Заказчик: КГП на ПХВ «Сырдарьинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Жанкент"
Объект: "Капитальный ремонт КНС по улице Токтыбаева №13 в поселке Теренозек Сырдарьинского района"

Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за февраль месяц 2024г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№133	07.11.2023					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Капитальный ремонт КНС по улице Токтыбаева №13 в поселке Теренозек Сырдарьинского района"	**40 348 569**	**36 025 508**						**4 323 061**	**40 348 568,78**
Удержание аванса 30%	**12 104 571**	**10 807 652**						**1 296 918**	**12 104 570,64**
Итого за минусом аванса 30%:	**28 243 998**	**25 217 855**						**3 026 143**	**28 243 998,15**
Итого к оплате, тенге:		**25 217 855**						**3 026 143**	**28 243 998,15**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Жанкент"

Директор _____ **Тылман Г.Ж.**

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ «Сырдарьинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области»

Руководитель _____ **Усенов Ж.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "А-НУР invest жоба"

Директор _____ **Атагулов Т.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ДИАС проект"

Эксперт _____ **Нуралиев Е.А.**

Форма 2В

Заказчик: **КГП на ПХВ «Сырдарьинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области»**
Подрядчик: **ТОО "Компания Жанкент"**
Объект: **"Капитальный ремонт КНС по улице Токтыбаева №13 в поселке Теренозек Сырдарьинского района"**
Договор: **№133 от 07.11.2023г.**

АКТ №1
выполненных работ за февраль месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 2-01-00-02 (на Технологическая часть)						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**16 913 672**
		Раздел 1. Технологическая часть, ИТОГО:	тенге			**10 220 781**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**10 220 781**
1	581-111-1111 (кпл)	Незатопляемый насос для отвода сточных вод в блочной конструкцииRexaBloc RE 10.44W-275DAH180L4 (P1=23,7кВт; P2=22кВт) N=1470об/мин Q=100м3/час; H=20м	1 шт	3	1785714,29	5 357 143
2	581-111-1111 (кпл)	Шкаф управление на 2 насоса	1 шт	1	1000000	1 000 000
3	581-111-1111 (кпл)	Поплавковый выключатель	1 шт	4	28571,43	114 286
4	1199-1111-1111	Монтажные работы по подключению насосного оборудования	шт	1	482400	482 400
5	1303-0110-0207 Кклим = 1,06	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования	шт.	1	79765	79 765
6	291-111-1111 (кпл)	Таль электрическая канатная 1,5 тонны 6 м	1 шт	1	266696,43	266 696
7	1303-0110-0201 Кклим = 1,06	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования	шт.	1	79687	79 687

8	291-111-1111 (кпл)	Таль электрическая канатная 0,5 тонны 6 м	1 шт	1	196785,71	196 786
9	244-204-0101	Контейнер герметический V-0,4м3 металический	1 шт.	1	131107	131 107
10	6114-0202-0105 Кклим = 1,04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 150 мм	шт.	7	28925	202 475
		неучтенные ресурсы				
10.9	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	14	0	0
10.10	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	7	0	0
11	242-101-0604	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	1 шт.	5	54632	273 160
12	242-304-0504	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50°С , PN 25, марки 16ч42р ГОСТ 33423-2015 DN 150	1 шт.	2	39342	78 684
13	242-207-0606	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	1	13059	13 059
14	241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	1 шт.	6	11229	67 376
15	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	12	5061	60 733
16	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	2	2841	5 683
17	6116-0501-0101 Кклим = 1,04	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	57416	57 416
		неучтенные ресурсы				
17.11	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	2,2	0	0
17.12	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	1	0	0
18	511-101-0104	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 16,0 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	1 шт.	1	154370	154 370
19	6121-0401-0105 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0549	3175442	174 332
		неучтенные ресурсы				
19.6	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0
20	241-114-0142	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,5 мм	1 шт.	4	2399	9 598
21	241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	1 шт.	7	2633	18 432

22	241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	1 шт.	4	423	1 694
23	6116-0701-0103 Кклим = 1,04	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	4	1370	5 480
		неучтенные ресурсы				
23.5	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	4	1840,34	7 361
24	6123-0105-0102 Кклим = 1,08	Установка компенсаторов сальниковых на трубопроводах, диаметр 150 мм	шт.	4	41449	165 796
		неучтенные ресурсы				
24.12	261-302-0293	Компенсаторы сальниковые ГОСТ 7338-65	шт.	4	0	0
25	242-403-0108	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 150	1 шт.	4	32553	130 212
26	1312-0101-0502 Кклим = 1,06	Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 45х25 - 57х32 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями	м трубопровода	6	4152	24 912
27	241-105-0140	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 51х3,0 мм	1 м	6	4810	28 860
28	1312-0101-0505 Кклим = 1,06	Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 140х90 - 159х100 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями	м трубопровода	21,2	17304	366 845
29	241-105-0167	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 159х4,0 мм	1 м	21,2	28513	604 471
30	1312-0101-0501 Кклим = 1,06	Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 15х6 - 25х10 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями	м трубопровода	0,5	3723	1 862
31	241-105-0104	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 15х1,5 мм	1 м	0,5	733	367
32	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	5	1627	8 134

33	**6121-0103-0107 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм**	**км**	**0,0028**	**3676862**	**10 295**
		неучтенные ресурсы				
33.14	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
34	**241-102-0235 Коб=1,004**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм**	**1 м**	**2,8112**	**14693**	**41 305**
		Раздел 2. Оборудование и материалы, ИТОГО:	тенге			**6 692 891**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**6 692 891**
35	**6116-0501-0101 Кклим = 1,04**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**2**	**57416**	**114 832**
		неучтенные ресурсы				
35.11	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	4,4	0	0
35.12	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	2	0	0
36	**511-202-0119**	**Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 320,0 м3/ч, напор 50,0 м, двигатель мощностью 75 кВт, 1500 об/мин**	**1 шт.**	**2**	**2758878**	**5 517 755**
37	**6114-0202-0105 Кклим = 1,04**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 150 мм**	**шт.**	**7**	**28925**	**202 475**
		неучтенные ресурсы				
37.9	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	14	0	0
37.10	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	7	0	0
38	**242-304-0504**	**Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50°С , PN 25, марки 16ч42р ГОСТ 33423-2015 DN 150**	**1 шт.**	**2**	**39342**	**78 684**
39	**242-101-0305**	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150**	**1 шт.**	**5**	**61614**	**308 070**
40	**241-116-0312**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	**1 шт.**	**6**	**5061**	**30 366**
41	**6121-0105-0406 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	**км**	**0,015**	**1334795**	**20 022**
		неучтенные ресурсы				
41.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	15,15	0	0
42	**241-201-1207 Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,0 мм**	**1 м**	**15,15**	**1389**	**21 045**
43	**6121-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм**	**км**	**0,02**	**1677448**	**33 549**
		неучтенные ресурсы				

43.12	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
44	241-102-0172 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм	1 м	20,08	3033	60 911
45	6121-0601-0109 Кклим = 1,08	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 500 мм	шт.	1	113281	113 281
		неучтенные ресурсы				
45.9	261-301-0172	Трубы стальные	м	0,5	0	0
46	214-401-0104	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	1 м2	8	1022	8 176
47	244-204-0101	Контейнер герметический V-0,4м3 металический	1 шт.	1	131107	131 107
48	1122-0801-0204 Кклим = 1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	3265	16 325
49	241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	3	4527	13 581
50	241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	1 шт.	2	1971	3 942
51	1109-0501-0301 Кклим = 1,08	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	24	467	11 208
52	217-101-0105 Коб=24	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	1 т	0,012	630171	7 562

Локальная смета № 2-01-00-05 (на Электрооборудование и электроосвещение)

		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 650 161
		Раздел 1. Силовое электрооборудование, электроосвещение, ИТОГО:	тенге			1 618 104
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 618 104
1	6119-0501-0101 Кклим = 1,06	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	31229	31 229
2	515-301-0307	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	1 шт.	1	784212	784 212
3	6119-0602-0202 Кклим = 1,06	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	3615	3 615
4	247-301-0301	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-01 R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1 шт.	1	15561	15 561
5	6124-0103-0201 Кклим = 1,06	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	9145	27 435
6	247-302-0116	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 200/5А 5ВА	1 шт.	3	1749	5 246

7	6125-0408-0503 Кклим = 1,06	Монтаж щита распределительного	шт.	2	111562	223 124
8	247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	1 шт.	1	4022	4 022
9	247-201-0118	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	1 шт.	1	4364	4 364
10	6124-0302-0302 Кклим = 1,06	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	12	9311	111 732
11	247-204-0663	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	1 шт.	2	956	1 911
12	247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	1 шт.	2	840	1 680
13	247-204-2406	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 30 мА	1 шт.	8	1608	12 866
14	261-404-0670	Кожухи защитные ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	1	816	816
15	6124-0302-0302 Кклим = 1,06	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	9311	9 311
16	247-204-1513	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	425	425
17	6124-0302-0301 Кклим = 1,06	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	5	4767	23 835
18	247-204-1510	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	1 шт.	5	356	1 778
19	1308-0305-1301 Кклим = 1,06	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	4182	4 182
20	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	1	6615	6 615
21	6124-0302-0705 Кклим = 1,06	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 100 А	шт.	4	13597	54 388
22	247-208-2725	Пускатель электромагнитный ПМЛ 411002	1 шт.	4	7898	31 594
23	6124-0302-0301 Кклим = 1,06	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	2	4767	9 534
24	247-204-0811	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	1 шт.	2	322	643
25	6119-0401-0101 Кклим = 1,06	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	17	1443	24 531
26	247-102-0115	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	1 шт.	17	9904	168 367

27	247-106-0105	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 6W	1 шт.	17	285	4 837
28	6119-0402-0101 Кклим = 1,06	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2	760	1 520
29	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	2	172	343
30	6119-0402-0102 Кклим = 1,06	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6	657	3 942
31	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	6	152	911
32	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	10	15	147
33	247-202-0105	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP55	1 шт.	10	567	5 666
34	6124-0302-0904 Кклим = 1,06	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения, количество элементов поста до 3	шт.	4	8915	35 660
35	247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	1 шт.	4	516	2 062
		Раздел 2. Кабельные изделия и материалы, ИТОГО:	тенге			779 638
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			779 638
36	6124-0201-0801 Кклим = 1,06	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	180	699	125 820
37	6119-0201-0101 Кклим = 1,06	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	230	963	221 490
38	243-110-0808	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х50 (ок)-0,66	1 км	0,115	596141	68 556
39	243-110-0804	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х10 (ок)-0,66	1 км	0,105	144000	15 120
40	243-110-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66	1 км	0,01	96481	965
41	243-105-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	1 км	0,01	284668	2 847
42	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,15	120262	18 039
43	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,02	176260	3 525
44	6119-0301-0202 Кклим = 1,06	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	80	1075	86 000

45	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	1 м	80	60	4 816
46	6119-0301-0201 Кклим = 1,06	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	20	911	18 220
47	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	1 м	20	39	777
48	6119-0301-0204 Кклим = 1,06	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	80	1131	90 480
49	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	1 м	80	151	12 068
50	6124-0203-0202 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	80	804	64 320
51	6119-0201-0101 Кклим = 1,06	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	40	963	38 520
52	243-201-1202	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-1	1 км	0,04	201879	8 075
		Раздел 3. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			252 419
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			252 419
53	1308-0305-0901 Кклим = 1,06 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж	шт.	4	2351	9 404
54	6124-0302-0704 Кклим = 1,06 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Демонтаж	шт.	4	3313	13 252
55	6124-0302-0301 Кклим = 1,06 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж	шт.	2	1131	2 262
56	1217-0101-0703 Кклим = 1,06	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	17	161	2 737
57	1217-0101-0701 Кклим = 1,06	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	28	148	4 144
58	1217-0101-0601 Кклим = 1,06	Кабель. Демонтаж	м	345	244	84 180
59	1217-0101-0202 Кклим = 1,06	Магистрали. Демонтаж из труб	м магистрали	180	758	136 440

Локальная смета № 4-01-00-01 (на Наружные электрические сети 0,4кВ)

		ВСЕГО по смете:	Тенге			14 094 111
		Раздел 1. Наружные сети 0,4кВ, ИТОГО:	тенге			14 094 111
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			14 094 111

1	6101-0103-0110 Кклим = 1,08 Коб =0,97	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	73,332	334	24 493
2	6101-0201-0202 Кклим = 1,08 Коб =0,03	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	2,268	6413	14 545
3	6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	35,28	88	3 105
4	6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,3	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	15,12	88	1 331
5	6101-0107-0501 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	35,28	544	19 192
6	6124-0201-0201 Кклим = 1,06	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	280	691	193 480
7	6124-0201-0202 Кклим = 1,06	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	280	212	59 360
8	6124-0201-0101 Кклим = 1,06	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	570	941	536 370
9	6124-0201-0601 Кклим = 1,06	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	30	1502	45 060
10	243-119-0830	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х120 (мк)-1	1 км	0,6	20912561	12 547 537
11	6124-0201-2503 Кклим = 1,06	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	2	42373	84 746
12	243-903-4503	Муфта соединительная для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией и стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-01/4х120-240	1 шт.	2	68491	136 982
13	6124-0201-1702 Кклим = 1,06	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	16	20116	321 856
14	261-404-0565	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-2017	1 комплект	16	6628	106 055

	Итого по акту выполненных работ	тенге	33 657 944,26
	Оборудование	тенге	12 927 766,00
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.40	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,4%)	тенге	1 326 731,41
	Итого	тенге	34 984 675,66

НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)(3325817,528*(1,3-1)+3325817,528*9*8*1,3/1968+3325817,528/12)/1000	тенге	1 108 439,63
	Итого	тенге	36 093 115,29
	Сметная прибыль (5)%	тенге	1 109 324,64
	Итого	тенге	37 202 439,93
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2)%	тенге	719 147,27
	Итого	тенге	37 921 587,20
	Итого с понижающим коэффициентом К= 0,95	тенге	36 025 507,84
	Налог на добавленную стоимость 12%	тенге	4 323 060,94
	ИТОГО	**тенге**	**40 348 568,78**

Сдал: ПОДРЯДЧИК
ТОО "Компания Жанкент"

Директор_____ **Гылман Г.Ж.**

Принял: ЗАКАЗЧИК
КГП на ПХВ «Сырдарьинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области»

_____**Усенов Ж.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "А-НУР invest жоба"

Директор_____ **Атагулов Т.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ДИАС проект"

Эксперт _____**Нуралиев Е.А.**