ТКХН – Буркит
АВТ Старостенко

Заказчик : **ТОО "Сауда-Сервис"**

Подрядчик : **ТОО "Сауда-Сервис"**

Стройка : **Строительстов торгового павильона в г.Шу, ул. Кали Усембаева зд. 25 А. с инженерными сетями**

Объект : **Торговый павильон в г.Шу, ул. Кали Усембаева зд. 25 А**

Договор подряда (контракт) **Договор №**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы за работу, тенге	Всего за работу, тенге	Стоимость единицы за материалы, тенге	Всего за материалы, тенге	Всего затрат тенге
	Раздел: Фундаменты							
1	Устройство ленточного фундамента с подколонниками под металлические балки	м3	42	6000	252000	7200	302400	554 400
2	Армирование фундамента	тн	0,924	60 000	55440	36 000	33264	88 704
3	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	м2	112	200	22400	410	45920	68 320
4	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, последующий слой	м2	112	200	22400	410	45920	68 320
5	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	5	17250	86250	19004	95020	181 270
6	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07108	60000	4264,8	11618	825,80744	5 091
7	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02426	13108,32	318,0078432	36 000	873,36	1 191
8	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02426	12128	294,22528	36 000	873,36	1 168
	Итого по разделу: Фундаменты				0		0	-
								968 464
	Раздел: Стены				0		0	-
9	Стены из пеноблоков. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	38,097	31538,33	1201515,758	31538,33	1201515,758	2 403 032
								-

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы за работу, тенге	Всего за работу, тенге	Стоимость единицы за материалы, тенге	Всего за материалы, тенге	Всего затрат тенге
10	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2322	60 000	13932	36 000	8359,2	22 291
11	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	48,86	7830,39	382592,8554	7830,39	382592,8554	765 186
12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0962	60 000	5772	36 000	3463,2	9 235
13	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	91	419,86	38207,26	839,72	76414,52	114 622
14	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборныхконструкций	2	2053,8	4107,6	4107,6	8215,2	12 323
15	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,993	7521	22510,353	15042	45020,706	67 531
16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,12136	16268,12	1974,299043	32536,24	3948,598086	5 923
17	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,27672	77,97	255,4858584	155,94	510,9717168	766
18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,27672	139,4	456,774768	278,8	913,549536	1 370
	Итого по разделу: Стены							3 402 279
	Раздел: Покрытие							
19	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	77,63	32538,01	2525925,716	65076,02	5051851,433	7 577 777
20	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) - /ОП-1, ОП-2/	м3	0,56	49189	27545,84	98378	55091,68	82 638
21	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02556	60 000	1533,6	36 000	920,16	2 454
	Итого по разделу: Покрытие							7 662 868
	Раздел: Кровля							
22	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	820	318,54	261202,8	637,08	522405,6	783 608
23	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	820	789,58	647455,6	1579,16	1294911,2	1 942 367
24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	28	33334	933352	66668	1866704	2 800 056
25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	820	541	443620	1082	887240	1 330 860

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы за работу, тенге	Всего за работу, тенге	Стоимость единицы за материалы, тенге	Всего за материалы, тенге	Всего затрат тенге
26	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	820	362,04	296872,8	724,08	593745,6	890 618
27	Кровли из сэдвич панелей. Устройство	м2 кровли	820	3500	2870000	7000	5740000	8 610 000
	Итого по разделу: Кровля							16 357 510
	Раздел: Полы							
28	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1149,8	1015,36	1167460,928	3046,08	3502382,784	4 669 844
29	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1149,8	654,49	752532,602	1963,47	2257597,806	3 010 130
30	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1149,8	1000	1149800	3000	3449400	4 599 200
	Итого по разделу: Полы							12 279 174
	Раздел: Инженерные сети, благоустройство							
31	Внутренние инженерные сети: Водопровод, канализация, отопление, вентиляция, связь, газ	м	189	480	90720	1440	272160	362 880
32	Наружние инженерные сети: Водопровод, канализация, электроснабжения, тепловые сети, газопровод	м	84,5	664	56108	1992	168324	224 432
33	Благоустройство	м2	74	880	65120	2640	195360	260 480
	Итого по разделу: Инженерные сети, благоустройство							847 792

ИТОГО ЗА РАБОТУ С НДС: 41 518 087

Принял: Заказчик :
ТОО "Сауда-Сервис"

Тех надзор:

Сдал: Подрядчик
ТОО "Сауда-Сервис"

Заказчик: ТОО "Сауда-Сервис"
Подрядчик: ТОО "Сауда-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Торговый павильон в г.Шу, ул. Кали Усембаева зд. 25 А. с инженерными сетями

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 ноября 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке с инженерными сетями	41 518 087	37 069 720							4 448 366	41 518 087

Заказчик: ТОО "Сауда-Сервис"

Подрядчик: ТОО "Сауда-Сервис"

Технический надзор: