Форма 3

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 года

Заказчик: ТОО «Туркестан жарык –тазалык»
Тех.надзор: ТОО «ГРАНД ПРОМ СЕРВИС»
Подрядчик: ТОО «Қызылорда-Ер-Нұр СтройСервис»
Авторский надзор: ТОО «Саулет 2050»
Наименование стройки: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома" по ул.Т.Байтерекулы, дом №20 в г.Туркестан, Туркестанская область
Договор: №__от_____г.

№ п\п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	По отчетный месяц без НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог га добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
				За отчетный месяц	С начала года		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома" по ул.Т.Байтерекулы, дом №20 в г.Туркестан, Туркестанская область	12 724 663,72	2 496 779,00						340 469,00	2 837 248,00
2	Всего к оплате	12 724 663,72	2 496 779,00						340 469,00	2 837 248,00

М.П. Заказчик: **Директор ТОО «Туркестан жарык –тазалык»** **Асылов А.**

М.П. Технический надзор: **Директор ТОО «ГРАНД ПРОМ СЕРВИС»** **Нурманов Е.**

М.П. Авторский надзор: **Директор ТОО «Саулет 2050»** **Ерен А.**

М.П. Подрядчик: **Директор ТОО «Қызылорда-Ер-Нұр СтройСервис»** **Алдабергенов Н.О.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Туркестан жарык –тазалык»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ГРАНД ПРОМ СЕРВИС»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома" по ул.Т.Байтерекулы, дом №20 в г.Туркестан, Туркестанская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №20**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 03.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы /АС-8/										
1	7	**Е12-120104-0501**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	487,4	168,57	0	82159	0	0	59155	152619	
						168,57	0	82159	0		11305		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы /АС-8/									152619	
			Раздел: 2. Наружная отделка /АС-14/										
2	10	**Е12-030101-1401**	**Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором**	м трещин	1044,21	525,98	0	549236	0	26922	376066	999326	
						500,2	0	522314	0		74024		
	10.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	2,0884	12191				25459,93			
3	11	**Е11-150405-0109 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	511,4	825,63	5,02	422229	2568	84366	242324	717718	
						655,64	2,48	335294	1267		53164		
	11.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3222	211478				68134,4			
4	12	**Е12-110103-0202**	**Откосы. Перетирка с земли и лесов**	м2	54	417,52	0,03	22546	2	298	16017	41648	
						411,97	0	22246	0		3085		
	12.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0162	18408				298,21			
5	13	**Е11-150405-0109 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	54	825,63	5,02	44584	271	8908	25588	75786	
						655,64	2,48	35405	134		5614		
	13.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,034	211478				7194,48			
6	14	**Е12-110103-0403 Изм. и доп. вып. 16**	**Основание под штукатурку из металлической сетки. Устройство**	м2	57,42	2201,11	4,43	126388	254	87450	27942	166676	
						673,7	2,16	38684	124		12346		
	14.1	2105-0308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группа 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	63,162	1348				85142,38			
7	15	**Е11-150203-0402 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены наружные(цоколь). Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,42	1824,98	121,63	104791	6984	21050	59204	177114	
						1336,75	95,29	76756	5471		13120		
	15.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,0738	18706				20085,64			
8	16	**Е11-150404-0404 Изм. и доп. вып. 4**	**Цоколь. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**	м2 окрашиваемой поверхности	57,42	292,57	0	16800	0	2540	10267	29231	
						248,33	0	14259	0		2165		
	16.1	2204-0501-1315	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0052	323283				1670,66			
9	17	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	5	20906,15	10,2	104531	51	82635	15728	129880	
						4368,94	0	21845	0		9621		
	17.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,55	3636				5635,8			
	17.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,1	13575				69232,5			
	17.3	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	10	766				7660			
			Итого по разделу: 2. Наружная отделка /АС-14/									2337379	
			Раздел: 3. Обшивка балконов (8 шт) /АС-18/										
10	27	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	111,0450995	899,26	26,88	99858	2985	8645	64328	177321	
						794,52	10,06	88227	1117		13135		

ный комплекс АВС (редакция 2020.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Обшивка балконов (8 шт) /АС-18/									177321	
			Раздел: 4. КОЗЫРЕК Кр-1(2шт) /АС-20,21/										
			Раздел: 5. ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА /АС-22,23/										
			Раздел: 6. ДВЕРИ /АС-24/										
			Раздел: 7. Внутренняя отделка /АС-14/					1573122	13115	322814	896619	2667319	
			ИТОГО:					1237189	8113		197579		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			0,72 %		19205				2686523	
			Итого с временными					13164					
			Зимние удорожания			0,49 %						2699687	
			Итого с зимними удорожаниями					53994					
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						2753681	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
						12 %		330442				3084123	
			НДС										
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Қызылорда-Ер-Нұр СарайСервис»
(наименование организации, бизнес

Директор **Алдабергенов Н.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО «Түркістан жарық –тазалық»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Асылов А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор ТОО «ГРАНД ПРОМ СЕРВИС»
Нурманов Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Директор ТОО «Саулет 2050» **Ерен А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Принял (Заказчик)

Орган управления объектом
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)