Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района", БИН 130940015928,
Алматинская область, Талгарский район,г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, № 65, тел.: 8(72774)2-09-28

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752,
Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741

Наименование объекта: Установка новых светофорных объектов в городе Талгар Талгарского района Алматинской области.
Светофор на пересечении ул. Муратпаева-Павлова

Дополнительное соглашение № 104/02 от 2023-09-12 к договору №104 от 2022-12-27

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка. (Вычитается из акта за октябрь 2023 г.)	м³ конструкции	0,115	-4408,84	-1897,84	-507	-218	--	-412	-992
		НР - 108%; СП - 8%			-2511,00	-803,83	-289	-92		-73	
3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка. (Вычитается из акта за октябрь 2023 г.)	т	0,276	-170,00	--	-47	--		--	-51
		СП - 8%			--	--	--	--		-4	
4	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км. (Вычитается из акта за октябрь 2023 г.)	т·км	4,14	-29,00	--	-120	--		--	-130
		СП - 8%			--	--	--	--		-10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				-674	-218	--	-412	-1173
							-289	-92	--	-87	
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (поз 2,3, разд дорож знак поз 1)	м³ грунта	54,785	2536,38	--	138956	--	--	100048	258124
		НР - 72%; СП - 8%			2536,38	--	138956	--		19121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	26,115	1323,75	--	34570	--	--	24890	64217
		НР - 72%; СП - 8%			1323,75	--	34570	--		4757	
8	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	48,83	292,68	292,68	14292	14291	--	2559	18199
		НР - 72%; СП - 8%			--	72,79	--	3554		1348	
9	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1281,7875	29,00	--	37172	--		--	40146
		СП - 8%			--	--	--	--		2974	
	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	9,2	9244,64	5435,50	85051	50006	23880	22064	115684
		НР - 99%; СП - 8%			1213,58	1208,94	11165	11122		8569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	9,384	2542,00	--	23854	--	23854	--	25762
		СП - 8%			--	--	--	--		1908	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				333895	64297	47734	149561	522132
							184691	14676	--	38677	
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ДОРОЖНОГО ЗНАКА Ф1									
18	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	0,308	5136,03	1510,54	1582	465	741	528	2279
		НР - 93%; СП - 8%			1220,64	622,89	376	192		169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	3257,84	1767,20	13031	7069	--	10363	25265
		НР - 118%; СП - 8%			1490,64	704,89	5963	2820		1872	
20	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	1,4	64528,00	--	90339	--	90339	--	97566
		СП - 8%			--	--	--	--		7227	
21	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	7210,86	1158,41	28843	4634	2367	25341	58519
		НР - 108%; СП - 8%			5460,48	405,51	21842	1622		4335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м³	0,312	27543,01	1651,33	8593	515	7477	652	9985
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	601	115		740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	4	6004,00	--	24016	--	24016	--	25937
		СП - 8%			--	--	--	--		1921	
24	251-101-0233 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт.	4	9725,00	--	38900	--	38900	--	42012
		СП - 8%			--	--	--	--		3112	
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ ССЗ									
29	1308-0202-1710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами двухочковыми. Монтаж оборудования	шт.	4	113485,77	23074,14	453943	92296	98267	221472	729448
		НР - 72%; СП - 8%			65845,08	11054,86	263380	44219		54033	
41	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	53	1314,91	--	69690	--	7287	67395	148052
		НР - 108%; СП - 8%			1177,42	--	62403	--		10967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж панно	т конструкций	0,65392	206402,13	2584,73	134970	1691	13057	83285	235716
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	120222	482		17460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	251-101-0104 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2	9167,00	--	18334	--	18334	--	19801
		СП - 8%			--	--	--	--		1467	
	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	6	9679,00	--	58074	--	58074	--	62720
		СП - 8%			--	--	--	--		4646	
47	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м²	2,8	21228,00	--	59438	--	59438	--	64193
		СП - 8%			--	--	--	--		4755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ РАЗМЕТОК									
55	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,08	44101,16	12929,55	3528	1035	2140	745	4615
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	353	338		342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,08	37570,16	12929,55	3006	1035	1618	745	4051
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	353	338		300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,018	122473,16	12929,55	2205	233	1893	168	2562
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	79	76		190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1127-0903-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная	км линии	0,0784	70225,16	12929,55	5506	1014	4147	730	6735
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	345	331		499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				1013998	109987	428095	411424	1539456
							475917	50533	--	114035	
		РАЗДЕЛ 4.ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛУ ЭС									
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОДОРОГ									
59	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	1,015	7158,88	2153,70	7266	2186	4743	961	8885
		НР - 108%; СП - 8%			332,19	544,74	337	553		658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство.	м² покрытия	10,15	1920,73	232,90	19495	2364	16783	782	21900
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	37,05	348	376		1622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м² покрытия	10,15	832,14	0,09	8446	1	8322	133	9265
		НР - 108%; СП - 8%			12,10	--	123	--		686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	10,15	1886,22	244,08	19145	2478	16319	773	21511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	348	367		1593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				54352	7029	46167	2649	61561
							1156	1296	--	4559	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								2121977
Временные здания и сооружения 1,3%			тенге								27586
Итого с временными зданиями и сооружениями			тенге								2149563
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			тенге								21926
Итого с дополнительными затратами			тенге								2171488
Непредвиденные работы и затраты 2%			тенге								43430
Итого с непредвиденными работами и затратами			тенге								2214918
в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539			тенге								2314709
Конкурсная скидка 5%			тенге								-115735
Итого с учетом конкурсной скидки			тенге								2198973
НДС 12%			тенге								263877
Всего по акту с НДС			тенге								2 462 850

Принял:

Временно и. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Таргарского района"

Акылжанов А. А. _____

Технадзор:

Специалист ТОО "КустанайСпецСтрой"

Джанабергенов Ы. А. _____

Сдал:

Директор
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р. Т. _____