Заказчик: ГУ "Отдел образования Бескарагайского района" управления образования области Абай
(организация, адрес, телефон)

Технадзор: ТОО "ИТМ Карго"
(организация, адрес, телефон)

Авторский надзор: ТОО "ArhiVA Architects"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт детского сада на 90 мест по адресу: ул.Шакарима,1 с.Бескарагай Бескарагайского района ВКО
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): Договор №16 от 17.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ №4 за октябрь месяц 2023 года
от 06 октября 2023 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Проемы, 2.1 Окна										
	позицию 15 исключить из акта выполненных работ №3 за сентябрь месяц 2023 год										
15	223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками К=-1,000;	м2	-5,129	27127		-139134		-139134	–	-150265
					–		–		–	-11131	
	2.3 Витражи										
27	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72 %	м2	25,77	3037,06	3,28	78265	85	40731	21571	107823
					1453,22	–	37449	–	–	7987	

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				85				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-98 403				
		- накладные расходы, тенге				21 571				
		в т.ч. зарплата, тенге				1 941				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				-3 144				
	Раздел 4 Полы									
	4.6 Плинтус									
73	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=72 %	м плинтусов	262	385,26	1,24	100938	325	55919	25836	136916
					170,59	0,61	44695	160	–	10142	
74	1115-0107-0101	Плинтус из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м2 поверхнос	24	4149,89	28,74	99597	690	15335	48342	159774
					3482,2	14,73	83573	354	–	11835	
		Итого по разделу 4					296 690				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					128 268				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 015				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					514				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					71 254				
		- накладные расходы, тенге					74 178				
		в т.ч. зарплата, тенге					6 676				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					21 977				
	Раздел 5 Отделочные работы									
79	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	657,25	594,89	4,43	390991	2912	100967	166206	601773
					436,84	2,19	287113	1439	–	44576	
	позицию 82,83	исключить из акта выполненных работ №2 за август месяц 2023 год									
82	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР=72 % К=-1,000;	м2 оштукатуриваемой	-233,6	1699,52	85,76	-397008	-20034	-107561	-165117	-607095
					1153,31	73,84	-269413	-17249	–	-44970	
83	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=72 % К=-1,000;	м2 оштукатуриваемой	-100	1424,97	84,82	-142497	-8482	-37161	-60012	-218710
					968,54	73,34	-96854	-7334	–	-16201	

85	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	443,9	532,95	4,43	236577	1966	62328	99794	363281
					388,11	2,19	172282	972	–	26910	
86	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой	75,8	847,36	6,81	64230	516	14045	28757	100426
					655,26	3,38	49669	256	–	7439	
87	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхнос	915,3	420,63	1,13	385003	1034	73709	179010	609134
					338,97	0,57	310259	522	–	45121	
		Итого по разделу 5					848 809				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					453 056				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-22 088				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-21 394				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					106 327				
		- накладные расходы, тенге					248 638				
		в т.ч. зарплата, тенге					22 377				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					62 875				
	Раздел 6 Разные работы										
	6.1 Отмостка										
89	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	13,2	27444,14	1438,39	362263	18987	320037	16175	408713
					1760,54	366,91	23239	4843	–	30275	
90	1106-0101-0101	Площадки входов . Ремонт (АС 11 пункт 3) НР=72 %	м3	3,2	27444,14	1438,39	87821	4603	77585	3921	99081
					1760,54	366,91	5634	1174	–	7339	
91	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (АС 11 пункт 4,5) НР=72 %	м2 стяжки	10	1028,46	41,61	10285	416	5046	2902	14242
					482,27	21,51	4823	215	–	1055	

92	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство (АС 11 пункт 4,5) НР=72 %	м2 покрытия	10	4068,16	107,54	40682	1075	22443	10185	54936
					1716,35	51,92	17164	519	–	4069	
Подраздел 6.2 Монолитный приямок исключить из акта выполненных работ №2 за август месяц 2023 год											
93	1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство монолитных лотков и приямка (АС 13) НР=72 % К=-1,000;	м3	-1,7	32315,52	2633,44	-54936	-4477	-40234	-6898	-66781
					6014,85	1029,34	-10225	-1750	–	-4947	
94	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=-1,000;	т	-0,0907	419679		-38065		-38065	–	-41110
95	1109-0601-0102	Металлическая крышка. Монтаж НР=72 % К=-1,000;	т конструкц	-0,05727	80865,13	3290,28	-4631	-188	-284	-2420	-7615
					72614,45	731,31	-4159	-42	–	-564	
96	222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т К=-1,000;	т	-0,05727	814184		-46628		-46628	–	-50358
					–		–		–	-3730	
97	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=-1,000;	т	-0,0136	416359		-5662		-5662	–	-6115
					–		–		–	-453	
		Итого по разделу 6					404 993				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					36 476				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 416				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 959				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					294 238				
		- накладные расходы, тенге					23 865				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 148				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					29 999				

Итого по смете	1 508 050
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	655 249
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-572
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-15 921
- материалы, изделия и конструкции, тенге	373 416
- накладные расходы, тенге	368 252
в т.ч. зарплата, тенге	33 142
- сметная прибыль (8 %), тенге	111 707

Локальная смета № 2-1-2

Водопровод и канализация

Раздел 1 Система хозяйственно-противопожарного водопровода В1

9	242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	3032	6064	6064	–	6549
					–	–	–	485	
10	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2131	2131	2131	–	2301
					–	–	–	170	
11	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	1457	5828	5828	–	6294
					–	–	–	466	
12	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	12	1040	12480	12480	–	13478
					–	–	–	998	
13	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	858	1716	1716	–	1853
					–	–	–	137	

14	242-207-0401	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	43	3093		132999		132999	–	143639
					–		–		–	10640	
15	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	кран	1	40497,1	–	40497	–	39939	322	44085
					558,56	–	559	–	–	3266	
16	241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1181		2362		2362	–	2551
					–		–		–	189	
18	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	53	3438,57	52,38	182244	2776	136741	25297	224144
					806,18	22,46	42728	1190	–	16603	
24	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	16,1	2674,5	25,46	43059	410	5719	21275	69481
					2293,8	0,39	36930	6	–	5147	
25	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	21	2341,66	21,55	49175	453	4576	25432	80576
					2102,22	0,24	44147	5	–	5969	
26	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	34,7	2097,13	17,95	72770	623	4569	38928	120634
					1947,5	0,15	67578	5	–	8936	

27	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	34	2097,13	17,95	71302	610	4477	38143	118201
					1947,5	0,15	66215	5	–	8756	
28	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	158,8	121,44	1,43	19285	227	310	10799	32491
					118,06	–	18748	–	–	2407	
29	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхнос	12	749,78	1,55	8997	19	1671	4214	14268
					608,94	0,78	7307	9	–	1057	
30	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	54,1	537		29052		29052	–	31376
					–		–		–	2324	
31	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=72 %	км трубопров	0,1588	82279,92	–	13066	–	322	7341	22040
					80249,88	–	12744	–	–	1633	
		Итого по разделу 1					933 961				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					296 956				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 118				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 220				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					390 956				
		- накладные расходы, тенге					171 751				
		в т.ч. зарплата, тенге					15 458				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					69 183				
	Раздел 2 Система горячей и смешанной воды Т3, Т31										
32	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72 %	комплект	3	5914,89	66,24	17745	199	232	10020	29986
					5771,19	26,89	17314	81	–	2221	

35	513-106-0105 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1.5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	59844		59844		–	–	59844
					–		–		59844	–	
36	513-106-0104 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1.5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	2	53724		107448		–	–	107448
					–		–		107448	–	
37	1308-0305-1201	Полотенцесушитель электрический. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	1793,45	94	3587	188	37	1982	6015
					1681	39,5	3362	79	–	446	
38	245-104-0116	Электрический полотенцесушитель (прим.)	комплект	2	21429		42858		42858	–	46287
					–		–		–	3429	
39	1117-0201-0103	Смесители. Установка. НР=72 %	шт.	6	1336,12	0,15	8017	1	196	4504	13523
					1303,3	–	7820	–	–	1002	
40	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	12	7605		91260		91260	–	98561
					–		–		–	7301	
41	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	6	8491		50946		50946	–	55022
					–		–		–	4076	
42	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	11	3421		37631		37631	–	40641
					–		–		–	3010	

43	244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	1	8749		8749		8749	–	9449
					–		–		–	700	
44	261-301-0421	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90 °С, Ру 0,63 МПа, Dv 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1032		8256		8256	–	8916
					–		–		–	660	
45	1116-0602-0101	Термосмеситель. Установка НР=72 %	шт.	4	387,52	0,82	1550	3	37	871	2615
					377,43	0,4	1510	2	–	194	
46	245-508-0101	Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 подмешивающий, пределы установки от 25 °С до 50 °С, Tmax 100 °С. Kvs 1.9 м3/ч. DN 20	шт.	4	23055		92220		92220	–	99598
					–		–		–	7378	
47	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	2928		8784		8784	–	9487
					–		–		–	703	
48	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	8	2124		16992		16992	–	18351
					–		–		–	1359	
49	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	1607		4821		4821	–	5207
					–		–		–	386	

50	242-207-0401	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	38	3093		117534		117534	–	126937
					–		–		–	9403	
51	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб. НР=72 %	м трубопровода	3	2674,5	25,46	8024	76	1066	3964	12947
					2293,8	0,39	6881	1	–	959	
52	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб. НР=72 %	м трубопровода	20	2341,66	21,55	46833	431	4358	24220	76737
					2102,22	0,24	42044	5	–	5684	
53	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб. НР=72 %	м трубопровода	29	2097,13	17,95	60817	521	3819	32534	100819
					1947,5	0,15	56478	4	–	7468	
54	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб. НР=72 %	м трубопровода	46	2097,13	17,95	96468	826	6057	51605	159919
					1947,5	0,15	89585	7	–	11846	
55	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое. НР=72 %	м трубопровода	98	121,44	1,43	11901	140	191	6664	20050
					118,06	–	11570	–	–	1485	

56	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=72 %	км трубопровода	0,098	82279,92	–	8063	–	199	4530	13600
					80249,88	–	7864	–	–	1007	
57	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28	537		15036		15036	–	16239
					–		–		–	1203	
		Итого по разделу 2					1 138 198				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					244 428				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 385				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					179				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					511 279				
		- оборудование, тенге					167 292				
		- накладные расходы, тенге					140 894				
		в т.ч. зарплата, тенге					12 680				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					71 920				
	Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация К1										
58	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	20	3981,11	131,85	79622	2637	4373	42591	131990
					3630,61	66,54	72612	1331	–	9777	
59	244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	20	8000		160000		160000	–	172800
					–		–		–	12800	
60	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, билз СБУ	шт.	20	785		15700		15700	–	16956

61	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	11	– 4865,19	261,64	– 53517	2878	– 5875	1256 26627	86556
					4069,48	133,13	44764	1464	–	6412	
62	244-101-0304	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	3	8873		26619		26619	–	28749
63	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	– 8876		– 26628		– 26628	2130 –	28758
64	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	3	– 1372		– 4116		– 4116	2130 –	4445
65	244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм (детский прим.)	комплект	8	– 8879		– 71032		– 71032	329 –	76715
66	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	8	– 8876		– 71008		– 71008	5683 –	76689
67	244-104-0202	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза	шт.	8	– 1541		– 12328		– 12328	5681 –	13314
68	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=72 %	комплект	6	– 2435,18	327,88	– 14611	1967	– 1584	986 6938	23273
					1843,23	164,43	11059	987	–	1724	
70	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	6	1072		6432		6432	–	6947
					–		–		–	515	

71	1117-0101-0101	Ванны купальные чугунные. Установка НР=72 %	комплект	1	6287,41	641,34	6287	641	247	3291	10344
					5399,37	313,93	5399	314	–	766	
73	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1344		1344		1344	–	1452
					–		–		–	108	
74	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР=72 %	комплект	1	12493,49	109,76	12493	110	10913	879	14442
					1470,86	55,39	1471	55	–	1070	
75	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	7	110		770		770	–	832
					–		–		–	62	
76	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	13	39		507		507	–	548
					–		–		–	41	
77	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	642		1284		1284	–	1387
					–		–		–	103	
78	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	6	1344		8064		8064	–	8709
					–		–		–	645	
79	1116-0801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка НР=72 %	воронка	6	1941,71	–	11650	–	3432	4734	17695
					1369,71	–	8218	–	–	1311	
		Итого по разделу 3					722 601				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					143 523				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 233				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 151				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					432 256				
	- накладные расходы, тенге					85 060				
	в т.ч. зарплата, тенге					7 655				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					53 529				
	Раздел 4 Производственная канализация К3									
85	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	3	3981,11	131,85	11943	396	656	6389	19799
					3630,61	66,54	10892	200	–	1467	
86	244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	3	8000		24000		24000	–	25920
					–		–		–	1920	
87	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	3	785		2355		2355	–	2543
					–		–		–	188	
88	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	3	7605		22815		22815	–	24640
					–		–		–	1825	
89	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	5	1344		6720		6720	–	7258
					–		–		–	538	
90	1116-0801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка НР=72 %	воронка	5	1941,71	–	9709	–	2860	3945	14746

				1369,71	–	6849	–	–	1092	
91	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР=72 %	комплект	4	12493,49	109,76	49974	439	43651	3516	57769
					1470,86	55,39	5883	222	–	4279	
92	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	110		550		550	–	594
					–		–		–	44	
93	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642		642		642	–	693
					–		–		–	51	

Итого по разделу 4	153 962
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	23 624
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	835
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	422
- материалы, изделия и конструкции, тенге	104 249
- накладные расходы, тенге	13 850
в т.ч. зарплата, тенге	1 247
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 404

Итого по смете Водопровод и канализация:	2 948 722
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	708 531
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 571
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 972
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 438 740
- оборудование, тенге	167 292
- накладные расходы, тенге	411 555
в т.ч. зарплата, тенге	37 040
- сметная прибыль (8 %), тенге	206 036

Локальная смета № 2-1-3
Электроснабжение

Раздел 2 Монтажные работы

3	1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР=72 %	шт.	1	13245,34	1001	13245	1001	8882	2163	16641
4	247-201-0113	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	3362 9210	393,1	3362 9210	393	– 9210	1233 –	9947
5	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 80А 4,5 кА "С" (прим.)	шт.	1	– 2128		– 2128		– 2128	737 –	2298
6	247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	10	– 558		– 5580		– 5580	170 –	6026
7	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	19	– 527		– 10013		– 10013	446 –	10814
8	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	– 558		– 1116		– 1116	801 –	1205
9	243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	3	– 127		– 381		– 381	89 –	411
10	247-215-0204	Шина медная марки М1 (прим. нулевая шина)	шт.	3	– 10406		– 31218		– 31218	30 –	33715
11	252-108-0201	Изолятор нулевой шины (прим)	шт.	6	– 938		– 5628		– 5628	2497 –	6078
12	1121-0301-0102	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 %	м	1165	– 543,77	4,17	– 633492	4858	– 50701	450 333413	1044257

				496,08	0,78	577933	909	–	77352	
13	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	1,122	468325		525461		525461	–	567498
				–			–		–	42037	
14	243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0153	4872137		74544		74544	–	80508
				–			–		–	5964	
15	243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,051	751664		38335		38335	–	41402
				–			–		–	3067	
16	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72 %	м борозд	750	335,39	131,3	251543	98475	–	116563	397554
				204,09	65,73	153068	49298	–	29448		
17	1308-0201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	26803,31	20271,44	53607	40543	112	15731	74885
				6476	7178,85	12952	14358	–	5547		
18	243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4КВТп-1 (прим.)	шт.	2	17692		35384		35384	–	38215
				–			–		–	2831	
		Итого по разделу 2					2 331 454				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					747 315				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					144 877				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					64 958				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					798 693				
	- накладные расходы, тенге					467 870				
	в т.ч. зарплата, тенге					42 108				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					172 699				
	Итого по смете					2 331 454				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					747 315				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					144 877				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					64 958				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					798 693				
	- накладные расходы, тенге					467 870				
	в т.ч. зарплата, тенге					42 108				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					172 699				

ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР=72 %	м2	751,15	2172,94	666,18	1632204	500401	–	796965	2623503
					1506,76	335,24	1131803	251816	–	194334	
2	1218-0101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой НР=72 %	м2 покрытия	60	1558,14	–	93488	–	5650	50595	155610
					1463,98	–	87839	–	–	11527	
		Итого по разделу 1					2 779 113				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 219 642				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					500 401				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					251 816				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 650				
		- накладные расходы, тенге					847 560				
		в т.ч. зарплата, тенге					76 280				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					205 861				

Раздел 4 Полы

4.4 Тип 4

3	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	196,8	4068,16	107,54	800614	21164	441672	200446	1081145
					1716,35	51,92	337778	10218	–	80085	
4.5 Тип 7											
4	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	109,6	4068,16	107,54	445870	11786	245972	111630	602100
					1716,35	51,92	188112	5690	–	44600	
4.7 Подсыпка под полы											
5	1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство (АР 11 пункт.1) НР=72 %	м3 основания	112,67	6104,58	2366,75	687803	266662	284244	151826	906799
					1215,03	1124,43	136897	126690	–	67170	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	112,67	222,34	104,47	25051	11771	–	11097	39040
					117,87	53,12	13280	5985	–	2892	
7	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,5	429495,21	1989,95	214748	995	204181	5774	238164
					19142,9	907,63	9571	454	–	17642	

Итого по разделу 4	2 867 248
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	685 638
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	312 378
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	149 037
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 176 069
- накладные расходы, тенге	480 773
в т.ч. зарплата, тенге	43 270
- сметная прибыль (8 %), тенге	212 389

Раздел 6 Разные работы										
8	1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР=72 %	м3	3,75218	79682,32	2409,65	298982	9041	185827	62343	390231
					27747,72	1098,41	104114	4121	–	28906	
9	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР=72 %	т	0,1	837708,03	38410,22	83771	3841	50316	17863	109765
					296142	13990,71	29614	1399	–	8131	
		Итого по разделу 6					499 996				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					133 728				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 882				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 520				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					236 143				
		- накладные расходы, тенге					80 206				
		в т.ч. зарплата, тенге					7 219				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					37 037				
Раздел 7 Покрытие из брусчатки											
10	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной	60	9,07	9,07	544	544	–	99	694
					–	2,86	–	172	–	51	
11	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72 %	м3 материала основания	9	4314,46	1442,89	38830	12986	24057	2917	45087
					198,55	364,16	1787	3277	–	3340	
12	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %	м3 подстилающего	9	14918,96	2404,45	134271	21640	70948	29780	177175

				4631,42	1113,07	41683	10018	–	13124		
13	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72 %	м2 покрытия	60	1789,89	186,46	107393	11188	639	57026	177573
					1592,78	57,27	95567	3436	–	13154	
		Итого по разделу 7					400 529				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					139 037				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					46 358				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 903				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					95 644				
		- накладные расходы, тенге					89 822				
		в т.ч. зарплата, тенге					8 084				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					29 669				
		Водопровод и канализация									
	Раздел 2 Система горячей и смешанной воды Т3, Т31										
1	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72 %	комплект	3	5914,89	66,24	17745	199	232	10020	29986
					5771,19	26,89	17314	81	–	–	
2	513-106-0104 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1.5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	3	53724		161172		–	–	161172
					–		–		–	–	
		Итого по разделу 2					191 158				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 314				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					199				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					81				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					232				
		- оборудование, тенге					161 172				

- накладные расходы, тенге	10 020
в т.ч. зарплата, тенге	902
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 221
Итого по смете ВКЛЮЧИТЬ:	**6738045**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 904 865
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	812 736
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	400 833
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 172 850
- накладные расходы, тенге	1 328 083
в т.ч. зарплата, тенге	119 527
- сметная прибыль (8 %), тенге	417 484
Всего по акту:	**13 526 271**
Временные здания и сооружения (1,5 %), к=0,8 1,5х0,8=1,2%	162 315
Итого:	13 688 586
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	232 706
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 1,77989741%	243 643
Итого:	14 164 935
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	283 299
Итого:	14 448 234
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05:	15 170 645
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9500	14 412 113
НДС (12 %)	1 729 454
Всего с НДС	**16 141 566,73**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЖолЭнергоКурылыс", БИН 090140003876

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Парманов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел образования Бескарагайского района" управления образования области Абай, БИН 180340035464

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Омаргазин С. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "ИТМ Карго"", БИН 170540021688

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

аттестаты № KZ12VJE00041109 от 19.09.2018г.
№ KZ23VJE00041008 от 17.09.2018г.
№ KZ82VJE00041110 от 19.09.2018г.

Эксперт _____ **Кимадиева Н.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "ArhiVA Architects", БИН 120940007529

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Валиев Ч. С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Бескарагайского района" управления образования области Абай**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "ИТМ Карго"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЖолЭнергоКұрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: **Капитальный ремонт детского сада на 90 мест по адресу: ул. Шакарима,1 с. Бескарагай Бескарагайского района ВКО**

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №16 от 17.03.2023г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в смети. базов. Уровне	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2018 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Капитальный ремонт детского сада на 90 мест по адресу: ул.Шакарима,1 с.Бескарагай Бескарагайского района ВКО	58 273 579,73	14 412 113	13 526 271,00	13 526 271					1 729 454	16 141 566,73
Удержание аванса	17 482 073,92	4 323 634							518 836	5 814 975,92
всего к оплате подрядчику	40 791 505,81									10 326 590,81

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Бескарагайского района"
управления образования области Абай

Руководитель _____ **Омаргазин С. К.**

Технический надзор:

ТОО "ИТМ Карго"

Эксперт _____ **Кямадиева Н. Б.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ЖолЭнергоКұрылыс"

Директор _____ **Парманов Б. Б.**