форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Бескарагайского района" управления образования области Абай**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "ИТМ Карго"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО "ArhiVA Architects"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта**: Капитальный ремонт детского сада на 90 мест по адресу: ул. Шакарима,1 с. Бескарагай Бескарагайского района ВКО**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №16 от 17.03.2023г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2018 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Капитальный ремонт детского сада на 90 мест по адресу: ул.Шакарима,1 с.Бескарагай Бескарагайского района ВКО	18 044 607	13 216 892							1 586 027	14 802 919
Удержание аванса 30%	4 440 876	3 965 068							475 808	4 440 876
всего к оплате подрядчику	13 603 731									10 362 043

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Бескарагайского района"
управления образования области Абай

Руководитель _____ **Омаргазин С. К.**

Технический надзор:
ТОО "ИТМ Карго"

Эксперт _____ **Кимадиева Н. Б.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Директор _____ **Парманов Б. Б.**

Авторский надзор:
ТОО "ArhiVA Architects"

Директор _____ **Валиев Ч. С.**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Бескарагайского района" управления образования области Абай
(организация, адрес, телефон)

Технадзор: ТОО "ИТМ Карго"
(организация, адрес, телефон)

Авторский надзор: ТОО "ArhiVA Architects"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт детского сада на 90 мест по адресу: ул.Шакарима,1 с.Бескарагай Бескарагайского района ВКО
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): Договор №16 от 17.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ №2 за август месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Стены и перегородки										
	3.1 Кирпичные перегородки										
1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	7,45	26403,74	1438,39	196708	10716	172876	9129	222304
					1760,54	366,91	13116	2733	–	16467	
2	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,1167	21164,21	1989,95	2470	232	4	1348	4123
					19142,9	907,63	2234	106	–	305	
3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1167	398962		46559		46559	–	50284

4 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м2 перегородок (за вычетом	191,55	– 8273,79	349,6	– 1584844	66966	– 983217	3725 318750	2055882
				2791,24	97,75	534662	18724	–	152288	
5 1110-0401-0106	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 120 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР=72 %	м2 перегородок	45	9980,9	123,25	449141	5546	165857	161438	659425
				6171,94	56,4	277737	2538	–	48846	
6 1109-0302-0301	Крепление перегородок из уголка. Монтаж НР=72 %	т конструкци	0,08658	122977,97	28499,18	10647	2467	259	5001	16900
				91484,8	8799,43	7921	762	–	1252	
7 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08658	416359		36048		36048	–	38932
				–		–		–	2884	
3.3 Перемычки										
8 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=72 %	шт. сборных	25	812,55	315,66	20314	7892	6439	4609	26917
				239,32	80,75	5983	2019	–	1994	
9 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,6	95680		57408		57408	–	62001
				–		–		–	4593	

Раздел 4 Полы

4.1 Тип 1

10 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	80,4	3249,98	206,4	261298	16595	213943	21301	305207
				382,6	77,36	30761	6220	–	22608	
11 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	80,4	1028,46	41,61	82688	3345	40568	23330	114499
				482,27	21,51	38775	1729	–	8481	
12 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхност	80,4	1911,6	111,18	153693	8939	68866	44570	214124
				943,88	18,55	75888	1491	–	15861	
13 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхност	80,4	1171,82	55,5	94214	4462	43964	26865	130765
				569,51	10,58	45789	851	–	9686	
14 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	80,4	1028,46	41,61	82688	3345	40568	23330	114499
				482,27	21,51	38775	1729	–	8481	
15 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %	м3 подстилаю	6,4256	28131,13	9	180759	58	147084	19363	216132
				5231,79	–	33617	–	–	16010	
16 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	80,4	1028,46	41,61	82688	3345	40568	23330	114499
				482,27	21,51	38775	1729	–	8481	

4.2 Тип 2

17 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	167,36	3249,98	206,4	543917	34543	445342	44340	635318
				382,6	77,36	64032	12947	–	47061	
18 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %	м3 подстилаю	16,736	28131,13	9	470803	151	383093	50434	562936
				5231,79	–	87559	–	–	41699	
19 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	167,36	1028,46	41,61	172123	6964	84447	48564	238342
				482,27	21,51	80713	3600	–	17655	
4.3 Тип 3										
20 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	108,12	3249,98	206,4	351388	22316	287705	28645	410436
				382,6	77,36	41367	8364	–	30403	
21 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %	м3 подстилаю	8,6496	28131,13	9	243323	78	197992	26066	290940
				5231,79	–	45253	–	–	21551	
22 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	108,12	1028,46	41,61	111197	4499	54555	31374	153977
				482,27	21,51	52143	2326	–	11406	
23 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %	м2 изолируем ой поверхност	108,12	1911,6	111,18	206682	12021	92609	59937	287949
				943,88	18,55	102052	2006	–	21330	

24	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхност	108,12	1171,82	55,5	126697	6001	59121	36126	175849
					569,51	10,58	61575	1144	–	13026	
25	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	108,12	1028,46	41,61	111197	4499	54555	31374	153977
					482,27	21,51	52143	2326	–	11406	
4.4 Тип 4											
26	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	157,44	3249,98	206,4	511677	32496	418945	41712	597660
					382,6	77,36	60237	12180	–	44271	
27	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %	м3 подстилающего слоя	12,5952	28131,13	9	354317	113	288308	37956	423655
					5231,79	–	65895	–	–	31382	
28	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	157,44	1028,46	41,61	161921	6551	79441	45686	224216
					482,27	21,51	75929	3387	–	16609	
4.5 Тип 7											
29	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	87,68	1370,41	41,68	120158	3655	62099	32423	164787
					620,48	21,51	54404	1886	–	12206	

30	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	87,68	1139,88	42,21	99945	3701	93052	2916	111090
					36,4	21,34	3192	1871	–	8229	
31	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	87,68	1028,46	41,61	90175	3648	44242	25442	124866
					482,27	21,51	42285	1886	–	9249	
4.7 Подсыпка под полы											
32	1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство (АР 11 пункт.1) НР=72 %	м3 основания	133,8	6104,58	2366,75	816793	316671	337551	180300	1076860
					1215,03	1124,43	162571	150449	–	79767	
33	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненн ого грунта	133,8	222,34	104,47	29749	13978	–	13178	46361
					117,87	53,12	15771	7107	–	3434	
Раздел 5 Отделочные работы											
34	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР=72 %	м2 оштукатур иваемой поверхност	233,6	1699,52	85,76	397008	20034	107561	165117	607095
					1153,31	73,84	269413	17249	–	44970	
35	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=72 %	м2 оштукатур иваемой поверхност	100	1424,97	84,82	142497	8482	37161	60012	218710
					968,54	73,34	96854	7334	–	16201	

Раздел 6 Разные работы

6.2 Монолитный приямок

36	1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство монолитных лотков и приямка (АС 13) НР=72 %	м3	1,7	32315,52	2633,44	54936	4477	40234	6898	66781
					6014,85	1029,34	10225	1750	–	4947	
37	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0907	419679		38065		38065	–	41110
					–		–		–	3045	
38	1109-0601-0102	Металлическая крышка. Монтаж НР=72 %	т конструкци	0,05727	80865,13	3290,28	4631	188	284	2420	7615
					72614,45	731,31	4159	42	–	564	
39	222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,05727	814184		46628		46628	–	50358
					–		–		–	3730	
40	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0136	416359		5662		5662	–	6115
					–		–		–	453	

Итого по смете	11 023 496
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 591 805
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	638 974
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	278 485
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 322 880
- накладные расходы, тенге	1 653 284
в т.ч. зарплата, тенге	148 797
- сметная прибыль (8 %), тенге	816 556

Раздел Локальная смета №2-1-2 Водопровод и канализация

Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация К1

1	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	68	1599,81	4,54	108787	309	34864	42464	163351
					1082,56	1,59	73614	108	–	12100	
2	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	61	1364,44	1,88	83231	115	14250	39692	132757
					1128,96	0,69	68867	42	–	9834	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	6,4	2316,47	–	14825	–	–	8539	25233
					2316,47	–	14825	–	–	1869	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	6,4	1209,46	–	7741	–	–	4459	13176
					1209,46	–	7741	–	–	976	
5	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	3,5	1599,81	4,54	5599	16	1794	2186	8408
					1082,56	1,59	3789	6	–	623	

Раздел 4 Производственная канализация К3

6	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	22	1599,81	4,54	35196	100	11280	13738	52849
					1082,56	1,59	23816	35	–	3915	

7	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	10	1364,44	1,88	13644	19	2336	6507	21763
					1128,96	0,69	11290	7	–	1612	
8	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	6,3	2316,47	–	14594	–	–	8406	24840
					2316,47	–	14594	–	–	1840	
9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	6,3	1209,46	–	7620	–	–	4389	12970
					1209,46	–	7620	–	–	961	
10	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	3,5	1599,81	4,54	5599	16	1794	2186	8408
					1082,56	1,59	3789	6	–	623	
	Раздел 5 Демонтажные работы										
11	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	счетчик (водомер)	1	312,03	16,49	312	16	–	175	526
					295,54	8,1	296	8	–	39	
12	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	1	170,12	–	170	–	–	98	289
					170,12	–	170	–	–	21	
13	1215-0101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	4	1297,61	6,29	5190	25	–	2983	8827
					1291,32	3,39	5165	14	–	654	

14	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	кран	1	223,42	–	223	–	–	128	379
					223,42	–	223	–	–	28	
15	1215-0102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72 %	м трубопровода	61	741,19	–	45213	–	–	26043	76956
					741,19	–	45213	–	–	5700	
16	1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72 %	м трубопровода	35,1	512,19	–	17978	–	–	10355	30600
					512,19	–	17978	–	–	2267	
17	1215-0101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм. Демонтаж НР=72 % кмат1=0;	м трубопровода с	203,8	987,51	5,81	201255	1184	–	115590	342193
					981,7	2,98	200070	607	–	25348	
18	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	10	2334,97	26,49	23350	265	–	13359	39646
					2308,48	10,75	23085	108	–	2937	
19	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	2	470,9	16,61	942	33	–	533	1593
					454,29	8,1	909	16	–	118	
20	1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	15	499,18	1,76	7488	26	–	4306	12737

				497,42	0,95	7461	14	–	943	
21 1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	4	151,3	0,33	605	1	–	348	1029
				150,97	0,16	604	1	–	76	
22 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	23	701,66	6,54	16138	150	–	9256	27426
				695,12	3,52	15988	81	–	2032	
23 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %	прибор	11	872,32	7,29	9596	80	–	5505	16309
				865,03	3,93	9515	43	–	1208	
24 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	6	868,44	131,15	5211	787	–	2776	8626
				737,29	65,77	4424	395	–	639	
25 1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж НР=72 %	прибор	1	4036,27	66,12	4036	66	–	2307	6850
				3970,15	35,64	3970	36	–	507	
26 1215-0101-0602	Трап диаметром до 100 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	прибор	5	1405,79	13,02	7029	65	–	4030	11944
				1392,77	6,67	6964	33	–	885	
27 1215-0101-0802	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода с фасонными частями	90	420,87	4,65	37878	419	–	21700	64344

				416,22	2,38	37460	214	–	4766	
28 1215-0101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода с фасонным и частями	71	395,01	2,33	28046	165	–	16107	47685
				392,68	1,19	27880	84	–	3532	
	Итого по смете					1 161 714				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					637 320				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 857				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 858				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					66 318				
	- накладные расходы, тенге					368 165				
	в т.ч. зарплата, тенге					33 135				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					86 053				
Раздел. Локальная смета № 2-1-3. Электроснабжение										
Раздел 1 Демонтажные работы										
1 1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	1308,9	300,3	1309	300	–	649	2115
				1008,6	117,93	1009	118	–	157	
2 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	1165	109,57	0,25	127649	291	–	73452	217189
				109,32	0,14	127358	163	–	16088	
	Итого по смете					219 304				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					128 367				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					591				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					281				
	- накладные расходы, тенге					74 101				

в т.ч. зарплата, тенге	6 669
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 245
Всего по акту:	12 404 514
Временные здания и сооружения (1,5 %), к=0,8 1,5х0,8=1,2%	148 854
Итого:	12 553 368
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	213 407
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 1,77989741%	223 437
Итого:	12 990 213
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	259 804
Итого:	13 250 017
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05:	13 912 518
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9500	13 216 892
НДС (12 %)	1 586 027
Всего с НДС	14 802 919

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЖолЭнергоКурылыс", БИН 090140003876
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Парманов Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел образования Бескарагайского района" управления образования
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Омаргазин С. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "ИТМ Карго"", БИН 170540021688
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

аттестаты № KZ12VJE00041109 от 19.09.2018г.
№ KZ23VJE00041008 от 17.09.2018г.
№ KZ82VJE00041110 от 19.09.2018г.

Эксперт _____ **Кимадиева Н.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "ArhiVA Architects", БИН 120940007529
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Валиев Ч. С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)