Заказчик: ГУ "Отдел образования Бескарагайского района" управления образования области Абай
(организация, адрес, телефон)

Технадзор: ТОО "ИТМ Карго"
(организация, адрес, телефон)

Авторский надзор: ТОО "ArhiVA Architects"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт детского сада на 90 мест по адресу: ул.Шакарима,1 с.Бескарагай Бескарагайского района ВКО
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): Договор №16 от 17.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1 за июль месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
		1.1 1 этаж									
1	1205-0101-0301	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72 %**	**м2 перегородок**	**383,1**	2130,59	217,33	816229	83259	–	446199	1363422

				1913,26	108,8	732970	41681	–	100994	
2 1213-0103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	25	107,62	6,6	2691	165	–	1502	4528
				101,02	3,24	2526	81	–	335	
3 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72 %	м2	5,08	576,24	23,38	2927	119	–	1655	4949
				552,86	12,6	2809	64	–	367	
4 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	5	1664,6	64,49	8323	322	–	4704	14069
				1600,11	32,97	8001	165	–	1042	
5 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	70,35	427,38	–	30066	–	–	17318	51175
				427,38	–	30066	–	–	3791	
6 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	35	2478,79	128,39	86758	4494	–	48679	146272
				2350,4	64,27	82264	2249	–	10835	

7	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков из ПВХ НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	33,4	1165,21	2,63	38918	88	–	22366	66187
					1162,58	–	38830	–	–	4903	
8	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	309,6	132,43	3,27	41000	1012	–	23347	69495
					129,16	1,76	39988	545	–	5148	
9	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	331,95	982,94	36,2	326287	12017	–	184750	551920
					946,74	19,51	314270	6476	–	40883	
	1.2 2 этаж										
10	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков из ПВХ НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	47,7	1165,21	2,63	55581	125	–	31942	94525
					1162,58	–	55455	–	–	7002	
11	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	109,2	982,94	36,2	107337	3953	–	60776	181562
					946,74	19,51	103384	2130	–	13449	
	1.3 Вывоз мусора										

12 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	106,699	891	95069	–	–	102675
				–	–	–	7606	
13 412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1066,99	57	60818	–	–	65683
				–	–	–	4865	

Итого по разделу 1	**2 716 462**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 410 563
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 554
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 391
- перевозка грузов, тенге	155 887
- накладные расходы, тенге	843 238
в т.ч. зарплата, тенге	75 891
- сметная прибыль (8 %), тенге	201 220

Итого по смете	**2 716 462**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 410 563
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 554
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 391
- перевозка грузов, тенге	155 887
- накладные расходы, тенге	843 238
в т.ч. зарплата, тенге	75 891
- сметная прибыль (8 %), тенге	201 220
Всего по акту:	**2 716 462**
Временные здания и сооружения (1,5 %), к=0,8 1,5х0,8=1,2%	32 598

Итого:	2 749 060
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	46 734
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 1,77989741%	48 930
Итого:	2 844 724
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	56 894
Итого:	2 901 618
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05:	3 046 699
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9500	2 894 364
НДС (12 %)	347 324
Всего с НДС	**3 241 688**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс", БИН 090140003876

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Парманов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел образования Бескарагайского района" управления образования области Абай, БИН 180340035464

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Омаргазин С. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "ИТМ Карго"", БИН 170540021688

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

аттестаты № KZ12VJE00041109 от 19.09.2018г.
№ KZ23VJE00041008 от 17.09.2018г.
№ KZ82VJE00041110 от 19.09.2018г.

Авторский надзор:
ТОО "ArhIVA Architects", БИН 120940007529

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ Кимадиева Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор _____ Валиев Ч. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел образования Бескарагайского района" управления образования области Абай
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: ТОО "ИТМ Карго"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: ТОО "ArhiVA Architects"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: **Капитальный ремонт детского сада на 90 мест по адресу: ул. Шакарима,1 с. Бескарагай Бескарагайского района ВКО**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2023 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №16 от 17.03.2023г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне цен 2018г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2018 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Капитальный ремонт детского сада на 90 мест по адресу: ул.Шакарима,1 с.Бескарагай Бескарагайского района ВКО	3 241 688	2 894 364							347 324	3 241 688
Всего к оплате										3 241 688

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Бескарагайского района"
управления образования области Абай

Руководитель _____ Омаргазин С. К.

Технадзор:
ТОО "ИТМ Карго"

Эксперт _____ Бисенбаева Ш. Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Директор _____ Нармаметов Т. Б.

Авторский надзор:
ТОО "ArhiVA Architects"

Директор _____ Валиев Ч. С.