+ Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» декабря 2019 года

Заказчик ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» , 31100, г. Хромтау, Актюбинская область, Хромтауский район ул. Спортивная, 2 , телефон 8 8733625144, Руководитель Алиев Даулет Муратович

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «20» декабря 2019 г.
ТОО «Бабэк Курылыс» № 16017253 от 10.11.2016 г. Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Есет-Батыра, 22
Азизов Рахиб Хазайыр Оглы

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
«20» декабря 2019г.
ТОО «Инженерное бюро NURTAU» Умаргалиев Бакыт Мырзагалиевич аттестат эксперта № KZ47VJE00042904, KZ96VJE00042895 от 05.12.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
«20» декабря 2019 г. ТОО «Инком Групп Сервис» Сандибай К .О. приказ № 1/4 2 от 17.04. 2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство сетей газоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки № 22 в г. Хромтау Хромтауского района Актюбинской области» (расширение)**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Актюбинская область,Хромтауский район, г. Хромтау

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «30» мая 2016 года №85 Акимат города Хромтау;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» талон № KZ76REA00102709 от 24.07.2018 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Ақ жол-II»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» №125 от 27.12.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 24.07.2018 г.;

месяц, год

окончание работ 31.12.2019 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 17;

фактически, месяц: 7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	41953,5		45328,5	

Подземный газопровод высокого давления I категории	м	4395,5		4395,5	
Газопровод среднего давления	м	11767		11767	
Газопровод низкого давления	м	25791		29166	
Газорегуляторный пункт ГРПШ-16-2В-У1	шт	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Данный проект разработан на основании технических условий №451 от 19.06.15г, выданных АПФ АО "КазТрансГазАймак".

Точка подключения - подземный газопровод высокого давления I категории Ø426 мм Р(проектн)=12,0кгс/см². В точке врезки установлено отключающее устройство - задвижка ду-150 в надземном исполнении в ограждении 3×3 м. Ограждение необходимо для защиты задвижки от механических повреждений.

Подводящий газопровод высокого давления I категории уложен подземным способом из труб полиэтиленовых труб ПЭ100Ø 225 SDR11 по СТ РК ИСО 4437-2004 ГОСТ Р 50838-11. Укладка газопровода осуществлена на пасечное основание толщиной не менее 20 см. В целях предотвращения механического повреждения газопровода, необходимо предусмотреть укладку полиэтиленовой ленты желтого цвета по ГОСТ 10354-82. Контроль качества сварных стыков для подземного газопровода высокого давления составляет -100%

Для понижения давления с Р(проектн)=12,0кгс/см² до Р=6,0кгс/см² и поддержания его на заданном уровне установлен ГРПШ-16-2В-У1 в ограждении 9х3м. После ГРПШ так же предусмотрена установка отключающего устройства- задвижка стальная Ø150 мм в надземном исполнении.

Для понижения высокого, среднего и низкого давления и поддержания его на заданном уровне установлен блочный газорегуляторный пункт ПГБ-16/2В-У1

Подводящий газопровод среднего давления уложен подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ100 Ø225 мм, Ø160, Ø90, Ø63 и Ø110 SDR11 по СТ РК ИСО 50838-11.

Соединение полиэтиленового газопровода среднего давления со стальным газопроводом выполнена неразъемным с УГЗВ 225/21/, 110/108, 90/89, 63/57

Укладка газопровода осуществлена на пасечное основание толщиной не менее 20 см. В целях предотвращения механического повреждения газопровода, необходимо предусмотреть укладку полиэтиленовой ленты желтого цвета по ГОСТ 10354-82. Контроль качества сварных стыков для подземного газопровода среднего давления составляет -50%

Для понижения со среднего до низкого давления, а также поддержания его на заданном уровне предусмотрена установка двух ГРПШ-15-2Н

Подводящий газопровод низкого давления уложен подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ 100, Ø315 мм, Ø225 мм, Ø160, Ø1100, Ø63 и Ø110 SDR17 по СТ РК ИСО 4437-2004. На ответвлениях предусмотрены отключающие устройства –краны полиэтиленовые в ковре, Ø225, 160,63 мм с телескопическим удлинением.

В целях предотвращения механического повреждения газопровода, необходимо предусмотреть укладку полиэтиленовой ленты желтого цвета по ГОСТ 10354-82.

Строительство и монтаж газопровода велся согласно МСН 4.03-01-2003г. и МСП 4.03-103-2005г., СП РК 4.03-101-2003 "Требований промышленной безопасности систем

распределения и потребления природных газов", Технический регламент «Требований к безопасности систем газоснабжения» и "Требований по безопасности объектов систем газоснабжения".

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **543 529,02** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **526 372,9** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **17 156,12** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **480 955,515** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **463 799,395** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **17 156,12** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство сетей газоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки № 22 в г. Хромтау Хромтауского района Актюбинской области» (расширение) *наименование объекта (комплекса)*

Заказчик ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» , 31100, г. Хромтау, Актюбинская область, Хромтауский район ул.Спортивная, 2 , телефон 8 8733625144, Руководитель Алиев Даулет Муратович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя

М.П.

Умаргалиев Бакыт Мырзагалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя

М.П.

ТОО «Инком Групп Сервис» Сандибай К .О.

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Азизов Рахиб Хазайыр оглы

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись эксперта

М.П.