Заказчик: ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, РК, Мангистауская область, Тупкараганский район, с. Акшукур, II квартал, 143/3 Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, РК, Мангистауская область, Тупкараганский район, с. Акшукур, II квартал, 143/3

Наименование строительства и "Магазин по адресу: Мангистауская область, город Актау, микрорайон 35, здание 17/9."Новое строительство.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2023 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата		код	наименование		
		Договор № 13 /23	**от 21.02.2023 года**					

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце за	оборудование					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Всего по стройке:	31 261 551,55				0,00				3 751 386,19	35 012 937,73
в том числе за текущий месяц		31 261 551,55	31 261 551,55		0,00				3 751 386,19	35 012 937,73
Всего к оплате		31 261 551,55	31 261 551,55						3 751 386,19	35 012 937,73

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, РК, Мангистауская область, Тупкараганский район, с. Акшукур, II квартал, 143/3

Директор:

Керелбаев А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор ТОО "ALASH эксперт" Байжанов К.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739

Главный инженер:

Дарканов Ж.Д.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Альянс LTD" БИН 980740001739,РК, Мангистауская область, Тупкараганский район, с. Акшукур, II квартал, 143/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739,РК Мангистауская область Тупкараганский район с Акшукур II квартал143/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Магазин по адресу Мангистауская область,город Актау,микрорайон 35, здание 17/9."Новое строительство.**

(наименование, адрес)

Объект : **"Магазин по адресу Мангистауская область,город Актау,микрорайон 35, здание 17/9."Новое строительство.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№13/23** от **21.02.2023**

Акт выполненных работ

за **май 2023** (месяц, год) на **№ 2-1-2 общестроительные работы - АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ПРОЕМЫ (л.5)									
1	1	**Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**3,6856**	**3150,31** **2866,76**	**162,12** **79,94**	**11611** **10566**	**598** **295**	**447**	**9774** **1711**	**23096**
	1.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0018	216199				398,41		
	1.2	261-104-0106	Полотна для дверных блоков деревянные	м2	3,3539							
2	2	**С12064-4**	**Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами**	**м2**	**3,6856**	**30000**		**110568**		**110568**	**8845**	**119413**
3	3	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**2,04**	**2143,4** **1878,49**	**64,41** **19,46**	**4372** **3832**	**132** **40**	**409**	**4646** **721**	**9740**
	3.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	402525				353,09		
	3.2	261-302-0142	Решетки жалюзийные	шт.	2,04							
			Итого по разделу: 1. ПРОЕМЫ (л.5)									**152249**
			Раздел: 2. ПОЛЫ (л.4)									
4	4	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**7,7248**	**139,71** **102,01**	**37,63** **16,31**	**1079** **788**	**291** **126**	**1**	**859** **155**	**2093**
	4.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,394							
5	5	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**0,77248**	**23468,67** **5208,18**	**7,68** **0**	**18129** **4023**	**6** **0**	**14100**	**3782** **1753**	**23664**
	5.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7879	15528				12234,97		
6	6	**Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,7248**	**872,04** **528,52**	**45,29** **7,42**	**6736** **4083**	**350** **57**	**2304**	**3892** **850**	**11478**
	6.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0136	125194				1702,09		
	6.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0044	57042				251,16		
7	7	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**7,7248**	**849,45** **479,89**	**36,07** **19,7**	**6562** **3707**	**279** **152**	**2576**	**3628** **815**	**11005**
	7.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1576	16296				2568,02		
8	8	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**7,7248**	**380,54** **23,72**	**24,38** **13,03**	**2940** **183**	**188** **101**	**2568**	**267** **256**	**3463**
	8.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1576	16296				2568,02		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**		**9,2446**	**139,71**	**37,63**	**1292**	**348**	**1**	**1028**	**2505**
			м2 площади уплотнения			**102,01**	**16,31**	**943**	**151**		**186**	
	9.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,4715							
10	10	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		**0,92446**	**23468,67**	**7,68**	**21696**	**7**	**16874**	**4526**	**28319**
			м3 подстилающего слоя			**5208,18**	**0**	**4815**	**0**		**2098**	
	10.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9429	15528				14642,12		
11	11	**Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**		**9,2446**	**872,04**	**45,29**	**8062**	**419**	**2757**	**4657**	**13737**
			м2 изолируемой поверхности			**528,52**	**7,42**	**4886**	**69**		**1018**	
	11.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0163	125194				2036,97		
	11.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0053	57042				300,58		
12	12	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**9,2446**	**849,45**	**36,07**	**7853**	**334**	**3083**	**4341**	**13170**
			м2 стяжки			**479,89**	**19,7**	**4436**	**182**		**975**	
	12.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1886	16296				3073,26		
13	13	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		**9,2446**	**380,54**	**24,38**	**3518**	**225**	**3073**	**319**	**4144**
				м2 стяжки		**23,72**	**13,03**	**219**	**120**		**307**	
	13.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1886	16296				3073,26		
14	14	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**		**147,696**	**139,71**	**37,63**	**20635**	**5558**	**10**	**16427**	**40026**
			м2 площади уплотнения			**102,01**	**16,31**	**15066**	**2409**		**2965**	
	14.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	7,5325							
15	15	**Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**		**147,696**	**247,44**	**159,98**	**36546**	**23628**	**0**	**23097**	**64415**
			м2 покрытия			**87,46**	**57,34**	**12918**	**8469**		**4772**	
	15.1	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,5803							
	15.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	13,5585							
	15.3	216-201-0200	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	1,477							
16	16	**Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704**		**147,696**	**6,81**	**6,17**	**1006**	**911**	**0**	**566**	**1698**
			м2 покрытия			**0,64**	**2,91**	**95**	**430**		**126**	
	16.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,5065							
	16.2	216-201-0200	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,2407							
17	17	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**11,81568**	**6656,66**	**2041,64**	**78653**	**24124**	**53**	**62527**	**152475**
			м3 подстилающего слоя			**4610,52**	**1019,15**	**54477**	**12042**		**11294**	
	17.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	3,4265							
	17.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	11,8157							
			Итого по разделу: 2. ПОЛЫ (л.4)									**372192**
			Раздел: 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
18	18	**Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**		**28,7776**	**1298,62**	**77,36**	**37371**	**2226**	**7406**	**23737**	**65997**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**963,9**	**67,16**	**27739**	**1933**		**4889**	
	18.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,4029	17845				7189,51		
	18.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,7597							
19	19	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**20,9338**	**712,14**	**6,82**	**14908**	**143**	**2279**	**10053**	**26958**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**596,44**	**3,88**	**12486**	**81**		**1997**	
	19.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,1256	18147				2279,31		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	**Е11-150401-0101 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**		**39,3176**	**222,94**	**2,65**	**8766**	**104**	**1436**	**5825**	**15757**
				м2 окрашиваемой поверхности		**183,76**	**1,42**	**7225**	**56**		**1167**	
	20.1	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,0003	820763				258,16		
	20.2	261-107-0714	Паста меловая ПМ-1	т	0,0173	24729				427,81		
	20.3	261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	0,5504	1182				650,63		
	20.4	261-201-0337	Краски сухие	кг	1,3368							
21	21	**Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**		**10,3938**	**500,55**	**2,03**	**5203**	**21**	**1965**	**2583**	**8408**
				м2 окрашиваемой поверхности		**309,5**	**1,08**	**3217**	**11**		**623**	
	21.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,0706	568				608,08		
	21.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,7751	483				1340,39		
	21.3	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,5197							
22	22	**Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**		**279,4052**	**140,84**	**1,95**	**39351**	**545**	**3820**	**28224**	**72982**
				м2 окрашиваемой поверхности		**125,22**	**1,05**	**34987**	**293**		**5406**	
	22.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,1174	32551				3819,87		
	22.2	261-201-0337	Краски сухие	кг	2,7941							
23	23	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**43,9382**	**986,31**	**20,95**	**43337**	**920**	**25426**	**15953**	**64033**
				м2 поверхности		**386,69**	**3,71**	**16990**	**163**		**4743**	
	23.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,007	190971				1342,55		
	23.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0105	53822				567,56		
	23.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	105,4517	223				23515,72		
24	24	**Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**		**1,3192**	**47867,57**	**1513,21**	**63147**	**1996**	**15872**	**35044**	**106046**
				м3 изоляции		**34323,13**	**630,02**	**45279**	**831**		**7855**	
	24.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,066	34425				2270,67		
	24.2	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,0923	116474				10755,68		
	24.3	261-105-0140	Изделия теплоизоляционные из пенополистирола ГОСТ 16381-77	м3	1,2928							
			Итого по разделу: 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									**360180**
			Раздел: 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
25	25	**Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**		**0,0298221**	**106624,01**	**27353,35**	**3180**	**816**	**323**	**1646**	**5212**
				т конструкций		**68436,17**	**11562,44**	**2041**	**345**		**386**	
	25.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	647579				202,78		
	25.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	219538				26,19		
	25.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	524262				30,33		
	25.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0298							
26	26	**С1261-102-0267**	**Сварная решетка ограждения**		**0,0298221**	**0**		**0**				**0**
				т								
27	27	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**4,59**	**108,73**	**2,75**	**499**	**13**	**202**	**198**	**753**
				м2		**62,07**	**0,37**	**285**	**2**		**56**	
	27.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	439993				181,76		
28	28	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**4,59**	**178,62**	**3,95**	**820**	**18**	**469**	**232**	**1136**
				м2		**72,54**	**0,74**	**333**	**3**		**84**	
	28.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0008	508438				420,07		
			Итого по разделу: 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									**0**
			Раздел: 5. ПЕРЕГОРОДКИ									
29	29	**Е12-190101-0303**	**Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка**		**5,1**	**1166,96**	**53,34**	**5951**	**272**	**0**	**4089**	**10844**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				отверстие		1113,62	0	5679	0		803	
	29.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0204							
30	30	**Е11-100111-0202 Изм. и доп. вып. 16**	**Полки антресольные. Установка дверных блоков**	блок	5,1	823,28 425,7	71,26 27,8	4199 2171	363 142	1664	2081 503	6783
	30.1	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0306	51446				1574,25		
31	31	**С1232-101-0102**	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	4,131	516		2131		2131	171	2302
32	32	**С11011-818**	**Петля врезная**	шт	10,2	50		510		510	41	551
33	33	**С11011-819**	**Задвижка**	шт	5,1	96		490		490	39	529
			Итого по разделу: 5. ПЕРЕГОРОДКИ									21009
			Раздел: 6. КРОВЛЯ									
34	34	**Е11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	77,758	846,07 278,07	27,71 5,74	65789 21622	2155 446	42012	20303 6887	92979
	34.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	85,5338	175				14968,41		
	34.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	152,4057	145				22098,82		
35	35	**Е11-130601-0101**	**Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой**	м2	182,92	5098,82 2885,44	1262,99 630,02	932676 527805	231026 115243	173845	443703 110110	1486490
	35.1	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	212,1872	496				105244,85		
	35.2	261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	91,46	406				37132,76		
36	36	**Е11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	46,308	1146,6 735,07	57,56 16,97	53097 34040	2665 786	16392	32040 6811	91947
	36.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	93,0791	145				13496,47		
	36.2	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	47,6972							
37	37	**С1234-101-0205**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	7,154586	43126		308549		308549	24684	333233
38	38	**Е11-120101-1301**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	136,612	702,26 288,49	59,8 17,79	95937 39411	8170 2430	48357	38494 10755	145186
	38.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	274,5901	145				39815,57		
	38.2	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	140,7104							
39	39	**С1234-102-0103**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	м3	21,106554	32670		689551		689551	55164	744715
40	40	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	182,92	739,64 315,41	118,36 35,95	135295 57695	21651 6576	55950	59129 15554	209978
	40.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,5974	2443				13674,33		
	40.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	2,7987	14527				40656,37		
41	41	**Е11-120101-1702 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	182,92	266,15 17,55	26,34 8,34	48684 3210	4818 1526	40656	4357 4243	57285
	41.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	2,7987	14527				40656,37		
42	42	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,2635	20768,5 19047,2	1689,94 831,18	5473 5019	445 219	8	4766 819	11058
	42.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0738	112				8,26		
	42.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,2635							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	**43**	**Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,019924**	**79868,55**	**2834,95**	**1591**	**56**	**95**	**1003**	**2802**
						72276,6	**669,71**	**1440**	**13**		**207**	
	43.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				42,58		
	43.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0299	268				8,01		
	43.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				7,79		
	43.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	524262				20,26		
	43.5	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0199							
44	**44**	**С1261-102-0267**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,019924**	**0**		**0**				**0**
45	**45**	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**35,734**	**739,64**	**118,36**	**26430**	**4229**	**10930**	**11551**	**41020**
						315,41	**35,95**	**11271**	**1285**		**3039**	
	45.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,0935	2443				2671,32		
	45.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,5467	14527				7942,35		
46	**46**	**Е11-120101-1702 К=20**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**25,84**	**354,88**	**35,13**	**9170**	**908**	**7658**	**821**	**10790**
						23,4	**11,12**	**605**	**287**		**799**	
	46.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,5271	14527				7657,7		
47	**47**	**Е11-120101-0103 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство**	**м2 кровли**	**25,84**	**1123,2**	**122,9**	**29023**	**3176**	**12682**	**12965**	**45348**
						509,5	**35,87**	**13165**	**927**		**3359**	
	47.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	77,52	145				11240,4		
	47.2	261-105-0113	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (нижний слой) ГОСТ 30547-97	м2	89,148							
48	**48**	**Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**9,894**	**274,26**	**16,13**	**2714**	**159**	**104**	**2306**	**5421**
						247,57	**5,77**	**2449**	**57**		**402**	
	48.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6827	153				104,45		
	48.2	261-105-0113	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (нижний слой) ГОСТ 30547-97	м2	11,1802							
	48.3	261-105-0114	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (верхний слой) ГОСТ 30547-97	м2	11,3781							
49	**49**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0023776**	**338791,5**	**1597,5**	**805**	**4**	**0**	**731**	**1660**
						337194	**786,18**	**802**	**2**		**123**	
50	**50**	**С1241-102-0174**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм**	**м**	**0,306**	**3211**		**983**		**983**		**1061**
											79	
51	**51**	**Е11-090301-0204 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,289272**	**46018,29**	**18271,92**	**13312**	**5286**	**1133**	**6042**	**20902**
						23828,75	**6441**	**6893**	**1863**		**1548**	
	51.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	812316				140,99		
	51.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0023	70644				163,48		
	51.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6075	268				162,8		
	51.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211214				76,98		
	51.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	651547				113,08		
	51.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0006	524262				294,21		
	51.7	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,2893							
52	**52**	**С1241-102-0140**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм**	**м**	**8,3028**	**2042**		**16954**		**16954**		**18311**
											1356	
53	**53**	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,1432896**	**526783**		**75482**		**75482**		**81521**
											6039	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	**Е11-120101-1503 К=2**	**Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой**		**40,46**	**781,52**	**27,78**	**31620**	**1124**	**21444**	**8648**	**43489**
			м2 изолируемой поверхности			**223,74**	**8,58**	**9053**	**347**		**3222**	
	54.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	89,012	175				15577,1		
	54.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	40,46	145				5866,7		
55	55	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		**0,153**	**121457,52**	**1321,85**	**18583**	**202**	**13224**	**4733**	**25181**
			м3 древесины в конструкции			**33705**	**667,08**	**5157**	**102**		**1865**	
	55.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1423	70978				10099,46		
	55.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0184	70572				1295,7		
56	56	**Е11-120101-1705**	**Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство**		**9,01**	**2690,53**	**16,84**	**24242**	**152**	**20776**	**3086**	**29514**
				м2 стяжки		**367,84**	**4,45**	**3314**	**40**		**2186**	
	56.1	217-505-0205	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м2	9,1902	1950				17920,89		
57	57	**С1215-301-1002**	**Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм**		**0,091902**	**228993**		**21045**		**21045**		**22729**
				м3							**1684**	
58	58	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		**74,862288**	**5504,75**	**15,67**	**412098**	**1173**	**298065**	**104176**	**557576**
				м2 покрытия		**1507,57**	**5**	**112860**	**374**		**41302**	
	58.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,4267	693858				296079,65		
59	59	**Е11-070516-0107**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**		**29,58**	**788,67**	**233,09**	**23329**	**6895**	**7619**	**14884**	**41270**
				м шва		**298,02**	**128,41**	**8816**	**3798**		**3057**	
	59.1	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	22,54	338				7618,51		
60	60	**Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**		**0,032028**	**87096,21**	**2834,95**	**2789**	**91**	**152**	**1772**	**4926**
				т конструкций		**79504,26**	**669,71**	**2546**	**21**		**365**	
	60.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				68,44		
	60.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,048	268				12,88		
	60.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				12,52		
	60.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	524262				32,57		
	60.5	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,032							
61	61	**С1241-102-0160**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм**		**2,584**	**2583**		**6675**		**6675**		**7208**
				м							**534**	
62	62	**Е11-070112-0301**	**Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка**		**0,34272**	**11974,45**	**37,61**	**4104**	**13**	**4005**	**110**	**4551**
			м2 площади прокладок			**251,64**	**19,83**	**86**	**7**		**337**	
	62.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8,9793	446				4004,75		
63	63	**С1261-107-0742**	**Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81**		**0,04896**	**23655**		**1158**		**1158**		**1251**
				100 м							**93**	
			Итого по разделу: 6. КРОВЛЯ									**4139401**
			Раздел: 7. ПОЛЫ (л.10)									
64	64	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**141,1612**	**849,45**	**36,07**	**119910**	**5092**	**47076**	**66292**	**201097**
				м2 стяжки		**479,89**	**19,7**	**67742**	**2781**		**14896**	
	64.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,8797	16296				46927,4		
65	65	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**		**141,1612**	**470,73**	**39,35**	**66449**	**5555**	**0**	**60020**	**136587**
			м2 изолируемой поверхности			**431,38**	**20,95**	**60894**	**2957**		**10117**	
	65.1	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	145,396							
66	66	**С1234-102-0103**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**		**4,3618811**	**32670**		**142503**		**142503**		**153903**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3							11400	
67	67	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		141,1612	849,45	36,07	119910	5092	47076	66292	201097
				м2 стяжки		479,89	19,7	67742	2781		14896	
	67.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,8797	16296				46927,4		
68	68	E11-110101-1102 K=5	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		141,1612	475,68	30,48	67148	4302	58660	6096	79103
				м2 стяжки		29,65	16,29	4185	2299		5860	
	68.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,5996	16296				58659,25		
69	69	E11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,1298683	20768,5	1689,94	2697	219	4	2349	5450
				т		19047,2	831,18	2474	108		404	
	69.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0364	112				4,07		
	69.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,1299							
70	70	E11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**		141,1612	3134,15	51,93	442420	7330	384128	51096	532997
				м2 покрытия		361,02	24,05	50962	3395		39481	
	70.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	146,8076	2495				366285,08		
71	71	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		11,5158	849,45	36,07	9782	415	3840	5408	16405
				м2 стяжки		479,89	19,7	5526	227		1215	
	71.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2349	16296				3828,29		
72	72	E11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**		11,5158	470,73	39,35	5421	453	0	4896	11143
				м2 изолируемой поверхности		431,38	20,95	4968	241		826	
	72.1	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	11,8613							
73	73	C1234-102-0103	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**		0,3558382	32670		11625		11625		12555
				м3							930	
74	74	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		11,5158	849,45	36,07	9782	415	3840	5408	16405
				м2 стяжки		479,89	19,7	5526	227		1215	
	74.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2349	16296				3828,29		
75	75	E11-110101-1102 K=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		11,5158	380,54	24,38	4382	281	3828	398	5163
				м2 стяжки		23,72	13,03	273	150		383	
	75.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2349	16296				3828,29		
76	76	E11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,0105945	20768,5	1689,94	220	18	0	192	445
				т		19047,2	831,18	202	9		33	
	76.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,003	112				0,33		
	76.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,0106							
77	77	E11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**		11,5158	872,04	45,29	10042	522	3434	5801	17111
				м2 изолируемой поверхности		528,52	7,42	6086	85		1268	
	77.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0203	125194				2537,41		
	77.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0066	57042				374,42		
78	78	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		570,724	849,45	36,07	484802	20586	190331	268020	813048
				м2 стяжки		479,89	19,7	273885	11243		60226	
	78.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	11,6428	16296				189730,57		
79	79	E11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		570,724	95,14	6,1	-54299	-3481	-47433	-4930	-63967
				м2 стяжки		5,93	3,26	-3384	-1860		-4738	
	79.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,9107	16296				47432,64		
80	80	E11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**		570,724	3134,15	51,93	1788735	29637	1553054	206583	2154942
				м2 покрытия		361,02	24,05	206043	13726		159625	
	80.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	593,553	2495				1480914,64		
81	81	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		44,2272	849,45	36,07	37569	1595	14749	20770	63005

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 стяжки		479,89	19,7	21224	871		4667	
	81.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,9022	16296				14702,82		
82	82	Е11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		44,2272	190,27	12,19	-8415	-539	-7351	-764	-9913
				м2 стяжки		11,86	6,51	-525	-288		-734	
	82.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,4511	16296				7351,41		
83	83	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**		44,2272	872,04	45,29	38568	2003	13190	22281	65717
				м2 изолируемой поверхности		528,52	7,42	23375	328		4868	
	83.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0778	125194				9745,08		
	83.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0252	57042				1438		
84	84	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**		10,9378	139,71	37,63	1528	412	1	1217	2964
				м2 площади уплотнения		102,01	16,31	1116	179		220	
	84.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,5578							
85	85	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		1,09378	23468,67	7,68	25670	9	19964	5355	33506
				м3 подстилающего слоя		5208,18	0	5697	0		2482	
	85.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1157	15528				17323,9		
86	86	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		10,9378	849,45	36,07	9291	395	3648	5137	15582
				м2 стяжки		479,89	19,7	5249	216		1154	
	86.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2231	16296				3636,14		
87	87	Е11-110101-1102 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		10,9378	380,54	24,38	4162	267	3636	378	4903
				м2 стяжки		23,72	13,03	259	142		363	
	87.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2231	16296				3636,14		
88	88	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		5,117	849,45	36,07	4347	184	1706	2403	7290
				м2 стяжки		479,89	19,7	2455	101		540	
	88.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1044	16296				1701,09		
89	89	Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**		5,117	470,73	39,35	2409	201	0	2176	4951
				м2 изолируемой поверхности		431,38	20,95	2207	107		367	
	89.1	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	5,2705							
90	90	С1234-102-0103	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**		0,1581153	32670		5166		5166		5579
				м3							413	
91	91	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		5,117	849,45	36,07	4347	184	1706	2403	7290
				м2 стяжки		479,89	19,7	2455	101		540	
	91.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1044	16296				1701,09		
92	92	Е11-110101-1102 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		5,117	380,54	24,38	1947	125	1701	177	2294
				м2 стяжки		23,72	13,03	121	67		170	
	92.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1044	16296				1701,09		
93	93	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,0047076	20768,5	1689,94	98	8	0	85	198
				т		19047,2	831,18	90	4		15	
	93.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0013	112				0,15		
	93.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,0047							
94	94	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		41,905	849,45	36,07	35596	1512	13975	19679	59698
				м2 стяжки		479,89	19,7	20110	826		4422	
	94.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,8549	16296				13930,83		
95	95	Е11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		41,905	190,27	12,19	-7973	-511	-6966	-724	-9393
				м2 стяжки		11,86	6,51	-497	-273		-696	
	95.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,4274	16296				6965,42		
96	96	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		23,2254	849,45	36,07	19729	838	7746	10907	33086
				м2 стяжки		479,89	19,7	11146	458		2451	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	96.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,4738	16296				7721,01		
97	**97**	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**215,373**	**457,88** **430,46**	**2,11** **1,11**	**98615** **92710**	**454** **239**	**5451**	**87372** **14879**	**200866**
	97.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,3446	15818				5450,83		
	97.2	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	217,5267							
98	**98**	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**733,1794**	**384,3** **169,82**	**1,05** **0,56**	**281761** **124509**	**770** **411**	**156483**	**117424** **31935**	**431120**
	98.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	740,5112	182				134773,04		
	98.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	37,7587	575				21711,27		
99	**99**	**Е11-060301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,09656**	**1019771,18** **78752,5**	**20937,18** **9505,64**	**98469** **7604**	**2022** **918**	**88843**	**7755** **8498**	**114722**
	99.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0966	918603				88700,31		
			Итого по разделу: 7. ПОЛЫ (л.10)									**5326949**
			Раздел: 8. ПРОЕМЫ (л.12,13,14)									
100	**100**	**Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**29,8452**	**3311,86** **1557,97**	**607,97** **196,6**	**98843** **46498**	**18145** **5868**	**34200**	**47129** **11678**	**157650**
	100.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	26,5622	238				6321,81		
	100.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12,8931	1712				22073,03		
	100.3	261-104-0121	Блоки дверные	м2	29,8452							
101	**101**	**С12063-4**	**Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)**	**м2**	**5,3652**	**30000**		**160956**		**160956**	**12876**	**173832**
102	**102**	**С12063-1**	**Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами**	**м2**	**24,48**	**26768**		**655281**		**655281**	**52423**	**707703**
103	**103**	**Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**99,552**	**4343,01** **1922,8**	**137,08** **72,27**	**432355** **191419**	**13647** **7195**	**227290**	**178752** **48889**	**659996**
	103.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	537,5808	290				155898,43		
	103.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	107,5162	575				61821,79		
	103.3	261-104-0121	Блоки дверные	м2	99,552							
104	**104**	**С121-090102-0111**	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние**	**м2**	**24,48**	**3640**		**89107**		**89107**	**7128**	**96236**
105	**105**	**С121-090102-0103**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**м2**	**33,66**	**4010**		**134977**		**134977**	**10798**	**145775**
106	**106**	**С121-090102-0110**	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние**	**м2**	**15,232**	**3780**		**57577**		**57577**	**4606**	**62183**
107	**107**	**С121-090102-0102**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	**м2**	**26,18**	**4250**		**111265**		**111265**	**8901**	**120166**
108	**108**	**Е11-150501-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке**	**м2 площади остекления**	**16,257168**	**4108,72** **1298,19**	**37,97** **14,64**	**66796** **21105**	**617** **238**	**45074**	**17074** **6710**	**90580**
	108.1	217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	17,2326	2504				43150,43		
	108.2	261-105-0619	Замазка оконная на олифе	т	0,0073	242379				1773,18		
109	**109**	**Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**0,748**	**3150,31** **2866,76**	**162,12** **79,94**	**2357** **2144**	**121** **60**	**91**	**1984** **347**	**4687**
	109.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0004	216199				80,86		
	109.2	261-104-0106	Полотна для дверных блоков деревянные	м2	0,6807							
110	**110**	**С12064-4**	**Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами**	**м2**	**0,748**	**30000**		**22440**		**22440**	**1795**	**24235**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	**111**	**С11011-816**	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)**	**шт**	**13,6**	**585**		**7956**		**7956**	**636**	**8592**
112	**112**	**Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**18,3532**	**4270,29** / **2100,44**	**218,17** / **112,99**	**78373** / **38550**	**4004** / **2074**	**35820**	**36561** / **9195**	**124129**
	112.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	20,9226	1712				35819,57		
	112.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2	18,3532							
113	**113**	**Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**21,539**	**3587,17** / **1792,71**	**219,42** / **114,54**	**77264** / **38613**	**4726** / **2467**	**33925**	**36972** / **9139**	**123375**
	113.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	19,8159	1712				33924,79		
	113.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2	21,539							
114	**114**	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**37,4**	**2713,66** / **1316,2**	**216,18** / **114,54**	**101491** / **49226**	**8085** / **4284**	**44180**	**48159** / **11972**	**161622**
	114.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	25,806	1712				44179,87		
	114.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2	37,4							
115	**115**	**С1223-102-0102**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м2**	**18,3532**	**26088**		**478798**		**478798**	**38304**	**517102**
116	**116**	**С1223-102-0204**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**м2**	**58,939**	**27127**		**1598838**		**1598838**	**127907**	**1726745**
117	**117**	**Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**	**изделие**	**45,9**	**1490,21** / **929,52**	**133,98** / **72,6**	**68401** / **42665**	**6150** / **3332**	**19586**	**41398** / **8784**	**118582**
	117.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0161	216199				3473,24		
	117.2	261-103-0147	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	183,6	76				13953,6		
	117.3	261-103-0121	Изделия	шт.	45,9							
118	**118**	**С1223-501-0103**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	**м**	**17,0034**	**1282**		**21798**		**21798**	**1744**	**23542**
119	**119**	**Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**19,584**	**4416,47** / **2075,61**	**226,54** / **118,27**	**86492** / **40649**	**4436** / **2316**	**41407**	**38669** / **10013**	**135174**
	119.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	24,1862	1712				41406,84		
	119.2	261-104-0122	Блоки дверные балконные	м2	19,584							
120	**120**	**С1223-204-0101**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7**	**м2**	**19,584**	**32552**		**637498**		**637498**	**51000**	**688498**
121	**121**	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**18,598**	**5504,75** / **1507,57**	**15,67** / **5**	**102377** / **28038**	**292** / **93**	**74048**	**25880** / **10261**	**138518**
	121.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,106	693858				73554,92		
			Итого по разделу: 8. ПРОЕМЫ (л.12,13,14)									**6008922**
			Раздел: 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.1.3)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	122	**Е11-150401-0102 Изм. и доп. вып. 12 К=2**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**		**838,9874**	**394,97**	**3,36**	**331375**	**2819**	**45196**	**227889**	**604005**
				м2 окрашиваемой поверхности		**337,74**	**1,79**	**283360**	**1502**		**44741**	
	122.1	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,0101	820763				8263,32		
	122.2	261-107-0714	Паста меловая ПМ-1	т	0,4195	24729				10373,66		
	122.3	261-107-0832	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	25,1696	127				3196,54		
	122.4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	35,2375	88				3100,9		
	122.5	261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	15,1018	1182				17850,3		
	122.6	261-201-0337	Краски сухие	кг	28,5256							
123	123	**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		**323,7514**	**1773,19**	**104,4**	**574073**	**33799**	**110474**	**366095**	**1015381**
				м2 оштукатуриваемой поверхности		**1327,56**	**85,93**	**429799**	**27820**		**75213**	
	123.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	6,0542	18147				109864,68		
	123.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	17,9358							
124	124	**Е11-150401-0102 Изм. и доп. вып. 12 К=2**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**		**424,1262**	**394,97**	**3,36**	**167517**	**1425**	**22848**	**115203**	**305337**
				м2 окрашиваемой поверхности		**337,74**	**1,79**	**143244**	**759**		**22617**	
	124.1	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,0051	820763				4177,29		
	124.2	261-107-0714	Паста меловая ПМ-1	т	0,2121	24729				5244,11		
	124.3	261-107-0832	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	12,7238	127				1615,92		
	124.4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	17,8133	88				1567,57		
	124.5	261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	7,6343	1182				9023,71		
	124.6	261-201-0337	Краски сухие	кг	14,4203							
125	125	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		**234,243**	**843,19**	**5,82**	**197511**	**1363**	**43403**	**122775**	**345910**
				м2 окрашиваемой поверхности		**652,08**	**3,09**	**152745**	**724**		**25623**	
	125.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1476	220158				32489,4		
	125.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	119,4639	88				10512,83		
126	126	**Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**		**183,8244**	**1004,29**	**4,14**	**184613**	**761**	**37344**	**117528**	**326313**
				м2 окрашиваемой поверхности		**797**	**2,19**	**146508**	**403**		**24171**	
	126.1	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0138	646324				8910,76		
	126.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	20,7722	568				11798,59		
	126.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	33,7685	483				16310,21		
	126.4	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	93,7504							
127	127	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		**75,3168**	**4648,44**	**19,3**	**350105**	**1454**	**157335**	**153630**	**544034**
				м2 поверхности облицовки		**2540,17**	**9,56**	**191317**	**720**		**40299**	
	127.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	76,8231	1781				136822,01		
128	128	**Е11-080701-0201**	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**		**16,3268**	**1461,82**	**6,33**	**23867**	**103**	**5643**	**16903**	**44031**
				м2 горизонтальной проекции		**1109,86**	**3,34**	**18120**	**54**		**3262**	
	128.1	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,0047	556351				2634,2		
	128.2	261-601-0202	Щиты настила	м2	0,898	3305				2967,8		
129	129	**Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**		**35,924672**	**34399,71**	**1799,45**	**1235798,299**	**64644,65103**	**92577,16125**	**1090275,852**	**1341006,435**
				м3 изоляции		**30023,28**	**945,03**	**1078576,486**	**33949,89278**		**186085,932**	
	129.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,4657	132012				61482,97		
	129.2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	89,8117	481				43199,42		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	129.3	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	128,3024	158				20271,78		
	129.4	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	192,4536	91				17513,28		
	129.5	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	69,2833							
130	**130**	**С1234-101-0205**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**м3**	**65,72744**	**43126**		**2834562**		**2834562**	**226765**	**3061327**
131	**131**	**Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**646,94044**	**985,57** / **686,15**	**52,02** / **27,42**	**637605** / **443898**	**33654** / **17739**	**160053**	**429323** / **85354**	**1152282**
	131.1	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,2394	556351				133172,61		
132	**132**	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**654,8774**	**2671,66** / **1992,95**	**43,11** / **22,76**	**1749610** / **1305138**	**28232** / **14905**	**416240**	**1056034** / **224452**	**3030096**
	132.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	20,3012	17845				362274,9		
	132.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	707,2676							
133	**133**	**С1261-107-0319**	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	**м2**	**707,267592**	**381**		**269469**		**269469**	**21557**	**291026**
134	**134**	**Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**654,8774**	**254,58** / **155,23**	**1,81** / **0,93**	**166719** / **101657**	**1185** / **609**	**63877**	**81813** / **19883**	**268414**
	134.1	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	248,8534	228				56738,58		
			Итого по разделу: 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.1.3)									**12329162,43**
			Итого по разделу: 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									**0**
			ИТОГО:									**28710064,43**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,1 %**		**315810,7088**				**29025875,14**
			Итого с временными									**29187694,4**
			Зимние удорожания			**0,5575 %**		**161819,2539**				
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**583753,8879**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**29771448,29**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**31261551,55**
			НДС			**12 %**		**3751386,186**				
			Итого с НДС									**35012937,73**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, РК, Мангистауская область, Тупкараганский район, с. Акшукур, II квартал, 143/3
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер **Дарканов Ж.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, РК, Мангистауская область, Тупкараганский район, с. Акшукур, II квартал, 143/3
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Керелбаев А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ALASH эксперт"
Место печати (при наличии)

Директор Байжанов К.Б. аттестат №KZ21VJE00050647 от 07.11.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Архитектоника"**
Место печати (при наличии)

Директор Жумажанов К.Ж. Лицензия №20016210 от 28.10.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №