Форма 2-В

Заказчик **ТОО Бабэк-Курылыс, г. Алга, ул. Есет-батыра 22/42**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО Expo Building, Акмолинская область, Зерендинский район, село Садовое, ул.Достар, дом- № 2 «А»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **СМР на обьекте "Строительство сетей газоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22, в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области» (расширение)**

(наименование, адрес)

Объект **"Строительство сетей газоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22, в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области» (расширение). Сети среднего давления 0,3 Мпа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3 от 01.11.2019г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.12.2019	01.11.2019	20.12.2019

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Газопровод подземный среднего давления				
1	1	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из грунта. Устройство	м3 основания	3449,700	2059,24	7103745
			Накладные расходы			*893,52*	*3082374*
			Сметная прибыль			*152,54*	*526203*
2	2	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,457	744831,24	340705
			Накладные расходы			*288243,13*	*131850*
			Сметная прибыль			*55172,68*	*25237*
3	3	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	462,000	5081,40	2347607
			Сметная прибыль			*376,40*	*173897*

	4	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	445,540	79,76	35536
			Накладные расходы			*28,46*	*12682*
			Сметная прибыль			*5,91*	*2632*
5	5	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,450	15289,56	6880
			Сметная прибыль			*1132,56*	*510*
6	6	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	0,446	15374,10	6850
			Накладные расходы			*5293,51*	*2358*
			Сметная прибыль			*1138,82*	*507*
7	7	прайс лист ТОО Полимод	Лента сигнальная "Осторожно газ"	м	454,451	11,57	5259
			Сметная прибыль			*0,86*	*390*
8	8	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,040	974125,66	38965
			Накладные расходы			*372443,41*	*14898*
			Сметная прибыль			*72157,46*	*2886*
9	9	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6/СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	40,000	19555,56	782222
			Сметная прибыль			*1448,56*	*57942*
10	10	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	40,000	2713,08	108523
			Накладные расходы			*993,69*	*39748*
			Сметная прибыль			*200,97*	*8039*
11	11	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,020	867694,37	17354
			Накладные расходы			*338911,95*	*6778*
			Сметная прибыль			*64273,66*	*1285*
12	12	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20,000	10023,48	200470
			Сметная прибыль			*742,48*	*14850*
13	13	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20,000	2367,55	47351
			Накладные расходы			*981,57*	*19631*
			Сметная прибыль			*175,37*	*3507*
			Раздел: Пункт контрольный-96шт				
14	14	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство	шт.	96,000	8685,24	833783

			Накладные расходы			*2557,39*	*245509*
			Сметная прибыль			*643,35*	*61762*
15	15	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,760	2349,00	13530
			Сметная прибыль			*174,00*	*1002*
16	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,896	22544,13	110376
			Накладные расходы			*1209,08*	*5920*
			Сметная прибыль			*1669,94*	*8176*
17	17	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	99,072	3920,40	388402
			Сметная прибыль			*290,40*	*28771*
18	18	2113-0603-0401 РСНБ РК 2015	Текстолит ГОСТ 12652-74	кг	8,880	3422,52	30392
			Сметная прибыль			*253,52*	*2251*
19	19	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015	Крышка люка. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	3,079	317339,35	977088
			Накладные расходы			*97332,71*	*299687*
			Сметная прибыль			*23506,62*	*72377*
20	20	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	3,042	237604,32	722792
			Сметная прибыль			*17600,32*	*53540*
21	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,135	212097,96	28548
			Сметная прибыль			*15710,96*	*2115*
			Раздел: Прочие работы				
22	22	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,457	1501057,62	686622
			Накладные расходы			*283135,08*	*129513*
			Сметная прибыль			*111189,45*	*50861*
			Раздел: Газопровод надземный стальной				
23	23	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4,000	2076,97	8308
			Накладные расходы			*862,95*	*3452*
			Сметная прибыль			*153,85*	*615*
24	24	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	3415,28	3415
			Накладные расходы			*1388,27*	*1388*

	25	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*252,98*	*253*
			Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	42772,32	42772
26	26	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*3168,32*	*3168*
			Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4,000	30249,72	120999
27	27	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*2240,72*	*8963*
			Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,000	1400,98	2802
			Накладные расходы			*600,22*	*1200*
28	28	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*103,78*	*208*
			Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8,000	961,06	7688
			Накладные расходы			*417,54*	*3340*
29	29	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*71,19*	*570*
			Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	1608,12	12865
30	30	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*119,12*	*953*
			Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	2359,80	4720
31	31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*174,80*	*350*
			Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	1526407,11	3663
			Накладные расходы			*530595,60*	*1273*
32	32	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*113067,19*	*271*
			Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1895899,23	7584
			Накладные расходы			*683311,79*	*2733*
33	33	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*140436,98*	*562*
			Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	3490722,93	13963
			Накладные расходы			*329097,36*	*1316*
34	34	2301-0201-0234 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*258572,07*	*1034*
			Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	12273,12	49289
35	35	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*909,12*	*3651*
			Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	9,500	572,78	5441
			Накладные расходы			*216,54*	*2057*

			Сметная прибыль			*42,43*	*403*
	36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,500	124,62	1184
			Накладные расходы			*25,64*	*244*
			Сметная прибыль			*9,23*	*88*
37	37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,500	92,19	876
			Накладные расходы			*15,05*	*143*
			Сметная прибыль			*6,83*	*65*
38	38	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	5,000	10021,86	50109
			Накладные расходы			*3538,27*	*17691*
			Сметная прибыль			*742,36*	*3712*
39	39	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	45,000	5318,30	239323
			Накладные расходы			*2304,51*	*103703*
			Сметная прибыль			*393,95*	*17728*
40	40	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). изготовление	т конструкций	1,917	259539,66	497540
			Накладные расходы			*92891,95*	*178075*
			Сметная прибыль			*19225,16*	*36855*
41	41	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	5,000	21391,47	106957
			Накладные расходы			*10654,91*	*53275*
			Сметная прибыль			*1584,55*	*7923*
42	42	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,100	18762,84	39402
			Сметная прибыль			*1389,84*	*2919*
43	43	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,062	282448,08	299960
			Сметная прибыль			*20922,08*	*22219*
44	44	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,752	243771,12	183316
			Сметная прибыль			*18057,12*	*13579*
45	45	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	91,745	1006,56	92347
			Сметная прибыль			*74,56*	*6840*
46	46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050	217747,44	10887
			Сметная прибыль			*16129,44*	*806*

	47	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,032	342,36	353
			Сметная прибыль			*25,36*	*26*
48	48	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	211353,84	845
			Сметная прибыль			*15655,84*	*63*
49	49	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,000	220,61	2647
			Накладные расходы			*71,16*	*854*
			Сметная прибыль			*16,34*	*196*
50	50	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,000	11767,19	141206
			Накладные расходы			*3149,87*	*37798*
			Сметная прибыль			*871,64*	*10460*
			ИТОГО:				17919963
			В том числе :				
			Накладные расходы				4399490
			Сметная прибыль				1243220
			Итого с временными		0,013	232959	18152922
			Итого с зимними удорожаниями		0,021	377399	18530321
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				19454912
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%	389098	19850410
			Коэффициент к договорной цене 0,9				17859609
			Итого с НДС		12 %	2143153	20000000

Заказчик
Директор:
ТОО "Бабек -Курылыс"

Азизов Р.Х.

Подрядчик
Директор
ТОО "Expo Building"

Жаныбеков Е.К.