Форма 2-В

Заказчик КГП "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ ГОРОДА КАРАГАНДЫ" г.КАРАГАНДА, УЛ.ЛУНАЧАРСКОГО 6А
(организация, адрес)

Подрядчик ТОО "ТАНГАЛИ"
(организация, адрес, телефон)

Стройка КГП "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ г.КАРАГАНДЫ",г.КАРАГАНДА, УЛ.ЛУНАЧАРСКОГО 6А
(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт КГП "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ г.КАРАГАНДЫ"
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№170125/00-05 от24.02.2017**

Акт приемки выполненных работ №6 за апрель 2017г

на Капитальный ремонт пищеблока,прачечной,галереи,дезкамеры

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел рабочих-строителей: всего
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДЕЗКАМЕРА								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		А)СТЕНЫ								
1	Е0152-2-1ПРИМЕН	**Омоноличивание стен цементно-песчаным раствором**	16,2	1467,42	233,72	23772	3786	4695	1,13	
		м2		203,64	103,05	3299	1669	94,5	0,51	
2	Е0152-2-1ПРИМЕН	**Омоноличивание перегородок мелкозернистым бетоном**	34,2	1407,41	233,72	48133	7993	9912	1,13	
		м2		203,64	103,05	6965	3524	94,5	0,51	
3	Е0161-2-11	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм**	43	474,51	38,86	20404	1671	11611	1,69	
		м2		279,27	6,46	12008	278	94,5	0,04	
4	Е0161-2-12	**Добавлять на каждые следующие 10 мм**	43	165,65	19,42	7123	835	2895	0,45	
		м2		68,02	3,23	2925	139	94,5	0,02	
5	Е0162-25-1	**Подготовка поверхностей стен**	206,7	40,26	2,89	8322	598	1503	0,04	
		м2		7,16	0,53	1481	109	94,5	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0115-17-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	206,7	1602,41	5,31	331218	1098	59715	1,82	
		м2		305,04	3,61	63051	746	93,6	0,02	
		Б)ПОТОЛОК								
7	Е0152-2-1ПРИМЕН	Омоноличивание потолка мелкозернистым бетоном	7,5	1407,41	233,72	10556	1753	2174	1,13	
		м2		203,64	103,05	1527	773	94,5	0,51	
8	Е0152-2-1ПРИМЕН	Омоноличивание потолка цементно-песчаным раствором	3	1467,42	233,72	4402	701	869	1,13	
		м2		203,64	103,05	611	309	94,5	0,51	
9	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей потолков	102,2	40,26	2,89	4115	296	743	0,04	
		м2		7,16	0,53	732	54	94,5	--	
10	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	25	63,60	0,08	1590	2	1924	0,34	
		м		61,07	0,02	1527	1	126	--	
11	Е0115-64-4	Шпаклевка поверхностей шпаклевочными смесями 2,5 кг на 1м2 сухих смесей	102,2	450,10	4,53	46000	463	11506	0,64	
		м2		117,43	1,71	12001	175	94,5	0,01	
		Г)ПОЛЫ								
12	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	45,2	212,51	15,44	9605	698	2186	0,42	
		м2		60,55	5,80	2737	262	72,9	0,03	
13	Е0111-11-4 к=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до 50 мм	45,2	178,62	4,62	8073	209	200	0,03	
		м2		4,35	1,72	196	78	72,9	0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			523313	20104			
			Тенге			109060	8118			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			523313				
	Материалы -		Тенге			239088				
	Всего заработная плата -		Тенге				117179			
	Местные материалы -		Тенге			155062				
		Накладные расходы -	Тенге			109934				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16490			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			671242				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				133669			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			671242				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				133669			
		РАЗДЕЛ 2.ПРАЧЕЧНАЯ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
14	Е0162-25-1	**Подготовка поверхностей потолков**	184,5	40,26	2,89	7428	534	1341	0,04	
		м2		7,16	0,53	1322	98	94,5	--	
15	Е0107-57-15	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	46	63,60	0,08	2925	4	3934	0,34	
		м		61,07	0,02	2809	1	140	--	
16	Е0115-64-4	**Шпаклевка поверхностей шпаклевочными смесями после очистки от масла и набела 2,5 кг на 1м2 сухих смесей**	184,5	450,10	4,53	83043	836	23080	0,64	
		м2		117,43	1,71	21665	316	105	0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			93396	1373			
			Тенге			25796	415			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93396				
	Материалы -		Тенге			5612				
	Всего заработная плата -		Тенге				26211			
	Местные материалы -		Тенге			60614				
		Накладные расходы -	Тенге			28356				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4253			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			129057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				30464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			129057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				30464			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			616710	21477			
			Тенге			134856	8533			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			616710				
	Материалы -		Тенге			244700				
	Всего заработная плата -		Тенге				143389			
	Местные материалы -		Тенге			215676				
		Накладные расходы -	Тенге			138289				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20743			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45300				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			800299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				164133			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			800299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-			
		Сметная заработная плата -	Тенге				164133			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					616710				
	Накладные расходы		138289,46							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		45299,949							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					800299				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		800299,02	14405,38	814704,40					
	Итого с затратами на выслугу лет		814704,40	8147,04	822851,45					
	Итого с затратами на доп. отпуска		814704,40	3258,82	826110,26					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		826110,26	2112710,38						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2112710,3	42254,21	2154964,59					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	258595,75						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					2413560				
	Итого к оплате с к=0,74		**тенге**			1786034,6				
	в т.ч. НДС 12%					191360,9				

Заказчик

КГП "Родильный дом г.Караганды"

Директор

Медеубаева К.А.

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТАНГАЛИ"

Директор

Омурбеков Г.А.

М.П.

Представитель технического надзора заказчика

ТОО Исаев Л.Т.

Авторский надзор

ТОО"Аква рем"

Директор Мейзбекова Б.М.