Заказчик. Манаева Меруерт Ерсаиновна г.Нур-Султан ул.Тобыс д.11 ФОРМА 2

Подрядчик. ТОО "Темір Астана" г.Нур-Султан ул.Болашак д.17/1

Стройка. Сборные цельнометаллические ангары под склады г. Нур-Султан ул.Коктал №28

Акт выполненных работ за май 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1.	1101-0104 -0101 РСНБ РК 2019 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л грунта с) при перемещении грунта до 10 м НР - 64,8%; СП - 8%	м3	20	77,18	77,18	1544	1543	--	372	2069		
					--	28,72	--	574	--	153			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге		--	--	1544	1543	--	372	2069		
			тенге		--	--	--	574	--	153			

Стоимость общестроительных работ	тенге	1544
Всего заработная плата	тенге	574
Накладные расходы	тенге	372
Сметная прибыль	тенге	153
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге	2069
Сметная заработная плата	тенге	574
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге	2069
Сметная заработная плата	тенге	574

РАЗДЕЛ 2. Фундамент

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	1105-0101 -0101 РСНБ РК 2019 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	-Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. НР - 89,1%; СП - 8%	м3 железобетона	5	33122,8	23932,93	165614	119665	4421	68805	253172
					8305,63	7138,78	41528	35694	--	18754	
3.	1106-0201 -0105 РСНБ РК 2019 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	-Фундаменты общего назначения железобетонные. Устройство НР - 81,9%; СП - 8%	м3	10	37576,7	762,59	375767	7626	295930	61754	472523
					7221,11	319,06	72211	3191	--	35002	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге		--	--	541381	127291	300351	130559	725695
			тенге		--	--	113739	38885	--	53756	
Стоимость общестроительных работ			тенге				541381				
Материалы			тенге				300351				
Всего заработная плата			тенге					152624			
Накладные расходы			тенге				130559				
Сметная прибыль			тенге				53756				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				725696				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								61
Сметная заработная плата			тенге					152624			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге				725696				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								61
Сметная заработная плата			тенге					152624			
		РАЗДЕЛ 3. Каркас									
4.	1109-0102 -0102 РСНБ РК 2019 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	-Каркасы зданий арочных. Монтаж НР - 62,1%; СП - 8%	т конструкций	5	146791,52	41957,55	733958	209788	211394	231877	1043102
					62555,14	12123,42	312776	60617	--	77267	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге		--	--	733958	209788	211394	231877	1043102
			тенге		--	--	312776	60617	--	77267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость металломонтажных работ			тенге				733958				
Материалы			тенге				211394				
Всего заработная плата			тенге					373393			
		Накладные расходы	тенге				231877				
		Сметная прибыль	тенге				77267				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			тенге				1043102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	тенге					373393			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1043102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	тенге					373393			
ИТОГО ПО АКТУ			тенге								1770867

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темір Астана" БИН 110140014134

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сайдалинов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Манаева Меруерт Ерсаиновна, БИН 900825450026

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Манаева М. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)