Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: Филиал "Енбек-Акмола" РГП на ПХВ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК
Исполнитель: ТОО "Козыкош"
Наименование объекта и его адрес: Реконструкция недействующего здания школы-интернатас.Арыкты,Коргалжынского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018**года**

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		№155	**27.12.2017**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**46 500 821**	**14 446 027**							**1 733 523**	**16 179 551**

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Заказчик: Филиал "Еңбек-Акмола" РГП на ПХВ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК
Исполнитель: ТОО "Козыкош"
Наименование стройки: Реконструкция недействующего здания школы-интернатас.Арыкты,Коргалжынского района Акмолинской области
Наименование объекта: Реконструкция недействующего здания школы-интернатас.Арыкты,Коргалжынского района Акмолинской области

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
		Тип 1								
1	Е11-110101-0204 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	49.33	7791.15	1488.46	384338	73426	116089	3.73	184
		м3 подстилающего слоя		2698.52	586.88	133118	28951	60.9	0.69	34
2	Е11-110101-0209 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающиебетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	49.33	20246.75	7.29	998772	360	130830	4.21	208
		м3подстилающего слоя		3048.33	--	150374	--	60.9	--	--
3	Е11-110101-1501 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	493.3	927.53	85.47	457552	42165	116613	0.42	205
		м2 покрытия		292.46	29.29	144271	14450	60.9	0.04	18
4	Е11-110101-1502 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщиныК норме 11-110101-1501	493.3	-194.31	-6.95	-95855	-3426	-9813	-0.02	-12
		м2 покрытия		-16.85	-3.59	-8313	-1772	60.9	--	-1
		Тип 2								
5	Е11-110101-0901 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	195.6	261.04	25.16	51059	4921	32448	0.30	58
		м2 изолируемой поверхности		235.88	12.16	46137	2378	60.9	0.01	3
6	Е11-110101-0401 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	195.6	1112.28	71.52	217562	13990	68044	0.48	94
		м2 изолируемой поверхности		477.93	9.98	93482	1952	60.9	0.01	2
7	Е11-110101-1101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	195.6	629.12	23.77	123056	4649	41504	0.41	80
		м2 стяжки		288.41	12.00	56413	2348	60.9	0.02	3
8	Е11-110101-1102 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	195.6	519.55	24.33	101625	4759	7768	0.03	6
		м2 стяжки		21.39	11.91	4183	2329	60.9	--	1
9	Е11-060301-0410 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.27384	11631.97	1124.21	3185	308	1620	13.34	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		10477.77	463.76	2869	127	48.5	0.48	--
10	С121-050301-2708 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	0.27384	189052.97	--	51770	--	1864	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 3								
11	Е11-110101-0901 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	269.4	261.04	25.16	70323	6778	44690	0.30	80
		м2 изолируемой поверхности		235.88	12.16	63545	3275	60.9	0.01	4
12	Е11-110101-0401 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	269.4	1112.28	71.52	299648	19268	93718	0.48	129
		м2 изолируемой поверхности		477.93	9.98	128753	2689	60.9	0.01	3
13	Е11-110101-1101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	269.4	629.12	23.77	169485	6403	57163	0.41	110
		м2 стяжки		288.41	12.00	77698	3234	60.9	0.02	4
14	Е11-110101-1102 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	269.4	519.55	24.33	139968	6554	10698	0.03	8
		м2 стяжки		21.39	11.91	5762	3208	60.9	--	1
15	Е11-060301-0410 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.37716	11631.97	1124.21	4387	424	2231	13.34	5
		т		10477.77	463.76	3952	175	48.5	0.48	--
16	С121-050301-2708 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	0.37716	189052.97	--	71303	--	2567	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 4								
17	Е11-110101-1107 Изм. и доп. вып. 7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство	269.4	451.21	15.07	121557	4059	14917	0.08	23
		м2 стяжки		57.99	4.03	15623	1085	60.9	--	1
18	Е11-110101-0401 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	269.4	946.61	71.52	255016	19268	92111	0.48	129
		м2 изолируемой поверхности		477.93	9.98	128753	2689	60.9	0.01	3
19	Е11-110101-1101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	269.4	629.12	23.77	169485	6403	57163	0.41	110
		м2 стяжки		288.41	12.00	77698	3234	60.9	0.02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е11-110101-1102 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	269.4	173.18	8.11	46656	2185	3566	0.01	3
		м2 стяжки		7.13	3.97	1921	1069	60.9	--	1
		Тип 5								
21	Е11-110101-1101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	98.2	629.12	23.77	61780	2334	20837	0.41	40
		м2 стяжки		288.41	12.00	28322	1179	60.9	0.02	2
22	Е11-110101-0401 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	98.2	946.61	71.52	92957	7023	33576	0.48	47
		м2 изолируемой поверхности		477.93	9.98	46932	980	60.9	0.01	1
23	Е11-110101-1102 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	98.2	86.59	4.05	8503	398	650	0.01	--
		м2 стяжки		3.56	1.98	350	195	60.9	--	--
		Тип 6								
24	Е11-110101-1105 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	84.3	819.98	23.82	69124	2008	22692	0.52	44
		м2 стяжки		367.86	12.00	31011	1012	60.9	0.02	1
25	Е11-110101-1106 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять накаждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	84.3	237.26	8.11	20001	684	1314	0.01	1
		м2 стяжки		7.19	3.97	606	335	60.9	--	--
26	Е11-110101-1102 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	84.3	86.59	4.05	7300	342	558	0.01	--
		м2 стяжки		3.56	1.98	300	167	60.9	--	--
		Тип 7								
27	Е11-110101-1102 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	54.8	86.59	4.05	4745	222	363	0.01	--
		м2 стяжки		3.56	1.98	195	109	60.9	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3905301	225505			1555
			Тенге			1233957	75399			86
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3905301				
	Материалы -		Тенге			2322766				
	Всего заработная плата -		Тенге				1309356			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			123073				
		Накладные расходы -	Тенге			965780				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					796515		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					169265		
		Сметная прибыль -	Тенге			389687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5260768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1642
		Сметная заработная плата -	Тенге				1309356			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5260768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1642
		Сметная заработная плата -	Тенге				1309356			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля								
		Мягкая кровля в осях 3/1-4; А-А/1								
28	Е11-120101-1503 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	44.7	71.86	9.93	3212	444	1796	0.08	4
		м2 изолируемой поверхности		61.92	2.42	2768	108	56.4	--	--
29	Е11-120101-1303 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита набитумной мастике в один слой	44.7	669.08	41.45	29908	1853	11544	0.46	21
		м2 утепляемого покрытия		391.19	9.59	17486	428	56.4	0.01	--
30	Е11-120101-1402 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия. Утепление керамзитом	4.47	9512.69	1475.01	42522	6593	8109	3.12	14
		м3 утеплителя		2155.75	362.80	9636	1622	56.4	0.43	2
31	Е11-120101-1701 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	44.7	563.68	88.53	25196	3957	6496	0.28	12
		м2 стяжки		193.30	20.70	8641	925	56.4	0.02	1
32	Е11-120101-1702 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 ммизменения толщины к норме 11-120101-1701	44.7	267.20	19.50	11944	872	836	0.02	1
		м2 стяжки		10.74	4.80	480	215	56.4	--	--
33	Е11-060301-0410 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.04917	11631.97	1124.21	572	55	291	13.34	1
		т		10477.77	463.76	515	23	48.5	0.48	--
34	Е11-120101-1602 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Основания избетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	44.7	25.88	0.90	1157	40	705	0.03	1
		м2кровли		24.98	0.43	1117	19	56.4	--	--
35	Е11-120101-0208 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	44.7	201.08	17.72	8988	792	4959	0.21	9
		м2 кровли		172.62	4.88	7716	218	56.4	0.01	--
		Примыкания к стенам, парапетам /сечение 4-4/								
36	Е11-120101-1503 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в одинслой	18.2	71.86	9.93	1308	181	731	0.08	1
		м2 изолируемой поверхности		61.92	2.42	1127	44	56.4	--	--
37	Е11-120101-1303 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	22.35	669.08	41.45	14954	926	5772	0.46	10
		м2 утепляемого покрытия		391.19	9.59	8743	214	56.4	0.01	--
38	Е11-120101-1402 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия. Утепление керамзитом	2.235	9512.69	1475.01	21261	3297	4054	3.12	7
		м3 утеплителя		2155.75	362.80	4818	811	56.4	0.43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е11-120101-1701 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15мм. Устройство	22.35	563.68	88.53	12598	1979	3248	0.28	6
		м2 стяжки		193.30	20.70	4320	463	56.4	0.02	1
40	Е11-120101-1702 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	22.35	267.20	19.50	5972	436	418	0.02	--
		м2 стяжки		10.74	4.80	240	107	56.4	--	--
41	Е11-060301-0410 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.024585	11631.97	1124.21	286	28	145	13.34	--
		т		10477.77	463.76	258	11	48.5	0.48	--
42	Е11-120101-0408 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	44.7	1300.17	25.26	58117	1129	12600	0.52	23
		м примыканий		396.94	5.37	17743	240	56.4	0.01	--
43	Е11-120101-0407 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство безфартуков	44.7	465.30	13.89	20799	621	7205	0.32	14
		м примыканий		243.38	3.80	10879	170	56.4	--	--
		Стремянка ЛВ-6.12 /2шт								
44	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.02342	57928.52	22471.81	1357	526	554	33.24	1
		т конструкций		27714.33	6468.07	649	151	60.9	6.56	--
45	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0.63234	125.70	2.07	79	1	17	0.05	--
		м2		39.45	0.43	25	--	54.2	--	--
		Ограждения лестничных клеток /2шт/								
46	Е11-070519-0103 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	19	9410.64	73.85	178802	1403	13492	0.66	12
		м ограждения		547.57	29.59	10404	562	62.1	0.04	1
47	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	6.84504	125.70	2.07	860	14	184	0.05	--
		м2		39.45	0.43	270	3	54.2	--	--
		Лестница МЛ-1 /АС-37/								
48	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.05308	57928.52	22471.81	3075	1193	1255	33.24	2
		т конструкций		27714.33	6468.07	1471	343	60.9	6.56	--
49	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1.43316	125.70	2.07	180	3	39	0.05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		**39.45**	**0.43**	**57**	**1**	**54.2**	**--**	**--**
		Слуховые окна								
50	**Е11-100106-0101**	**Окна слуховые.Устройство**	**2**	**10384.97**	**546.82**	**20770**	**1094**	**6716**	**6.08**	**12**
		слуховое окно		**4597.15**	**219.85**	**9194**	**440**	**59.8**	**0.22**	**--**
51	**Е11-100115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**0.494**	**6016.45**	**37.30**	**2972**	**18**	**295**	**0.78**	**--**
		м3 древесины в конструкции		**597.23**	**15.97**	**295**	**8**	**59.8**	**0.02**	**--**
52	**Е11-100102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**0.0144**	**61528.89**	**677.26**	**886**	**10**	**184**	**22.50**	**--**
		м3 древесины в конструкции		**16725.60**	**307.31**	**241**	**4**	**59.8**	**0.36**	**--**
53	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство**	**6.8**	**608.08**	**17.97**	**4135**	**122**	**2230**	**0.65**	**4**
		м2 кровли		**517.74**	**6.04**	**3521**	**41**	**56.4**	**0.01**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**471911**	**27587**			**159**
			Тенге			**122614**	**7173**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**467480**				
	Материалы -		Тенге			**321118**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**127172**			
		Накладные расходы -	Тенге			**92068**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**72625**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**19443**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**44764**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**604312**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**163**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127172**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4432**				
	Материалы -		Тенге			**592**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2615**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1809**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1593**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**216**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**499**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6740**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2615**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**611052**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**166**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**129787**			
		РАЗДЕЛ 3. Отопление и вентиляция								
54	**Е11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**32**	**1185.62**	**22.06**	**37940**	**706**	**19430**	**1.12**	**36**
		решетка		**893.18**	**8.96**	**28582**	**287**	**60.4**	**0.01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	8	1204.97	43.87	9640	351	4863	1.12	9
		решетка		893.18	8.96	7145	72	60.4	0.01	--
56	Е11-200301-0203 прим	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер200х200 мм. Установка /RAG 150х150/	2	1155.22	43.87	2310	88	1212	1.12	2
		решетка		893.18	8.96	1786	18	60.4	0.01	--
57	Е11-200101-0302	Воздуховоды классаН (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5мм, периметр до 600 мм. Прокладка	23	3611.66	35.47	83068	816	21237	1.62	37
		м2 поверхностивоздуховодов		1254.60	13.24	28856	305	60.4	0.01	--
58	Е11-200101-0303	Воздуховодыкласса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	40.7	3498.52	28.32	142390	1152	34645	1.48	60
		м2 поверхности воздуховодов		1148.69	10.40	46752	423	60.4	0.01	--
59	Е11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	0.54	3673.06	34.55	1983	19	462	1.48	1
		м2 поверхности воздуховодов		1148.69	8.72	620	5	60.4	0.01	--
60	Е11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметрот 1100 до 1600 мм. Прокладка	9.6	3494.41	28.32	33546	272	7241	1.28	12
		м2 поверхности воздуховодов		993.90	10.40	9541	100	60.4	0.01	--
61	Е11-200101-0308 прим	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка /переход/	0.24	6794.17	3455.49	1631	829	302	0.96	--
		м2 поверхности воздуховодов		747.87	872.02	179	209	60.4	0.89	--
62	Е11-200101-0310 прим	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /переход/	0.315	3494.41	28.32	1101	9	238	1.28	--
		м2 поверхности воздуховодов		993.90	10.40	313	3	60.4	0.01	--
63	Е11-200101-0302 прим	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм. Прокладка /переход/	0.72	3611.66	35.47	2600	26	665	1.62	1
		м2 поверхности воздуховодов		1254.60	13.24	903	10	60.4	0.01	--
64	Е11-200101-0302 прим	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм. Прокладка /переход/	0.72	3611.66	35.47	2600	26	665	1.62	1
		м2 поверхности воздуховодов		1254.60	13.24	903	10	60.4	0.01	--
65	Е11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	0.5484	3673.06	34.55	2014	19	470	1.48	1
		м2 поверхности воздуховодов		1148.69	8.72	630	5	60.4	0.01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые,масса до 0,025 т. Установка	6	3484.31	171.12	20906	1027	13216	3.83	23
		вентилятор		3271.61	47.88	19630	287	60.4	0.05	--
67	С123-050401-0104 в ценах II квартала 2017 года	Вентиляторы канальные для круглыхвоздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	27329.89	--	27330	--	984	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
68	С123-050401-0102 в ценах II квартала 2017 года	Вентиляторы канальные для круглыхвоздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	21020.37	--	21020	--	757	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
69	С123-050401-0101 в ценах II квартала 2017 года	Вентиляторы канальные для круглыхвоздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	2	20977.53	--	41955	--	1510	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
70	С123-050403-0806 прим в ценах II квартала 2017 года	Вентилятор вытяжной канальныйтипа DOSPEL, марки Styl 120 W P, размерами 118 ммх 157 мм х 157 мм, Р 20 Вт, Qmax 150 м3/ч	2	4601.07	--	9202	--	331	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
71	Е11-201301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	8	288.91	2.52	2311	20	300	0.05	--
		кг изделия		42.95	0.36	344	3	60.4	--	--
72	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камерыприточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	1	40939.75	2523.53	40940	2524	23291	42.11	42
		камера		34305.47	560.29	34305	560	60.4	0.58	1
73	СПрайс-лист ТОО "Almacom"	Сплит-система (кондиционер) класс А, ACH-18AF	1	106362.50	--	106363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			590851	7882			227
			Тенге			180491	2296			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			106363				
	Накладные расходы -		Тенге			3829				
	Сметная прибыль -		Тенге			8815				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			119007				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			484488				
	Материалы -		Тенге			196608				
	Всего заработная плата -		Тенге				182786			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99507				
	Сдача и испытание -		Тенге			8970				
		Накладные расходы -	Тенге			131819				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					110403		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21416		
		Сметная прибыль -	Тенге			49305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			665612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата -	Тенге				182786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			784619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата -	Тенге				182786			
		РАЗДЕЛ 4. Пожарная сигнализация								
74	**Ц13-100701-0101**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**1**	**21123.49**	**1.83**	**21123**	**2**	**9481**	**23.23**	**23**
		шт.		**20733.70**	**--**	**20734**	**--**	**40.6**	**--**	**--**
75	**С123-080303-0105 в ценах II квартала 2017 года**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П**	**1**	**11111.18**	**--**	**11111**	**--**	**400**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
76	**Ц13-100701-0303**	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля**	**1**	**4732.21**	**1.49**	**4732**	**1**	**2093**	**5.05**	**5**
		шт		**4571.71**	**--**	**4572**	**--**	**40.6**	**--**	**--**
77	**С123-080306-0311 прим в ценах II квартала 2017 года**	**Источник питаня резервированный РИП-12, исполнение 01 /Импульс-1/**	**1**	**13562.05**	**--**	**13562**	**--**	**488**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
78	**Ц13-100701-0201**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**77**	**907.51**	**0.69**	**69879**	**53**	**30440**	**1.01**	**78**
		шт.		**862.19**	**--**	**66388**	**--**	**40.6**	**--**	**--**
79	**С123-080302-0201 в ценах II квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1**	**77**	**637.66**	**--**	**49100**	**--**	**1768**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
80	**Ц13-100701-0202**	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световойв нормальном исполнении**	**22**	**1816.15**	**1.83**	**39955**	**40**	**17395**	**2.02**	**44**
		шт		**1724.37**	**--**	**37936**	**--**	**40.6**	**--**	**--**
81	**С123-080302-0301 в ценах II квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	**22**	**728.44**	**--**	**16026**	**--**	**577**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Ц13-080103-3001	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал,сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	4	1121.90	227.53	4488	910	1834	1.01	4
		шт		862.19	80.75	3449	323	42.8	0.08	--
83	С123-080302-0604 в ценах II квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ	4	1365.86	--	5463	--	197	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	Ц13-100701-0202	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световойв нормальном исполнении	10	1816.15	1.83	18162	18	7907	2.02	20
		шт		1724.37	--	17244	--	40.6	--	--
85	С123-080304-0110 прим в ценах II квартала 2017 года	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход"	6	1138.56	--	6831	--	246	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	С123-080304-0312 в ценах II квартала 2017 года	Оповещатели модели Маяк-12-К	6	879.48	--	5277	--	190	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц13-100701-0205	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный илипьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	20	922.75	--	18455	--	7917	1.01	20
		шт		862.19	--	17244	--	40.6	--	--
88	С123-080301-0401 прим в ценах II квартала 2017 года	Извещатели акустические модели PATROL 501 /АС-2-2/	20	3096.85	--	61937	--	2230	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	Ц13-100701-0301	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	9806.56	1.49	9807	1	4402	11.11	11
		шт		9625.70	--	9626	--	40.6	--	--
90	С123-080303-0902 в ценах II квартала 2017 года	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	1	14769.93	--	14770	--	532	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	Ц13-100105-0503	Кабель массой 1 м до 1кг. Прокладка по стене бетонной	779	456.05	59.75	355261	46546	118964	0.38	299
		м кабеля		309.04	15.00	240739	11687	40.6	0.02	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	3	69.99	1.14	210	3	75	0.06	--
		м		50.53	0.40	152	1	42.8	--	--
93	С123-060408-0512 в ценах II квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	0.5916	26430.19	--	15636	--	563	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
94	С123-060144-0303 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.00714	90124.16	--	643	--	23	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
95	С123-060144-0702 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.0867	143815.85	--	12469	--	449	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
96	С123-060401-3004 в ценах II квартала 2017 года	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	0.1122	79454.59	--	8915	--	321	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
97	Ц13-100702-0501	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	31	440.83	--	13666	--	6197	0.51	16
		шт		437.53	--	13563	--	40.6	--	--
98	С123-080306-0101 в ценах II квартала 2017 года	Разветвительная коробка УК-2П	31	59.29	--	1838	--	66	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	311.25	11.69	934	35	283	0.22	1
		м		185.29	2.22	556	7	42.8	--	--
100	С123-011305-0102 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХдиаметром 20 мм	3.03	52.09	--	158	--	6	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
101	Ц13-080206-1901 прим	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /Прокладка кабельных каналов/	700	311.25	11.69	217876	8184	66044	0.22	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		185.29	2.22	129703	1554	42.8	--	2
102	С123-061710-0104 в ценах II квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 25 ммх 16 мм	700	56.24	--	39368	--	1417	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1037651	55794			677
			Тенге			561905	13572			16
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1037493				
	Материалы -		Тенге			156847				
	Всего заработная плата -		Тенге				575477			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			262947				
	Сдача и испытание -		Тенге			6116				
		Накладные расходы -	Тенге			282498				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					236630		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					45868		
		Сметная прибыль -	Тенге			105599				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1425591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							693
		Сметная заработная плата -	Тенге				575477			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			158				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			158				
		Накладные расходы -	Тенге			6				
		Сметная прибыль -	Тенге			13				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			177				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1425767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							693
		Сметная заработная плата -	Тенге				575477			
		РАЗДЕЛ 5.Проемы								
		Пробивка дверного проема П-1, П-2 в несущей стене /1 шт/								
103	Е11-460101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	0.2892	220600.11	2878.45	63798	832	24370	188.03	54
		т		143972.11	1051.35	41637	304	50.8	0.97	--
104	Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7.8084	67.51	1.32	527	10	162	0.03	--
		м2		32.35	0.22	253	2	54.2	--	--
105	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	7.8084	126.12	2.09	985	16	212	0.05	--
		м2		39.84	0.43	311	3	54.2	--	--
106	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	10.72	3090.94	29.16	33135	313	7901	1.34	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1088.30	13.92	11667	149	54.8	0.02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пробивка дверного проема П-8 в несущей стене /1шт/								
107	**Е11-460101-0403**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	**0.1114**	**220600.11**	**2878.45**	**24575**	**321**	**9387**	**188.03**	**21**
		т		**143972.11**	**1051.35**	**16038**	**117**	**50.8**	**0.97**	**--**
108	**Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**3.0078**	**67.51**	**1.32**	**203**	**4**	**62**	**0.03**	**--**
		м2		**32.35**	**0.22**	**97**	**1**	**54.2**	**--**	**--**
109	**Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**3.0078**	**126.12**	**2.09**	**379**	**6**	**82**	**0.05**	**--**
		м2		**39.84**	**0.43**	**120**	**1**	**54.2**	**--**	**--**
110	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**4.84**	**3090.94**	**29.16**	**14960**	**141**	**3567**	**1.34**	**6**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**1088.30**	**13.92**	**5267**	**67**	**54.8**	**0.02**	**--**
		Пробивка дверного проема П-9 в несущей стене /1 шт/								
111	**Е11-460101-0403**	**Элементы конструктивныестен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	**0.1911**	**220600.11**	**2878.45**	**42157**	**550**	**16103**	**188.03**	**36**
		т		**143972.11**	**1051.35**	**27513**	**201**	**50.8**	**0.97**	**--**
112	**Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**5.1597**	**67.51**	**1.32**	**348**	**7**	**107**	**0.03**	**--**
		м2		**32.35**	**0.22**	**167**	**1**	**54.2**	**--**	**--**
113	**Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**5.1597**	**126.12**	**2.09**	**651**	**11**	**140**	**0.05**	**--**
		м2		**39.84**	**0.43**	**206**	**2**	**54.2**	**--**	**--**
114	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**13.13**	**3090.94**	**29.16**	**40584**	**383**	**9677**	**1.34**	**18**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**1088.30**	**13.92**	**14289**	**183**	**54.8**	**0.02**	**--**
		Пробивка дверного проема П-10 в несущей стене /1 шт/								
115	**Е11-460101-0403**	**Элементы конструктивныестен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	**0.1973**	**220600.11**	**2878.45**	**43524**	**568**	**16626**	**188.03**	**37**
		т		**143972.11**	**1051.35**	**28406**	**207**	**50.8**	**0.97**	**--**
116	**Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**5.3271**	**67.51**	**1.32**	**360**	**7**	**110**	**0.03**	**--**
		м2		**32.35**	**0.22**	**172**	**1**	**54.2**	**--**	**--**
117	**Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**5.3271**	**126.12**	**2.09**	**672**	**11**	**145**	**0.05**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		39.84	0.43	212	2	54.2	--	--
118	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	12.5	3090.94	29.16	38637	364	9213	1.34	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1088.30	13.92	13604	174	54.8	0.02	--
		Пробивка дверного проема П-11 в несущей стене /1 шт/								
119	Е11-460101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	0.2858	220600.11	2878.45	63048	823	24083	188.03	54
		т		143972.11	1051.35	41147	300	50.8	0.97	--
120	Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7.7166	67.51	1.32	521	10	160	0.03	--
		м2		32.35	0.22	250	2	54.2	--	--
121	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	7.7166	126.12	2.09	973	16	210	0.05	--
		м2		39.84	0.43	307	3	54.2	--	--
122	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	6.592	3090.94	29.16	20375	192	4859	1.34	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1088.30	13.92	7174	92	54.8	0.02	--
		Пробивка проема в пустотной плите покрытия /2 шт/								
123	Е11-460302-0102 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин -1,1	0.2816	54870.58	30696.16	15452	8644	6147	30.41	9
		м3		24174.42	13550.34	6808	3816	50.8	14.43	4
124	Е11-460101-1203	Решетка. Усиление - Обрамление проемов	0.6116	160537.21	18317.68	98185	11203	44629	142.41	87
		т усиления		127106.62	562.53	77738	344	50.8	0.62	--
125	Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	--	67.51	1.32	--	--	--	0.03	--
		м2		32.35	0.22	--	--	--	--	--
126	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	--	126.12	2.09	--	--	--	0.05	--
		м2		39.84	0.43	--	--	--	--	--
127	Е11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0.066	67239.43	3153.87	4438	208	2820	82.92	5
		т конструкций		62697.40	1196.06	4138	79	60.9	1.23	--
		Пробивка проема П-3 в перегородке /5шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е11-460101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	0.0585	183558.63	2878.45	10738	168	4852	188.03	11
		т		143972.11	1051.35	8422	62	50.8	0.97	--
129	Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1.5795	67.51	1.32	107	2	33	0.03	--
		м2		32.35	0.22	51	--	54.2	--	--
130	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1.5795	126.12	2.09	199	3	43	0.05	--
		м2		39.84	0.43	63	1	54.2	--	--
131	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	0.846	3490.82	29.16	2953	25	636	1.34	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1088.30	13.92	921	12	54.8	0.02	--
		Пробивка проема П-4 в перегородке /1шт/								
132	Е11-460101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	0.0109	183558.63	2878.45	2001	31	904	188.03	2
		т		143972.11	1051.35	1569	11	50.8	0.97	--
133	Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0.2943	67.51	1.32	20	--	6	0.03	--
		м2		32.35	0.22	10	--	54.2	--	--
134	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окрска эмалями ПФ-115	0.2943	126.12	2.09	37	1	8	0.05	--
		м2		39.84	0.43	12	--	54.2	--	--
135	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	0.1572	3490.82	29.16	549	5	118	1.34	--
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1088.30	13.92	171	2	54.8	0.02	--
		Пробивка проема П-5 в перегородке /6шт/								
136	Е11-460101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	0.0125	183558.63	2878.45	2294	36	1037	188.03	2
		т		143972.11	1051.35	1800	13	50.8	0.97	--
137	Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0.3375	67.51	1.32	23	--	7	0.03	--
		м2		32.35	0.22	11	--	54.2	--	--
138	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0.3375	126.12	2.09	43	1	9	0.05	--
		м2		39.84	0.43	13	--	54.2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	0.1812	3490.82	29.16	633	5	136	1.34	--
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1088.30	13.92	197	3	54.8	0.02	--
		Пробивка проема П-6 в перегородке /1шт/								
140	Е11-460101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усилениестальными тяжами	0.0141	183558.63	2878.45	2588	41	1169	188.03	3
		т		143972.11	1051.35	2030	15	50.8	0.97	--
141	Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0.3807	67.51	1.32	26	1	8	0.03	--
		м2		32.35	0.22	12	--	54.2	--	--
142	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0.3807	126.12	2.09	48	1	10	0.05	--
		м2		39.84	0.43	15	--	54.2	--	--
143	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	0.2064	3490.82	29.16	721	6	155	1.34	--
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1088.30	13.92	225	3	54.8	0.02	--
		Пробивка проема П-7 в перегородке /6шт/								
144	Е11-460101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	0.0153	183558.63	2878.45	2808	44	1269	188.03	3
		т		143972.11	1051.35	2203	16	50.8	0.97	--
145	Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0.4131	67.51	1.32	28	1	9	0.03	--
		м2		32.35	0.22	13	--	54.2	--	--
146	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0.4131	126.12	2.09	52	1	11	0.05	--
		м2		39.84	0.43	16	--	54.2	--	--
147	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	0.2268	3490.82	29.16	792	7	170	1.34	--
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1088.30	13.92	247	3	54.8	0.02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			535144	25019			393
			Тенге			315523	6194			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			530706				
	Материалы -		Тенге			194511				
	Всего заработная плата -		Тенге				317500			
	Сдача и испытание -		Тенге			3329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			188540				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					163547		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24993		
		Сметная прибыль -	Тенге			57540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			776786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							394
		Сметная заработная плата -	Тенге				317500			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4438				
	Материалы -		Тенге			92				
	Всего заработная плата -		Тенге				4217			
	Сдача и испытание -		Тенге			43				
		Накладные расходы -	Тенге			2820				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2568		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					252		
		Сметная прибыль -	Тенге			581				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				4217			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			784625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							399
		Сметная заработная плата -	Тенге				321717			
		РАЗДЕЛ 6.Стены и перегородки								
148	Е11-110101-0209 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1.848	21995.83	7.36	40648	14	5053	4.25	8
		м3 подстилающего слоя		3078.81	--	5690	--	60.9	--	--
149	Е11-080201-0701 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0.04385	53200.91	1747.84	2333	77	1285	65.51	3
		т металлических изделий		51453.07	581.98	2256	26	50.8	0.68	--
150	Е12-050101-0909	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2	18.525	3874.36	157.55	71773	2919	23315	2.34	43
		м2		1770.65	57.13	32801	1058	59.1	0.05	1
151	Е12-050101-0910	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения до 5 м2	8.6	4006.71	157.55	34458	1355	11562	2.52	22
		м2		1902.99	57.13	16366	491	59.1	0.05	--
152	Е12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	2.7	21923.77	1361.53	59194	3676	9675	5.69	15
		м3 кладки		4226.97	336.25	11413	908	59.1	0.39	1
153	Е12-050101-0910	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, спроемами. Устройство. Площадь помещения до 5 м2	427.1	4006.71	157.55	1711265	67290	574183	2.52	1075
		м2		1902.99	57.13	812768	24400	59.1	0.05	21
154	Е11-070503-0110 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перемычки, масса до0,3 т. Укладка	23	363.43	191.34	8359	4401	2960	0.17	4
		шт. сборных конструкций		133.38	46.34	3068	1066	62.1	0.05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**								
			0.02832	**25745.15**	**10060.48**	**729**	**285**	**294**	**16.38**	**--**
		т конструкций		**12706.70**	**2259.90**	**360**	**64**	**60.9**	**2.02**	**--**
156	**Е11-090403-0203 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**								
			21.808	**5481.67**	**388.91**	**119544**	**8481**	**76979**	**5.78**	**126**
		м2		**5088.94**	**193.03**	**110980**	**4210**	**60.9**	**0.25**	**5**
157	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**								
			3.408	**1453.68**	**81.28**	**4954**	**277**	**2386**	**1.30**	**4**
		м2 проемов		**1010.76**	**34.70**	**3445**	**118**	**59.8**	**0.03**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**2053257**	**88774**			**1301**
			Тенге			**999145**	**32341**			**31**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1932984**				
	Материалы -		Тенге			**965170**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**915873**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**9582**				
		Накладные расходы -	Тенге			**630419**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**541343**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**89076**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**205072**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2768474**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1200**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**915873**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**120273**				
	Материалы -		Тенге			**168**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**115613**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**1189**				
		Накладные расходы -	Тенге			**77273**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**70408**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6865**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**15804**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**213350**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**132**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**115613**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**2981824**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1332**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1031486**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8594115**	**430561**			**4312**
			Тенге			**3413635**	**136974**			**149**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**106363**				
	Накладные расходы -		Тенге			**3829**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**8815**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**119007**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1037493**				
	Материалы -		Тенге			**156847**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**575477**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			262947				
	Сдача и испытание -		Тенге			6116				
		Накладные расходы -	Тенге			282498				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					236630		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					45868		
		Сметная прибыль -	Тенге			105599				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1425591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							693
		Сметная заработная плата -	Тенге				575477			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6836471				
	Материалы -		Тенге			3803564				
	Всего заработная плата -		Тенге				2669901			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			123073				
	Сдача и испытание -		Тенге			12911				
		Накладные расходы -	Тенге			1876807				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1574029		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					302778		
		Сметная прибыль -	Тенге			697062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9410340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3398
		Сметная заработная плата -	Тенге				2669901			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			129143				
	Материалы -		Тенге			852				
	Всего заработная плата -		Тенге				122445			
	Сдача и испытание -		Тенге			1232				
		Накладные расходы -	Тенге			81903				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					74569		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7334		
		Сметная прибыль -	Тенге			16884				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			227929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				122445			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			484646				
	Материалы -		Тенге			196608				
	Всего заработная плата -		Тенге				182786			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99665				
	Сдача и испытание -		Тенге			8970				
		Накладные расходы -	Тенге			131825				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					110403		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21422		
		Сметная прибыль -	Тенге			49318				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			665789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата -	Тенге				182786			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11848655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4461
		Сметная заработная плата -	Тенге				3550609			
		Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	тенге			319,046				
		Всего с временными зданиями и сооружениями	тенге			12,048,695				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,31%	тенге			278,325				
		Всего с затратами при производстве СМР в зимнее время	тенге			12,327,020				
		Всего с оборудованием				12,446,027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	тенге			**2,000,000**				
		Всего с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	тенге			**14,446,027**				
		НДС в текущих ценах 12%	тенге			**1,733,523**				
		Итого по акту	тенге			**16,179,551**				

ЗАКАЗЧИК: **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с временными зданиями и сооружениями	тенге			12 048 695				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,31%	тенге			278 325				
		Всего с затратами при производстве СМР в зимнее время	тенге			12 327 020				
		Всего с оборудованием				12 446 027				
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	тенге			2 000 000				
		Всего с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	тенге			14 446 027				
		НДС в текущих ценах 12%	тенге			1 733 523				
		Итого по акту	тенге			16 179 551				

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: