Заказчик: Филиал "Енбек-Акмола" РГП на ПХВ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК
Исполнитель: ТОО "Козыкош"
Наименование объекта и его адрес: Реконструкция недействующего здания школы-интернатас.Арыкты,Коргалжынского района Акмолинской области

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018**года**

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		№155	**27.12.2017**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель номон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**45 729 567**	**12 373 305**							**1 484 797**	**13 858 102**

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Заказчик: Филиал "Ецбек-Акмола" РГП на ПХВ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК
Исполнитель: ТОО "Козыкош"
Наименование стройки: Реконструкция недействующего здания школы-интернатас.Арыкты,Коргалжынского района Акмолинской области
Наименование объекта: Реконструкция недействующего здания школы-интернатас.Арыкты,Коргалжынского района Акмолинской области

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
		Кровля								
1	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	580.3	0.30	0.30	175	175	6	--	--
		м2 кровли		--	--	--	--	59.1	--	--
2	Е11-120101-0401 К=0,8	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Разборка	134.8	27.87	27.87	3757	3757	340	--	--
		м примыканий		--	2.60	--	351	56.4	--	--
3	Е12-080101-2001 К=0,8	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка	580.3	34.29	34.29	19899	19899	3651	--	--
		м2		--	8.26	--	4794	59.1	0.01	7
4	Е11-120101-1305 К=0,8	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо. Разборка	580.3	65.54	65.54	38033	38033	8392	--	--
		м2 утепляемого покрытия		--	20.71	--	12018	56.4	0.03	17
5	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки вентшахт	1.1	3080.52	3080.52	3389	3389	1014	--	--
		м3 кладки		--	1323.70	--	1456	59.1	1.54	2
		Проемы								
6	Е12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные-фрамуги. Снятие	1.2	12.92	12.92	15	15	6	--	--
		м2		--	6.86	--	8	59.1	0.01	--
7	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	2	37.17	37.17	74	74	24	--	--
		шт.		--	17.24	--	34	59.1	0.02	--
8	Е12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	163	12.92	12.92	2105	2105	760	--	--
		м2		--	6.86	--	1118	59.1	0.01	2
9	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	74	37.17	37.17	2751	2751	880	--	--
		шт.		--	17.24	--	1276	59.1	0.02	2
		Полы								
10	Е11-460401-0802 прим.	Основания бетонные под полы на кирпичном щебне. Разборка	77.7	3521.37	3521.37	273610	273610	73187	--	--
		м3		--	1548.86	--	120346	50.8	1.86	145
		Стены и перегородки								
11	Е12-120104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой	1789.7	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	3.39	3080.52	3080.52	10443	10443	3123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 кладки		--	1323.70	--	4487	59.1	1.54	5
13	Е12-050101-0301	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	14.583333	127.22	127.22	1855	1855	566	--	--
		м2 перегородок		--	55.96	--	816	59.1	0.07	1
14	Е12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	13.6	35.91	35.91	488	488	153	--	--
		м2 облицовки		--	16.24	--	221	59.1	0.02	--
				Потолок						
15	Е12-120104-0507	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой**	971.9	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Прочие работы						
16	Е12-030101-0201	**Стены из кирпича простые - подвал. Разборка каменной кладки**	6.6	3080.52	3080.52	20331	20331	6081	--	--
		м3 кладки		--	1323.70	--	8736	59.1	1.54	10
17	Е12-090101-1202 К=0,8	**Лестницы из железобетонных элементов. Демонтаж маршей**	1	1768.62	1768.62	1769	1769	316	--	--
		шт.		--	412.36	--	412	59.1	0.62	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			378696	378696			--
			Тенге			--	156075			191
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			378696				
	Всего заработная плата -		Тенге				156075			
		Накладные расходы -	Тенге			98500				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					81917		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16583		
		Сметная прибыль -	Тенге			38176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			515371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				156075			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			515371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				156075			
				РАЗДЕЛ 2.Кровля						
18	Е11-120101-1503 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Пароизоляция прокладная - по периметру. Устройство в один слой**	111.06	9.83	9.83	1092	1092	193	--	--
		м2 изолируемой поверхности		--	2.36	--	262	56.4	--	--
19	Е11-080201-0303 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Столбы прямоугольные неармированныепри высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича**	0.7	1877.87	1877.87	1315	1315	208	--	--
		м3 кладки		--	437.18	--	306	50.8	0.53	--
20	Е12-030101-1901	**Участки стенотдельные и проемы простые - парапеты. Кладка и заделка кирпичом**	25.3	1339.13	1339.13	33880	33880	6250	--	--
		м3 кладки		--	324.76	--	8216	59.1	0.39	10
21	Е11-100105-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Стропила. Установка**	12.20575	1113.38	1113.38	13590	13590	3804	--	--
		м3древесины в конструкции		--	438.42	--	5351	59.8	0.46	6
22	Е11-100114-0402 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	2.72	1047.39	1047.39	2849	2849	824	--	--
		м3 древесины в конструкции		--	428.01	--	1164	59.8	0.45	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е11-100102-0205 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Устройство карнизов	53.296	20.20	20.20	1076	1076	348	--	--
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		--	9.37	--	499	59.8	0.01	1
24	Е11-100114-0504 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам	710	38.68	38.68	27463	27463	7654	--	--
		м2 покрытия		--	15.15	--	10758	59.8	0.02	11
25	Е11-100115-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Конструкциидеревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита	14.92575	45.88	45.88	685	685	205	--	--
		м3 древесины в конструкции		--	19.47	--	291	59.8	0.02	--
26	Е11-100115-0201 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилыпо фермам. Огнезащита	656.128	2.13	2.13	1396	1396	418	--	--
		м2 обработанной поверхности		--	0.90	--	593	59.8	--	1
27	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	710	17.68	17.68	12550	12550	2896	--	--
		м2 кровли		--	5.89	--	4183	56.4	0.01	4
28	Е11-120101-1001 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы итому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	61	10.49	10.49	640	640	123	--	--
		м2 покрытия		--	2.81	--	171	56.4	--	--
29	Е11-120101-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	242.4	834.05	834.05	202174	202174	32145	--	--
		м планки		--	175.57	--	42557	56.4	0.16	38
30	Е11-120101-1201 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кровли. Ограждение перилами	114	19.46	19.46	2218	2218	404	--	--
		м ограждения		--	4.87	--	555	56.4	0.01	1
		Слуховые окна								
31	Е11-100106-0101	Окна слуховые.Устройство	2	537.49	537.49	1075	1075	304	--	--
		слуховое окно		--	214.46	--	429	59.8	0.22	--
32	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.494	36.71	36.71	18	18	5	--	--
		м3 древесины в конструкции		--	15.58	--	8	59.8	0.02	--
33	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0.0144	667.80	667.80	10	10	3	--	--
		м3 древесины в конструкции		--	299.78	--	4	59.8	0.36	--
34	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	6.8	17.68	17.68	120	120	28	--	--
		м2 кровли		--	5.89	--	40	56.4	0.01	--
		Вентшахты								
35	Е11-140101-1505 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=0,75	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием /ВШ-2, ВШ-5/	10.59	87.15	87.15	923	923	292	--	--
		м2 внутренней поверхности шахты		--	36.72	--	389	64.3	0.05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е11-140101-1505 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=0,625	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство вздании с чердачным перекрытием /ВШ-1, ВШ-5/	1.542	72.63	72.63	112	112	35	--	--
		м2 внутренней поверхности шахты		--	30.60	--	47	64.3	0.05	--
37	Е11-140101-1505 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=0,875	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием/ВШ-3, ВШ-6/	12.355	101.68	101.68	1256	1256	398	--	--
		м2 внутренней поверхности шахты		--	42.84	--	529	64.3	0.05	1
38	Е11-140101-1505 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Шахтывытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана.Устройство в здании с чердачным перекрытием /ВШ-4/	6.032	116.20	116.20	701	701	222	--	--
		м2 внутренней поверхности шахты		--	48.96	--	295	64.3	0.05	--
39	Е11-140101-1505 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=1,125	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройствов здании с чердачным перекрытием /ВШ-7/	3.393	130.73	130.73	444	444	140	--	--
		м2 внутренней поверхности шахты		--	55.08	--	187	64.3	0.05	--
40	Е11-140101-1505 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=1,25	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием /ВШ-8, ВШ-10/, ВШ-11	11.31	145.25	145.25	1643	1643	520	--	--
		м2 внутренней поверхности шахты		--	61.19	--	692	64.3	0.05	1
41	Е11-140101-1506 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=1,25	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием /ВШ-9/	10.556	139.77	139.77	1475	1475	467	--	--
		м2 внутреннейповерхности шахты		--	58.85	--	621	64.3	0.05	1
		Стены								
42	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным растворомпо камню и бетону простое	797.44	650.51	63.38	518744	50542	306692	0.75	596
		м2 оштукатуриваемой поверхности		587.13	49.05	468202	39113	54.8	0.07	53
43	Е12-110101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	1311.38	263.12	4.03	345050	5282	222171	0.36	469
		м2		259.09	2.14	339769	2805	59.1	--	4
44	Е12-110101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 3 мм	488.74	263.12	4.03	128597	1968	82801	0.36	175
		м2		259.09	2.14	126629	1045	59.1	--	1
45	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1788.22	351.48	3.67	628528	6556	377510	0.45	802
		м2 окрашиваемой поверхности		347.82	1.75	621972	3122	54.8	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	11.9	281.08	1.06	3345	13	2016	0.36	4
		м2 окрашиваемой поверхности		280.02	0.51	3332	6	54.8	--	--
47	Е11-150107-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичуи бетону	308.7	1844.18	16.17	569299	4990	342269	2.30	710
		м2 поверхности облицовки		1828.02	7.99	564309	2466	54.8	0.01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2502267	378054			2756
			Тенге			2124213	126708			141
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2502267				
	Всего заработная плата -		Тенге				2250920			
		Накладные расходы -	Тенге			1391347				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1256048		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					135299		
		Сметная прибыль -	Тенге			311489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4205103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2897
		Сметная заработная плата -	Тенге				2250920			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4205103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2897
		Сметная заработная плата -	Тенге				2250920			
		ОТДЕЛ 1. Транспортировка материалов								
		Транспорт материалов из г.Астана до с.Арыкты,Коргалжынского района (73-30=43км) Участок прохождениятрассы по автомагистралям-43км								
48	С341-010304-1043 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям.Грузоподъемность 14 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 43 км	828.4395	859.56	--	712093	--	30193	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С341-010304-2043 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям.Грузоподъемность 14 т.Класс груза 2.Расстояние перевозки 43 км	0.3745	1011.25	--	379	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Транспорт материалов из г.Астана до с.Арыкты,Коргалжынского района (32км) Участок прохождения трассы вне населенных пунктах-25км								
50	С341-010204-1032 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность 14 т.Класс груза 1.Расстояние перевозок 32 км	798.5537	711.94	--	568522	--	24105	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	**С341-010204-2032 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность 14 т.Класс груза 2.Расстояние перевозок 32 км**								
			0.3745	**837.58**	**--**	**314**	**--**	**13**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			**1281308**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1281308**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1281308**				
		Накладные расходы -	Тенге			**54327**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**106851**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1442486**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			**1442486**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4162271**	**756750**			**2756**
			Тенге			**2124213**	**282783**			**332**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4162271**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2406995**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1281308**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1544174**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1337965**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**206209**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**456516**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6162961**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3088**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2406995**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6162961**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3088**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2406995**			
		Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	тенге			**167,633**				
		Всего с временными зданиями и сооружениями	тенге			**6,330,594**				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,31%	тенге			**146,237**				
		Всего с затратами при производстве СМР в зимнее время	тенге			**6,476,830**				
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	тенге			**5,896,475**				
		Всего с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	тенге			**12,373,305**				
		НДС в текущих ценах 12%	тенге			**1,484,797**				
		Итого по акту	тенге			**13,858,102**				

ЗАКАЗЧИК: **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4162271				
	Всего заработная плата -		Тенге				2406995			
	Транспортные расходы -		Тенге			1281308				
		Накладные расходы -	Тенге			1544174				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1337965		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					206209		
		Сметная прибыль -	Тенге			456516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6162961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3088
		Сметная заработная плата -	Тенге				2406995			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6162961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3088
		Сметная заработная плата -	Тенге				2406995			
		Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	тенге			167 633				
		Всего с временными зданиями и сооружениями	тенге			6 330 594				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,31%	тенге			146 237				
		Всего с затратами при производстве СМР в зимнее время	тенге			6 476 830				
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	тенге			5 896 475				
		Всего с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	тенге			12 373 305				
		НДС в текущих ценах 12%	тенге			1 484 797				
		Итого по акту	тенге			13 858 102				

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: