Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Заказчик: КГУ"Карагандинский технико-строительный колледж" В-2

Подрядчик: ТОО"ТАНГАЛИ"

Наименование стройки - Капитальный ремонт общежития, блока теоритических занятий Карагандинского технико-строительного колледжа по адресу: г.Караганда, ул.Кирпичная, 8а

Наименование объекта - ОБЩЕЖИТИЕ

Договор №156 от29.03.2018г

Акт приемки выполненных работ №3

за июнь 2018г.

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ					
		ОКНА					
1	Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	304,0100		1315,78	4
2	Е11-460401-1102 11-460401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	55,0400		1214,89	
3	Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение балконных проемов деревянное. Разборка	м2	6,7200		774,99	
4	Е12-080101-0401 12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Свесы оконные. Разборка	м	218,6400		63,98	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1						Тенге	
				В том числе:			
Стоимость общестроительных работ -						Тенге	
Всего заработная плата -						Тенге	
Накладные расходы -						Тенге	
в т.ч. накладные первого уровня -						Тенге	
в т.ч. накладные второго уровня -						Тенге	

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль -	Тенге				60
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				810
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
	Сметная заработная плата -	Тенге				467
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				810
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
	Сметная заработная плата -	Тенге				467
	РАЗДЕЛ 2.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
	ОКНА					
	ОК-1 - 92 шт, ОК-2 - 9 шт, ОК-3 - 7 шт					
5	Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	297,7100	2481,01	73
6	С121-090201-0602 21-090201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	297,7100	17390,01	517
	ОК-4 - 4 шт					
7	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	5,5200	3148,80	
8	С121-090201-0601 21-090201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,5200	14175,99	

2		3	4	5	6	7	8
	Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	6,7200		3478,65	2
10	С121-090203-0401 21-090203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	6,7200		22182,99	14
		ОК-5 - 3 шт					
11	Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,8350		3473,14	
12	С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,8350		19457,55	
		ОК-6 - 1 шт					
13	Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,7800		3473,14	
14	С121-090201-0202 21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,7800		19535,07	

2	3	4	5	6	7	8
	Витраж В-1 - 4 шт					
E11-100501-0102 11-100501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	42,6800		2272,63	9
С121-090201-0501 21-090201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	42,6800		12258,38	52
E11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	10,3200		3473,14	
С121-090201-0102 21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	10,3200		17736,80	1
E11-460302-0103 11-460302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	2,0520		19472,01	
	Подоконные доски, сливы			ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ(общежитие)		
E11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	259,30		1167,11	

	2	3	4	5	6	7	8
	С121-090205-0110 21-090205-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	213,40		2923,71	6
22	Е12-080101-1804 12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов	м	218,64		790,43	1
		Откосы оконные					
23	Е12-110101-0701 12-110101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	300,00		4443,40	13
24	Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Откосы плоские оконные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	138,00		1356,44	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				97
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				97
Материалы -			Тенге				11
Всего заработная плата -			Тенге				17
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				68
Накладные расходы -			Тенге				14
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				10
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				3
Сметная прибыль -			Тенге				8
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				120
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				
Сметная заработная плата -			Тенге				17
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				120
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				
Сметная заработная плата -			Тенге				17
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				102
в том числе:							

2	3	4	5	6	7	8
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				
	- перевозка грузов	Тенге				
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				
Накладные расходы I уровня		Тенге				
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1
Накладные расходы II уровня		Тенге				
ИТОГО:		Тенге				1
Сметная прибыль		Тенге				
ИТОГО по акту:		Тенге				1
Итого в текущих ценах на 1.01.2018					13580548,15	
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		0 X %		0		
Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			1629665,78	
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					15210213,93	
	Итого к оплате по акту с к=0,65				**9886639,05**	
	в т.ч. НДС				**1059282,76**	

Заказчик:

КГУ "Карагандинский технико-строительный колледж"
Руководитель Балабекова Светлана Керимбаевна.

Представитель технического надзора заказчика
ТОО"Исаев Л "

Подрядчик:

ТОО "ТАНГАЛИ"
Директор Омурбеков Т.А.