Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«18» мая 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АртСтройИнжиниринг», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Б. Рейша, д.12/1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Нурбекова Азата**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство автодрома и наружных инженерных сетей для специализированного центра обслуживания населения в районе Самарского шоссе в городе Усть-Каменогорске, ВКО», Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, район Гребного канала**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска», руководитель Танекенов Кайрат Ауелбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

ТОО «NS Tekhgroup», лицензия №22025092 от 21.12.2022 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «Matai LTD», лицензия № 21033841 от 22.12.2021г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «Building UCG», лицензия №21017341 от 06.05.2021г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «ТМ Көркем Құрылыс», лицензия №18023545 от 29.12.2018 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «SK PRO Service», 06-ГСЛ №002118 от 09.12.2020 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «Совместное предприятие «OST-проект», № О-004-22**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **приказом ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорск» №23/4 от 26.06.2022, на оснований заключения РГП «Госэкспертиза» №06-0003/22 ДСП от 16.05.2022 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового комплекса или очереди*
Длина подъездной дороги	м	229,92		244,0	
Общая площадь здания курсантов	м2	118,3		118,3	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактически*
Общая площадь	-	-	-
Число этажей	-	-	-
Общий строительный объем	-	-	-
В том числе подземной части	-	-	-

Показатели	*По проекту*			*Фактически*		
	число квартир	*площадь квартир, м2*		*число квартир*	*площадь квартир, м2*	
		общая	*жилая*		*общая*	*жилая*
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Генеральный план и транспорт

Покрытие проезжей части дороги и автодрома – из щебеночно – мастичного асфальтобетона ЩМА-20; покрытие тротуаров – из песчаного асфальтобетона. На свободной от застройки территории, выполнено устройство газона. Проезжая часть ограждается бордюрным камнем БР100.30.15, тротуар – БР100.20.08.

Выполнено сооружение «Горка» - две монолитные железобетонные подпорные стены трапециевидной формы (длина 36 м, высота 1,0-2,3 м), по верху стен установлено металлическое ограждение.

Разметка проезжей выполнена части термопластиком. Установлены - дорожные знаки на металлических опорах и железобетонном фундаменте – 104 шт.; светофоры – 10 шт.; ограждение площадки – 182 секции.

Здание курсантов

Размеры здания в плане - 12,42х10,5м. Высота этажа до низа плит покрытия - 3,0м.

Конструктивные решения:

Фундамент - ленточный из сборных фундаментных блоков ФБС по ГОСТ 13579-78. Наружные стены здания толщ. 380 мм., внутренние стены толщиной 250 мм из керамического кирпича по ГОСТ 530-2012, внутренние перегородки гипсокартонные. Покрытие - сборные железобетонные многопустотные плиты перекрытия по серии 1.141-19с толщиной 220мм. Перемычки плитные для несущих и самонесущих стен и брусковые для перегородок. Кровля плоская, с покрытием из рулонных наплавляемых материалов.

Внутренняя отделка: стены - штукатурка, сплошное выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная покраска в 2 слоя; гипсокартонные поверхности - сплошное выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная покраска в 2 слоя; потолок - огрунтовка, сплошное выравнивание сухими штукатурными смесями, выравнивание поверхности гипсовыми смесями, окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза; пол - керамогранит.

Наружная отделка: облицовка металлокассетами с утеплением плитами толщиной 150мм. По периметру здания - бетонная отмостка.

Трубопроводы внутренней системы хозяйственно-питьевого водопровода выполнены из полипропиленовых труб Øу15- 25мм. Горячее водоснабжение осуществляется путем нагревания холодной воды в электрическом емкостном водонагревателе, установленном в помещении теплового узла. Для горячего водоснабжения применены полипропиленовые трубы Øу20 мм. Внутренние сети К1 выполнены из полиэтиленовых труб Ø50-100 мм. Отопление предусмотрено электрическими маслонаполненными радиаторами, вентиляция - приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением, также предусмотрено кондиционирование воздуха. Выполнен монтаж пожарной и охранной сигнализации.

Наружное электроосвещение и электроснабжение

Электроснабжение выполнено ответвлением от существующих опор №11 ВЛ-10кВ Л-11, Л-44 ПС "КШТ" с установкой на первых отпаечных опорах линейных разъединителей 10кВ.

Для электроснабжения потребителей на напряжении 0,4 кВ рабочим смонтирована комплектная трансформаторная подстанция типа КТПБ-2х250-10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА с сухими трансформаторами ТСЗ-250 10/0,4 кВ.

Сооружение ТП представляет собой блочно-модульное здание комплектной поставки, устанавливаемое на ленточный фундамент из сборных бетонных блоков ФБС толщ. 400 мм.

Кабельные линии 10кВ выполнены кабелями марки АСБл-10 проложенными в траншеях с укладкой кирпича (под проездами в ПНД трубах d110мм). Кабельные линии 0,4кВ выполнены кабелями марки ВВГнг, АВВГнг проложенными в траншеях (под проездами в ПНД трубах d63мм).

Электроснабжение наружного освещения выполнено от РУ-0,4 кВ подстанции КТПБ-2х250-10/0,4кВ. К светильникам проложен кабель АВВГнг-3х1,5 в траншеи в трубе ПНД. Опоры освещения металлические со светодиодными светильниками.

Выполнен вынос ВЛ-35 кВ с заменой и установкой опор.

Наружные сети водоснабжения и канализации

Водопроводные сети выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 д.100, д. 32, установлены водопроводные колодцы д.1,5-2,0 м. (4 шт.), пожарный гидрант, подключение в существующую сеть в колодце №1.

Сброс бытовых стоков от здания осуществляется во внутриплощадочную сеть и, далее, в выгреб. В качестве выгреба установлен стеклопластиковый резервуар для технической воды подземного размещения емкостью 25 м.куб. В качестве основания выполнена фундаментная плита из бетона класса В15.

Наружные сети бытовой канализации выполнены из полипропиленовых гофрированных двухслойных труб с раструбом диаметром 160 мм.

Колодцы на сети канализации диаметром 1000мм выполнены из сборных железобетонных элементов.

Тепловые сети

Теплосеть выполнена из труб стальных электросварных д.89 в ППУ-изоляции с системой ОДК, способ прокладки - подземная, бесканальная. Подключение выполнено в камере ТК 648.

Тепловые камеры выполнены из сборных железобетонных конструкций и в монолитном исполнении, неподвижные опоры - монолитные железобетонные щитовые.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2022 г.;**
месяц, год
окончание работ **май 2023 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, **6** месяцев;
фактически, **9** месяца; по факту финансирования;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактический применено 82 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрена;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **не предусмотрено**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство автодрома и наружных инженерных сетей для специализированного центра обслуживания населения в районе Самарского шоссе в городе Усть-Каменогорске, ВКО»
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «АртСтройИнжиниринг»**

Директор: **Нурбосынов Азат**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

М.П. (подпись, дата)