Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно - коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022г.

Возвратный экземпляр

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик : ТОО "АртСтройИнжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство автодрома и наружных инженерных сетей для специализированного центра обслуживания населения в районе Самарского шоссе в городе Усть-Каменогорске, ВКО"

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наменование		код	
		272	22.07.2022г.	местный	004;015	ТОО "АртСтройИжиниринг"			
		1	28.09.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройки с начала строительства	115 079 954,15									
Акт выполненных работ №1 за октябрь 2022г.	115 079 954,15	102 749 959,06	102 749 959,06	102 749 959,06		0,00		0,00	12 329 995,09	115 079 954,15
Аванс	0,00									0,00
Итого к оплате	115 079 954,15									115 079 954,15

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдела строительства городаУсть-Каменогорска"
Акимжанов М.С.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "T.A.S BuildGroup"
Тойкенов С.Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АртСтройИжиниринг"
Сулейменов А.Б.

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство автодрома и наружных инженерных сетей для специализированного центра обслуживания населения в районе Самарского шоссе в городе Усть-Каменогорске, ВКО"

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 27, БИН 060140009176, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик : ТОО "АртСтройИнжиниринг"

ВКО, г.Усть-Каменогорск, Б.РЕЙША, д.12/1, БИН 121040006481, ИИК KZ108562203115928666, АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор №272 от 22.07.2022г, доп. соглашение №1 от 28.09.2022г.

Акт №1
выполненных работ за октябрь 2022 г.

18.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 02-01-01 Здание для курсантов									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0343	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%**	м3 грунта	67,20	176,87 -	176,87 44,97	11 886 -	11 886 3 022	- -	2 176,00 1 125,00	15 187,00
2	1101-0101-0345	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%**	м3 грунта	246,58	280,41 -	280,41 71,29	69 143 -	69 143 17 579	- -	12 657,00 6 544,00	88 344,00
3	1101-0102-0345	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы**	м3 грунта	73,42	325,71 -	325,71 82,81	23 914 -	23 914 6 080	- -	4 378,00 2 263,00	30 555,00
		Раздел 2 Фундамент									
16	221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	5,31	41 527,00 -	- -	220 508,37 -	- -	220 508,37 -	- 17 640,67	238 149,04
		Итого по смете				**372 235,04**					

		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				-						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				104 943,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				26 681,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				220 508,37						
		- накладные расходы, тенге				19 211,00						
		в т.ч. зарплата, тенге				1 728,99						
		- сметная прибыль (8 %), тенге				27 572,67						
		ЛС 04-01-03 Наружное электроснабжение										
27	243-101-0318	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(мк)-10**	км	3,20180	5 412 130,00	-	17 328 558	-	17 328 558	-	18 714 842,46
					-	-	-	-	-	1 386 284,63	
28	243-127-0709	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг(В)-LS 3х95/16 (мк)-10**	км	0,04	8 066 886,00	-	329 129	-	329 129	-	355 459,00
					-	-	-	-	-	26 330,00	
29	243-106-0503	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66**	км	0,26	772 498,00	-	198 563	-	198 563	-	214 448,00
					-	-	-	-	-	15 885,00	
30	243-106-0912	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (мк)-0,66**	км	0,40	9 985 459,00	-	3 890 734	-	3 890 734	-	4 201 993,00
					-	-	-	-	-	311 259,00	
31	243-111-1002	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	км	0,009710	283 652,00	-	2 754	-	2 754	-	2 974,60
					-	-	-	-	-	220,34	
		Итого по разделу 2				**23 489 717,06**					
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				21 749 738,17					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				1 739 978,97					
		ЛС 06-01-01 Наружные сети водоснабжения									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0361	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%**	м3 грунта	115,00	268,55	268,55	269	30 883	-	5 653,58	37 010,60
					-	68,28	-	7 852	-	473,77	

2	1101-0101-0363	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%**	м3 грунта	894,00	228,64 -	228,64 58,13	204 404 -	204 404 51 968	- -	37 417,12 19 345,70	261 166,98
3	1101-0102-0381	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%**	м3 грунта	31,00	311,69 -	311,69 79,24	9 662 -	9 662 2 456	- -	1 768,64 914,48	12 345,51
6	1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1тр=1,2;**	м3 грунта	43,20	4 615,78 4 615,78	- -	199 402 199 402	- -	- -	179 461,00 34 297,00	463 010,00

Итого по разделу 1 **773 533,09**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 199 401,70
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 244 949,80
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 62 276,86
- материалы, изделия и конструкции, тенге -
- накладные расходы, тенге 224 300,34
  в т.ч. зарплата, тенге 20 187,03
- сметная прибыль (8 %), тенге 55 030,96

ЛС 06-01-02 Наружные сети канализации

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0361	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%**	м3 грунта	24,00	268,55 -	268,55 68,28	6 445 -	6 445 1 639	- -	1 180,00 610,00	8 235,00
2	1101-0101-0363	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%**	м3 грунта	110,50	228,64 -	228,64 58,13	25 265 -	25 265 6 423	- -	4 625,00 2 391,00	32 281,00
3	1101-0102-0381	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%**	м3 грунта	42,00	311,69 -	311,69 79,24	13 091 -	13 091 3 328	- -	2 396,00 1 239,00	16 726,00
6	1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1тр=1,2;**	м3 грунта	7,50	4 615,78 4 615,78	- -	34 618 34 618	- -	- -	24 925,00 4 763,00	64 306,00

7	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%**	м3 основания	12,00	11 975,32 1 503,48	196,74 67,17	143 704 18 042	2 361 806	123 301 -	18 660,00 12 989,00	175 353,00
8	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	85,20	50,83 -	50,83 15,47	4 331 -	4 331 1 318	- -	948,99 422,38	9 504,00
Раздел 2 Канализация К1												
11	1122-0501-0404	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%**	км трубопровода	0,04	7 719 713,53 340 423,93	304 239,60 92 619,95	303 385 13 379	11 957 3 640	278 049 -	16 849,00 25 619,00	345 853,00
12	1123-0601-0104	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР=99%**	м3 конструкций колодца	1,62	71 961,79 27 991,15	14 745,43 6 298,18	116 578 45 346	23 888 10 203	47 345 -	54 994,00 13 726,00	185 298,00
13	225-101-0601	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	2,00	19 662,00 -	- -	39 324 -	- -	39 324 -	- 3 146,00	42 470,00
14	225-101-0105	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	4,00	13 552,00 -	- -	54 208 -	- -	54 208 -	- 4 337,00	58 545,00
15	225-101-0605	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	2,00	12 678,00 -	- -	25 356 -	- -	25 356 -	- 2 028,00	27 384,00
16	225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	4,00	7 040,00 -	- -	28 160 -	- -	28 160 -	- 2 253,00	30 413,00
18	222-509-1004	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,05	974 934,00 -	- -	52 568 -	- -	52 568 -	- 4 205,00	56 773,00

Итого по смете	**1 053 141,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	111 385,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	87 337,72
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 357,04
- материалы, изделия и конструкции, тенге	648 311,44
- накладные расходы, тенге	124 577,99
в т.ч. зарплата, тенге	11 212,02
- сметная прибыль (8 %), тенге	77 728,38

ЛС 07-01-01 Благоустройство

Раздел 1 Автодром.

1.4 Дорожная одежда. Тротуары

7	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство . НР=108%	м2 поверхности	563,50	72,34 38,67	33,63 10,29	40 764 21 791	18 951 5 798	23 -	29 796,00 5 645,00	76 205,00
8	217-203-0307	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 450 г/м2, разрывная нагрузка 14,0 кН/м	м2	681,84	550,00 -	- -	340 918 -	- -	340 918 -	- 27 273,00	368 191,00
11	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	35,70	8 357,00 -	- -	298 345 -	- -	298 345 -	- 23 868,00	322 213,00
12	211-201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	56,10	8 967,00 -	- -	503 049 -	- -	503 049 -	- 40 244,00	543 293,00
13	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	10,20	8 980,00 -	- -	91 596 -	- -	91 596 -	- 7 328,00	98 924,00

1.3 Дорожная одежда. Проезжая часть

17	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР=108%	м2 поверхности	11 601,40	72,34 38,67	33,63 10,29	839 245 448 626	390 155 119 378	449 090 -	613 444,91 116 215,21	1 119 815,20
18	217-203-0307	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 450 г/м2, разрывная нагрузка 14,0 кН/м	м2	15 247,69	550,00 -	- -	7 623 847 -	- -	7 623 847 -	- 609 908,00	8 233 755,00
19	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	2 178,00	7 962,42 204,77	1 232,07 345,43	17 342 151 445 989	2 683 448 752 347	14 212 713 -	1 294 202,45 1 490 908,26	20 127 261,46
21	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	912,20	8 357,00 -	- -	7 623 255 -	- -	7 623 255 -	- 609 860,00	8 233 115,00

22	211-201-0602	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	м3	1 433,40	8 967,00 -	- -	12 853 298 -	- -	12 853 298 -	- 1 028 264,00	13 881 562,00
23	211-201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	260,60	8 980,00 -	- -	2 340 188 -	- -	2 340 188 -	- 187 215,00	2 527 403,00
25	1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка . НР=108%**	м бортового камня	511,00	6 008,22 1 100,75	41,27 17,50	3 070 200 562 483	21 089 8 943	2 486 628 -	617 140,00 294 987,00	3 982 327,00
29	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	120,20	8 357,00 -	- -	1 004 511 -	- -	1 004 511 -	- 80 361,00	1 084 872,00
30	211-201-0602	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	м3	188,90	8 967,00 -	- -	1 693 866 -	- -	1 693 866 -	- 135 509,00	1 829 375,00
31	211-201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	34,40	8 980,00 -	- -	308 912 -	- -	308 912 -	- 24 713,00	333 625,00
1.2 Земляные работы											
32	1101-0102-0379	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%**	м3 грунта	3 057,50	223,25 -	223,25 56,76	682 587 -	682 587 173 544	- -	124 952,00 64 603,00	872 142,00
33	412-102-0101	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,05 км**	т·км	37,12	206,00 -	- -	7 647 -	- -	- -	- 612,00	8 259,00
34	412-102-0117	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км**	т·км	74 880,00	48,00 -	- -	3 594 240 -	- -	- -	- 287 539,00	3 881 779,00

35	1101-0102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72%**	м3 грунта	2 496,00	31,21	27,39	77 900	68 365	399	21 403,00	107 247,00
					3,66	8,25	9 135	20 592	-	7 944,00	
36	1101-0102-0321	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%**	м3 грунта	587	210,86	201,15	123 754	118 055	657	24 546,98	160 164,77
					8,59	49,50	5 041	29 052	-	11 864,06	
37	412-102-0117	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	23 475,00	48,00	-	1 126 800	-	-	-	1 216 944,00
					-	-	-	-	-	90 144,00	
38	1101-0102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%**	м3 грунта	586,90	38,17	33,39	22 402	19 597	188	6 132,00	30 817,00
					4,46	10,05	2 618	5 898	-	2 283,00	
39	1101-0201-0313	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР=72%**	м3 уплотненного грунта	3 114,80	166,45	166,45	518 458	518 458	-	120 902,00	690 509,00
					-	53,91	-	167 919	-	51 149,00	
40	1101-0201-0314	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см , 10 проходов НР=72%**	м3 уплотненного грунта	28 033,20	57,52	57,52	1 612 470	1 612 470	-	426 284,00	2 201 854,00
					-	21,12	-	592 061	-	163 100,00	
41	1101-0201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%**	м3 уплотненного грунта	3 114,80	105,33	88,40	328 082	275 348	9 967	83 292,00	444 284,00
					13,73	23,41	42 766	72 917	-	32 910,00	

Итого	**72 375 936,43**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 538 449,67
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 408 523,48
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 948 448,50
- материалы, изделия и конструкции, тенге	51 841 450,76
- накладные расходы, тенге	3 362 095,33
в т.ч. зарплата, тенге	302 588,58
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 394 446,53
Итого по акту	**98 064 562,63**

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (1,5 %)	**1 470 968,44**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	**1 293 961,90**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	2 016 589,86
	Всего по акту в текущих ценах	102 846 082,83
	Всего с учетом скидки подрядчика К=0,99906537	102 749 959,06
	НДС (12 %)	12 329 995,09
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**115 079 954,15**

Заказчик:
Заместитель руководителя

ГУ "Отдела строительства города Усть-Каменогорска"

_____ **Акимжанов М.С.**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "T.A.S BuildGroup"

_____ **Тойкенов С.Е.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АртСтройИнжиниринг"

_____ **Сулейменов А.Б.**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "СП OST-проект"

_____ **Елисеева Е.А.**