Заказчик: ГУ"Отдел строительства Абайского района"

Форма В-2

Подрядчик: ТОО"ТАНГАЛИ"

Наименование стройки - Строительство 2-хквартирного жилого дома для служебного пользования в с. Кулайгыр Абайского района .

Наименование объекта - Общестроительные работы

Договор №57 от 03.05.2018г

Акт приемки выполненных работ №1

ЗА ИЮНЬ 2018г.

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах IV квартала 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	11-010101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	242,0081		148,73	3599
2	11-010101-0315 РСНБ РК 2015 тех.ч.поз.3.37	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	102,9541		142,78	1470
3	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,4848		2246,85	1681
4	11-010205-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,7492		3053,18	2365
5	11-010104-0111 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85/перемещение грунта от бровки котлована /	м3 грунта	360,1961		24,29	874

1	2	3	4	5	6	7	8
6	11-010104-0409 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3/перемещение грунта для обратной засыпки/	м3 грунта	152,3402		22,64	3448
7	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	106,6381		26,13	2786
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,7020		667,14	30489
9	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	106,6381		144,98	15460
10	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/погрузка лишнего грунта в автосамосвалы/	м3 грунта	207,8560		139,27	28947
11	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	415,7120		142,00	59031
12	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	207,8560		15,67	3257
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				24334
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				24334
	Материалы -		Тенге				49
	Всего заработная плата -		Тенге				12044
	Транспортные расходы -		Тенге				5903
		Накладные расходы -	Тенге				8451
		Сметная прибыль -	Тенге				2622
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				35408
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15
		Сметная заработная плата -	Тенге				12044
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35408
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15
		Сметная заработная плата -	Тенге				12044
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
13	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия/тол щ.слоя 100мм/	58,6560		3861,77	22651
14	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м/плиты Фл2/	шт. сборных конструкций	1,0000		1128,38	112

1	2	3	4	5	6	7	8
15	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м/плиты Фл1/	шт. сборных конструкций	29,0000		1494,85	43350
16	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	10,9100		36688,78	400274
17	121-020101-2703 - С121-020101-0601	Надбавка на изготовление конструкций из бетона В15 W4 на сульфатостойком цементе	м3	10,9100		1329,87	14508
18	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6,0000		1179,65	7077
19	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	68,0000		1669,03	113493
20	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6,0000		2529,25	15175
21	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	55,0000		3566,82	196174
22	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	13,0080		19935,72	259323
23	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,2820		19174,43	139628
24	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	40,6030		16885,50	685601
25	121-020101-2403 - С121-020101-0301	Надбавка на изготовление конструкций из бетона В7,5 W4 на сульфатостойком цементе	м3	60,8930		407,87	24836
26	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные участки из бетона кл.В15. Устройство	м3	0,5000		19449,66	972

1	2	3	4	5	6	7	8
27	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные участки из бетона кл.В10. Устройство	м3	1,7000		17873,93	30385
28	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/сетки С1 - С4/	т металлических изделий	0,0908		283264,86	25731
29	11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	35,7900		1972,40	70592
30	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	236,3472		737,82	174380
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2437906
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2437906
	Материалы -		Тенге				513462
	Всего заработная плата -		Тенге				26887
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				152417
		Накладные расходы -	Тенге				27006
		Сметная прибыль -	Тенге				21663
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2924612
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31
		Сметная заработная плата -	Тенге				26887
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2924612
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31
		Сметная заработная плата -	Тенге				26887
		РАЗДЕЛ 3.Стены					
31	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	39,1387		6247,37	244513
32	21-030301-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	39,1387		13369,57	523267
33	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,6582		22481,11	352013
34	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/сетки С4 - С10/	т металлических изделий	0,7317		283264,86	207264

1	2	3	4	5	6	7	8
35	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,0379		22361,34	902
36	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,8700		26821,47	1306
37	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0430		197827,94	85
38	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1824		195987,00	357
39	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0425		316994,11	134
40	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0425		103457,00	43
41	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	26,0000		312,25	81
42	21-040105-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	шт.	4,0000		1341,92	53
43	21-040105-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	шт.	22,0000		1718,39	378
44	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка/Ск1, Ск 2/	т стальных элементов	0,0056		382521,64	21
45	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0056		103457,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
46	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/короба в продухах	м2 покрытия	2,2000		2245,77	4940
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1669072
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1669072
Материалы -			Тенге				684787
Всего заработная плата -			Тенге				283636
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				615678
		Накладные расходы -	Тенге				220620
		Сметная прибыль -	Тенге				151175
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2040868
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				361
		Сметная заработная плата -	Тенге				283636
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2040868
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				361
		Сметная заработная плата -	Тенге				283636
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие					
47	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	102,4182		5233,66	536022
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**536022**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**536022**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**536022**
		Накладные расходы -	Тенге				**22727**
		Сметная прибыль -	Тенге				**44699**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**603449**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**603449**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4886341**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**538824**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**414312**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**134129**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3874173**
		- перевозка грузов	Тенге				**59031**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**374858**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**5261200**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**223074**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				**5484275**
	Сметная прибыль		Тенге				**43874**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**592301**
	Временные здания и сооружения 0,9%					53307,15336	
	Итого с временными затратами:						597632
	Доп.затраты за производство работ в зимнее время 2,142%					128012,8642	
	Итого с доп.затратами:						610433
	Итого по акту в текущи ценах 2018г.					6470597,3	
	НДС 12%					776471,7	
	Итого по акту с НДС					7247069,0	
	Итого по акту к оплате с к=0,717					**5196012,89**	
	в т.ч НДС					**556715,7**	

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдела Строительства Абайского района"
Аскаров А.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО"ТАНГАЛИ"
Омурбеков Г.А.

Представитель технического надзора заказчика
ТОО"BMC Group"
Кокин С.К.