Заказчик: ГУ"Отдел строительства Абайского района"

Форма В-2

Подрядчик: ТОО"ТАНГАЛИ"

Наименование стройки - Строительство 2-хквартирного жилого дома для служебного пользования в с. Кулайгыр Абайского района .

Наименование объекта - Общестроительные работы

Договор №57 от 03.05.2018г

Акт приемки выполненных работ №3

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах IV квартала 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Кровля					
1	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой	130,5000		537,74	7017
2	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	130,5000		603,40	7874
3	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	130,5000		535,85	69928
4	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701/до толщ.20мм/	м2 стяжки	130,5000		89,28	1165
5	11-140202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытие подкровельной гидроизоляционной пленкой	м2 покрытия	210,0000		510,94	10729
6	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в	3,8830		65950,96	25608
7	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов	34,2880		3056,16	10478

1	2	3	4	5	6	7	8
8	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в	0,6530		49587,15	3238
9	11-100114-0502 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам/обрешетка/	м2 покрытия	210,0000		1074,66	22567
10	11-100114-0502 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам/контробрешетка/	м2 покрытия	210,0000		589,21	12373
11	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в	4,5520		6026,26	2743
12	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанн	291,2000		209,85	6110
13	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	210,0000		2482,92	52141
14	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0863		302969,08	2615
15	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	188,2781		101,77	1916
16	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	37,5950		2245,77	8442
17	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	3,4000		1581,12	537
18	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 9	Вентшахты кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	3,0239		32596,60	98568
19	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/СМ-1/	т металлических изделий	0,0242		283264,86	6843

1	2	3	4	5	6	7	8
20	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 применит.	Стены вентшахт.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	16,8168		283,54	476
21	21-110102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	1,3453		26868,10	3614
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				197186
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				197186
	Материалы -		Тенге				143446
	Всего заработная плата -		Тенге				47461
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3614
		Накладные расходы -	Тенге				36951
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				27427
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				9523
		Сметная прибыль -	Тенге				18731
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				252869
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				59
		Сметная заработная плата -	Тенге				47461
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				252869
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				59
		Сметная заработная плата -	Тенге				47461
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1971868
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				462536
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				38718
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				12075
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1470614
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				274278
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2246147
	Накладные расходы II уровня		Тенге				95236
	ИТОГО:		Тенге				2341384

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				1873
	ИТОГО по акту:		Тенге				252864
	Временные здания и сооружения 0,9%					22758,25419	
	Итого с временными затратами:						255145
	Доп.затраты за производство работ в зимнее время 2,142%					54652,12678	
	Итого с доп.затратами:						260610
	Итого по акту в текущи ценах 2018г.					2762471,6	
	НДС 12%					331496,6	
	Итого по акту с НДС					3093968,2	
	Итого по акту к оплате с к=0,717					2218375,2	
	в т.ч НДС					237683,1	

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдела Строительства Абайского района"
Аскаров А.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО"ТАНГАЛИ"
Омурбеков Г.А.

Представитель технического надзора заказчика
ТОО"BMC Group"
Кокин С.К.