Заказчик: ГУ"Отдел строительства Абайского района"

Форма В-2

Подрядчик: ТОО"ТАНГАЛИ"

Наименование стройки - Строительство 2-хквартирного жилого дома для служебного пользования в с. Кулайгыр Абайского района .
Наименование объекта - Общестроительные работы
Договор №57 от 03.05.2018г

Акт приемки выполненных работ №4

ЗА АВГУСТ 2018г.

на **устройство наружных сетей водоснабжения и канализации.Общестроительные работы**

Составлена в ценах IV кв.2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Хозпитьевой водопровод В-1					
1	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (траншеи)	м3	166,5004		118,99	19
2	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (котлована)	м3	54,8235		118,99	6
3	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ	м3 грунта	9,2760		2876,51	26
4	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта от бровки котлована	м3 грунта	58,9500		37,73	2
5	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта для обратной засыпки	м3 грунта	29,4750		37,73	1
6	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	191,0687		26,13	4
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,0562		667,14	6
8	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	191,0687		144,98	27
9	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Разравнять лишний грунт на месте	м3 грунта	29,4750		15,55	
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0230		190056,64	4

1	2	3	4	5	6	7	8
11	23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23,2300		251,30	5
12	11-220701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,0230		18096,04	
13	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		884,95	1
14	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		9590,71	19
15	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0092		949438,72	8
16	11-220801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0926		295820,59	27
17	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		2385,09	9
18	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,0000		866,07	3
19	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		1002,41	4
20	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2,0000		2043,89	4
21	23-030103-0910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2,0000		38357,10	76
22	11011-955	Указатель пожарного гидранта	шт	2,0000		1320,53	2
23	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных	2,0400		26579,99	54

1	2	3	4	5	6	7	8
24	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000		17972,23	35
25	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000		13071,24	26
26	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		21356,32	21
27	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		18589,86	18
28	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000		3584,25	10
29	23-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1,0000		6879,22	6
30	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0500		14295,07	
31	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	СТРЕМЯНКА В КОЛОДЦАХ	т	0,0160		299957,75	4
32	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка колоца	1м3 кладки	0,3000		24259,13	7

1	2	3	4	5	6	7	8
33	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,9500		738,02	1
34	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ДЛЯ ОТМОСТКИ КОЛОДЦА	м2 основания	1,8700		733,74	
35	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕНТОННОЙ ОТМОСТКИ КОЛОДЦА	м2 покрытия	1,8700		1271,42	2
36	11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Врезка в существующие сети	врезка	1,0000		5328,00	5
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				474
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				474
Материалы -			Тенге				76
Всего заработная плата -			Тенге				112
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				243
Накладные расходы -			Тенге				90
Сметная прибыль -			Тенге				45
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				609
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				
Сметная заработная плата -			Тенге				112
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				609
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				
Сметная заработная плата -			Тенге				112
		РАЗДЕЛ 2.Бытовая канализация К-1					
37	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (траншеи)	м3	161,2450		118,99	19
38	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (котлована)	м3	48,7050		118,99	5
39	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 под резервуары	м3	34,9978		118,99	4
40	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ	м3 грунта	11,2872		2876,51	32
41	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта от бровки котлована	м3 грунта	90,0030		37,73	3
42	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта для обратной засыпки	м3 грунта	45,0015		37,73	1

1	2	3	4	5	6	7	8
43	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	200,6718		26,13	5
44	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,5617		667,14	7
45	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	200,6718		144,98	29
46	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Разравнять лишний грунт на месте	м3 грунта	45,0015		15,55	
47	11-230101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под резервуары щебеночное. Устройство	м3 основания	1,0000		4142,84	4
48	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0110		230893,21	2
49	23-010603-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полипропиленовыебезнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	11,1100		541,49	6
50	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0260		308972,27	8
51	23-010603-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полипропиленовыебезнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	26,2600		905,30	23
52	11-090202-0205 РСНБ РК 2015	Резервуары траншейного типа вместимостью до 5000 м3. Монтаж	т конструкций	3,0800		47108,16	145
53	Прайс лист "SATU.KZ"	Резервуар горизонтальный стальной РГСП-5	комп	2,0000		305206,53	610
54	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,8650		15013,26	43
55	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		17972,23	17

1	2	3	4	5	6	7	8
56	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000		13071,24	39
57	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000		21356,32	42
58	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000		18589,86	37
59	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,0000		3584,25	17
60	23-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	2,0000		6879,22	1
		Накладные расходы	%	--		291,68	
		Сметная прибыль	%	8		573,67	
		Сметная стоимость:				7744,57	1
61	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7200		14295,07	1
62	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	СТРЕМЯНКА В КОЛОДЦАХ	т	0,0320		299957,75	
63	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка колоца	1м3 кладки	0,6000		24259,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8
64	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,5500		738,02	
65	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ДЛЯ ОТМОСТКИ КОЛОДЦА	м2 основания	3,7400		733,74	
66	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ОТМОСТКИ КОЛОДЦА	м2 покрытия	3,7400		1271,42	
67	11-231101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к резервуарам. Грунты сухие	врезка	2,0000		15439,59	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				12
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				10
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				1
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				8
		Накладные расходы -	Тенге				1
		Сметная прибыль -	Тенге				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				13
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				1
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				2
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				2

РАЗДЕЛ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы

68	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	50,6091		3852,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8
69	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	161,6141		607,56	
70	22-030102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	161,6141		10908,03	1
71	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4,0000		2486,23	
72	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	88,0300		918,28	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				2
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2
	Материалы -		Тенге				
	Всего заработная плата -		Тенге				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1
	Сдача и испытание -		Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		РАЗДЕЛ 5.Разные работы					
73	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,1392		2544,32	
74	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2/под стойку Ст1/	яма	2,0000		657,89	
75	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/и разравнивание грунта на месте/	м3 грунта	3,2734		667,14	

1	2	3	4	5	6	7	8
76	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия/толщ.слоя 100мм/	10,4640		4252,09	
77	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные со ступенями. Устройство	м3	4,0381		22182,26	
78	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0540		207694,01	
79	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/стойки Ст1/	т конструкций	0,1550		17237,84	
80	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1550		2204,84	
81	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1550		346306,78	
82	СЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости на изделия из стали С245	т	0,1550		5446,00	
83	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/заделка пазух сверленого котлована бетоном кл.В15/	м3	0,1820		20529,28	
84	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,8680		738,02	
85	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	9,5100		837,89	
86	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	9,5100		266,01	
87	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/боковых поверхностей крыльца/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6110		390,04	
88	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлическисогрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,0924		117,65	
89	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное.Устройство	м3 основания	4,6816		5484,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
90	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная из бетона кл.В7,5.Устройство	м3	1,4784		16992,58	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				
	Накладные расходы -		Тенге				
	Сметная прибыль -		Тенге				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				
	Сметная заработная плата -		Тенге				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				
	Накладные расходы -		Тенге				
	Сметная прибыль -		Тенге				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				
	Сметная заработная плата -		Тенге				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				
	Сметная заработная плата -		Тенге				
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				4
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				3
	- перевозка грузов		Тенге				
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				
Накладные расходы I уровня			Тенге				
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				4
Накладные расходы II уровня			Тенге				
ИТОГО:			Тенге				4
Сметная прибыль			Тенге				
ИТОГО по акту:			Тенге				4
Временные здания и сооружения 0,9%						44616,222	
Итого с временными затратами:							5001
Доп.затраты за производство работ в зимнее время 2,142%						107142,2878	

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС 12%					**649841,59**	
	Итого по акту с НДС					**6065188,18**	
	Итого по акту к оплате с к=0,717					**4348739,92**	
	в т.ч НДС					**465936,42**	

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдела Строительства Абайского района"
Аскаров А.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО"ТАНГАЛИ"
Омурбеков Т. А.

Представитель технического надзора заказчика
ТОО"BMC Group"
Кокин С.К.