Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Заказчик: ГУ"Отдел строительства Абайского района"

Подрядчик: ТОО"ТАНГАЛИ"

Форма В-2

Наименование стройки - Строительство 2-хквартирного жилого дома для служебного пользования в с. Кулайгыр Абайского района .

Наименование объекта - Жилой дом. с.Кулайгыр

Договор №57 от 03.05.2018г

Акт приемки выполненных работ № 5

за сентябрь 2018г

на

Устройство сетей водопровода и канализации,ОВ,Электроснабжение Внутренние отделочные работы

Составлена в ценах IV кв.2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)					
1	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр для ввода водопровода)	км трубопровода	0,0040		833817,55	
2	23-010201-0236 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,000		7471,84	
3	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,000		886,67	
4	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004		3174965,21	
5	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000		6346,67	
6	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000		1064,20	
7	23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,6280		251,30	

2		3	4	5	6	7	8
	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	9,000		1359,46	
9	23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,361		172,31	
10	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000		1796,76	
11	23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,394		132,17	
12	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000		1364,93	
13	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6,000		58,00	
14	23-020301-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый DN 20x20x20, PN 16	шт.	4,000		245,98	
15	23-020301-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый переходной DN 25x20x25, PN 16	шт.	4,000		307,01	
16	23-020301-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая переходная с 26мм на 20мм	шт.	2,00		112,99	
17	23-020302-6101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Угольник д 20мм	шт.	8,00		641,62	
18	23-020101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм	шт.	6,00		90,06	

2	3	4	5	6	7	8
23-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные из углеродистой и низколегированной стали, 20х15х20	шт.	2,00		284,58	
23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепеж металлический	шт.	28,00		395,76	
23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00		337,31	
23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00		584,07	
23-041001-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2,00		2131,20	
11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2,00		377,07	
23-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики холодной воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	2,00		5566,50	
23-041013-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,00		637,60	
23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,00		429,24	
11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	0,70		625,96	
11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	12,00		1542,02	
23-040905-1101 РСНБ РК 2015 примен в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые угловые для подключения санитарных приборов	шт	10,00		1320,68	

2		3	4	5	6	7	8
	Прайс лист "Бронзовика"	Система заполнения водой Alcar-Reg	шт	2,00		8272,04	
32	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,02		3261,54	
33	21-020101-0315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 на устройства упора для ввода в здание	м3	0,02		14187,86	
34	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,50		59,76	
35	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	1,00		86,05	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		РАЗДЕЛ 2. Трубопровод горячей воды подводящий и циркуляционный (Т3, Т4)					
36	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10,00		1796,76	
37	23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,99		103,09	

1	2	3	4	5	6	7	8
38	23-020301-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый с наружной резьбой DN 20x1/2x20, PN 16	шт.	4,00		205,91	
39	23-020301-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Угольник д.20	шт.	10,00		205,91	
40	23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепеж металлический	шт.	16,00		395,76	
41	23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00		337,31	
42	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8,00		1542,02	
43	23-040905-1101 РСНБ РК 2015 примен в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые угловые для подключения санитарных приборов	шт.	8,00		1320,68	
44	11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	0,56		625,96	
45	11-180201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	2,00		13766,55	
46	51-040106-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2,00		62434,00	1
47	11-260101-0601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция стекловатной скорлупой	м3 изоляции	0,0080		78546,71	
48	21-110203-0201 РСНБ РК 2015 примен в ценах IV квартала 2017 года	Скорлупа стекловатная Isotek KK-ALC с облицовочным покрытием Alu Comfort	м3	0,0080		10508,68	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				20
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость оборудования -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				
		Сдача и испытание -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		РАЗДЕЛ 3 Канализация бытовая (К1)					
49	11-160201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	50,00		8668,10	
50	11-160201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	2,00		6405,99	
51	23-020802-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	8,00		3036,86	
52	23-020802-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.	4,00		2106,41	
53	23-020802-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 50x50 ГОСТ 6942-98	шт.	2,00		1186,03	

1	2	3	4	5	6	7	8
	23-030802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт	2,00		2828,50	
55	23-021104-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колено К50 и К100	т	0,0334		238093,50	
56	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2,0000		7839,73	
57	23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепеж металлический	шт.	6,0000		395,76	
58	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2,00		2504,14	
59	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2,00		12318,45	
60	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2,00		1961,70	
61	23-030102-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2,00		6841,35	
62	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2,00		1679,93	
63	23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2,00		3623,76	
64	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2,00		2080,51	
65	23-030102-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2,00		17723,74	
66	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	6,00		634,28	
67	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2,00		3826,56	

1	2	3	4	5	6	7	8
68	23-030102-1227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт	2,00		6285,48	
69	23-030102-1234 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	2,00		5647,64	
70	11-150404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска чугунных труб за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	17,3262		458,13	
71	11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление листовых конструкций массой в построечных условиях и на производственных базах	т	0,0138		122080,36	
72	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лючка	т	0,0138		67780,06	
73	23-020301-1210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка п110-ПП	шт.	1,0000		2304,04	
74	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 примен в ценах IV квартала 2017 года	Патрубок ТКР1 110х1000	шт	1,0000		1085,65	
75	21-050101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0090		212217,22	
76	21-050201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,0038		316949,08	
77	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	598,5000		59,76	
78	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	м2	1197,0000		58,83	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				
Накладные расходы -			Тенге				
Сметная прибыль -			Тенге				

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		РАЗДЕЛ 4. Отопление					
79	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	60,0000		2056,75	
80	23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	53,9400		103,09	
81	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	60,0000		1699,72	
82	23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	55,7400		164,21	
83	11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Радиаторы стальные. Установка	кВт	13,9920		791,75	
84	23-051001-1150 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	4,0000		10296,59	

	2	3	4	5	6	7	8
85	23-051001-1152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2,0000		13426,46	
86	23-051001-1166 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2,0000		41102,90	
87	23-040905-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны двойной регулировки пробковые КРД1 латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,0000		883,25	
88	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8,0000		802,40	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		-	Тенге				
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				
	Материалы -		Тенге				
	Всего заработная плата -		Тенге				
	Сдача и испытание -		Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		РАЗДЕЛ 5 Вентиляция					
89	11-200301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные нерегулируемые. Установка	решетка	10,0000		1321,11	
90	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4000		3626,99	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				
	Материалы -		Тенге				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				
		Сдача и испытание -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		РАЗДЕЛ 6.Тепловой узел					
91	11-180101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка котла	котел	2,00		47356,47	
92	Прайс лист ТОО "Технология"	Котел отопительный водогрейный КСВр-0,01 К/Б	шт	2,00		50002,92	
93	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,00		14546,72	
94	51-020605-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт	2,00		21259,00	
95	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4,00		1023,01	
96	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм Прокладка	м трубопровода	15,00		1123,90	
97	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	19,00		58,00	
98	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,00		802,40	
99	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10,00		980,13	

1	2	3	4	5	6	7	8
100	23-041001-2801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт	2,00		1967,39	
101	23-041001-2802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	2,00		2186,06	
102	23-041013-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,00		9939,09	
103	11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Открытый расширительный бак вместимость до 0,1 м3. Установка	бак	2,00		13251,79	
104	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4,00		2287,84	
105	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2,00		312,16	
106	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	шт.	2,00		1288,28	
107	23-010101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба кольцевая	м	4,00		276,16	
108	23-021104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	4,00		546,02	
109	23-051207-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматический кран для выпуска воздуха	шт	2,0000		1679,05	
110	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,1000		59,76	
111	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	2,1000		172,11	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				
		В том числе					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость оборудования -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				28
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				12
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				10
		Сдача и испытание -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				8
		Сметная прибыль -	Тенге				2
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				39
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				50
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				12
		РАЗДЕЛ 7.КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В					
		ШУ1					
112	Прайс-лист "Электрокомплекс"	Шкаф учета ШУ-3/1-3-IP54	шт	2,00	9717,55		1
113	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт	2,00	4650,30		
114	23-070204-0751 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	6,00	1705,12		1
115	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	6,00	1800,03		1
116	23-070501-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	2,00	12386,47		2

2	3	4	5	6	7	8
13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	2,00		839,81	
	ЩК1					
23-070201-0207 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31 /ЛЦРВ-П-24-IP31/, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,00		3818,55	
13-080304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка	м ширины по фронту	0,69		10115,31	
23-070204-0509 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С40 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт. /на вводе/	2,00		4892,47	
13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,00		3004,58	
23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт. /на распределении/	2,00		1359,95	
13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,00		1800,03	
23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,00		3840,59	
23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00		3840,59	
13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10,00		1800,03	
Прайс-лист ТОО "NewTech Electric"	Ограничитель импульсных перенапряжений трехполюсный ОПС1-С 3Р арт.МОР20-3-С	шт	2,00		20779,52	
13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2,00		901,20	

1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]	Прайс-лист ТОО "ТД Н ЖКАЗ"	Шина N в комплекте с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-10-У2-С	шт	2,00		346,45	
130	Прайс-лист ТОО "ТД Н ЖКАЗ"	Шина PE в комплекте с двумя угловыми изоляторами ШПИ-6х9-10-У2-Ж	шт	2,00		346,45	
131	13-080306-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Шинопровод осветительный. Монтаж на установленных конструкциях	м шинопровода	4,0000		577,02	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				
Транспортные расходы -			Тенге				
Накладные расходы -			Тенге				
Сметная прибыль -			Тенге				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				

РАЗДЕЛ 8 СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

132	Прайс-лист ЭТЦ "Гипервольт"	Светильник светодиодный настенно-потолочный CD LED 13 400K IEK	шт	6,0000		14867,64	
133	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	6,00		1312,80	
134	Прайс-лист ТОО "NewTech Electric"	Светильник с боросиликатным термостойким стеклом НБЕ 03-60-003	шт	2,00		3218,19	
135	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	2,00		1710,04	
136	Прайс-лист ЭТЦ 220 VOLT	Звонок бытовой электрический переменного тока ЗВП 220 УХЛ 4	шт	2,00		1909,93	

	2	3	4	5	6	7	8
137	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	2,00		605,57	
138	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "TA Company"	Колодка клеммная на два контакта 220В	шт	12,00		39,62	
139	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "TA Company"	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	2,00		39,62	
140	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	14,00		1126,83	
141	ПРАЙС ЛИСТ ООО"Техэнерго"	Коробка потолочная типа Л253	шт	2,00		84,91	
142	151801-913	Выключатель одноклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-1-0-КБ, 10 А, типа ИЭК	шт.	6,00		120,04	
143	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	6,00		273,48	
144	151801-917	Выключатель двухклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-2-0-КБ, 10 А, типа ИЭК	шт.	6,00		134,68	
145	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	6,00		273,48	
146	151801-896	Выключатель одноклавишный наружный, серии ГЕРМЕС PLUS, модели ВС20-1-0-ГПБ, IP54, типа ИЭК	шт.	2,00		453,80	
147	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00		303,59	
148	151801-833	Розетка одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РС10-3-КБ с заземляющим контактом, без защитных шторок, 16 А, типа ИЭК	шт.	18,00		155,17	
149	151801-838	Розетка двухместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РС12-3-КБ с заземляющим контактом, без защитных шторок, 16 А, типа ИЭК	шт.	8,00		237,15	
150	151801-821	Розетка одноместная серии ФОРС модели РС620-3-ФСр, IP54, с заземляющим контактом для утопленной установки, типа ИЭК	шт.	4,00		298,63	
151	13-080305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	30,00		739,92	
152	151801-879	Розетка одноместная с заземляющим контактом, с крышкой для открытой установки, цвет белый, серии ГЕРМЕС PLUS, модели РС620-3-ГПБб, IP54, типа ИЭК	шт	2,00		459,66	
153	13-080305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт	2,00		739,92	
154	Прайс-лист ЭТЦ 220 VOLT	Розетка силовая к электроплите с заземляющим контактом открытой установки РА32-002	шт	2,00		643,79	
155	Прайс-лист ЭТЦ 220 VOLT	Вилка к силовой розетке к электроплите с заземляющим контактом В32-001	шт	2,00		602,71	

	2	3	4	5	6	7	8	
	11-080303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	2,00		702,39		
137	Прайс-лист ЭТЦ 220 VOLT	Коробка монтажная для выключателей и штепсельных розеток К-215	шт	50,00		81,25		
138	Прайс-лист ЭТЦ 220 VOLT	Коробка для разводки проводов при скрытой проводке КМ-213	шт	80,00		291,98		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге					1
Стоимость монтажных работ -		В том числе						
Материалы -			Тенге					1
Всего заработная плата -			Тенге					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге					2
Накладные расходы -			Тенге					13
Сметная прибыль -			Тенге					2
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге					1
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч					24
Сметная заработная плата -			Тенге					4
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге					4
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч					24
Сметная заработная плата -			Тенге					4
РАЗДЕЛ 9 Кабели и провода								
159	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 25 мм	м	590,00		39,86		2
160	13-080206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Труба диаметром до 25 мм. Прокладка по устнновленным конструкциям, в готовыхбороздах, по основанию пола	м	590,00		262,38		154
161	23-011201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	4,00		848,81		3
162	13-080206-1715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Труба диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубкефундаментов и перекрытиях /проход через стену/	м	4,00		1209,36		4
163	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,62		34611,96		21

1	2	3	4	5	6	7	8
161	23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,90		57600,87	
165	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,120		90281,89	
166	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	470,00		59,76	
167	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	120,00		70,29	
168	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	1050,00		33,29	
169	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт	4,00		3375,97	
170	13-080208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	30,00		403,58	
171	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50,00		481,82	
172	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную для прокладки полосы заземления	м3	12,50		2098,87	
173	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншей с разравниванием лишнего грунта на месте	м3	12,50		667,14	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				4
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				3
Материалы -			Тенге				1
Всего заработная плата -			Тенге				1
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				
Накладные расходы -			Тенге				
Сметная прибыль -			Тенге				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				4
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				
Сметная заработная плата -			Тенге				1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1
Всего заработная плата -			Тенге				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				8
Накладные расходы -			Тенге				2
Сметная прибыль -			Тенге				1

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		РАЗДЕЛ 10 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ					
174	23-070201-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты вводно-учетные модели ШУ 3/1-3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,00		9779,02	
175	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2,00		2824,50	
176	23-070204-0628 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00		876,37	
177	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	шт.	2,00		1809,88	
178	23-070501-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ,A/R-1,0/2,0	шт.	2,00		22587,00	
179	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,00		839,81	
180	23-060137-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0439		507343,54	
181	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	20,00		218,96	
182	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	20,00		335,99	
183	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	20,00		293,31	
184	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,1670		36347,92	
185	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /в стальной трубе диам. 40 мм/	м кабеля	10,00		210,38	

	2	3	4	5	6	7	8
186	11-080201-0801 РЭ 140 РК 2013	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы /по опоре/	м кабеля	6,00		194,77	
187	Инф. 3181 "Казцинкпроект"	Муфта концевая кабельная наружной установки rek-1 КиТ-4-16/50-В-М	шт	2,00		12500,73	
188	11-080201-2801 РЭ 140 РК 2013	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилыдо 35 мм2. Монтаж оборудования	шт	2,00		16616,87	
189	11-06-003-0103 РЭ 140 РК 2013 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00		154888,74	
190	11-080108-0310 РЭ 140 РК 2013 Инф. в КП. 8000. 5	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4,00		386,46	
191	11-010101-0801 РЭ 140 РК 2013 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6,00		833,89	
192	11-080108-1501 РЭ 140 РК 2013	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, с креплением скобами	м	6,00		408,57	
		Строительные работы					
		Лишний грунт в объеме 0,9 м3 использовать при планировке					
193	11-010202-0801 РЭ 140 РК 2013	Группа 4 грунта. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,70		2733,87	
194	11-010203-0801 РЭ 140 РК 2013	Траншея, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,80		607,43	
195	11-010401-0101 РЭ 140 РК 2013 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,90		1410,38	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				20
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				18
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				3
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				11
Накладные расходы -			Тенге				2
Сметная прибыль -			Тенге				1
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				22
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				
Сметная заработная плата -			Тенге				3
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2
Всего заработная плата -			Тенге				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1
Накладные расходы -			Тенге				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка помещений					
196	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	46,00		538,29	
197	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	440,25		1051,56	
198	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	404,05		446,03	
199	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	36,20		3732,70	
200	11-100402-0101 РСНБ РК 2015	Короба из гипсокартона у санузлах. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,50		3370,27	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				
	Материалы -		Тенге				
	Всего заработная плата -		Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				12
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				38
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				12
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				

2	3	4	5	6	7	8
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				66178
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2205104
	- перевозка грузов	Тенге				0
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				231430
Накладные расходы I уровня		Тенге				713671
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4562538
Накладные расходы II уровня		Тенге				193452
ИТОГО:		Тенге				4755989
Сметная прибыль		Тенге				380479
ИТОГО по акту:		Тенге				5136468
Временные здания и сооружения 0,9%					46228,21	
Итого с временными затратами:						5182696,21
Доп.затраты за производство работ в зимнее время 2,142%					111013,35	
Итого с доп.затратами:						5293709,56
Итого по акту в текущи ценах 2018г:					5651192,21	
НДС 12%					678143,07	
Итого по акту с НДС					6329335,28	
Итого по акту к оплате с к=0,717					**4538133,39**	
в т.ч НДС					**486228,58**	

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдела Строительства Абайского района"
Аеваров А.Е.

Представитель технического надзора заказчика
ТОО"BMC Group"
Кокин С.К.

Подрядчик:

Директор ТОО"ТАНГАЛДЫ"
Омурбеков Г.А.