Заказчик: ГУ"Отдел строительства Абайского района"

Форма В-2

Подрядчик: ТОО"ТАНГАЛИ"

Наименование стройки - Строительство 2-хквартирного жилого дома для служебного пользования в с. Кулайгыр Абайского района .
Наименование объекта - Жилой дом. с.Кулайгыр
Договор №57 от 03.05.2018г

Акт приемки выполненных работ №6

за сентябрь 2018г

на строительство сарая для угля,общестроительные работы

Составлена в текущих ценах IV квартала 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1 САРАЙ ДЛЯ УГЛЯ					
1	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле Группа грунтов 2/под стойки/ Состав работ	яма	20,0000		657,89	1315
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную Группа грунтов 2/разравнивание грунта на месте/	м3 грунта	1,2756		667,14	85
3	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/стойки Ст1/	т конструкций	0,8526		17237,84	1469
4	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,8526		2204,84	187
5	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8526		346306,78	29527
6	СЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости наизделия из стали С245	т	0,8526		5446,00	464
7	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/заделка пазух сверленого котлованабетоном кл В15/	м3	1,1000		22087,33	2429
8	11-090402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,4120		44671,46	1846
9	21-060408-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ригели фахверка	т	0,4120		247787,38	1020

1	2	3	4	5	6	7	8
10	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0836		22288,65	186
11	21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,0836		226964,37	1898
12	СЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости на изделия из стали С245	т	0,4956		5446,00	267
13	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы дверей без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,0691		104357,29	720
14	21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркас двери	т	0,0691		269954,40	186
15	СЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости на изделия из стали С245	т	0,0691		5446,00	3
16	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	12,3600		447,86	55
17	11-090402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	42,0750		1714,45	721
18	11-090501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка двери стальным профилированным листом	м2	2,9250		256,86	7
19	21-100103-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	89,6000		1730,54	1550
20	21-130211-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019		1215531,96	22
21	21-130211-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0006		2300381,52	14
22	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	54,3524		152,49	82
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				770
		В том числе					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				640
	Материалы -		Тенге				23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				141
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5937
		Накладные расходы -	Тенге				351
		Сметная прибыль -	Тенге				540
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7295
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				141
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1301
		Материалы -	Тенге				175
		Всего заработная плата -	Тенге				677
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				77
		Накладные расходы -	Тенге				485
		Сметная прибыль -	Тенге				142
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1930
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				6778
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9226
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				819
		РАЗДЕЛ 2 Общестроительные работы					
23	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,4100		918,28	2884
24	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	73,4400		538,29	3953
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				6837
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6837
		Материалы -	Тенге				2600
		Всего заработная плата -	Тенге				4213
		Накладные расходы -	Тенге				2696
		Сметная прибыль -	Тенге				762
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10297
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4213
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10297
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4213
ИТОГО ПО акту							
		Итого прямые затраты	Тенге				838909
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				10902

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6110
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1504
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				66877
		- перевозка грузов	Тенге				
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				
	Накладные расходы I уровня		Тенге				7208
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				91099
	Накладные расходы II уровня		Тенге				3862
	ИТОГО		Тенге				94962
	Сметная прибыль		Тенге				7597
	ИТОГО по акту		Тенге				102559

Временные здания и сооружения 0,9%	9230,35455	
Итого с временными затратами:		1034825
Доп.затраты за производство работ в зимнее время 2,142%	22165,95802	
Итого с доп.затратами:		1056991
Итого по акту в текущи ценах 2018г.	1120345,5	
НДС 12%	134441,5	
Итого по акту с НДС	1254787,0	
Итого по акту к оплате с к=0,717	**899682,45**	
в т.ч НДС	**96394,5**	

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдела Строительства Абайского района"
Аскаров А.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО"ТАНГАЛИ"
Омурбеков Г.А.

Представитель технического надзора заказчика
ТОО"BMC Group"
Кокин С.К.