Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР № 2021-38 от 14.06.2021г.
Наименование стройки: Строительство Центра ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) в селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области

С П Р А В К А № 15
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		2021-38	14.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
Всего по стройке:	860 998 113,45			-	-	-	-	-	2 199 404	
в том числе в отчетном месяце:		18 328 366		-	-	-	-	-	2 199 404	20 527 769,46

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»
БИН 000140001467
Заместитель руководителя _____ **Байгожин Н.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Alta building group" БИН 180640036621
№ KZ70VJE00035118 от 15.02.2018 г.
Эксперт _____ **Сэрсембай С.Ғ.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР № 2021-38 от 14.06.2021г.
Наименование стройки: Строительство Центра ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) в селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области

Акт выполненных работ № 15
за март месяц 2024 г. 18.03.2024

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Общестроительные работы (ПО ПРОТОКОЛУ №2)										
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
25	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены из кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	12		39867,88	3031,90	478415	36383	357234	88098	611834
						7066,50	827,58	84798	9931		45321	
26	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,4		1442,10	36,14	30861	773	9900	16682	51346
						943,38	31,03	20188	664		3803	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					509276	37156	367134	104780	663180
								104986	10595	--	49124	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					509276				
		Материалы	Тенге					367133				
		Всего заработная плата	Тенге						115581			
		Накладные расходы	Тенге					104780				
		Сметная прибыль	Тенге					49124				
		РАЗДЕЛ 10.Окна										
329	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	6,7425		1953,45	28,80	13171	195	2827	9170	24128
						1505,21	5,87	10149	40		1787	
330	223-103-0125 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003**	м2	6,7425		55488,00	--	374128	--	374128	--	404058
						--	--	--	--		29930	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					387299	195	376955	9170	428186
								10149	40	--	31717	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					13171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2828				
	Всего заработная плата		Тенге					10189			
		Накладные расходы	Тенге				9170				
		Сметная прибыль	Тенге				1787				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1091366**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				115135				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37351			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10635			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						744089		
		- Накладные расходы	Тенге							113950	
		- Сметная прибыль	Тенге							80841	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Полы подвала									
3	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м³**	**96,2**	**32083,05**	**3189,03**	**3086389**	**306785**	**2335444**	**482974**	**3854913**
					4617,05	**900,01**	**444160**	**86581**		**285549**	
4	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодическогопрофиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,184**	**301181,00**	**--**	**657779**	**--**	**657779**	**--**	**710401**
					--	**--**	**--**	**--**		**52622**	
5	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,377**	**287369,00**	**--**	**108338**	**--**	**108338**	**--**	**117005**
					--	**--**	**--**	**--**		**8667**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3852506**	**306785**	**3101561**	**482974**	**4682319**
							444160	**86581**	**--**	**346838**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3852506**				
	Материалы		Тенге				**2335445**				
	Всего заработная плата		Тенге					**530741**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**766117**				
		Накладные расходы	Тенге				**482974**				
		Сметная прибыль	Тенге				**346838**				
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка. Потолки									
5	**1115-0108-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки подвесные. Устройство со сборкой панелей.**	**м²**	**478,1**	**10986,45**	**22,25**	**5252622**	**10638**	**1248**	**4195337**	**10203797**
					10961,59	**7,18**	**5240736**	**3433**		**755838**	
6	**232-401-0201 РСНБ РК 2022**	**Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе**	**м²**	**487,662**	**9269,00**	**--**	**4520139**	**--**	**4520139**	**--**	**4881750**
					--	**--**	**--**	**--**		**361611**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9772761**	**10638**	**4521387**	**4195337**	**15085547**
							5240736	**3433**	**--**	**1117449**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9772761**				
	Материалы		Тенге				**1248**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					5244169			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4520139				
		Накладные расходы	Тенге				4195337				
		Сметная прибыль	Тенге				1117449				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19767865**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5684896				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					317423			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					90014			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7622949		
		- Накладные расходы	Тенге							4678311	
		- Сметная прибыль	Тенге							1464287	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1. Вертикальная планировка									
1	1101-0102-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	890	321,91	321,91	286500	286500	--	58402	372492
					--	91,14	--	81115		27590	
2	412-101-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	10680	70,00	--	747600	--		--	807408
					--	--	--	--		59808	
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м^3 грунта	890	83,70	83,70	74493	74493	--	19215	101202
					--	29,98	--	26682		7494	
4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м^3 грунта	890	66,25	66,25	58963	58963	--	15210	80109
					--	23,73	--	21120		5936	
5	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м^2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2372,5	2,83	2,83	6714	6714	--	1732	9110
					--	1,01	--	2396		664	
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м^3 материала основания в плотном теле	474,4	6935,60	2062,38	3290249	978393	2155850	452701	4042386
					328,85	554,72	156006	263159		299437	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5412708**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				156006				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1405063			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					394472			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2155849		
		- Перевозка грузов	Тенге				747600				
		- Накладные расходы	Тенге							547260	
		- Сметная прибыль	Тенге							400929	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3. Подъемник									
1	1303-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования**	подъемник	1	125381,47	11843,65	125381	11843	--	72777	214011
					113537,82	5769,30	113538	5769		15853	
2	Прайс	**Подъемник ВПМ.001 в металлокаркасной шахте с покрытием поликарбонатом**	шт.	1	2194020,00	--	2194020	--		--	2194020
					--	--	--	--	2194020	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2408031
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				113538				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11843			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5769			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2194020		
		- Накладные расходы	Тенге							72777	
		- Сметная прибыль	Тенге							15853	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1. Наружные сети телефонизации									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м^3**	м^3 грунта	158,38	278,37	278,37	44088	44088	--	8986	57321
					--	78,81	--	12482		4246	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	4,9	3835,96	--	18796	--	--	13533	34916
					3835,96	--	18796	--		2586	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	2,72	2002,01	--	5445	--	--	3921	10115
					2002,01	--	5445	--		749	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	51,7	46,71	46,71	2415	2415	--	623	3281
					--	16,73	--	865		243	
5	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Разравнивание лишнего грунта. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	108,86	103,54	103,54	11271	11272	--	2608	14990
					--	33,28	--	3623		1110	
6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	1000	463,19	283,21	463190	283210	--	237360	756590
					179,98	149,68	179980	149680		56040	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	54,43	4376,00	--	238186	--	238186	--	257241
					--	--	--	--		19055	
8	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,814	344259,12	--	624486	--	13533	464324	1175915
					336798,56	--	610953	--		87105	
9	1310-0904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	1000	617,07	155,07	617070	155070	1450	325030	1017470
					460,55	72,29	460550	72290		75370	
10	243-502-0103 РСНБ РК 2022	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	1	234753,00	--	234753	--	234753	--	253533
					--	--	--	--		18780	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3581369
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1275724				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					496055			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					238940			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						487922		
		- Накладные расходы	Тенге							1056385	
		- Сметная прибыль	Тенге							265284	
		ИТОГО ПО АКТУ:									32 261 339
		в т.ч.оборудование									2 194 020
		Временные здания и сооружения 1,5%									451 010
		Итого:									32 712 349
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%									671 403
		Итого:									33 383 752
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									623 795
		ИТОГО									34 007 547
		Итого с понижающим коэффициентом									18 328 365,59
		НДС 12%									2 199 403,87
		Всего по акту									20 527 769,46

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»
БИН 000140001467

Заместитель руководителя _____ **Байгожин Н.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Бокше-Юлдыз-Р"
БИН 020240003510
Эксперт _____ **Таевский В.И.**

Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Alfa building group" БИН 180640036621
№ KZ70VJE00035118 от 15.02.2018 г.
Эксперт _____ **Сәрсембай С.Ғ.**