Генподрядчик: ТОО "Жардем"

Субподрядчик: ТОО "ENDEAVOUR ПВ"

форма 2В

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 24/2 в жилом комплексе «Сарыарка» по адресу г. Павлодар, ул. Ак.Чокина, 155/6

Акт № 1
приемки выполненных субподрядных работ за 30 марта 2020 года
Электроснабжение и освещение

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Светотехнические и электроустановочные изделия									
50	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	251	377,16	88,99	94667	22336	83742	1,61	404
		шт		258,75	50,17	64946	12593	108	0,224	56
51		Светильник OPL/S 436	251	5504		1381504				
		шт								
52	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	419	244,37	65,36	102391	27386	84214	0,946	396
		шт		151,65	34,45	63541	14435	108	0,1562	65
53		Светильник OPL/S 236	345	2726		940470				
		шт								
54		Светильник OPL/S 218	74	2104		155696				
		шт								
55	Е21-18-6	Монтаж светильников, устанавливаемых на подвесках (штангах), до 2-х люминесцентных ламп	78	325,07	92,47	25355	7213	21536	1,26	98
		шт		203,18	52,48	15848	4093	108	0,234	18
56		Светильник LZ 236	78	3511		273858				
		шт								
57	Е21-18-5	Монтаж светильников, устанавливаемых на подвесках (штангах), до 1-й люминесцентной лампы	4	235,27	53,84	941	215	801	0,956	4
		шт		153,45	31,92	614	128	108	0,141	1
58		Светильник LZ 136	4	3027		12108				
		шт								
59	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	108	377,16	88,99	40733	9611	36032	1,61	174

		шт		258,75	50,17	27945	5418	108	0,224	24
60		Светильник OWP/S 418	108	6914		746712				
		шт								
61	Е21-18-16	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, до 4-х люминесцентных ламп	336	704,83	151,68	236823	50964	183359	2,51	843
		шт		414	91,29	139104	30673	108	0,4018	135
62		Светильник OPL/R 418	336	2143		720048				
		шт								
63	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	3	244,37	65,36	733	196	603	0,946	3
		шт		151,65	34,45	455	103	108	0,1562	–
64	99-1-1(пл)	Светильник АОТ.OPL 136	3	2379		7137				
		шт								
65	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	60	241,7	91	14502	5460	8932	0,82	49
		шт		131	25,7	7860	1542	95	0,15	9
66	17-4-2	Указатель световой "Выход"	60	462		27720				
		шт								
67	Е21-17-5	Монтаж бра и плафонов	97	199,08	6,3	19311	611	8230	0,483	47
		шт		76,05	2,5	7377	243	108	0,0122	1
68		Светильник ВН 118	97	5578		541066				
		шт								
69	Е21-17-5	Монтаж светодиодных светильников	51	199,08	6,3	10153	321	4328	0,483	25
		шт		76,05	2,5	3879	128	108	0,0122	1
70		Светильник светодиодный DS LED	51	3025		154275				
		шт								
71	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	43	169,86	57,56	7304	2475	5702	0,55	24
		шт		86,85	35,93	3735	1545	108	0,157	7
72	17-1-20	Светильник подвесной, тип НСП11х150	31	848		26288				
		шт								
73	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11х100	5	757		3785				
		шт								
74	17-1-18	Светильник подвесной, тип НСП11х60	5	665		3325				
		шт								
75	17-1-15	Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5	2	143		286				
		шт								
76	Е21-18-14	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, с 1-й люминесцентной лампой	18	340,12	70,91	6122	1276	4746	1,2	22
		шт		201,15	42,97	3621	773	108	0,1889	3
77		Светильник RG 100	18	1553		27954				
		шт								
78	Ц8-594-4	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 6	12	730,2	321	8762	3852	5092	2,1	25

		шт		356	90,7	4272	1088	95	0,53	6
79		Люстра 6-ти рожковая	12	5741		68892				
		шт								
80	Ц8-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	154	314,3	120	48402	18480	24286	0,79	122
		шт		132	34	20328	5236	95	0,199	31
81	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	154	871		134134				
		шт								
82	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	121	33		3993				
		шт								
83		Компактная люминисцентная лампа DULUX EL 20W/827 E27	103	145		14935				
		шт								
84		Лампа люминисцентная OSRAM Basic L 36W	836	82		68552				
		шт								
85		Лампа люминисцентная OSRAM Basic L 18W	2021	56		113176				
		шт								
86		Лампа люминисцентная OSRAM Biolux L 36W	1021	625		638125				
		шт								
87	E21-22-6	Установка переключателей утопленного типа при скрытой проводке	124	36,71	–	4552	–	4158	0,198	25
		шт		31,05	–	3850	–	108	–	–
88	99-1-1(пл)	Переключатель скрытой установки ВС10-007В	124	175		21700				
		шт								
89	E21-22-5	Установка переключателей неутопленного типа при открытой проводке	36	39,85	–	1435	–	1172	0,192	7
		шт		30,15	–	1085	–	108	–	–
90	99-1-1(пл)	Переключатель скрытой установки ВА10-007В	36	147		5292				
		шт								
91	E21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	416	35,4	–	14726	–	13245	0,187	78
		шт		29,48	–	12264	–	108	–	–
92	18-1-12	Выключатель одноклавишный скрытой установки, тип ВС10-005В	416	156		64896				
		шт								
93	E21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	237	45,74	–	10840	–	7948	0,198	47
		шт		31,05	–	7359	–	108	–	–
94	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный скрытой установки, тип ВС10-002В	237	182		43134				
		шт								
95	E21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	55	36,26	–	1994	–	1604	0,171	9
		шт								

				27	–	1485	–	108	–	–
96	18-1-11	Выключатель одноклавишный открытой установки, тип ВА10-005В	55	134		7370				
		шт								
97	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	529	34,7	–	18356	–	16843	0,188	99
		шт								
				29,48	–	15595	–	108	–	–
98	18-1-148	Розетка штепсельная для скрытой установки 1-местная, тип RS16-264BI	487	66		32142				
		шт								
99	18-1-150	Розетка штепсельная для скрытой установки 2-местная, тип RA16-112B	42	96		4032				
		шт								
100	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	2	74,54	–	149	–	116	0,337	1
		шт								
				53,55	–	107	–	108	–	–
101	18-1-144	Розетка штепсельная открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 250 В, на ток 16 А, IP44, тип RA16-112B	2	105		210				
		шт								
102	Ц8-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	31	123,9	0,7	3841	22	3275	0,65	20
		шт								
				111	0,2	3441	6	95	0,001	–
103	18-1-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	31	212		6572				
		шт								
104	Е21-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 кВА	7	314,3	20,67	2200	145	1729	1,26	9
		шт								
				220,5	8,19	1544	57	108	0,04	–
105	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	7	4720		33040				
		шт								
106	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1,31	16300		21353				
		1000шт								
107	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1,6	26100		41760				
		1000шт								
108	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	100	505		50500				
		шт								
109	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	100	509		50900				
		шт								

110	18-3-58	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, тип К702-УЗ	450	359		161550				
		шт								
111	18-3-59	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, тип К703-УЗ	32	491		15712				
		шт								
112	Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	35	72,14	0,36	2525	13	1818	0,305	11
		шт		47,93	0,14	1678	5	108	0,0007	–
113	99-1-1(пл)	Патрон настенный фарфоровый Е27ФИП-02	35	58		2030				
		шт								
114	99-1-1(пл)	Клемма заземления КЗр	30	253		7590				
		шт								
115	99-1-1(пл)	Сжим ответвительный У733	32	31		992				
		шт								
116	99-1-1(пл)	Соединитель изолирующий СИЗ	10000	2		20000				
		шт								
		Итого по разделу 2				**7331631**	**150576**			**2542**
						411933	**78066**			**357**

Накладные расходы, тенге	150576
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	448932
Итого по акту в текущих ценах 2020 года	**7931139**
Налог (2 %)	158623
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8089762**
НДС (12 %)	970771
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9 060 534**

ПРИНЯЛ: ПОДРЯДЧИК ТОО "ЖАРДЕМ"

_____ **Ахметов С.К.**

СДАЛ: СУБПОДРЯДЧИК ТОО "ENDEAVOUR ПВ"

_____ **Шимолин М.В.**