Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "RUSLAN Company"

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №1 по ул. С. Сейфулина, в городе Кентау, Туркестанской области. (Водоснабжение, канализация, электро-снабжение, газификация)

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Декабрь месяц 2023 г.

Договор №К-10 ИЖС 1 от 01.12.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета №04-01. Наружные сети электроснабжения										
		Сети 10кВ										
		Монтаж										
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0106667		198 348,71	58 237,33	2116	621	421	1060	3430
		НР - 80%; СП - 8%				100 681,38	23 516,76	1074	251		254	
2	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,032		428 735	--	13720	--	13720	--	14818
		СП - 8%				–	--	–	--		1098	
		Сети ВЛИ-0,4кВ										
		Кабельные изделия										
3	1308-0502-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	0,15		509,23	86,44	76	13	12	40	125
		НР - 72%; СП - 8%				338,01	29,14	51	4		9	
4	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,00015		1 107 834	--	166	--	166	--	179
		СП - 8%				–	--	–	--		13	
5	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,00135		198 348,71	58 237,33	268	79	53	134	434
		НР - 80%; СП - 8%				100 681,38	23 516,76	136	32		32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	243-701-0719 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0**	км	0,00135	1 172 935	--	1583	--	1583	--	1710
		СП - 8%			–	--	–	--		127	
		Кабельно-проводниковая продукция (ответвление к вводам здания)									
7	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,0005	198 348,71	58 237,33	99	29	20	50	161
		НР - 80%; СП - 8%			100 681,38	23 516,76	50	12		12	
8	243-701-0702 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км	0,0005	224 638	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			–	--	–	--		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				18140	742	16087	1284	20978
							1311	299	--	1554	
	Стоимость монтажных работ		тенге				76				
	Материалы		тенге				13				
	Всего заработная плата		тенге					55			
		Накладные расходы	тенге				40				
		Сметная прибыль	тенге				9				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				125				
		Сметная заработная плата	тенге					55			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				18064				
	Материалы		тенге				494				
	Всего заработная плата		тенге					1555			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				15581				
		Накладные расходы	тенге				1244				
		Сметная прибыль	тенге				1545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				20853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1555			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				20978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1610			
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета №06-01. Наружные сети водопровода и канализации									
		ВОДОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
9	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	8,8173	351,46	351,46	3099	3099	--	668	4068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	105,22	–	928		301	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,2727	4 723,19	--	1288	--	--	927	2393
		НР - 72%; СП - 8%			4 723,19	--	1288	--		177	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,7425	360,71	160,52	268	120	--	151	453
		НР - 72%; СП - 8%			200,19	83	149	62		34	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,2350935	2 054,26	--	483	--	--	348	897
		НР - 72%; СП - 8%			2 054,26	--	483	--		66	
13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,6292	68,16	68,16	588	588	--	158	806
		НР - 72%; СП - 8%			–	25,48	–	220		60	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	8,6292	360,71	160,52	3113	1385	--	1759	5262
		НР - 72%; СП - 8%			200,19	83	1727	716		390	
15	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	$м^3$ грунта	0,0007065	97,26	97,26	1	--	--	--	1
					–	36,36	–	--		--	
16	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	0,0007065	83,22	83,22	1	--	--	--	1
					–	31,11	–	--		--	
				Трубопровод							
17	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00225	792 058,56	320 706,95	1782	722	--	1335	3366
		НР - 99%; СП - 8%			471 351,61	127 803	1061	288		249	
18	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	2,25	148	--	333	--	333	--	360
		СП - 8%			–	--	–	--		27	
				Промывка трубопроводов							
19	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,00225	138 983,01	--	313	--	6	304	666
		НР - 99%; СП - 8%			136 297,84	--	307	--		49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Канализация К1						
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
20	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	0,6583584	351,46	351,46	231	231	--	50	303
		НР - 72%; СП - 8%			–	105,22	–	69		23	
21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,0203616	4 723,19	--	96	--	--	69	178
		НР - 72%; СП - 8%			4 723,19	--	96	--		13	
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,105	360,71	160,52	38	17	--	21	64
		НР - 72%; СП - 8%			200,19	83	21	9		5	
23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,0610064	2 054,26	--	125	--	--	90	232
		НР - 72%; СП - 8%			2 054,26	--	125	--		17	
24	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,57568	68,16	68,16	39	40	--	11	54
		НР - 72%; СП - 8%			–	25,48	–	15		4	
25	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,57568	360,71	160,52	208	93	--	117	351
		НР - 72%; СП - 8%			200,19	83	115	48		26	
26	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	$м^3$ грунта	0,0070336	97,26	97,26	1	--	--	--	1
					–	36,36	–	--		--	
27	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	0,0070336	83,22	83,22	1	--	--	--	1
					–	31,11	–	--		--	
					Трубопровод						
28	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	0,35	4 183,74	35,72	1464	13	1379	77	1664
		НР - 99%; СП - 8%			204,98	16,89	72	6		123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	241-211-1007 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 160 мм, с уплотнением IP 66**	шт.	0,35	1 063	--	372	--	372	--	402
		СП - 8%			–	--	–	--		30	
30	241-229-0302 РСНБ РК 2022	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160**	шт.	0,35	329	--	115	--	115	--	124
		СП - 8%			–	--	–	--		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				13959	6308	2205	6085	21647
							5444	2361	--	1603	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				13959				
	Материалы		тенге				1386				
	Всего заработная плата		тенге					7805			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				820				
		Накладные расходы	тенге				6085				
		Сметная прибыль	тенге				1603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				21647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					7805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				21647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					7805			

РАЗДЕЛ 3.Локальная смета №06-02. Подземный газопровод среднего давления

Земляные работы

31	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	0,91	351,46	351,46	320	320	--	69	420
		НР - 72%; СП - 8%			–	105,22	–	96		31	
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	0,21	3 935,99	--	827	--	--	595	1536
		НР - 72%; СП - 8%			3 935,99	--	827	--		114	
33	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	0,77	68,16	68,16	52	53	--	14	71
		НР - 72%; СП - 8%			–	25,48	–	20		5	
34	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	0,77	360,71	160,52	278	124	--	157	470
		НР - 72%; СП - 8%			200,19	83	154	64		35	
35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	0,186	2 054,26	--	382	--	--	275	710
		НР - 72%; СП - 8%			2 054,26	--	382	--		53	
36	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м^3 основания	0,07	16 014,13	330,81	1121	23	925	179	1404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			2 476,72	110,66	173	8		104	
				Подземный газопровод							
37	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,001	801 396,4	325 766,18	801	325	--	598	1511
		НР - 99%; СП - 8%			475 630,22	128 393,23	476	128		112	
38	241-201-0610 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	1,01	829	--	837	--	837	--	904
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
				Прокладка сигнальной ленты							
39	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	1	12,09	1,15	12	2	--	8	22
		НР - 72%; СП - 8%			10,94	0,62	11	1		2	
40	249-101-0201 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	1	17	--	17	--	17	--	18
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
41	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**	км	0,001	128 773,89	55 231,59	129	55	--	59	203
		НР - 61%; СП - 8%			73 542,3	22 831,86	74	23		15	
42	243-105-0702 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66**	км	0,001	610 274	--	610	--	610	--	659
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
				Испытание и контроль							
43	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100/63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,001	1 714 949,01	1 355 453,46	1715	1355	35	600	2501
		НР - 91%; СП - 8%			324 507,68	335 241,26	325	335		185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				7101	2257	2424	2554	10429
							2422	675	--	773	
	Стоимость монтажных работ		тенге				141				
	Всего заработная плата		тенге					109			
		Накладные расходы	тенге				67				
		Сметная прибыль	тенге				17				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				225				
		Сметная заработная плата	тенге					109			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6960				
	Материалы		тенге				959				
	Всего заработная плата		тенге					2988			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1464				
		Накладные расходы	тенге				2487				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				756				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				10203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					2988			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				10428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					3097			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								53053
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				9177				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					9307			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					3335			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						20717		
		- Накладные расходы	тенге							9923	
		- Сметная прибыль	тенге							3930	
		Всего прямые затраты									**53 053,00**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**689,69**
		Итого с веременными зданиями и сооружениями									**53 742,69**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									**166,60**
		Итого с условиями температурной зоны									**53 909,29**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**1 078,19**
		Итого с непредвиденными затратами									**54 987,48**
		Стоимость строительства									**54 987,48**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Жолдасов М. Ө.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "RUSLAN Company"

Нурманова Г.