Счет-фактура № 00000000009 от 31 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рост Строй Сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110340022412, 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Полевая, дом № 2/4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0006712, от 20.12.2012

ИИК поставщика: KZ076010181000208707, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда на производство строительно-монтажных работ от 22.08.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ЗКО, г.Уральск, М. Есламгалиулы, д28, 46

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110340022412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Рост Строй Сервис",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Полевая, дом № 2/4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240005127, Товарищество с ограниченной ответственностью СК «Алаш»,ЗКО, г.Уральск, М. Есламгалиулы, д28, 46

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью СК «Алаш»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240005127, ЗКО, г.Уральск, М. Есламгалиулы, д28, 46

ИИК получателя: KZ12914022203KZ004Y, в банке ДБ АО "Сбербанк России" гр., БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция гостиницы со строительством пристроя, находящейся по адресу: ЗКО, г.Аксай, мкрн 2, д23	шт	1	116 055 189,29	116 055 189,29	12%	13 926 622,71	129 981 812,00		
Всего по счету:					**116 055 189,29**		**13 926 622,71**	**129 981 812,00**		

Руководитель: Бекбауллин Н. Е.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

ЖШС "Рост Строй Сервис" ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Ген подрядчик: ТОО СК «Алаш»
Суб подрядчик: ТОО «Рост Строй Сервис»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция гостиницы со строительством пристроя, находящейся по адресу: ЗКО, г.Аксай, мкр.2, д23

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н	22.08.2016г				

Наименование выполненных работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
Строительно-монтажные работы	125 549 901	112 098 126							13 451 775	125 549 901
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2 548 663	2 275 592							273 071	2 548 663
Доп.затраты при производстве СМР	1 883 248	1 681 472							201 777	1 883 248
Итого	129 981 812	116 055 189								129 981 812
НДС 12%		13 926 623								
Всего с НДС	**129 981 812**	**129 981 812**								**129 981 812**

Ген подрядчик: ТОО СК «Алаш» Темирбаев И.М.

Суб подрядчик: ТОО «Рост Строй Сервис» Бекбауллин Н.Е.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Заказчик: ТОО «MarkoPolo Aksai»
Ген подрядчик: ТОО СК «Алаш»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция гостиницы со строительством пристроя, находящейся по адресу: ЗКО, г.Аксай, мкр.2, д23

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2016 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование выполненных работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
Строительно-монтажные работы	125 549 901	112 098 126							13 451 775	125 549 901
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2 548 663	2 275 592							273 071	2 548 663
Доп.затраты при производстве СМР	1 883 248	1 681 472							201 777	1 883 248
Итого	129 981 812	116 055 189								129 981 812
НДС 12%		13 926 623								
Всего с НДС	**129 981 812**	**129 981 812**								**129 981 812**

Заказчик: ТОО «MarkoPolo Aksai»_____Байсеитов Е.Б.

Ген подрядчик: ТОО СК «Алаш»_____Темирбаев И.М.

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Заказчик: ТОО «MarkoPolo Aksai»
Ген подрядчик: ТОО СК «Алаш»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция гостиницы со строительством пристроя, находящейся по адресу: ЗКО, г.Аксай, мкр.2, д23

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование выполненных работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
Строительно-монтажные работы	125 549 901	112 098 126							13 451 775	125 549 901
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2 548 663	2 275 592							273 071	2 548 663
Доп.затраты при производстве СМР	1 883 248	1 681 472							201 777	1 883 248
Итого	129 981 812	116 055 189								129 981 812
НДС 12%		13 926 623								
Всего с НДС	**129 981 812**	**129 981 812**								**129 981 812**

Заказчик: ТОО «MarkoPolo Aksai»_____Байсеитов Е.Б.

Ген подрядчик: ТОО СК «Алаш»_____Темирбаев И.М.

Заказчик: ТОО "Marko Polo Aksai"
Подрядчик ТОО СК "Алаш"

АКТ

приемки выполненных работ
за Декабрь 2016г.
по объекту **Реконструкция гостиницы со строительством пристроя, находящейся по адресу: ЗКО, г.Аксай, мкр.2, д.23**

Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
	локальная смета 2-1-1				
	РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ				
11-080801-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	176,75	5 920,21	1 046 370,8
	Сметная стоимость:			8 664,84	1 531 472,1
21-030301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона	м3	176,75	15 276,29	2 700 017,0
	Сметная стоимость:			17 197,93	3 039 657,6
22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2 209,32	45,37	100 236,9
	Сметная стоимость:			51,08	112 845,8
11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя из плит минераловатных	м2	465,12	2 350,74	1 093 376,8
	Сметная стоимость:			2 767,63	1 287 278,4
11-090102-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	465,12	2 504,03	1 164 673,3
	Сметная стоимость:			4 000,13	1 860 541,2
21-060201-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Панели стеновые фиброцементные	м2	465,12	6 868,22	3 194 546,5
	Сметная стоимость:			7 732,19	3 596 394,9
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11 428 190,0
	РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуривае	247,05	1 283,35	317 051,1
	Сметная стоимость:			1 716,75	424 122,4
11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	287,27	1 336,38	383 897,8
	Сметная стоимость:			1 945,45	558 863,5
11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности	153,21	4 488,84	687 730,4
	Сметная стоимость:			6 148,32	941 978,8
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1 924 964,7
	РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ				
11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные. Установка	м3 древесины	23,40	60 860,66	1 424 139,43
	Сметная стоимость:			80 672,67	1 887 740,48
11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство	м2 кровли	890,10	3 125,67	2 782 160,72

	Сметная стоимость:			4 432,65	3 945 499,60
11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство	м2	890,10	66,28	58 995,94
	Сметная стоимость:			113,04	100 614,32
21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	979,11	97,92	95 874,45
	Сметная стоимость:			110,24	107 934,69
11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины	23,40	6 207,27	145 250,04
	Сметная стоимость:			7 435,87	173 999,37
11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	890,10	216,19	192 434,39
	Сметная стоимость:			260,36	231 747,84
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6 447 536,30
	РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ				
11-070504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных	172,80	2 963,90	512 161,5
	Сметная стоимость:			4 609,34	796 494,2
21-049999-0809 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см ГОСТ 13015-2012	м2	780,00	4 627,68	3 609 590,40
	Сметная стоимость:			5 209,81	4 063 648,00
21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10	178 213,41	18 177,77
	Сметная стоимость:			200 631,23	20 464,39
11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки	м2 изолируемой поверхности	780,00	508,23	396 416,2
	Сметная стоимость:			662,96	517 110,55
11-120101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов	м2 изолируемой поверхности	780,00	411,89	321 274,3
	Сметная стоимость:			523,22	408 111,5
11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой Состав работ:	м2 утепляемого покрытия	780,00	587,29	458 086,2
	Сметная стоимость:			900,73	702 569,4
21-110101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	м3	156,00	13 605,01	2 122 381,6
	Сметная стоимость:			15 316,41	2 389 360,0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8 897 758,0
	РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ				
	ОКНА				
11-100501-0107 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	19,20	2 797,68	53 715,40
	Сметная стоимость:			4 018,76	77 160,15
11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	72,00	2 024,86	145 790,16
	Сметная стоимость:			2 899,38	208 755,52

21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	91,20	11 995,07	1 093 950,38
	Накладные расходы	%		508,59	46 383,50
	Сметная прибыль	%		1 000,29	91 226,71
	Сметная стоимость:			13 503,95	1 231 560,59
11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	54,00	655,24	35 382,97
	Сметная стоимость:			855,82	46 214,17
21-090205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	54,00	768,05	41 474,70
	Накладные расходы	%		32,57	1 758,53
	Сметная прибыль	%		64,05	3 458,66
	Сметная стоимость:			864,66	46 691,89
	ДВЕРИ				
11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	45,36	2 506,00	113 672,35
	Сметная стоимость:			3 339,68	151 487,67
21-090202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	45,36	15 045,32	682 455,72
	Сметная стоимость:			16 937,90	768 303,18
11-100501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	4,54	1 717,96	7 792,68
	Сметная стоимость:			2 396,78	10 871,81
21-090202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	4,54	33 088,48	150 089,35
	Сметная стоимость:			677,55	17 887,29
21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	26,40	1 851,99	48 892,54
	Сметная стоимость:			2 084,96	55 042,83
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2 782 944,49

локальная смета 2-2-1

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

11-010102-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	360,94	89,40	32 268,52
	Сметная стоимость:			123,95	44 737,99
11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	360,94	29,33	10 586,03
	Сметная стоимость:			41,18	14 862,54
11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	м3 грунта	360,94	125,48	45 289,79
	Сметная стоимость:			176,17	63 585,83
11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,	м3 грунта	108,28	1 490,06	161 345,65
	Сметная стоимость:			2 668,90	288 991,86
11-010201-0901 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение	м2	171,88	488,24	83 915,72
	Сметная стоимость:			665,96	114 462,53
11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта	м3 грунта	253,14	29,33	7 424,33
	Сметная стоимость:			41,18	10 423,60
11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа	м3 грунта	253,14	20,56	5 203,49
	Сметная стоимость:			28,86	7 305,58
11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	107,80	122,82	13 240,43
	Сметная стоимость:			204,14	22 005,95

11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	107,80	14,09	1 518,47
	Сметная стоимость:			20,55	2 215,03
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			568 590,92
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ				
11-270602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	166,98	1 236,54	206 477,23
	Сметная стоимость:			1 436,56	239 876,24
11-270602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины Состав работ:	м2 основания	166,98	255,96	42 740,76
	Сметная стоимость:			289,94	48 414,63
11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных	2,20	1 469,13	3 232,10
	Сметная стоимость:			2 362,71	5 197,96
11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных	26,40	2 134,19	56 342,52
	Сметная стоимость:			3 451,47	91 118,76
21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из	м3	15,61	39 414,87	615 226,71
	Сметная стоимость:			44 372,95	692 617,30
11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные участки из бетона В-15. Устройство	м3	7,29	31 630,49	230 681,20
	Сметная стоимость:			37 133,73	270 816,26
11-130301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Гидроизоляция лаком ХП-734	м2	30,29	328,05	9 937,99
	Сметная стоимость:			391,55	11 861,62
11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов ФБС 9.4.6 (5 шт), массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных	16,50	1 310,61	21 625,00
	Сметная стоимость:			1 903,09	31 400,93
11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов ФБС 9.5.6 (24 шт), 12.5.6 (4 шт), ,массой до 1 т. Установка	шт. сборных	35,20	1 866,72	65 708,47
	Сметная прибыль	%		200,18	7 046,28
	Сметная стоимость:			2 702,41	95 124,72
11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов ФБС 24.4.6 (5 шт),массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных	18,70	2 793,46	52 237,64
	Сметная стоимость:			4 042,10	75 587,31
11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов ФБС 24.5.6 (21 шт),массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных	48,40	3 948,08	191 087,08
	Сметная стоимость:			5 667,56	274 310,07
11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Заделка швов бетоном В-15. Устройство	м3	0,39	31 630,49	12 177,74
	Сметная стоимость:			37 133,73	14 296,48
21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,52	29 585,01	222 467,44
	Сметная стоимость:			33 306,57	250 452,07
21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,46	29 138,91	42 437,91
	Сметная стоимость:			32 804,35	47 776,26
21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	19,27	28 623,94	551 546,11
	Сметная стоимость:			32 224,60	620 926,20
11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2	121,44	741,94	90 101,19
	Сметная стоимость:			947,34	115 044,47
11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция гороизионтальная 2-мя слоями гидроизола на битумной мастике	м2	26,84	2 028,69	54 450,04
	Сметная стоимость:			2 531,85	67 954,80
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2 952 776,07
	РАЗДЕЛ 3.КАРКАС				
11-090101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до	т конструкций	22,56	36 819,68	830 541,58
	Сметная стоимость:			56 288,69	1 269 703,95

21-060401-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические	т	22,56	249 376,29	5 625 181,00
	Сметная стоимость:			280 745,83	6 332 783,74
11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	22,56	5 311,13	119 803,20
	Сметная стоимость:			8 394,31	189 350,35
ЦЕН 2ТЕХ Ч ПЬ 2	Окраска металлоконструкций	т	22,56	6 512,00	146 891,18
	Сметная стоимость:			9 640,47	217 460,13
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8 009 298,17
	РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ				
11-090401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	192,03	748,46	143 725,16
	Сметная стоимость:			1 162,88	223 304,92
21-060201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит, типа "Сэндвич"	м2	192,03	6 125,10	1 176 184,58
	Сметная стоимость:			6 895,59	1 324 139,19
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1 547 444,11
	РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЕ				
11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных	17,60	4 615,46	81 232,07
	Сметная стоимость:			7 164,76	126 099,85
21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	166,98	6 193,92	1 034 260,76
	Сметная стоимость:			6 973,07	1 164 362,49
11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01	173 763,2	1 620,86
	Сметная стоимость:			290 251,1	2 707,46
21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	169 334,0	1 579,55
	Сметная стоимость:			190 634,8	1 778,24
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1 294 948,00
	РАЗДЕЛ 6.СТЕНЫ				
11-080201-1005 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом	м3 кладки	18,29	17 066,68	312 106,89
	Сметная стоимость:			21 823,19	399 091,53
11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя из плит минераловатных	м2	192,50	2 350,74	452 517,68
	Сметная стоимость:			2 767,63	532 768,09
11-090402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	192,50	2 504,03	482 025,32
	Сметная стоимость:			4 000,13	770 025,33
21-060201-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Панели стеновые фиброцементные	м2	192,50	6 868,22	1 322 132,35
	Сметная стоимость:			7 732,19	1 488 446,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3 190 331,00
	РАЗДЕЛ 9.ПРОЕМЫ				
	Окна				
11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-	м2 проемов	18,51	1 817,98	33 654,15
	Сметная стоимость:			2 548,75	47 182,12

21-090201-0408 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	18,51	15 314,08	283 491,88
	Сметная стоимость:			17 240,47	319 152,89
11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-	м2 проемов	1,01	2 415,27	2 447,18
	Сметная стоимость:			3 388,66	3 433,42
21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,01	15 314,08	15 516,38
	Сметная стоимость:			17 240,47	17 468,22
	Двери				
11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в стенах. Установка блоков	м2 проемов	2,31	1 816,28	4 195,61
	Сметная стоимость:			2 645,12	6 110,23
21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	2,31	14 398,27	33 260,00
	Сметная стоимость:			16 209,46	37 443,85
11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	15,25	1 816,28	27 690,99
	Сметная стоимость:			2 645,12	40 327,52
21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	10,40	4 833,82	50 247,56
	Сметная стоимость:			5 441,88	56 568,30
21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,85	5 595,61	27 144,30
	Сметная стоимость:			6 299,49	30 558,84
21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Скобяные изделия для однопольных входных дверей	шт.	9,90	787,44	7 795,66
	Сметная стоимость:			886,49	8 776,29
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			567 021,67
	РАЗДЕЛ 10.ЛЕСТНИЦА - 2 ШТ				
11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,60	1 155,46	29 579,83
	Сметная стоимость:			2 069,59	52 981,47
11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство1	м3 основания	3,60	3 555,99	12 801,58
	Сметная стоимость:			4 677,57	16 839,25
11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,62	32 119,73	52 162,45
	Сметная стоимость:			38 282,46	62 170,72
21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,07	175 936,63	12 702,62

	Сметная стоимость:			198 068,05	14 300,51
11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,10	327 973,89	34 109,28
	Сметная стоимость:			463 860,30	48 241,47
11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Опорные стойки. Монтаж	т конструкций	1,28	32 962,04	42 105,97
	Сметная стоимость:			48 812,61	62 353,62
21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,28	361 329,69	461 565,44
	Сметная стоимость:			406 782,07	519 626,68
11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,99	50 192,92	150 091,07
	Сметная стоимость:			78 276,90	234 070,15
11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу Состав работ:	т конструкций	2,99	120 410,19	360 026,46
	Сметная стоимость:			199 286,80	595 867,52
21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сварная решетка ограждения	т	2,16	304 500,77	656 503,66
	Сметная стоимость:			342 804,53	739 086,57
21-050111-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,83	158 177,70	131 775,31
	Накладные расходы	%		6 706,73	5 587,27
	Сметная прибыль	%		13 190,75	10 989,01
	Сметная стоимость:			178 075,19	148 351,59
21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	10,23	593,64	6 075,31
	Сметная стоимость:			668,32	6 839,54
11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	126,00	278,85	35 134,80
	Сметная стоимость:			484,07	60 993,00
11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	126,00	73,22	9 225,19
	Сметная стоимость:			117,46	14 799,46
11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз Состав работ:	м2	126,00	67,04	8 446,75
	Сметная стоимость:			94,02	11 846,31
11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	126,00	49,64	6 254,32
	Сметная стоимость:			67,35	8 485,56
			ВХОДНАЯ ГРУППА		
11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Навес. Монтаж металлоконструкций	т конструкций	0,27	30 921,55	8 351,29
	Сметная стоимость:			46 515,45	12 562,89
21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стоимость металлоконструкций	т	0,27	361 329,69	97 559,02
	Сметная стоимость:			406 782,07	109 831,16
11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	11,34	278,85	3 162,13
	Сметная стоимость:			484,07	5 489,37
11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	11,34	73,22	830,27
	Сметная стоимость:			117,46	1 331,95
11-130301-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 за 2 раза	м2	11,34	148,95	1 689,09
	Сметная стоимость:			190,62	2 161,58
21-130205-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Анкерный болт стальной распорный "hilty" 10х110 мм(прим)	шт	14,00	115,33	1 614,62
	Сметная стоимость:			129,84	1 817,73
11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	10,48	450,20	4 718,12
	Сметная стоимость:			711,85	7 460,21
21-100103-0709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	9,66	1 630,96	15 755,07
	Сметная стоимость:			1 836,12	17 736,94

21-050108-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм	м2	2,39	1 297,27	3 103,07
	Сметная стоимость:			1 460,46	3 493,41
11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,09	50 192,92	4 517,36
	Сметная стоимость:			78 276,90	7 044,92
23-010301-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	38,40	975,42	37 456,13
	Сметная стоимость:			1 098,12	42 167,81
11-100101-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка потолков фанерой	м2 потолков	6,40	463,36	2 965,49
	Сметная стоимость:			820,16	5 249,02
21-070506-0548 РСНБ РК 2015 в ценах	Фанера, толщина 12 мм	м2	6,40	1 101,93	7 052,35
	Сметная стоимость:			1 240,54	7 939,48
11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,02	1 155,46	2 334,03
	Сметная стоимость:			2 069,59	4 180,57
11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство1	м3 основания	2,96	3 555,99	10 525,74
	Сметная стоимость:			4 677,57	13 845,60
11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В30. Устройство	м3	10,34	34 675,02	358 539,74
	Сметная прибыль	%		2 939,38	30 393,15
	Сметная стоимость:			39 681,58	410 307,54
21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8-10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,14	194 116,09	27 564,48
	Сметная стоимость:			218 534,34	31 031,88
11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены. Кладка боковых стенок входных лестниц	м3 кладки	0,38	33 813,42	12 849,10
	Сметная стоимость:			40 977,73	15 571,54
11-110101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток рельефных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	41,70	3 948,74	164 662,56
	Сметная стоимость:			4 895,38	204 137,40
11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2	27,00	4 674,73	126 217,63
	Сметная стоимость:			6 776,18	182 956,94
	Пандус				
11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчанно-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	2,74	5 574,82	15 275,02
	Сметная стоимость:			8 294,89	22 728,00
11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Железобетонный монолитный пандус. Устройство из бетона В30	м3	10,30	31 877,80	328 341,32
	Сметная стоимость:			37 770,62	389 037,39
11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09	10 792,63	977,60
	Состав работ:				
	Сметная стоимость:			17 765,99	1 609,24
21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,09	194 116,09	17 583,04
	Сметная стоимость:			218 534,34	19 794,84
			КРЫЛЬЦО		
11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,04	1 155,46	4 668,07
	Сметная стоимость:			2 069,59	8 361,14
11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,60	7 406,37	19 256,55
	Состав работ:				
	Сметная стоимость:			9 012,29	23 431,95
11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В15. Устройство	м3	10,80	30 793,96	332 574,82
	Сметная стоимость:			35 312,32	381 373,00
21-050301-2703 РСНБ РК 2015 в ценах	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-II, d 12 мм,прим ГОСТ 10922-2012	т	0,22	197 499,43	43 449,87
	Сметная стоимость:			222 343,28	48 915,52
11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01	327 973,89	4 198,07
	Сметная стоимость:			463 860,30	5 937,41

11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения лестниц. Монтаж	т конструкций	0,10	81 939,50	8 193,95
	Сметная стоимость:			142 994,55	14 299,46
23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-801	м	28,68	303,58	8 706,67
	Сметная стоимость:			341,77	9 801,90
11-110101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток рельефных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	26,00	3 948,74	102 667,30
	Сметная стоимость:			4 895,38	127 279,91
11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Контроль качества	м2	4,20	278,85	1 171,16
	Итого оплата труда:			278,85	1 171,16
	Накладные расходы	%		169,37	711,34
	Сметная прибыль	%		35,86	150,60
	Сметная стоимость:			484,07	2 033,10
11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	4,20	73,22	307,51
	Сметная стоимость:			117,46	493,32
11-130301-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 за 2 раза	м2	4,20	148,95	625,59
	Сметная стоимость:			190,62	800,58
			КРЫЛЬЦО 2-2 ШТ		
11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м. Группа грунтов 2 Состав работ:	м3 грунта	1,22	1 155,46	1 409,66
	Сметная стоимость:			2 069,59	2 524,90
11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,82	7 406,37	6 073,22
	Сметная стоимость:			9 012,29	7 390,08
11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В15. Устройство	м3	1,30	30 793,96	40 032,15
	Сметная стоимость:			35 312,32	45 906,01
21-050301-2703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-II, d 12 мм.прим ГОСТ 10922-2012	т	0,04	197 499,43	8 689,97
	Сметная стоимость:			222 343,28	9 783,10
11-110101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток рельефных на цементном растворе. Устройство Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	м2 покрытия	8,28	3 948,74	32 695,59
1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=806,31)	чел-ч	6,48	806,31	5 220,82
2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	839,85	212,79
	Итого оплата труда:			656,23	5 433,62
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	3 365,45	100,32
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,21	1 476,84	304,48
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	1 842,77	32,04
	Итого эксплуатация машин:			52,76	436,84
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,18	25 493,31	4 643,86
22-060301-0633	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ	м2	8,36	2 652,69	22 183,92
21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,25	797,94	202,17
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,32	25,00	7,97
	Итого материалов:			3 265,45	27 037,92
	НР первого уровня	%		399,65	3 309,07

	НР второго уровня	%		184,37	1 526,60
	Накладные расходы	%		584,02	4 835,67
	Сметная прибыль	%		362,62	3 002,50
	Сметная стоимость:			4 895,38	40 533,76
	Сантехническое оборудование				
11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4,00	2 060,00	8 240,00
	Сметная стоимость:			3 568,00	14 272,01
23-030102-0917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	4,00	4 471,69	17 886,76
	Сметная стоимость:			5 034,19	20 136,77
23-030102-1239 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Смеситель двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4,00	3 216,30	12 865,20
	Сметная стоимость:			3 620,88	14 483,54
11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4,00	2 627,09	10 508,36
	Сметная стоимость:			4 382,06	17 528,23
23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4,00	9 881,05	39 524,20
	Сметная стоимость:			11 124,01	44 496,03
11-170101-0109 РСНБ РК 2015	Душевые кабины. Установка	комплект	8,00	1 759,66	14 077,29
	Сметная стоимость:			3 007,90	24 063,23
23-030102-9901 РСНБ РК 2015	Душевые кабины	шт.	8,00	120 000,00	960 000,00
	Сметная стоимость:			135 095,04	1 080 760,32
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			6 060 946,10

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-2

РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

	Индивидуальный тепловой пункт				
11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6,0000	1 983,73	11 902,41
	Сметная стоимость:			2 652,79	15 916,74
11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6,0000	66,78	400,66
	Сметная стоимость:			108,87	653,20
23-051205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С, DN 80	шт.	2,0000	66 318,38	132 636,76
	Сметная стоимость:			74 660,70	149 321,40
11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,0000	3 111,09	6 222,18
	Сметная стоимость:			4 891,33	9 782,66
23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000	38 327,16	76 654,32
	Сметная стоимость:			43 148,41	86 296,82
13-121101-0105 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,0000	2 667,86	8 003,59
	Сметная стоимость:			4 200,44	12 601,33

23-041009-0614 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3,0000	121 736,62	365 209,86
	Сметная стоимость:			137 050,11	411 150,34
11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,0000	1 653,98	3 307,95
	Сметная стоимость:			2 639,19	5 278,39
11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3,0000	1 694,24	5 082,71
	Сметная стоимость:			2 690,09	8 070,26
23-040502-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15кч16п для воды и пара, PN 25, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	14 541,62	14 541,62
	Сметная стоимость:			16 370,84	16 370,84
23-040502-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15кч16п для воды пара, PN 25, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000	22 866,73	45 733,46
	Сметная стоимость:			25 743,18	51 486,36
23-040702-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000	702,10	1 404,20
	Сметная стоимость:			790,42	1 580,84
11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2,0000	202,75	405,50
	Сметная стоимость:			358,21	716,43
23-051501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2,0000	2 073,66	4 147,32
	Сметная стоимость:			2 334,51	4 669,02
11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2,0000	291,22	582,43
	Сметная стоимость:			501,42	1 002,84
23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Термометры в оправе	шт.	2,0000	1 288,27	2 576,54
	Сметная стоимость:			1 450,32	2 900,65
11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны трехходовые. Установка	комплект	2,0000	118,90	237,80
	Сметная стоимость:			206,80	413,59
23-040905-1811 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны трехходовые со штуцером КТНМ 1.6,прим	шт.	2,0000	801,92	1 603,84
	Сметная стоимость:			902,80	1 805,59
11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,5000	246,46	616,14
	Сметная стоимость:			427,84	1 069,60
11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	2,5000	106,10	265,26
	Сметная стоимость:			150,41	376,03
11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,5000	115,83	289,59
	Сметная стоимость:			163,19	407,98
11-130301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Окраска красками БТ-177	м2	2,5000	178,18	445,45
	Сметная стоимость:			220,11	550,28
11-260101-0902 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	м3 изоляции	0,5000	26 402,34	13 201,17
	Сметная стоимость:			39 751,24	19 875,62
21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0,5000	12 945,44	6 472,72
	Сметная стоимость:			14 573,87	7 286,94
11-260101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция поверхности трубопроводов рулонными материалами	м трубопровода	0,0800	278,62	22,29
	Сметная стоимость:			437,20	34,98
21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0060	211 499,04	1 268,99
	Сметная стоимость:			238 103,93	1 428,62

23-020304-2411 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	7 165,30	14 330,60
	Сметная стоимость:			8 066,64	16 133,27
23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35,0000	511,02	17 885,70
	Сметная стоимость:			575,30	20 135,58
11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4,0000	957,23	3 828,92
	Сметная стоимость:			1 396,01	5 584,03
11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4,0000	1 322,25	5 289,00
	Сметная стоимость:			1 806,94	7 227,77
11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8,0000	59,26	474,07
	Сметная стоимость:			100,40	803,22
	Трубопроводы				
11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5,0000	390,94	1 954,72
	Сметная стоимость:			608,31	3 041,56
11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	340,0000	425,39	144 634,11
	Сметная стоимость:			647,10	220 012,57
11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	145,0000	486,64	70 562,18
	Сметная стоимость:			716,04	103 825,91
11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	125,0000	547,38	68 422,15
	Сметная стоимость:			784,42	98 052,87
11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	35,0000	607,60	21 265,96
	Сметная стоимость:			852,22	29 827,70
11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10,0000	786,36	7 863,55
	Сметная стоимость:			1 097,98	10 979,81
11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10,0000	1 322,25	13 222,49
	Сметная стоимость:			1 806,94	18 069,41
11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	18,0000	1 687,02	30 366,31
	Сметная стоимость:			2 276,79	40 982,21
11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 89 мм. Прокладка	м трубопровода	6,0000	1 983,73	11 902,41
	Сметная стоимость:			2 652,79	15 916,74
11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	95,7600	14 318,07	1 371 098,22
	Сметная стоимость:			16 516,53	1 581 623,12
11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздухоспускные. Установка	комплект	38,0000	118,90	4 518,13

	Сметная стоимость:			206,80	7 858,27
23-040905-1814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны Маевского Т 130°С, PN 6 ГОСТ 21345-2005	шт.	65,0000	145,94	9 486,10
	Сметная стоимость:			164,30	10 679,38
13-110204-0102 РСНБ РК 2015	Клапан терморегулирующий.Монтаж оборудования	шт.	65,0000	3 529,17	229 396,25
	Сметная стоимость:			4 575,60	297 414,29
23-041008-0407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Клапан терморегулирующий RTD-N для систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	65,0000	8 439,79	548 586,35
	Сметная стоимость:			9 501,45	617 594,12
23-040902-6801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 232, DN 15, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	10,0000	8 306,16	83 061,60
	Сметная стоимость:			9 351,01	93 510,08
11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза(труб,радиаторов)	м2	270,0000	115,83	31 275,31
	Сметная стоимость:			163,19	44 061,82
11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза(труб,радиаторов)	м2	270,0000	111,85	30 199,17
	Сметная стоимость:			146,18	39 469,54
11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,8000	26 764,71	21 411,77
	Сметная стоимость:			40 205,04	32 164,03
21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные IZOVER KIM AL,прим	м3	0,8000	12 359,63	9 887,70
	Сметная стоимость:			13 914,37	11 131,50
по смете 2-2-2	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 . См.2-2-2	Тенге			4 137 146,11

РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ

	П1				
11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности	40,2409	3 639,61	146 461,02
	Сметная стоимость:			4 853,25	195 298,78
11-200101-0306 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности	40,0027	3 482,71	139 318,17
	Сметная стоимость:			4 575,03	183 013,67
11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,8587	3 621,42	82 780,94
	Состав работ:				
	Сметная стоимость:			4 729,50	108 110,23
11-200101-0308 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности	338,8328	11 382,48	3 856 759,27
	Сметная стоимость:			13 870,29	4 699 708,00
11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности	85,7202	3 668,65	314 477,15
	Сметная стоимость:			4 884,63	418 711,22
11-200101-0210 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные. Установка	решетка	76,1957	983,74	74 956,66
	Сметная стоимость:			1 695,58	129 195,68
23-050306-1907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Решетки вентиляционные АМН300 мм х 200 мм	шт.	7,1433	3 602,78	25 735,91
	Накладные расходы	%		152,76	1 091,20
	Сметная прибыль	%		300,44	2 146,17
	Сметная стоимость:			4 055,98	28 973,28
23-050306-1953 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Решетки вентиляционные АМН400 мм х 200 мм	шт.	42,8601	4 185,45	179 388,76
	Сметная стоимость:			4 711,95	201 954,43
23-050306-2053 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Решетки вентиляционные АМН600 мм х 200 мм	шт.	23,8112	5 763,91	137 245,38
	Сметная стоимость:			6 488,96	154 509,75
23-050306-2159 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Решетки вентиляционные АМН800 мм х 500 мм	шт.	2,3811	12 401,50	29 529,41

	Сметная стоимость:			13 961,51	33 243,97
11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Отвод из оцинкованной стали, 400х250мм. Прокладка Состав работ:	м2 поверхности	3,0955	3 639,61	11 266,23
	Сметная стоимость:			4 853,25	15 022,98
11-200101-0308 РСНБ РК 2015	Отвод из оцинкованной стали, 800х250мм. Прокладка	м2	5,0003	11 382,48	56 916,33
	Сметная стоимость:			13 870,29	69 356,20
11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Отвод из оцинкованной стали, 1000х500мм. Прокладка	м2	7,1433	3 668,65	26 206,43
	Сметная стоимость:			4 884,63	34 892,60
11-200101-0306 РСНБ РК 2015	Переход из оцинкованной стали, 400х250-400х300мм. Прокладка Состав работ:	м2 поверхности	3,3336	3 482,71	11 609,85
	Сметная стоимость:			4 575,03	15 251,14
11-200101-0308 РСНБ РК 2015	Переход из оцинкованной стали, 800х400-800х500мм. Прокладка Состав работ:	м2 поверхности	6,1909	11 382,48	70 467,84
	Сметная стоимость:			13 870,29	85 869,58
11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Переход из оцинкованной стали, 800х500-1000х500мм. Прокладка	м2	7,1433	3 668,65	26 206,43
	Сметная стоимость:			4 884,63	34 892,60
23-050301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушка воздухоотвода 400х200	шт.	2,3811	737,48	1 756,03
	Сметная стоимость:			830,25	1 976,92
23-050301-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушка воздухоотвода 800х250	шт.	2,3811	608,96	1 450,00
	Сметная стоимость:			685,56	1 632,40
23-050308-0410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2,3811	43 286,52	103 070,23
	Сметная стоимость:			48 731,62	116 035,64
23-050301-0914 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали 600х600	шт.	2,3811	5 611,66	13 362,01
	Сметная стоимость:			6 317,56	15 042,85
	В1				
11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности	9,1435	3 751,37	34 300,58
	Сметная стоимость:			5 049,86	46 173,31
11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные. Установка	решетка	14,2867	971,21	13 875,42
	Сметная стоимость:			1 681,47	24 022,72
23-050306-1828 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Решетки вентиляционные АМН150 мм х 150 мм	шт.	14,2867	2 484,41	35 494,01
	Сметная стоимость:			2 796,93	39 958,87
11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Отвод из оцинкованной стали, 160х160мм. Прокладка	м2	1,5239	3 751,37	5 716,76
	Сметная стоимость:			5 049,86	7 695,55
11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2,3811	5 526,71	13 159,74
	Сметная стоимость:			9 340,85	22 241,65
23-050401-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вентиляторы канальные общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-355Б, Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2,3811	97 531,21	232 233,12
	Сметная стоимость:			109 799,86	261 446,19
23-050301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушка воздухоотвода 160х160	шт.	2,3811	737,48	1 756,03
	Сметная стоимость:			830,25	1 976,92
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6 946 207,18

Строительство пристроя к зданию гостиницы

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-3

Водопровод, канализация

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1

11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	107,00	1 641,83	175 675,58
	Сметная стоимость:			2 095,46	224 213,76
11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	77,00	1 282,76	98 772,78
	Сметная стоимость:			2 225,72	171 380,16
11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6,00	1 004,19	6 025,17
	Сметная стоимость:			1 757,31	10 543,85
11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4,00	1 333,91	5 335,62
	Сметная стоимость:			2 335,24	9 340,96
23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	71,71	74,56	5 346,70
	Сметная стоимость:			83,94	6 019,27
23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,06	109,20	661,75
	Сметная стоимость:			122,94	745,00
23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,06	176,74	1 071,04
	Сметная стоимость:			198,97	1 205,77
23-010501-1506 РСНБ РК 2015 в ценах	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,04	266,93	1 078,40
	Сметная стоимость:			300,51	1 214,05
23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	29,00	501,03	14 529,87
	Сметная стоимость:			564,06	16 357,61
23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	819,85	819,85
	Сметная стоимость:			922,98	922,98
23-040905-0905 РСНБ РК 2015 в ценах	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	3 971,89	3 971,89
	Сметная стоимость:			4 471,52	4 471,52
11-460302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	28,00	185,95	5 206,60
	Сметная стоимость:			290,23	8 126,55
11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	Гильзы стальные, диаметр до 50 мм (через перекрытие). Прокладка	м	9,80	1 320,48	12 940,67
	Сметная стоимость:			1 804,95	17 688,48
11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и	Футляр из стальных электросварных труб. диаметр 89 мм. Прокладка	м	0,70	1 971,98	1 380,39
	Сметная стоимость:			2 639,56	1 847,69
	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4				
11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб. диаметр до 32 мм. Прокладка	м	28,00	1 331,76	37 289,35
	Сметная стоимость:			2 126,08	59 530,28
11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб. диаметр до 25 мм. Прокладка	м	35,00	1 485,21	51 982,39
	Сметная стоимость:			2 453,63	85 877,06
11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб. диаметр до 20 мм. Прокладка	м	99,00	1 820,74	180 253,11
	Сметная стоимость:			3 057,83	302 724,76
23-010602-0302 РСНБ РК 2015 в ценах	Трубы напорные полипропиленовые PP-R 15x1,3 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	52,52	273,32	14 354,77
	Сметная стоимость:			307,70	16 160,48
23-010602-0302 РСНБ РК 2015 в ценах	Трубы напорные полипропиленовые PP-R 20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	47,47	273,32	12 974,50
	Сметная стоимость:			307,70	14 606,59
23-010602-0303 РСНБ РК 2015 в ценах	Трубы напорные полипропиленовые PP-R 25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35,35	409,98	14 492,79
	Сметная стоимость:			461,55	16 315,87
23-010602-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	28,28	637,75	18 035,57
	Сметная стоимость:			717,97	20 304,30

23-040901-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, T от -30°C до +200°C, PN 16, DN 15-20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	20,00	9 332,15	186 643,00
	Накладные расходы	%		395,68	7 913,66
	Сметная прибыль	%		778,23	15 564,53
	Сметная стоимость:			10 506,06	210 121,20
23-040901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, T от -30°C до +200°C, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	9 838,52	9 838,52
	Сметная стоимость:			11 076,13	11 076,13
11-160302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	31,00	185,95	5 764,45
	Сметная стоимость:			290,23	8 997,25
11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	Гильзы стальные, диаметр до 50 мм (через перекрытие). Прокладка	м	10,85	1 320,48	14 327,17
	Сметная стоимость:			1 804,95	19 583,67
11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 40 мм. Прокладка	м	0,70	928,69	650,08
	Сметная стоимость:			1 363,87	954,71
11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	м	0,70	1 320,48	924,33
	Сметная стоимость:			1 804,95	1 263,46
	КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1				
11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	58,00	495,56	28 742,24
	Сметная стоимость:			893,02	51 794,87
11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	29,00	479,12	13 894,54
	Сметная стоимость:			860,99	24 968,74
23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 17,6 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	58,58	267,99	15 698,85
	Сметная стоимость:			301,70	17 673,64
23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 17,6 - 110x6,3 ГОСТ 22689-2014	м	29,29	982,62	28 780,94
	Сметная стоимость:			1 106,23	32 401,35
23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2,00	2 526,80	5 053,60
	Сметная стоимость:			2 844,65	5 689,30
23-021104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах	Крепления для пластмассовых труб.прим	комплект	38,00	524,28	19 922,64
	Сметная стоимость:			590,23	22 428,75
11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м	1,40	7 414,62	10 380,47
	Сметная стоимость:			9 273,77	12 983,28
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7,00	1 875,89	13 131,23
	Сметная стоимость:			3 215,65	22 509,55
23-030102-0917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	7,00	5 426,93	37 988,51
	Сметная стоимость:			6 109,59	42 767,16
23-030102-1239 РСНБ РК 2015 в ценах	Смеситель двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	7,00	3 484,54	24 391,78
	Сметная стоимость:			3 922,87	27 460,07
11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	11,00	2 413,12	26 544,36
	Сметная стоимость:			3 975,71	43 732,82
23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	11,00	10 859,02	119 449,22
	Сметная стоимость:			12 225,00	134 474,98
11-170101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	10,00	1 589,93	15 899,25
	Сметная стоимость:			2 697,52	26 975,20
23-030102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм x 900 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	10,00	26 202,49	262 024,90

	Сметная стоимость:			*29 498,55*	*294 985,54*
21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	*Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)*	*т*	*0,08*	*160 271,38*	*12 084,46*
	Сметная стоимость:			*180 432,24*	*13 604,59*
ВСЕГО по водопроводу локсм 2-2-3		*Тенге*			*2 016 043,27*

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-2-4

	Электроосвещение				
	Монтажные работы				
13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3,00	972,21	2 916,63
	Сметная стоимость:			1 519,37	4 558,12
13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,00	3 921,64	11 764,91
	Сметная стоимость:			5 566,53	16 699,58
13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель поворотный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3,00	258,66	775,99
	Сметная стоимость:			409,43	1 228,28
13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Пост управления.Установка	шт.	13,50	851,08	11 489,53
	Сметная стоимость:			1 364,54	18 421,25
13-080305-0410 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	100,50	4 658,99	468 228,38
	Сметная стоимость:			6 564,69	659 751,46
13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	135,00	702,16	94 791,36
	Сметная стоимость:			1 067,76	144 147,72
13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	48,00	700,15	33 607,37
	Сметная стоимость:			1 065,69	51 153,06
13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,50	1 744,80	2 617,20
	Сметная стоимость:			2 354,19	3 531,29
13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка	шт.	6,00	4 504,99	27 029,92
	Сметная стоимость:			5 976,81	35 860,84
	Оборудование и материалы				
51-080401-0818 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пункт распределительный ПР 8501-1051 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6,00	151 912,00	911 472,00
	Сметная стоимость:			171 021,31	1 026 127,89
23-070203-0600 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3,00	6 823,68	20 471,04
	Сметная стоимость:			7 682,04	23 046,13
23-070208-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пускатель магнитный ПМ410002	шт.	1,50	10 659,58	15 989,37
	Сметная стоимость:			12 000,47	18 000,70
23-070208-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пускатель магнитный ПМЕ-011МВ	шт.	1,50	7 824,83	11 737,25
	Сметная стоимость:			8 809,13	13 213,70
23-070218-1505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель трехклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3,00	542,76	1 628,28
	Сметная стоимость:			611,03	1 833,10
23-070210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	3,00	1 434,26	4 302,78
	Сметная стоимость:			1 614,68	4 844,04
23-070209-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пост управления кнопочный пожарный	шт.	10,50	9 107,73	95 631,16
	Сметная стоимость:			10 253,41	107 660,80
23-070102-1329 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп, PRB/S-2x36Вт	шт.	39,00	4 028,71	157 119,69
	Сметная стоимость:			4 535,49	176 884,09
23-070102-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп, К300-1х22Вт	шт.	21,00	1 031,19	21 654,99

	Сметная стоимость:			1 160,91	24 379,01
23-070102-1307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп, NBT-1x26Вт	шт.	9,00	1 583,97	14 255,73
	Сметная стоимость:			1 783,22	16 048,99
23-070102-1320 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП2х40	шт.	7,50	1 527,28	11 454,60
	Сметная стоимость:			1 719,40	12 895,50
23-070102-1325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп ЛСП 1х36	шт.	3,00	2 014,62	6 043,86
	Сметная стоимость:			2 268,04	6 804,13
23-070102-1411 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для наружной установки 2х58 OLPS/U	шт.	21,00	4 063,77	85 339,17
	Сметная стоимость:			4 574,96	96 074,15
23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	168,00	615,11	103 338,48
	Сметная стоимость:			692,49	116 337,63
23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	198,00	1 224,06	242 363,88
	Сметная стоимость:			1 378,04	272 851,32
23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	54,00	611,04	32 996,16
	Сметная стоимость:			687,90	37 146,81
23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	4,50	549,78	2 474,01
	Сметная стоимость:			618,94	2 785,22
23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	58,50	695,61	40 693,18
	Сметная стоимость:			783,11	45 812,06
23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	135,00	229,62	30 998,70
	Сметная стоимость:			258,50	34 898,09
23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	48,00	214,25	10 284,00
	Сметная стоимость:			241,20	11 577,64
23-061707-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	187,50	101,03	18 943,13
	Сметная стоимость:			113,74	21 326,02
23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,50	419,34	629,01
	Сметная стоимость:			472,09	708,13
	Кабельная продукция				
13-080201-0804 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением	м кабеля	286,50	396,71	113 656,51
	Сметная стоимость:			561,08	160 749,16
23-060128-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	71 626,33	752,08
	Сметная стоимость:			80 636,35	846,68
23-060128-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05	165 230,65	7 683,23
	Сметная стоимость:			186 015,34	8 649,71
23-060128-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	239 762,33	8 271,80
	Сметная стоимость:			269 922,51	9 312,33

23-060128-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 5х2.5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,13	436 511,63	55 655,23
	Накладные расходы	%		18 508,09	2 359,78
	Сметная прибыль	%		36 401,58	4 641,20
	Сметная стоимость:			491 421,30	62 656,22
23-060128-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 5х6.0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06	616 405,98	36 984,36
	Сметная стоимость:			693 944,92	41 636,70
23-060128-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	1 005 032,02	7 537,74
	Сметная стоимость:			1 131 457,01	8 485,93
23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	4 522,50	40,86	184 789,35
	Сметная стоимость:			46,00	208 034,37
23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	550,50	72,51	39 916,75
	Сметная стоимость:			81,63	44 937,96
23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	217,50	174,62	37 979,85
	Сметная стоимость:			196,59	42 757,41
23-010104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная, диаметр 15 мм	м	1 012,50	287,38	290 972,25
	Сметная стоимость:			323,53	327 574,23
23-010104-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная, диаметр 25 мм	м	1 155,00	522,64	603 649,20
	Сметная стоимость:			588,38	679 583,44
ИТОГО по смете 2-2-4		Тенге			4 601 830,92

** Строительство пристроя к зданию гостиницы 2-4-1

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

11-010102-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	645,12	89,40	57 675,00
	Сметная стоимость:			123,95	79 962,25
11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	645,12	29,33	18 920,89
	Сметная стоимость:			41,18	26 564,50
11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	645,12	125,48	80 948,50
	Сметная стоимость:			176,17	113 649,85
11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 под. 11 п.3.179 Кзар=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	193,54	1 490,06	288 380,42
	Сметная стоимость:			2 668,90	516 528,29
11-010201-0901 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение	м2	307,20	488,24	149 986,39
	Сметная стоимость:			665,96	204 584,09
11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	451,58	29,33	13 244,62
	Сметная стоимость:			41,18	18 595,15
11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	451,58	20,56	9 282,75
	Сметная стоимость:			28,86	13 032,77
11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	193,54	122,82	23 770,87
	Сметная прибыль	%		15,12	2 926,51
	Сметная стоимость:			204,14	39 507,83
11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	193,54	14,09	2 726,14
	Сметная стоимость:			20,55	3 976,70
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1 016 401,42

	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ				
11-270602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	307,20	1 236,54	379 864,68
	Сметная стоимость:			1 436,56	441 310,22
11-270602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	м2 основания	307,20	255,96	78 631,95
	Сметная стоимость:			289,94	89 070,39
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			530 380,61
	РАЗДЕЛ 3.ФУНДАМЕНТЫ				
	ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-1				
11-270602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	6,16	1 236,54	7 617,08
	Сметная стоимость:			1 436,56	8 849,19
11-270602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	м2 основания	6,16	255,96	1 576,73
	Сметная стоимость:			289,94	1 786,05
11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,бетон В7,5. Устройство	м3	0,84	29 074,51	24 422,59
	Сметная стоимость:			33 376,57	28 036,32
11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3, бетон В20. Устройство	м3	4,00	33 180,01	132 720,03
	Сметная стоимость:			39 235,93	156 943,74
11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,13	10 792,63	1 359,87
	Сметная стоимость:			17 765,99	2 238,51
21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	172 098,62	13 203,41
	Сметная стоимость:			193 747,25	14 864,29
21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	178 213,27	1 653,82
	Сметная стоимость:			200 631,07	1 861,86
21-050309-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	0,00	257,92	0,83
	Сметная стоимость:			290,36	0,93
21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,04	381 819,66	14 050,96
	Сметная стоимость:			429 849,52	15 818,46
11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30,00	741,94	22 258,20
	Сметная стоимость:			947,34	28 420,08
	ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-2				
11-270602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	1,98	1 236,54	2 451,31
	Сметная стоимость:			1 436,56	2 847,83
11-270602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	м2 основания	1,98	255,96	507,42
	Сметная стоимость:			289,94	574,78
11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,бетон В7,5. Устройство	м3	0,28	29 074,51	8 140,86
	Сметная стоимость:			33 376,57	9 345,44
11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3, бетон В20. Устройство	м3	1,42	33 180,01	47 115,61
	Сметная стоимость:			39 235,93	55 715,03
11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06	10 792,63	609,78

	Сметная стоимость			17 765,99	1 003,78
21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	172 098,62	5 483,06
	Сметная стоимость:			193 747,25	6 172,79
21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	178 213,27	826,91
	Сметная стоимость:			200 631,07	930,93
21-050309-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	0,00	257,92	0,41
	Сметная стоимость:			290,36	0,46
21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02	381 819,66	7 025,48
	Сметная стоимость:			429 849,52	7 909,23
11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,12	741,94	8 992,31
	Сметная стоимость:			947,34	11 481,71
	ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-3				
11-270602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	2,47	1 236,54	3 054,25
	Сметная стоимость:			1 436,56	3 548,30
11-270602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	м2 основания	2,47	255,96	632,23
	Сметная стоимость:			289,94	716,16
11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.бетон В7,5. Устройство	м3	0,36	29 074,51	10 466,82
	Сметная стоимость:			33 376,57	12 015,56
11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3, бетон В20. Устройство	м3	1,62	33 180,01	53 751,61
	Сметная стоимость:			39 235,93	63 562,21
11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06	10 792,63	656,62
	Сметная стоимость:			17 765,99	1 080,88
21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	172 098,62	6 229,97
	Сметная стоимость:			193 747,25	7 013,65
21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	178 213,27	826,91
	Сметная прибыль	%		14 861,56	68,96
	Сметная стоимость:			200 631,07	930,93
21-050309-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	0,00	257,92	0,41
	Сметная стоимость:			290,36	0,46
21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02	381 819,66	7 025,48
	Сметная стоимость:			429 849,52	7 909,23
11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,50	741,94	10 016,19
	Сметная стоимость:			947,34	12 789,03
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			464 367,82
	РАЗДЕЛ 4.КАРКАС				
11-090101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	45,24	36 819,68	1 665 722,44
	Сметная стоимость:			56 288,69	2 546 500,27

21-060401-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические	т	45,24	249 376,29	11 281 783,36
	Сметная стоимость:			280 745,83	12 700 941,45
11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	45,24	5 311,13	240 275,60
	Сметная стоимость:			8 394,31	379 758,38
11-1Ч-2ТФХ-Ч-ТБ.2	Окраска металлоконструкций	т	45,24	6 512,00	294 602,88
	Сметная стоимость:			9 640,47	436 134,96
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			16 063 335,06

РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ

11-090401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	342,52	748,46	256 360,66
	Сметная стоимость:			1 162,88	398 306,01
21-060201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит, типа "Сэндвич"	м2	342,52	6 125,10	2 097 944,75
	Сметная стоимость:			6 895,59	2 361 849,42
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2 760 155,42

РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕКРЫТИЕ

11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных	33,60	4 615,46	155 079,40
	Сметная стоимость:			7 164,76	240 736,07
21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	297,84	6 193,92	1 844 797,13
	Сметная стоимость:			6 973,07	2 076 857,85
11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02	173 763,15	3 315,40
	Сметная стоимость:			290 251,08	5 537,99
21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	169 333,95	3 230,89
	Сметная стоимость:			190 634,81	3 637,31
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2 326 769,23

РАЗДЕЛ 7.СТЕНЫ

11-080201-1005 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом	м3 кладки	76,61	17 066,68	1 307 444,15
	Сметная стоимость:			21 823,19	1 671 830,68
11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя из плит минераловатных	м2	201,60	2 350,74	473 909,43
	Сметная стоимость:			2 767,63	557 953,49
11-090402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	201,60	2 504,03	504 811,97
	Сметная стоимость:			4 000,13	806 426,53
21-060201-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Панели стеновые фиброцементные	м2	201,60	6 868,22	1 384 633,15
	Сметная стоимость:			7 732,19	1 558 808,93
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4 595 019,62

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-4-2

на Отопление,вентиляция

	РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ				
11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5,50	374,12	2 057,64
	Сметная прибыль	%		43,66	240,11
	Сметная стоимость:			589,37	3 241,52
11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	374,00	408,57	152 803,95
	Сметная прибыль	%		46,53	17 402,12
	Сметная стоимость:			628,15	234 928,57
11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	159,50	469,81	74 934,37
	Сметная прибыль	%		51,64	8 236,06
	Сметная стоимость:			697,10	111 186,84
11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	137,50	530,55	72 950,55
	Сметная прибыль	%		56,70	7 796,54
	Сметная стоимость:			765,48	105 253,28
11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	38,50	590,77	22 744,69
	Сметная прибыль	%		61,72	2 376,38
	Сметная стоимость:			833,28	32 081,10
11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11,00	756,03	8 316,38
	Сметная стоимость:			1 063,85	11 702,31
11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11,00	1 320,48	14 525,25
	Сметная стоимость:			1 804,95	19 854,41
11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	19,80	1 752,39	34 697,31
	Сметная стоимость:			2 350,39	46 537,63
11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 89 мм. Прокладка	м трубопровода	6,60	1 971,98	13 015,09
	Сметная стоимость:			2 639,56	17 421,10
11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	105,34	14 191,02	1 494 825,49
	Сметная стоимость:			16 373,50	1 724 719,46
11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздухоспускные. Установка	комплект	41,80	118,97	4 973,05
	Сметная стоимость:			206,88	8 647,61
23-040905-1814 РСНБ РК 2015 в ценах IV кв. 16г.	Краны Маевского Т 130°С, PN 6 ГОСТ 21345-2005	шт.	71,50	200,00	14 300,00
	Сметная стоимость:			225,16	16 098,83
13-110204-0102 РСНБ РК 2015	Клапан терморегулирующий.Монтаж оборудования	шт.	71,50	2 252,65	161 064,71
	Сметная стоимость:			3 138,51	224 403,37
23-041008-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV кв. 16г.	Клапан терморегулирующий RTD-N для систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	71,50	5 580,77	399 025,05
	Сметная стоимость:			6 282,79	449 219,21
23-040902-6801 РСНБ РК 2015 в ценах IV кв. 16г.	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 232, DN 15, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	11,00	8 306,16	91 367,76
	Сметная стоимость:			9 351,01	102 861,09

11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза(труб,радиаторов)	м2	297,00	114,71	34 070,17
	Сметная стоимость:			161,93	48 093,48
11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза(труб,радиаторов)	м2	297,00	106,06	31 498,34
	Сметная стоимость:			139,66	41 479,29
11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,88	26 164,81	23 025,03
	Сметная стоимость:			39 529,67	34 786,11
21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV кв. 16г	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные IZOVER KIM AL,прим	м3	0,88	12 359,63	10 876,47
	Накладные расходы	%		524,05	461,16
	Сметная прибыль	%		1 030,69	907,01
	Сметная стоимость:			13 914,37	12 244,65
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 см.2-4-2	Тенге			3 244 759,87

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № №2-4-4

Электроосвещение

	Монтажные работы				
13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2,40	972,21	2 333,31
	Сметная стоимость:			1 519,37	3 646,50
13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,40	3 921,64	9 411,93
	Сметная стоимость:			5 566,53	13 359,67
13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель поворотный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,40	258,66	620,79
	Сметная стоимость:			409,43	982,62
13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Пост управления.Установка	шт.	10,80	851,08	9 191,63
	Сметная стоимость:			1 364,54	14 737,00
13-080305-0410 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	80,40	4 658,99	374 582,70
	Сметная стоимость:			6 564,69	527 801,17
13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	18,00	1 665,51	29 979,13
	Сметная стоимость:			2 190,47	39 428,44
13-080305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный. Установка	шт.	46,80	3 582,13	167 643,84
	Сметная стоимость:			4 842,62	226 634,75
13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	21,60	855,06	18 469,33
	Сметная стоимость:			1 306,21	28 214,17
13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	108,00	702,16	75 833,08
	Сметная стоимость:			1 067,76	115 318,17
13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	38,40	700,15	26 885,90
	Сметная стоимость:			1 065,69	40 922,44
13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пункт 6.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,20	1 744,80	2 093,76
	Сметная стоимость:			2 354,19	2 825,03
13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Ящик управления. Установка	шт.	3,60	2 659,07	9 572,67
	Сметная стоимость:			3 957,75	14 247,89
13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка	шт.	6,00	4 504,99	27 029,92
	Сметная стоимость:			5 976,81	35 860,84
	Оборудование и материалы				
51-080401-0818 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пункт распределительный ПР 8501-1051 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,20	151 912,00	182 294,40
	Сметная стоимость:			171 021,31	205 225,58
51-080401-0819 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пункт распределительный ПР 8501-1049 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,40	95 206,00	228 494,40
	Сметная стоимость:			107 182,15	257 237,17

51-080401-0819 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пункт распределительный ПР 8501-1046 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,20	95 206,00	114 247,20
	Сметная стоимость:			107 182,15	128 618,58
51-080401-0818 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пункт распределительный ПР 8501-1045 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,20	151 912,00	182 294,40
	Сметная стоимость:			171 021,31	205 225,58
51-080401-0139 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Номинальный ток - 0,6 А. Предел регулирования тока теплового реле 0,38 - 0,65 А. Номинальный ток расцепления авт. выкл., 1,6 А	шт.	1,20	63 781,00	76 537,20
	Сметная стоимость:			71 804,14	86 164,97
51-080401-0141 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ящики управления Я 5411-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Номинальный ток - 4 А. Предел регулирования тока теплового реле 2,4 - 4 А. Номинальный ток расцепления авт. выкл., 5 А	шт.	2,40	64 167,00	154 000,80
	Сметная стоимость:			72 238,70	173 372,87
23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2,40	6 823,68	16 376,83
	Сметная стоимость:			7 682,04	18 436,91
23-070208-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пускатель магнитный ПМ410002	шт.	1,20	10 659,58	12 791,50
	Сметная стоимость:			12 000,47	14 400,56
23-070208-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пускатель магнитный ПМЕ-011МВ	шт.	1,20	7 824,83	9 389,80
	Сметная стоимость:			8 809,13	10 570,96
23-070218-1505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель трехклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,40	542,76	1 302,62
	Сметная стоимость:			611,03	1 466,48
23-070210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2,40	1 434,26	3 442,22
	Сметная стоимость:			1 614,68	3 875,23
23-070209-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пост управления кнопочный пожарный	шт.	8,40	9 107,73	76 504,93
	Сметная стоимость:			10 253,41	86 128,64
23-070102-1329 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп, PRB/S-2x36Вт	шт.	31,20	4 028,71	125 695,75
	Сметная стоимость:			4 535,49	141 507,27
23-070102-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп, К300-1х22Вт	шт.	16,80	1 031,19	17 323,99
	Сметная стоимость:			1 160,91	19 503,21
23-070102-1307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп, NBT-1x26Вт	шт.	7,20	1 583,97	11 404,58
	Сметная стоимость:			1 783,22	12 839,19
23-070102-1320 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП2х40	шт.	6,00	1 527,28	9 163,68
	Сметная стоимость:			1 719,40	10 316,40
23-070102-1325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп ЛСП 1х36	шт.	2,40	2 014,62	4 835,09
	Сметная стоимость:			2 268,04	5 443,30
23-070102-1411 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для наружной установки 2х58 OLPS/U	шт.	16,80	4 063,77	68 271,34
	Сметная стоимость:			4 574,96	76 859,32
23-070101-0534 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники настенный с лампами накаливания	шт.	18,00	10 459,58	188 272,44
	Сметная стоимость:			11 775,31	211 955,61
23-070106-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники для светодиодных ламп 35Вт	шт.	16,80	2 668,85	44 836,68
	Сметная стоимость:			3 004,57	50 476,78
23-070106-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники для светодиодных ламп 18Вт	шт.	30,00	1 429,50	42 885,00
	Сметная стоимость:			1 609,32	48 279,59

23-080304-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Указатели выхода настенные, потолочные для внутренней установки	шт.	21,60	22 314,69	481 997,30
23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сметная стоимость:			25 121,70	542 628,71
	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	134,40	615,11	82 670,78
23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сметная стоимость:			692,49	93 070,11
	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	158,40	1 224,06	193 891,10
23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сметная стоимость:			1 378,04	218 281,05
	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	43,20	611,04	26 396,93
23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сметная стоимость:			687,90	29 717,45
	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	3,60	549,78	1 979,21
23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сметная стоимость:			618,94	2 228,18
	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	46,80	695,61	32 554,55
23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сметная стоимость:			783,11	36 649,65
	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	108,00	229,62	24 798,96
23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сметная стоимость:			258,50	27 918,47
	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	38,40	214,25	8 227,20
23-061707-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сметная стоимость:			241,20	9 262,12
	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	150,00	101,03	15 154,50
23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сметная стоимость:			113,74	17 060,81
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,20	419,34	503,21
	Сметная стоимость:			472,09	566,51
	Кабельная продукция				
23-080201-0804 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением	м кабеля	229,20	396,71	90 925,21
23-060128-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сметная стоимость:			561,08	128 599,33
	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	71 626,33	601,66
23-060128-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сметная стоимость:			80 636,35	677,35
	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04	165 230,65	6 146,58
23-060128-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сметная стоимость:			186 015,34	6 919,77
	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	239 762,33	6 617,44
23-060128-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сметная стоимость:			269 922,51	7 449,86
	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,10	436 511,63	44 524,19
23-060128-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сметная стоимость:			491 421,30	50 124,97
	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05	616 405,98	29 587,49
23-060128-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сметная стоимость:			693 944,92	33 309,36
	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	1 005 032,02	6 030,19
23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сметная стоимость:			1 131 457,01	6 788,74
	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	3 618,00	40,86	147 831,48
23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сметная стоимость:			46,00	166 427,50
	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	440,40	72,51	31 933,40
23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сметная стоимость:			81,63	35 950,37
	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	174,00	174,62	30 383,88

	Сметная стоимость:			196,59	34 205,93
23-010104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная, диаметр 15 мм	м	810,00	287,38	232 777,80
	Сметная стоимость:			323,53	262 059,39
23-010104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная, диаметр 25 мм	м	924,00	522,64	482 919,36
	Сметная стоимость:			588,38	543 666,75
13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 50 мм. Прокладка	м	10,80	558,68	6 033,76
	Сметная стоимость:			742,70	8 021,14
21-130814-1805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х	м	10,80	78,69	849,85
	Сметная стоимость:			88,59	956,76
23-061710-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Коробка протяжная	м	3,60	305,11	1 098,40
	Сметная стоимость:			343,49	1 236,57
ИТОГО по смете:2-4-4		Тенге			5 095 659,74

ИТОГО по АКТУ		109 470 826
Временные здания и сооружения	2,4%	2 627 300
ИТОГО Затраты на строительство		112 098 126
дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,5%	1,5%	1 681 472
Итого по сметному расчету в текущих ценах		113 779 598
Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	2 275 592
итого		116 055 189
Налог на добавленную стоимость	12%	13 926 623
ВСЕГО по АКТУ		129 981 812

СДАЛ Темирбаев И.М.

ПРИНЯЛ