Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

37-20

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-СУ Мелиорация"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BW-invest"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с. Озерное, с. Ералы Осакаровского района
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения В0 L=32773 м
(наименование)

Договор подряда (контракт) №280606 от _2022-06-15

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2022 года

на 2-1-1 Наружные сети водоснабжения В0 L=32773 м

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Колодцы												
1	19	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	45	47440,09	9507,07	2134804	427818	884453	988589	3373264	

2	21 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010			18278,5	3912,04	822533	176042	–	249871	
			м3	8,87	24510		217404		217404	–	234796
					–		–		–	17392	
3	24 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9(б) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	40	33523		1340920		1340920	–	1448194
					–		–		–	107274	
4	27 2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (2ПП20-2, В15)									
			м3	9,6	86314		828614		828614	–	894903
					–		–		–	66289	
5	28 2988-8888-8909 (пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 К=-1,000;									
			м3	-9,6	648		-6221		-6221	–	-6719
					–		–		–	-498	

6	29	2988-8888-8908 (пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 К=-1,000;								
				м3	-9,6	763		-7325		-7325	–	-7911
						–		–		–	-586	
7	32	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016								
				шт.	20	41203		824060		824060	–	889985
						–		–		–	65925	
Раздел 4 добавить												
8	1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (ПСП) НР = 72 %								
				м3 грунта	2000	43,42	43,42	86840	86840	–	23400	119059
						–	16,25	–	32500	–	8819	
9	2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПСП) НР = 72 %								
				м3 грунта	2000	169,12	161,27	338240	322540	220	77098	448565
						7,74	45,8	15480	91600	–	33227	

10	4	4121-0202-0100	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (ПСП)								
				т·км	3800	170		646000		–	–	697680
						–		–		–	51680	
11	5	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;								
				м3 грунта	11658,24	171,44	161,98	1998689	1888402	–	431196	2624276
						9,46	41,91	110287	488597	–	194391	
12	6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка в мокрых) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;								
				м3 грунта	360,56	2373,85	–	855915	–	–	616259	1589948
						2373,85	–	855915	–	–	117774	

13	15 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	406,08	897,16	–	364319	–	–	262308	676757
					897,16	–	364317	–	–	50130	
14	16 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11577	35,57	35,57	411794	411794	–	110945	564558
					–	13,31	–	154090	–	41819	
15	17 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11577	164,73	77,25	1907079	894323	–	1031594	3173767
					87,48	36,28	1012756	420014	–	235094	
16	115 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,5	482908,24	152493,8	724362	228741	16565	541492	1367122
					319371	45270,06	479057	67905	–	101268	
17	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1515	3450		5226750		5226750	–	5644890 Казахстан
					–		–		–	418140	

Всего	**23 733 134**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 660 345
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 260 458
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 430 748
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 325 440
- перевозка грузов, тенге	646 000
- накладные расходы, тенге	4 082 881
в т.ч. зарплата, тенге	367 459
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 758 009
Всего	**23 733 134**
Всего	**23 733 134**
Временные здания и сооружения 2,9%	688 261
Итого	24 421 395
Зимние удорожания 3,96%	967 087
Итого	25 388 482
Непредвиденные работы и затраты 2%	507 770
Итого	25 896 252
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 44 % (МРП = 2917 тенге)	11 394 351
2022 г. - 56 % (МРП = 3034 тенге)	14 501 901
- в текущих и прогнозных ценах	27 800 144
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 44 % (Иинф = 1,05)	11 964 068
2022 г. - 56 % (Иинф = 1,092)	15 836 076
скидка	1 390 007
итого со скидкой	26 410 137
НДС 12%	3 169 216
ИТОГО ПО АКТУ	29 579 353
	25142450

Генподрядчик:
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация",
БИН 990940001133

Директор_____Левченко В.И.

Субподрядчик:
ТОО "BW-invest",
БИН 190140030339

Директор_____Сеильбеков З.Д.