Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Гарант Строй Групп 2016",РК.Алматинская область,,Талгарский район,с.Туздыбастау,мкр.Жайлау,ул.К.Сэтпаев,д 20 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	120140015124
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью " Кернеу-К",РК инд 040800 Алматинская область г.Капшагай ,ул Индустриальная 51, тел.: 8 (727)391-60-60 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060640007752

Договор (контракт) Договор №34/2022-ТОО

Номер документа	Дата составления
00000000030	16.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительльство линий электропередач в населенных пунктх Илийского района с. Коккайнар (II этап)			работа	1	27 988 707.47	27 988 707.47
				Итого	1	x	27 988 707.47

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.11.2022

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04.2019 г. № 178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарант Строй Групп 2016"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"

Договор подряда (контракт): № 34/2022-ТОО от 29.09.2022 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района с.Коккайнар (II этап)

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		34/2022-ТОО	29.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района с.Коккайнар (II этап)	34 985 884,34	31 237 396,73							3 748 487,61	34 985 884,34
Договорная скидка 20%	6 997 176,87									6 997 176,87
ИТОГО К ОПЛАТЕ	27 988 707,47	24 989 917,39							2 998 790,09	27 988 707,47

Заказчик:

Директор ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124

Ахманов А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Кернеу-К" БИН 060640007752

Молдахметов Р.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарант Строй Групп 2016"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Кериеу-К"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района с.Коккайнар (2 этап)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство РП-10 кВ в с.Коккайнар

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34/2022-ТОО от 29.09.2022 года

Акт выполненных работ № 1

за октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Строительство РП-10 кВ в с.Коккайнар работы

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
1	6	Е11-010102-0214	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3		18,95	149,97	143,43	2842	2718	2	489	3597	
				м3 грунта		6,46	29,37	122	557		266		
2	7	Е11-010101-0214	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3		56,862	102,67	98,58	5838	5606	0	878	7253	
				м3 грунта		4,09	17,35	233	986		537		
3	8	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		6,318	2056,82	0	12995	0	0	9356	24140	
				м3 грунта		2056,82	0	12995	0		1788		
4	9	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		63,18	814,2	0	51441	0	0	37038	95557	
				м3 грунта		814,2	0	51441	0		7078		
5	10	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км		33,1625	64		2122				2292	
				т							170		
6	11	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,4	8497,9	1736,64	11897	2431	4671	5504	18793	
				м3 подстилающего слоя		3424,68	757,35	4795	1060		1392		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	12	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	14	1875,91 282,99	147,36 52,64	26263 3962	2063 737	20238	4417 2454	33134	
8	13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,8	16221,1 1302,75	1111,55 249,65	29198 2345	2001 449	24852	2543 2539	34280	
9	14	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	16,65	23647,78 4395,6	2046,15 429,29	393736 73187	34068 7148	286481	73104 37347	504187	
10	15	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,17779	683823,96 73428	1332,96 584,22	121577 13055	237 104	108285	11974 10684	144236	
11	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля классА А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,220808	214736		262151		262151	20972	283124	
12	17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15532	216607		33643		33643	2691	36335	
13	18	Е11-110101-1401	Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство	м2 пола	66,24	467,22 417,23	36,86 9,4	30949 27637	2442 623	870	26565 4601	62115	
14	19	С121-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,5	11837		76941		76941	6155	83096	
15	20	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2	15384		30768		30768	2461	33229	
16	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	124,38	879,93 287,47	21,36 2,75	109445 35756	2656 343	71033	33571 11441	154458	
17	22	Е11-460301-0115	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм	отверстие	20	1492,95 835,84	610,05 426,87	29859 16717	12201 8537	941	21214 4086	55158	
18	23	Е11-460301-0131 К=10	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0115 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 140 мм	отверстие	20	1054,93 616,9	414,5 297,43	21099 12338	8290 5949	471	15361 2917	39376	
19	24	Е11-460303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м 2	м3 заделки	0,78	91434,99 57311,24	675,4 330,48	71319 44703	527 258	26090	37767 8727	117813	
20	25	Ц13-080206-1715 Изм. и доп. вып. 16	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	6,4	1716,73 1053,86	185,44 63,2	10987 6745	1187 404	3056	5147 1291	17425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	26	С123-010301-0213	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74 м	м	6,4	4301		27526		27526	2202	29729	
22	27	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,74	163,62 87,16	76,47 36,15	776 413	362 171	0	421 96	1292	
23	28	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	84	107,45 75,8	31,59 12,12	9026 6367	2654 1018	5	6942 1277	17245	
24	29	С121-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,4	2801		23528		23528	1882	25411	
25	30	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	38	986,38 361,72	96,68 37,25	37482 13745	3674 1415	20063	14251 4139	55872	
26	31	Е11-110101-1502 К=4	Покрытия бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	38	372,72 41,68	17,2 8,76	14163 1584	654 333	11926	1802 1277	17242	
27	32	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,14	8497,9 3424,68	1736,64 757,35	1190 479	243 106	467	550 139	1879	
28	33	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,4	1875,91 282,99	147,36 52,64	2626 396	206 74	2024	442 245	3313	
29	34	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,36	18291,82 1118,41	1200,43 280,36	6585 403	432 101	5750	458 563	7607	
30	35	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01368	861063,96 250668	1332,96 584,22	11779 3429	18 8	8332	3128 1193	16100	
31	36	Е11-090701-0105 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,283436	191547,23 165240	22655,1 6766,8	54291 46835	6421 1918	1035	33640 7034	94965	
32	37	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,283436	75280,53 38552,6	26790,27 8668,86	21337 10927	7593 2457	2817	9235 2446	33018	
33	38	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,07632	320439		24456		24456	1956	26412	
34	39	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0047064	232266		1093		1093	87	1181	
35	40	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0358068	249466		8933		8933		9647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	41	С121-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0453171	244866		11097		11097	715	11984	
37	42	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0287726	249466		7178		7178	888	7752	
38	43	С121-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0212424	244866		5202		5202	574	5618	
39	44	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0383635	249466		9570		9570	416	10336	
40	45	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003799	247734		941		941	766	1016	
41	46	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0149248	232266		3467		3467	75	3744	
42	47	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,043159	249466		10767		10767	277	11628	
43	48	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0042739	247734		1059		1059	861	1143	
44	49	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,6	182,3 92,28	4,72 0,55	1386 701	36 4	648	487 150	2022	
45	50	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	7,6	249,37 40,51	6,08 0,83	1895 308	46 6	1541	217 169	2281	
46	51	Е11-340106-0101 Изм. и доп. вып. 11	Здания полносборные из панелей высотой помещений до 3,03 м, строительным объемом здания до 300 м3. Устройство	м3 здания	182,25	18055,72 10602,9	2566,7 1004,87	3290654 1932379	467781 183138	890495	1607792 391876	5290322	
47	62	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	59	456,64 206,55	184,55 56,56	26942 12186	10889 3337	3867	11177 3049	41168	
48	63	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	12	693,52 165,24	362,79 124,52	8322 1983	4354 1494	1986	2504 866	11692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	64	С123-060144-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01836	181232		3327		3327	266	3594	
50	65	С123-060144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01326	365594		4848		4848	388	5236	
51	66	С123-060144-0705	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01836	558774		10259		10259	821	11080	
52	67	С123-060144-0707	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02244	1371264		30771		30771	2462	33233	
53	68	П13-080201-2001	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	4348,39 4131	90,98 33,44	43484 41310	910 334	1264	29984 5877	79345	
54	69	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,4	1714,02 1714,02	0 0	14398 14398	0 0	0	10366 1981	26745	
55	70	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,4	814,2 814,2	0 0	6839 6839	0 0	0	4924 941	12705	
56	71	П13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	56	451,93 213,44	18,93 4,68	25308 11953	1060 262	12295	8795 2728	36831	
57	72	П13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3087,25 933,8	177,66 46,82	18524 5603	1066 281	11855	4236 1821	24581	
58	73	П13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечение м 120 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	12603,61 240,12	29,4 8,36	378108 7204	882 251	370023	5367 30678	414153	
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									8138720	
			Раздел: 3. ВЛ3-10 кВ										
59	74	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	44	7427,7 3665,88	3133,75 1599,19	326819 161299	137885 70364	27635	185330 40972	553121	
60	75	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	14	15035,71 7164,04	7243,6 3698	210500 100297	101410 51772	8793	121655 26572	358727	
61	76	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	23070,48 10782	11660,41 5954,17	115352 53910	58302 29771	3140	66945 14584	196881	
62	77	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	223,5	879,93 287,47	21,36 2,75	196664 64250	4773 616	127641	60325 20559	277548	
63	78	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		6,0656667	167097,18	94243,59	1013556	571650	21606	488120	1621810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км линии		69291,6	31299,21	420300	189851		120134		
64	79	С123-061201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1Х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	18,0785	335622		6067542		6067542	485403	6552946	
65	80	С123-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1Х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,937365	254584		238638		238638	19091	257729	
66	81	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	7	15105,28 10810,94	4194,82 1764,44	105737 75677	29364 12351	697	70422 14093	190252	
67	82	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	7	79440		556080		556080		556080	
			Отпускная цена			79440		556080					
			Сметная стоимость оборудования					*556080*					
68	83	Ц13-080103-1501	Ограничитель перенапряжения до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	27	5443,62 4131	1000,78 367,84	146978 111537	27021 9932	8420	87457 18755	253190	
69	84	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	600	448		268800		268800	21504	290304	
70	85	С124-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	3634		196236		196236	15699	211935	
71	86	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SD137 ГОСТ 30531-97	шт.	14	12306		172284		172284	13783	186067	
72	87	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	84	412		34608		34608	2769	37377	
73	88	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	751		4506		4506	360	4866	
74	89	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	7109		21327		21327	1706	23033	
75	90	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СО137 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6	410		6396		6396	512	6908	
76	91	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1845		14760		14760	1181	15941	
77	92	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2079		10395		10395	832	11227	
78	93	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1912		30592		30592	2447	33039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	94	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2815		11260		11260	901	12161	
80	95	С124-040206-0710	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-185Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	1207		65178		65178	5214	70392	
81	96	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	1,21128	7092,47 7092,47	0 0	8591 8591	0 0	0	6873 1237	16701	
82	97	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	1,459523	5443,55 5443,55	0 0	7945 7945	0 0	0	6356 1144	15445	
83	98	С121-050301-3001	Проводник ЗП1	т	0,03645	216607		7895		7895	632	8527	
84	99	С121-050301-3001	Проводник ЗП21	т	0,03312	216607		7174		7174	574	7748	
85	100	С121-050301-3001	Проводник ЗП22	т	0,0027456	216607		595		595	48	642	
86	101	С121-050301-3001	Проводник ЗП64	т	0,0882	216607		19105		19105	1528	20633	
87	102	С121-050301-3001	Проводник ЗП69	т	0,0039	216607		845		845	68	912	
88	103	С121-060405-1403	Детали крепления /крепление изолятора Киз1, крепление подкоса У1, крепление подкоса У52/	т	0,1912	609063		116453		116453	9316	125769	
89	104	С121-060601-0801	Кронштейны /КМ1, РА1, РА2, РА3, РА5а/	т	0,51102	516206		263792		263792	21103	284895	
90	105	С124-040207-3943 прим.	Накладка ОГ52	шт.	9	1530		13770		13770	1102	14872	
91	106	С121-130815-0202	Оголовок /ОГ з56, ОГ з60/	т	0,1368	337280		46140		46140	3691	49831	
92	107	С121-130814-2802 прим.	Стяжки (СТ51)	т	0,16	142348		22776		22776	1822	24598	
93	108	С124-040207-1910	Траверсы /ТМ73, ТМ77, ТМз60а, ТМз68, ТМз80, ТМз80а, ТМз72а, ТМз93, ТМз94/	шт.	94	2222		208868		208868	16709	225577	
94	109	С121-060408-1101	Упоры УП50	т	0,00375	444456		1667		1667	133	1800	
95	110	С121-060501-0101 прим.	Хомут (Х1, Х51, Х7, Х8)	т	0,1885	698976		131757		131757	10541	142298	
96	111	С121-130201-0904	Метизы		0,011982	517616		6202		6202			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	112	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	3,4641656	5443,55	0	18857	0	0	496 15086	36659	
			Итого по разделу: 3. ВЛ3-10 кВ	т		5443,55	0	18857	0		2715	12705139	
			Раздел: 4. КЛ-10 кВ										
98	113	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	80,514	205,97 11,1	194,88 49,17	16584 894	15690 3959	0	3494 1606	21684	
99	114	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,946	2524,28 2524,28	0 0	22582 22582	0 0	0	16259 3107	41949	
100	115	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	348	536,61 82,62	453,99 166,87	186740 28752	157989 58069	0	62511 19940	269192	
101	116	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	298	157,64 27,54	130,1 47,82	46977 8207	38770 14250	0	16169 5052	68198	
102	117	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	340	468,38 82,62	385,76 141,79	159248 28091	131157 48207	0	54934 17135	231317	
103	118	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	290	272,4 41,31	231,09 84,94	78996 11980	67016 24632	0	26360 8429	113785	
104	119	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,619	28182		73809		73809	5905	79713	
105	120	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	87,82	814,2 814,2	0 0	71503 71503	0 0	0	51482 9839	132824	
106	121	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,64	42,15 0	42,15 14,87	69 0	69 24	0	18 7	94	
107	122	Е11-010107-1314	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,64	34,96 0	34,96 12,33	57 0	57 20	0	15 6	78	
108	123	Е11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	54,69	3294,48 3294,48	0 0	180175 180175	0 0	0	129726 24792	334693	
109	124	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	54,69	814,2 814,2	0 0	44529 44529	0 0	0	32061 6127	82716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	125	Е11-221501-0203	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 219 мм. Устройство		0,062	36260,75	9597,13	2248	595	1164	732	3219	
				км трубопровода		7896	4034,41	490	250		238		
111	126	Е11-221401-0217 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м		62	13563,68	9710,18	840948	602031	2147	567446	1521066	
				м продавливания		3818,88	5425,92	236771	336407		112672		
112	127	С123-010201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		62,248	10560		657339		657339		709926	
				м							52587		
113	128	Е11-221401-0301 прим.	Трубы полиэтиленовые диаметром 89 мм. Протаскивание в футляр		186	1324,25	7,56	246311	1407	28738	214436	497607	
				м трубы, уложенной в футляре		1162,19	2,34	216167	435		36860		
114	129	С123-010501-1009 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26, Д=89мм		186	748		139128		139128		150258	
				м							11130		
115	130	Е11-340201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий		0,0079	1208539,4	0	9547	0	8260	979	11368	
				канало-километр трубопровода		163008	0	1288	0		842		
116	131	П13-080206-1704	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами /для защиты кабеля от механических повреждений на опоре/		27	4507,31	144,63	121697	3905	97262	15724	148415	
				м		760,38	48,49	20530	1309		10994		
117	132	С123-010301-0157 прим.	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 80мм		27,81	3055		84960		84960		91756	
				м							6797		
118	133	П13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		74,6419991	1936,58	342,12	144550	25536	100513	19359	177022	
				м кабеля		247,86	112,36	18501	8387		13113		
119	136	С123-060109-1005	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73		0,03366	3892368		131017		131017		141498	
				км							10481		
120	137	С123-060109-1006	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73		0,77928	4602478		3586619		3586619		3873549	
				км							286930		
121	138	П13-080201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		14	35948,43	27609,69	503278	386536	1074	186331	744778	
				шт.		8262	10223,22	115668	143125		55169		
122	139	С123-061703-2608	Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/70-120/1200-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86		14	45898		642572		642572		693978	
				шт.							51406		
			Итого по разделу: 4. КЛ-10 кВ									10140683	
			ИТОГО:					24182329	2946869	16223003	4548251	30984542	
								4454264	1227594	556080	2253957		
			В том числе :										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							556080			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		730283				31714825	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,71 %		532815				32247640	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		633831				32881471	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		3945776				36827246,67	
			Итого с НДС										
			тенденая скидка			5%		1841362,33				34 985 884,34	
			Итого с тендерной скидкой										
			Договорная скидка			20%		6997176,87				27 988 707,47	
			Итого с к оплате по договорной скидке										

Заказчик:
Директор ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124
Ахманов А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кернеу-К" БИН 060640007752
Молдахметов Р.Т.