ЗАКАЗЧИК: ТОО "СУ-21"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СУ-21"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство жилых домов по адресу Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан, микрорайон Голубые пруды, д.7/14

Наименование объекта - Здание 5-ти эт. ж/дом

А К Т

приемки выполненных работ за сентябрь 2022года

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	**Е11-010102-0245 1101-0102-0245 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 3 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	**м³ грунта**	**720**		**252,66** **--**	**252,66** **45,43**	**181915,20** **--**	**181915,20** **32709,60**	**--**	**23551,20** **16437,60**	**221904,00**
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0148	10,656							
1.2	3105 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1.5 до 2.5 м³. масса свыше 26 до 35 т	маш.-ч	0,014784	10,64448		17090,00		181914,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014784	10,64448		3073,00		32710,49			
2	**С3412-101-0115 412-101-0115 РСНБ РК 2022**	**ВЫВОЗ.Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	**т·км**	**17820**		**66,00** **--**	**--** **--**	**1176120,00** **--**	**--** **--**		**--** **94089,60**	**1270209,60**
3	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Грунты 2 группы. Разработка(Доработка) вручную в траншеях глубиной до 4 м без креплений с откосами /+доработка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м³ грунта**	**108**		**2509,58** **2509,58**	**--** **--**	**271034,64** **271034,64**	**--** **--**	**--**	**195145,20** **37294,56**	**503474,40**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	20019 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,7248	186,2784	1455,00		271035,07				
4	**Е11-010102-0227 1101-0102-0227 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ.Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м³ грунта**	**180**		**200,56** **6,01**	**194,08** **37,79**	**36100,80** **1081,80**	**34934,40** **6802,20**	**84,60**	**5677,20** **3342,60**	**45120,60**
4.1	20011 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0048	0,864	1261,00		1089,50				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0128	2,304							
4.3	3093 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,003024	0,54432		8985,00		4890,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003024	0,54432		2572,00		1399,99			
4.4	3105 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м³, масса свыше 26 до 35 т	маш.-ч	0,009766	1,757952		17090,00		30043,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009766	1,757952		3073,00		5402,19			
4.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,00014	0,0252	3328,00				83,87		
5	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м³ грунта**	**180**		**38,24** **--**	**38,24** **10,95**	**6883,20** **--**	**6883,20** **1971,00**	**--**	**1418,40** **664,20**	**8965,80**
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,774							
5.2	3093 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,004256	0,76608		8985,00		6883,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004256	0,76608		2572,00		1970,36			
6	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м³ грунта**	**20**		**1309,64** **1309,64**	**--** **--**	**26192,80** **26192,80**	**--** **--**	**--**	**18858,80** **3604,20**	**48655,80**
6.1	20008 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,0886	21,772	1203,00		26191,72				
7	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	**м³ уплотненного грунта**	**180**		**247,86** **127,61**	**120,25** **52,95**	**44614,80** **22969,80**	**21645,00** **9531,00**	**--**	**23400,00** **5441,40**	**73456,20**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Уплотнение грунта										
7.1	20001 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,121	21,78	1055,00		22977,90				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	5,292							
7.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,0294	5,292		4038,00		21369,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	5,292		1801,00		9530,89			
7.4	2479 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1176	21,168		13,00		275,18			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1742861,44**	**245377,80**	**84,60**	**268050,80**	**2171786,40**
								321279,04	**51013,80**	**--**	**160874,16**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1742861,44**				
	Материалы		Тенге					**84,60**				
	Всего заработная плата		Тенге						**372292,84**			
	Транспортные расходы		Тенге					**1176120,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**268050,80**				
		Сметная прибыль	Тенге					**160874,16**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2171786,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**250,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**372292,84**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2171786,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**250,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**372292,84**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**2 171 786,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**321279,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**245378,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**51014,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**85,00**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**1176120,00**				
		- Накладные расходы	Тенге								**268051,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**160874,00**	

НДЗ РК 8.04-05-20	**Временные здания и сооружения 1,0%**	**Тенге**	21 717,86	
	ИТОГО		2 193 503,86	
НДЗ РК 8.04-06-20	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтаж работ в зимнее время 1,7%**	**Тенге**	37 289,57	
	ИТОГО	**Тенге**	2 230 793,43	
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**Тенге**	44 615,87	
	ИТОГО	**Тенге**	2 275 409,29	
Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**	**Тенге**	273 049,12	
	ВСЕГО		2 548 458,41	

СДАЛ

ПРИНЯЛ