Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ТОО "СУ-21"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СУ-21"

Наименование стройки - Строительство жилых домов по адресу Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан, микрорайон Голубые пруды, д.7/14

Наименование объекта - Здание 5-ти эт. ж/дом

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2022 года

Кладка наружных и внутренних стен,лестницы

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ПЕРВЫЙ ЭТАЖ										
		Кладка наружных и внутренних стен несущих										
1	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**$м^3$ кладки**	**402,41**		**14240,92** **9725,36**	**4514,37** **1081,18**	**5730688,62** **3913582,12**	**1816627,63** **435077,64**	**478,87**	**4044252,69** **781995,30**	**10556936,62**
1.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,0936	2452,125576	1596,00		3913592,42				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6003	241,5667							
1.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,42784	172,167094		8943,00		1539690,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42784	172,167094		1801,00		310072,94			
1.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,17248	69,407677		3990,00		276936,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17248	69,407677		1801,00		125003,23			
1.5	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,044	17,70604	27,00				478,06		
2	**цена поставщика**	**Кирпич керамический рядовой полуторный** *СП - 8%*	**шт**	**121527,82**		**102,68** **--**	**--** **--**	**12478476,56** **--**	**--** **--**	**12478476,56**	**--** **997743,40**	**13476219,96**
3	**Е11-061501-0317 1106-1501-0317 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 75. Приготовление** *НР - 91%; СП - 8%*	**$м^3$**	**80,482**		**16922,94** **2838,76**	**1775,84** **846,57**	**1361992,06** **228469,08**	**142923,16** **68133,65**	**990599,82**	**269908,46** **130552,27**	**1762452,79**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Укладка в емкость и перемешивание составляющих 2. Затворение сухой смеси водой с перемешиванием										
3.1	20082 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,2512	181,181078	1261,00		228469,34				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5267	42,3899							
3.3	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,179536	14,449416		6741,00		97403,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,179536	14,449416		1801,00		26023,40			
3.4	3022 С	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,3472	27,94335		1629,00		45519,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3472	27,94335		1507,00		42110,63			
3.5	100329 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	1,21	97,38322	2596,00				252806,84		
3.6	144511 С	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,319	25,673758	28711,00				737119,27		
3.7	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,31	24,94942	27,00				673,63		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**19571157,24**	**1959550,79**	**13469555,25**	**4314161,15**	**25795609,37**
								4142051,20	**503211,29**	**--**	**1910291,00**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**19571157,24**				
	Материалы		Тенге					**991078,69**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4645262,49**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**12478476,56**				
		Накладные расходы	Тенге					**4314161,15**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1910291,00**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**25795609,36**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2917,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4645262,49**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**25795609,36**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2917,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4645262,49**			
		РАЗДЕЛ 2.КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ВТОРОЙ ЭТАЖ										
		Кладка наружных и внутренних стен несущих										
4	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**$м^3$ кладки**	**348,062**		**14240,92** **9725,36**	**4514,37** **1081,18**	**4956723,10** **3385028,25**	**1571280,65** **376317,67**	**414,20**	**3498050,94** **676381,92**	**9131156,00**
4.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,0936	2120,950603	1596,00		3385037,16				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6003	208,9416							
4.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,42784	148,914846		8943,00		1331745,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42784	148,914846		1801,00		268195,64			
4.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,17248	60,033734		3990,00		239534,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17248	60,033734		1801,00		108120,75			
4.5	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,044	15,314728	27,00				413,50		
5	**цена поставщика**	**Кирпич керамический рядовой полуторный** *СП - 8%*	**шт**	**105114,724**		**102,68** **--**	**--** **--**	**10793179,86** **--**	**--** **--**	**10793179,86**	**--** **862991,88**	**11656171,74**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	**Е11-061501-0317 1106-1501-0317 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 75. Приготовление** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка в емкость и перемешивание составляющих 2. Затворение сухой смеси водой с перемешиванием	**$м^3$**	**69,61242**		**16922,94** **2838,76**	**1775,84** **846,57**	**1178046,81** **197612,95**	**123620,52** **58931,79**	**856813,34**	**233455,69** **112920,39**	**1524422,90**
6.1	20082 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,2512	156,71148	1261,00		197613,18				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5267	36,6649							
6.3	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,179536	12,497935		6741,00		84248,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,179536	12,497935		1801,00		22508,78			
6.4	3022 С	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,3472	24,169432		1629,00		39372,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3472	24,169432		1507,00		36423,33			
6.5	100329 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	1,21	84,231028	2596,00				218663,75		
6.6	144511 С	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,319	22,206362	28711,00				637566,86		
6.7	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,31	21,57985	27,00				582,66		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**16927949,77** **3582641,20**	**1694901,17** **435249,46**	**11650407,40** **--**	**3731506,64** **1652294,20**	**22311750,61**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**16927949,77**				
	Материалы		Тенге					**857227,52**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4017890,66**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**10793179,86**				
		Накладные расходы	Тенге					**3731506,63**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1652294,19**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**22311750,59**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2524,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4017890,66**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**22311750,59**				**2524,00**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**4017890,66**			

РАЗДЕЛ 3.КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ТРЕТИЙ ЭТАЖ

Кладка наружных и внутренних стен несущих

7	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**$м^3$ кладки**	**348,062**		**14240,92** **9725,36**	**4514,37** **1081,18**	**4956723,10** **3385028,25**	**1571280,65** **376317,67**	**414,20**	**3498050,94** **676381,92**	**9131156,00**
7.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,0936	2120,950603	1596,00		3385037,16				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6003	208,9416							
7.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,42784	148,914846		8943,00		1331745,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42784	148,914846		1801,00		268195,64			
7.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,17248	60,033734		3990,00		239534,60			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17248	60,033734		1801,00		108120,75			
7.5	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	15,314728	27,00				413,50		
8	**цена поставщика**	**Кирпич керамический рядовой полуторный**	**шт**		**105114,724**	**102,68**	**--**	**10793179,86**	**--**	**10793179,86**	**--**	**11656171,74**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**862991,88**	
9	**Е11-061501-0317 1106-1501-0317 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 75. Приготовление** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка в емкость и перемешивание составляющих 2. Затворение сухой смеси водой с перемешиванием	**м³**		**69,61242**	**16922,94**	**1775,84**	**1178046,81**	**123620,52**	**856813,34**	**233455,69**	**1524422,90**
						2838,76	**846,57**	**197612,95**	**58931,79**		**112920,39**	
9.1	20082 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,2512	156,71148	1261,00		197613,18				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5267	36,6649							
9.3	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,179536	12,497935		6741,00		84248,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,179536	12,497935		1801,00		22508,78			
9.4	3022 С	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,3472	24,169432		1629,00		39372,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3472	24,169432		1507,00		36423,33			
9.5	100329 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	1,21	84,231028	2596,00				218663,75		
9.6	144511 С	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,319	22,206362	28711,00				637566,86		
9.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,31	21,57985	27,00				582,66		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**16927949,77**	**1694901,17**	**11650407,40**	**3731506,64**	**22311750,61**
								3582641,20	**435249,46**	**--**	**1652294,20**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**16927949,77**				
	Материалы		Тенге					**857227,52**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4017890,66**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**10793179,86**				
		Накладные расходы	Тенге					**3731506,63**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1652294,19**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**22311750,59**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2524,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4017890,66**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**22311750,59**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2524,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4017890,66**			

РАЗДЕЛ 4.КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ

Кладка наружных и внутренних стен несущих

10	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м³ кладки**		**379,2342**	**14240,92**	**4514,37**	**5400643,90**	**1712003,49**	**451,29**	**3811334,00**	**9948936,18**
						9725,36	**1081,18**	**3688189,12**	**410020,43**		**736958,24**	
10.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,0936	2310,901521	1596,00		3688198,83				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6003	227,6543							
10.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,42784	162,25156		8943,00		1451015,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42784	162,25156		1801,00		292215,06			
10.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,17248	65,410315		3990,00		260987,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17248	65,410315		1801,00		117803,98			
10.5	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	16,686305	27,00				450,53		
11	**цена поставщика**	**Кирпич керамический рядовой полуторный**	**шт**		**114528,7284**	**102,68**	**--**	**11759809,83**	**--**	**11759809,83**	**--**	**12700090,69**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**940280,86**	
12	**Е11-061501-0317 1106-1501-0317 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 75. Приготовление** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка в емкость и перемешивание составляющих 2. Затворение сухой смеси водой с перемешиванием	**м³**		**75,84684**	**16922,94** **2838,76**	**1775,84** **846,57**	**1283551,52** **215310,98**	**134691,85** **64209,66**	**933548,69**	**254363,76** **123033,43**	**1660948,71**
12.1	20082 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,2512	170,746406	1261,00		215311,22				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5267	39,9485							
12.3	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,179536	13,617238		6741,00		91793,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,179536	13,617238		1801,00		24524,65			
12.4	3022 С	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,3472	26,334023		1629,00		42898,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3472	26,334023		1507,00		39685,37			
12.5	100329 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	1,21	91,774676	2596,00				238247,06		
12.6	144511 С	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,319	24,195142	28711,00				694666,72		
12.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,31	23,51252	27,00				634,84		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**18444005,25**	**1846695,34**	**12693809,81**	**4065697,80**	**24309975,58**
								3903500,10	**474230,09**	**--**	**1800272,53**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**18444005,25**				
		Материалы	Тенге					**933999,98**				
		Всего заработная плата	Тенге						**4377730,19**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**11759809,83**				
		Накладные расходы	Тенге					**4065697,80**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1800272,53**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**24309975,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2750,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4377730,19**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**24309975,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2750,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4377730,19**			

РАЗДЕЛ 5.КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ПЯТЫЙ ЭТАЖ

Кладка наружных и внутренних стен несущих

13	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	**м³ кладки**		**403**	**14240,92** **9725,36**	**4514,37** **1081,18**	**5739090,76** **3919320,08**	**1819291,11** **435715,54**	**479,57**	**4050182,24** **783141,84**	**10572414,84**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен										
13.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,0936	2455,7208	1596,00		3919330,40				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6003	241,9209							
13.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,42784	172,41952		8943,00		1541947,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42784	172,41952		1801,00		310527,56			
13.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,17248	69,50944		3990,00		277342,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17248	69,50944		1801,00		125186,50			
13.5	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,044	17,732	27,00				478,76		
14	**цена поставщика**	**Кирпич керамический рядовой полуторный** *СП - 8%*	**шт**	**121706**		**102,68** **--**	**--** **--**	**12496772,08** **--**	**--** **--**	**12496772,08**	**--** **999206,26**	**13495978,34**
15	**Е11-061501-0317 1106-1501-0317 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 75. Приготовление** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка в емкость и перемешивание составляющих 2. Затворение сухой смеси водой с перемешиванием	**$м^3$**	**80,6**		**16922,94** **2838,76**	**1775,84** **846,57**	**1363989,00** **228804,06**	**143132,70** **68233,54**	**992052,20**	**270304,19** **130743,68**	**1765036,83**
15.1	20082 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,2512	181,44672	1261,00		228804,31				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5267	42,452							
15.3	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,179536	14,470602		6741,00		97546,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,179536	14,470602		1801,00		26061,55			
15.4	3022 С	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,3472	27,98432		1629,00		45586,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3472	27,98432		1507,00		42172,37			
15.5	100329 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	1,21	97,526	2596,00				253177,50		
15.6	144511 С	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,319	25,7114	28711,00				738200,01		
15.7	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,31	24,986	27,00				674,62		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**19599851,80** **4148124,14**	**1962423,81** **503949,08**	**13489303,85** **--**	**4320486,43** **1913091,78**	**25833430,01**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**19599851,80**				
		Материалы	Тенге					**992531,77**				
		Всего заработная плата	Тенге						**4652073,22**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**12496772,08**				
		Накладные расходы	Тенге					**4320486,43**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1913091,78**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**25833430,01**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2921,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4652073,22**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**25833430,01**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2921,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4652073,22**			

РАЗДЕЛ 6.КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ПАРАПЕТА И ВЕНТИЛ.ШАХТ толщ. 250 мм

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**$м^3$ кладки**	**60**		**14240,92** **9725,36**	**4514,37** **1081,18**	**854455,20** **583521,60**	**270862,20** **64870,80**	**71,40**	**603004,80** **116596,80**	**1574056,80**
16.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,0936	365,616	1596,00		583523,14				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6003	36,018							
16.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,42784	25,6704		8943,00		229570,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42784	25,6704		1801,00		46232,39			
16.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,17248	10,3488		3990,00		41291,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17248	10,3488		1801,00		18638,19			
16.5	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,044	2,64	27,00				71,28		
17	**цена поставщика**	**Кирпич керамический рядовой полуторный** *СП - 8%*	**шт**	**18120**		**102,68** **--**	**--** **--**	**1860561,60** **--**	**--** **--**	**1860561,60**	**--** **148765,20**	**2009326,80**
18	**Е11-061501-0317 1106-1501-0317 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 75. Приготовление** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка в емкость и перемешивание составляющих 2. Затворение сухой смеси водой с перемешиванием	**$м^3$**	**12,4**		**16922,94** **2838,76**	**1775,84** **846,57**	**209844,46** **35200,62**	**22020,42** **10497,47**	**152623,42**	**41585,26** **20114,41**	**271544,13**
18.1	20082 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,2512	27,91488	1261,00		35200,66				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5267	6,5311							
18.3	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,179536	2,226246		6741,00		15007,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,179536	2,226246		1801,00		4009,47			
18.4	3022 С	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,3472	4,30528		1629,00		7013,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3472	4,30528		1507,00		6488,06			
18.5	100329 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	1,21	15,004	2596,00				38950,38		
18.6	144511 С	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,319	3,9556	28711,00				113569,23		
18.7	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,31	3,844	27,00				103,79		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**2924861,26** **618722,22**	**292882,62** **75368,27**	**2013256,42** **--**	**644590,06** **285476,41**	**3854927,73**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2924861,26**				
	Материалы		Тенге					**152694,82**				
	Всего заработная плата		Тенге						**694090,49**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1860561,60**				
		Накладные расходы	Тенге					**644590,06**				
		Сметная прибыль	Тенге					**285476,41**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3854927,73**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**437,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**694090,49**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**3854927,73**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**437,00**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						694090,49			
		РАЗДЕЛ 7.МОНТАЖ ПЕРЕМЫЧЕК										
19	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка перемычек	**шт. сборных конструкций**	**1022**		**3526,05** **1425,94**	**2100,11** **435,70**	**3603623,10** **1457310,68**	**2146312,42** **445285,40**	**--**	**2245068,28** **467892,04**	**6316583,42**
19.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9106	930,6332	1566,00		1457371,59				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2419	247,2218							
19.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,24192	247,24224		8681,00		2146309,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24192	247,24224		1801,00		445283,27			
20	**цена поставщика**	**Перемычки ПРГ 60.2.5-4т** *СП - 8%*	**шт**	**16**		**129017,86** **--**	**--** **--**	**2064285,76** **--**	**--** **--**	**2064285,76**	**--** **165142,88**	**2229428,64**
21	**цена поставщика**	**Перемычки ПРГ 36.1.14-4т** *СП - 8%*	**шт**	**3**		**31696,43** **--**	**--** **--**	**95089,29** **--**	**--** **--**	**95089,29**	**--** **7607,13**	**102696,42**
22	**цена поставщика**	**Перемычки ПРГ 28.1.3** *СП - 8%*	**шт**	**9**		**20357,14** **--**	**--** **--**	**183214,26** **--**	**--** **--**	**183214,26**	**--** **14657,13**	**197871,39**
23	**цена поставщика**	**Перемычки 3ПБ 18-37** *СП - 8%*	**шт**	**93**		**5803,57** **--**	**--** **--**	**539732,01** **--**	**--** **--**	**539732,01**	**--** **43178,97**	**582910,98**
24	**цена поставщика**	**Перемычки 3ПБ 16-37** *СП - 8%*	**шт**	**81**		**5000,00** **--**	**--** **--**	**405000,00** **--**	**--** **--**	**405000,00**	**--** **32400,00**	**437400,00**
25	**цена поставщика**	**Перемычки 3ПБ 13-37** *СП - 8%*	**шт**	**198**		**3839,29** **--**	**--** **--**	**760179,42** **--**	**--** **--**	**760179,42**	**--** **60813,72**	**820993,14**
26	**цена поставщика**	**Перемычки 2ПБ 19-3** *СП - 8%*	**шт**	**45**		**4196,43** **--**	**--** **--**	**188839,35** **--**	**--** **--**	**188839,35**	**--** **15106,95**	**203946,30**
27	**цена поставщика**	**Перемычки 2ПБ 16-2** *СП - 8%*	**шт**	**483**		**3571,43** **--**	**--** **--**	**1725000,69** **--**	**--** **--**	**1725000,69**	**--** **137997,93**	**1862998,62**
28	**цена поставщика**	**Перемычки 2ПБ 13-1** *СП - 8%*	**шт**	**19**		**2359,02** **--**	**--** **--**	**44821,38** **--**	**--** **--**	**44821,38**	**--** **3585,68**	**48407,06**
29	**цена поставщика**	**Перемычки 2ПБ 10-1** *СП - 8%*	**шт**	**69**		**2321,43** **--**	**--** **--**	**160178,67** **--**	**--** **--**	**160178,67**	**--** **12813,99**	**172992,66**
30	**цена поставщика**	**Перемычки 3ПБ 39-8-п** *СП - 8%*	**шт**	**3**		**3839,29** **--**	**--** **--**	**11517,87** **--**	**--** **--**	**11517,87**	**--** **921,42**	**12439,29**
31	Е11-061501-0317 1106-1501-0317 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 75. Приготовление** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка в емкость и перемешивание составляющих	**$м^3$**	**2,9**		**16922,94** **2838,76**	**1775,84** **846,57**	**49076,53** **8232,40**	**5149,93** **2455,05**	**35694,20**	**9725,58** **4704,18**	**63506,29**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Затворение сухой смеси водой с перемешиванием										
31.1	20082 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,2512	6,52848	1261,00		8232,41				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5267	1,5274							
31.3	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,179536	0,520654		6741,00		3509,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,179536	0,520654		1801,00		937,70			
31.4	3022 С	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,3472	1,00688		1629,00		1640,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3472	1,00688		1507,00		1517,37			
31.5	100329 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	1,21	3,509	2596,00				9109,36		
31.6	144511 С	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,319	0,9251	28711,00				26560,55		
31.7	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,31	0,899	27,00				24,27		
32	**Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 примен**	**Перемычки стальные из гнутого профиля. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1.Установка и крепление плинтусов	**м**	**405,2**		**257,50** **245,72**	**3,90** **1,01**	**104339,00** **99565,74**	**1580,28** **409,25**	**3192,98**	**68981,25** **13865,94**	**187186,19**
32.1	20099 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1434	58,10568	1714,00		99593,14				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,2431							
32.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,10416	42,205632		16,00		675,29			
32.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,226912		3990,00		905,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,226912		1801,00		408,67			
32.5	290063 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0075	3,039	1050,00				3190,95		
33	**С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	**т**	**0,36116**		**479350,00** --	**--** --	**173122,05** --	**--** --	**173122,05**	**--** **13849,76**	**186971,81**
		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ										
34	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 примен**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	**т металлических изделий**	**42,40919**		**104437,68** **100816,13**	**3621,55** **1089,24**	**4429117,41** **4275530,41**	**153587,01** **46193,79**	**--**	**4019203,33** **675865,51**	**9124186,25**
34.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	63,168	2678,903714	1596,00		4275530,33				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6048	25,6491							
34.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2576	10,924607		8681,00		94836,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2576	10,924607		1801,00		19675,22			
34.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3472	14,724471		3990,00		58750,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3472	14,724471		1801,00		26518,77			
35	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	**т**	**40,91**		**455717,00** --	**--** --	**18643382,47** --	**--** --	**18643382,47**	**--** **1491470,60**	**20134853,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**33180519,26** **5840639,23**	**2306629,64** **494343,49**	**25033250,40** --	**6342978,44** **3161873,83**	**42685371,53**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					33076180,26				
	Материалы		Тенге					35694,19				
	Всего заработная плата		Тенге						6235007,73			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24994363,22				
		Накладные расходы	Тенге					6273997,19				
		Сметная прибыль	Тенге					3148007,89				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					42498185,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3892,00
		Сметная заработная плата	Тенге						6235007,73			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					104339,00				
	Материалы		Тенге					3192,98				
	Всего заработная плата		Тенге						99974,99			
		Накладные расходы	Тенге					68981,25				
		Сметная прибыль	Тенге					13865,94				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					187186,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58,00
		Сметная заработная плата	Тенге						99974,99			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					42685371,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3950,00
		Сметная заработная плата	Тенге						6334982,72			
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦЫ										
36	**Е11-070108-0104 1107-0108-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Балки для опирания лестничных площадок. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Бетонирование стыков	**шт. сборных конструкций**	**30**		**6464,99** **3470,39**	**2994,60** **621,27**	**193949,70** **104111,70**	**89838,00** **18638,10**	**--**	**144844,80** **27103,50**	**365898,00**
36.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,0608	61,824	1684,00		104111,62				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,345	10,35							
36.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,34496	10,3488		8681,00		89837,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34496	10,3488		1801,00		18638,19			
37	**цена поставщика**	**Лестничная балка ЛБ 33.21п** *СП - 8%*	**шт**	**30**		**27589,29** **--**	**--** **--**	**827678,70** **--**	**--** **--**	**827678,70**	**--** **66214,20**	**893892,90**
38	**Е11-070108-0107 1107-0108-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Бетонирование стыков	**шт. сборных конструкций**	**30**		**11711,68** **5314,40**	**6132,72** **1241,54**	**351350,40** **159432,00**	**183981,60** **37246,20**	**7936,80**	**232080,30** **46674,60**	**630105,30**
38.1	20096 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,2704	98,112	1625,00		159432,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6894	20,682							
38.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,6776	20,328		8943,00		181793,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6776	20,328		1801,00		36610,73			
38.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,106624	3,19872		244,00		780,49			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01176	0,3528		3990,00		1407,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01176	0,3528		1801,00		635,39			
38.6	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,0052	0,156	20811,00				3246,52		
38.7	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,006	0,18	22391,00				4030,38		
38.8	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,0024	274757,00				659,42		
38.9	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,000032	0,00096	605,00				0,58		
39	**цена поставщика**	**Лестничный марш 1ЛМ 20.13.10-4**	**шт**	**15**		**50892,86**	**--**	**763392,90**	**--**	**763392,90**	**--**	**824464,35**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**61071,45**	
40	**цена поставщика**	**Лестничный марш 1ЛМ 33.13.16-4**	**шт**	**15**		**84017,85**	**--**	**1260267,75**	**--**	**1260267,75**	**--**	**1361089,20**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**100821,45**	
41	**Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 примен**	**Опорные подушки. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	**шт. сборных конструкций**	**28**		**2981,47** **607,03**	**1778,53** **389,61**	**83481,16** **16996,84**	**49798,84** **10909,08**	**16685,48**	**32929,12** **9312,80**	**125723,08**
41.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,3876	10,8528	1566,00		16995,48				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1268	3,5504							
41.3	1023 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,126784	3,549952		14028,00		49798,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,126784	3,549952		3073,00		10909,00			
41.4	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,0041	0,1148	19737,00				2265,81		
41.5	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,023	0,644	22391,00				14419,80		
42	**цена поставщика**	**Опорная пудушка ОП 38х38х30**	**шт**	**28**		**4464,29**	**--**	**125000,12**	**--**	**125000,12**	**--**	**135000,04**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9999,92**	
43	**Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**30**		**12480,81** **4081,09**	**8382,07** **2140,19**	**374424,30** **122432,70**	**251462,10** **64205,70**	**529,50**	**220233,30** **47572,50**	**642230,10**
43.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,5571	76,713	1596,00		122433,95				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0828	32,484							
43.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,541408	16,24224		8943,00		145254,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,541408	16,24224		1801,00		29252,27			
43.4	2452 С	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,112	3,36		464,00		1559,04			
43.5	2511 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 15 т	маш.-ч	0,541408	16,24224		6443,00		104648,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,541408	16,24224		2152,00		34953,30			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43.6	147311 С	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,003	176524,00				529,57		
44	Прайс СТПРАИС лист	**Лестничные площадки ГОСТ 9818-2015**	$м^2$	97,2		15989,33	--	1554162,88	--	1554162,88	--	1678496,26
		СП - 8%				--	--	--	--		124333,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					5533707,91	575080,54	4555654,13	630087,52	6656899,23
								402973,24	130999,08	--	493103,80	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5533707,91				
	Материалы		Тенге					25151,78				
	Всего заработная плата		Тенге						533972,32			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4530502,35				
		Накладные расходы	Тенге					630087,52				
		Сметная прибыль	Тенге					493103,80				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6656899,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									315,00
		Сметная заработная плата	Тенге						533972,32			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					6656899,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									315,00
		Сметная заработная плата	Тенге						533972,32			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									173 759 715,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					26221293,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						12333065,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3052600,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							94555645,00		
		- Накладные расходы	Тенге								27781015,00	
		- Сметная прибыль	Тенге								12868698,00	

НДЗ РК 8.04-05-20	**Временные здания и сооружения 1,0%**	Тенге	1 737 597,15	
	ИТОГО		175 497 312,15	
НДЗ РК 8.04-06-20	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтаж работ в зимнее время 1,7%**	Тенге	2 983 454,31	
	ИТОГО	Тенге	178 480 766,46	
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	Тенге	3 569 615,33	
	ИТОГО	Тенге	182 050 381,79	
Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**	Тенге	21 846 045,81	
	ВСЕГО		203 896 427,60	

СДАЛ:

ПРИНЯЛ: