ЗАКАЗЧИК: ТОО "Келбет 2020"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СУ-21"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство жилых домов по адресу Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан, микрорайон Голубые пруды, д.9/3
Наименование объекта - Здание 5-ти эт. ж/дом

А К Т

приемки выполненных работ за январь 2024 года

ПРОЕМЫ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.МЕТАЛЛОПЛАСТИК										
		ОКНА										
1	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	**м²**	**300**		**3283,25** **1432,08**	**252,17** **124,67**	**984975,00** **429624,00**	**75651,00** **37401,00**	**479700,00**	**420324,00** **112425,00**	**1517724,00**
1.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9145	274,35	1566,00		429632,10				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0749	22,47							
1.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,034944	10,4832		2460,00		25788,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034944	10,4832		1507,00		15798,18			
1.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,139664	41,8992		20,00		837,98			
1.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,039984	11,9952		3990,00		47860,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039984	11,9952		1801,00		21603,36			
1.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,215264	64,5792		18,00		1162,43			
1.7	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	207	1957,00				405099,00		
1.8	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	168	149,00				25032,00		
1.9	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	0,0156	4,68	112,00				524,16		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.10	249186 С	Лента бутиловая	м	2,44	732	67,00				49044,00		
1.11	**295687 С**	**Блоки оконные**	**м²**	**1**	**300**	--				--		
2	**С1223-102-0508 223-102-0508 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**м²**	**300**		**44273,00**	**--**	**13281900,00**	**--**	**13281900,00**	**--**	**14344452,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1062552,00**	
		ВИТРАЖИ										
3	**Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**м²**	**500**		**2390,91**	**4,51**	**1195455,00**	**2255,00**	**325145,00**	**781250,00**	**2134840,00**
		НР - 90%; СП - 8%				**1736,11**	**--**	**868055,00**	**--**		**158135,00**	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов										
3.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,152	576	1507,00		868032,00				
3.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,063504	31,752		32,00		1016,06			
3.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,056112	28,056		20,00		561,12			
3.4	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,075264	37,632		18,00		677,38			
3.5	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00004	0,02	136835,00				2736,70		
3.6	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18666	93,33	1957,00				182646,81		
3.7	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	1,05	525	149,00				78225,00		
3.8	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,05	525	112,00				58800,00		
3.9	248324 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00004	0,02	136835,00				2736,70		
3.10	**295676 С**	**Витражи из ПВХ**	**м²**	**1**	**500**	--				--		
4	**С1223-301-0102 223-301-0102 РСНБ РК 2022**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м²**	**500**		**90391,00**	**--**	**45195500,00**	**--**	**45195500,00**	**--**	**48811140,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3615640,00**	
		ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ										
5	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков**	**м²**	**350**		**3902,75**	**1131,72**	**1365962,50**	**396102,00**	**378847,00**	**618901,50**	**2143652,00**
		НР - 90%; СП - 8%				**1688,61**	**276,16**	**591013,50**	**96656,00**		**158788,00**	
		Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,0027	350,945	1684,00		590991,38				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,146	51,1							
5.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,108528	37,9848		8681,00		329746,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,108528	37,9848		1801,00		68410,62			
5.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,017024	5,9584		6333,00		37734,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017024	5,9584		2572,00		15325,00			
5.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,020496	7,1736		3990,00		28622,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020496	7,1736		1801,00		12919,65			
5.6	102673 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,00105	0,3675	27591,00				10139,69		
5.7	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0008	0,28	102257,00				28631,96		
5.8	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	151,2	1957,00				295898,40		
5.9	147444 С	Ерши металлические	кг	0,375	131,25	264,00				34650,00		
5.10	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0413	14,455	659,00				9525,84		
5.11	**295688 С**	**Блоки дверные**	**$м^2$**	**1**	**350**	**--**				**--**		
6	**С1223-201-0201 223-201-0201 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**$м^2$**	**350**		**14584,00**	**--**	**5104400,00**	**--**	**5104400,00**	**--**	**5512752,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**408352,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**67128192,50**	**474008,00**	**64765492,00**	**1820475,50**	**74464560,00**
								1888692,50	**134057,00**	**--**	**5515892,00**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**67128192,50**				
		Материалы	Тенге					**1183692,00**				
		Всего заработная плата	Тенге						**2022749,50**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**63581800,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**1820475,50**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5515892,00**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**74464560,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1274,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2022749,50**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**74464560,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1274,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2022749,50**			
		РАЗДЕЛ 2.Двери наружные										
7	**цена**	**Металлическая дверь**	**шт**	**42**		**120982,14**	**--**	**5081249,88**	**--**	**5081249,88**	**--**	**5487749,82**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**406499,94**	
8	**цена**	**Установка дверей металлических(со стоимостью всмоготельных материалов)**	**шт**	**42**		**19642,86**	**--**	**825000,12**	**--**	**--**	**--**	**825000,12**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**5906250,00**	**--**	**5081249,88**	**--**	**6312749,94**
								--	**--**	**--**	**406499,94**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**5081249,88**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**5081249,88**				
		Сметная прибыль	Тенге					**406499,94**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**5487749,82**				
		Стоимость прочих работ	Тенге					**825000,12**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				825000,12				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				825000,12				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6312749,94				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**80 777 310,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1888693,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					474008,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					134057,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						70671742,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1820476,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							5922392,00	

НДЗ РК 8.04-05-20	**Временные здания и сооружения 1,0%**	**Тенге**	**807 773,10**
	ИТОГО		**81 585 083,10**
НДЗ РК 8.04-06-20	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтаж работ в зимнее время 1,7%**	**Тенге**	**1 386 946,41**
	ИТОГО	**Тенге**	**82 972 029,51**
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**Тенге**	**1 659 440,59**
	ИТОГО в ценах 2021 года	**Тенге**	**84 631 470,10**
	ИТОГО в ценах 2022 года с К= 3063:2917=1,05	**Тенге**	**88 863 043,61**
Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**	**Тенге**	**10 663 565,23**
	ВСЕГО		**95 295 035,34**

Технический надзор

СДАЛ:

Разаков А.А. _____

ПРИНЯЛ:

_Алимкулов Н.А._____