Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«6» октября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Ремстрой» Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 137
наименованиеорганизации, юридический адрес

в лице директора Миркамалова Бауыржана Балтабаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Аманколь Иргизского района Актюбинской области», Актюбинская область, Иргизский район, Аманкольский с.о., с.Аманколь
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» руководитель управления Муздыбаев Ержан Муздыбаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Инженерное проектирование», №3/2021/ГСН.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а) приказом №8-Ө от 21.04.2022 г. ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения

соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	6 257		5 940,5	
ГРПШ-13-2В-У1	шт.	1		1	
ГРПШ-07-2У-1	шт.	2		2	
ГРПШ-04-2НУ1	шт.	4		4	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект разработан на основании технических условий №03-ИГХ-2021- 0000025 от 10.02.2021 года, выданных ПТО АПФ АО «КазТрансГаз Аймақ», и в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013 «Газораспределительные системы», МСП 4.03-103-2005.

Точка врезки – подземный подводящий газопровод высокого давления II категории на с.Кутиколь из ПЭ труб диаметром 225 мм, Рп=0,6 МПа (6,0 кгс/см²), Рраб= 0,488 МПа (4,8 кгс/см²). Подводящий газопровод высокого давления до ГРПШ-13-2В-У1 с.Аманколь выполнен в подземном исполнении из полиэтиленовых труб SDR-11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 диаметром 63х5,8 мм и надземным способом из труб стальных электросварных диаметром 57х3,5 мм ГОСТ 10704-91. Соединение полиэтиленового газопровода со стальным выполнено неразъемным. Стальные участки неразъемного соединения покрыты изоляцией типа «весьма усиленная». Укладка полиэтиленового газопровода и соединений выполнено на основание из мягкого грунта без каменистых включений толщиной не менее 0,1 м и присыпано слоем мягкого грунта на высоту не менее 0,2 м. Выход полиэтиленового газопровода из земли выполнено с помощью неразъемного соединения полиэтилен-сталь ПЭ/ВП. Для обозначения газопровода предусмотрена прокладка вдоль присыпанного газопровода сигнальной полиэтиленовой ленты желтого цвета

несмываемой надписью «Осторожно»! «Газ» по ГОСТ 10354-82 (по действующей нормативной документации) укладывается на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.

Внутриквартальный газопровод среднего и низкого давлений

После ГРПШ-13-2В-У1 газопровод среднего давления выполнен подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 диаметром 63х3,8 мм к ГРПШ-07-2У1, диаметром 40х2,4 мм к ГРПШ-04-2У1 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и надземным способом из труб стальных ГОСТ 10704-91 диаметром 57х3,0 мм. Сварка полиэтиленовых труб с толщиной стенки менее 5,0 мм выполнено муфтовыми соединениями с закладным нагревательным элементом Неразъемное соединение полиэтилен-сталь газопровода среднего давления располагается не ближе 2 м от фундамента газифицируемого здания или дома. Для понижения среднего давления Р=0,3 МПа до низкого Р=2,5 кПа и поддержания его на заданном уровне в с.Аманколь предусмотрены пункты газорегуляторные шкафные, предназначенные для газоснабжения котельной школы и жилых домов.

Для газоснабжения жилых домов, медпункта, клуба, после ГРПШ газопровод низкого давления до жилых домов выполнен подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 диаметрами 110х6,6 мм, 90х5,4 мм, 63х3,8 мм, 40х2,4 мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и надземным способом из труб стальных ГОСТ 10704-91 диаметрами 108х4,0 мм, 89х3,0 мм, диаметрами 57х3,5 мм и 32х3,0 мм. Надземный участок выхода газопровода из земли крепится хомутом к стальной забетонированной опоре из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 высотой Н=2,2 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмическиемероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2023 г.;
месяц, год
окончание работ октябрь 2023 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,5;
фактически, месяц: 4,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата
(при наличии)

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Аманколь Иргизского района Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Ремстрой» в лице директора Миркамалова Бауыржана Балтабаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата(при наличии)

М.П.