Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "BIIK BELES-2050"
Договор № 194 от " 22 " мая 2019 г

Выполненные работы:
Строительсьво камеры
на территорий Фосфорной больницы

АКТ
Приема выполненных работ от " 17 " 06 2019 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	м3 грунта	33,53	2998,48	100539	18097
2	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	0,25	814,54	204	37
3	Траншеи. Водоотлив	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	м3 мокрого грунта	1,5	1238,38	1858	203
4	Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0203 1122-1301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 конструкций колодца	3,9	26249,73	102374	4571
5	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	комплект	1	20107,00	20107	--
6	Стремянка	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	т	0,02674	573623,00	15339	--
7	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 11	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	1079,08	38847	5793
8	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	Е11-221201-0112 1122-1201-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	фланец	3	6248,28	18745	3864
9	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	Е11-221201-0111 1122-1201-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	фланец	2	5923,83	11848	2466

10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 500 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0120 2302-0103-0120 РСНБ РК 2015	шт.	2	16214,00	32428	--
11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 600 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0121 2302-0103-0121 РСНБ РК 2015	шт.	3	21576,00	64728	--
12	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,33875	549691,82	186208	26063
13	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0267 2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	м	0,4	37984,00	15194	--
14	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0261 2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	м	3	28867,00	86601	--
15	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	т	0,00825	330227,00	2724	--
16	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	т	0,0175	251727,00	4405	--
17	Затвор диаметром 500 мм. Установка	Е11-220901-0111 1122-0901-0111 РСНБ РК 2015	затвор	1	18084,36	18084	3668
18	Вантузы одинарные. Установка	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	шт.	2	2132,86	4266	936
	отмостка	*					
19	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	м2 основания или покрытия	6,5	73,66	479	85
20	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	м3	0,6	1097,00	658	--
21	Подготовка бетонная. Устройство	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	м3	0,6	18843,25	11306	193
	Итого прямые затраты по смете:					**736941**	**65974**
	С накладными расходами					65 974	
	Итого:					802 915	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					64233	
	Итого:					867148	

	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					*17 343*	
	Итого по смете:					*884 491*	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,951395					*841 495,44*	
	НДС 12%					*100 979,45*	
	Всего к оплате:					***942 474,89***	

"Сдал"

Директор ТОО "BIIK BELES-2050"

_____А.Жаксыбек

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____Шамсутдинов Р.

Начальник ПТО:

_____Д.Лесов

Начальник ОКС:

_____Б.Турлыбеков

Зам.начальника ОКС:

_____Н.Тулебаев

Гл.спец. ОКС:

_____К.Дяникулов

Директор ТОО "Водоканал-1"

_____Оспанов М.

дата подписания "17" 06 2019г.