Форма №3

СПРАВКА №2
стоимости выполненных работ
за март месяц 2019 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазСтройРекрут"
Основание: Основание: Дополнительное соглашение №1 от 07.03.2019 г. к Договору №5 от "20" ноября 2018 г.

Наименование стройки: «Строительство электроснабжения населенного пункта Саттаров сельского округа Ошакты Сарыагашского района»

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	9 940 256,39	11 133 087,16	8 705 357	9 750 000	8 705 357	9 750 000
	Итого	9 940 256,39	11 133 087,16	8 705 357	9 750 000	8 705 357	9 750 000

Генподрядчик
Директор ТОО "ТВИК"
Аширбаев Д.М.

Субподрядчик
Директор ТОО "КазСтройРекрут"
Нурмуханов Р.К.

Форма №2

Наименование стройки - «Строительство электроснабжения населенного пункта (ров сельского округа Ошакты Сарыагашского района»

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАРТ 2019 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазСтройРекрут"
Основание: Дополнительное соглашение №1 от 07.03.2019 г. к Договору №5 от "20" ноября 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Электроснабжение населенного пункта Саттаров										
		РАЗДЕЛ 1.Саттаров 1. Сети ВЛИ-0,4кВ								
		Опора концевая анкерная одноцепная К3 (2шт)								
1	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	0,6608	477,46	--	316	--	13	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,58*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*19,58*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*39,76*		*26*				
		Сметная стоимость				*355*				
2	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0005	455849,60	--	228	--	9	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*37963,15*		*19*				
		Сметная стоимость				*256*				
		Опора промежуточная одноцепная П1 (3шт)								
3	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0005	455849,60	--	228	--	9	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*37963,15*		*19*				
		Сметная стоимость				*256*				
		Опора угловая анкерная одноцепная УА3 (1шт)								
4	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	2,6	477,46	--	1241	--	51	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,58*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*19,58*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*39,76*		*103*				
		Сметная стоимость				*1395*				
5	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Узел крепления У-4	1	5276,59	--	5277	--	216	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*216,34*		*216*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*216,34*				*216*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*439,43*		*439*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5933*				
		Подвеска провода								
6	23-061201-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,155	217074,78	--	33647	--	1380	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8900,07*		*1380*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8900,07*				*1380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18077,99*		*2802*				
		Сметная стоимость				*37829*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			46 024				
в том числе оборудование			Тенге							
		РАЗДЕЛ 2.Саттаров 2. Сети ВЛЗ-10кВ								
		Переход СИП-3 в кабель ПП (1шт)								
7	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	12161,91	6975,93	12162	6976	4847	5,98	6
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4846,61*		*4847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*4177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*1361*				
		Сметная стоимость				*18369*				
8	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.4	Траверса ТМ-73	1	12635,51	--	12636	--	518	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518,06*		*518*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*518,06*				*518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1052,28*		*1052*				
		Сметная стоимость				*14206*				
9	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.4	Траверса ТМ-96И	1	5441,69	--	5442	--	223	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*223,11*		*223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*223,11*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*453,18*		*453*				
		Сметная стоимость				*6118*				
10	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.4	Траверса ТМ-80	1	1878,48	--	1878	--	77	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*77,02*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*77,02*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,44*		*156*				
		Сметная стоимость				*2111*				
11	23-070222-0104	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ								
	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	15176	3	965,60	--	2897	--	119	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,59*		*119*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*39,59*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,42*		*241*				
		Сметная стоимость				*3257*				
12	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-21	2	1200,37	--	2401	--	98	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,22*		*98*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*49,22*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,97*		*200*				
		Сметная стоимость				*2699*				
13	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Упор УП 50	1	964,51	--	965	--	40	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,54*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*39,54*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,32*		*80*				
		Сметная стоимость				*1085*				
14	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	530,73	--	1592	--	65	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,76*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,76*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,20*		*133*				
		Сметная стоимость				*1790*				
15	24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	3	14182,11	--	42546	--	1744	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*581,47*		*1744*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*581,47*				*1744*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,09*		*3543*				
		Сметная стоимость				*47834*				
16	24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	3	24280,27	--	72841	--	2986	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*995,49*		*2986*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*995,49*				*2986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2022,06*		*6066*				
		Сметная стоимость				*81894*				
17	23-061703-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	1	8071,58	--	8072	--	331	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*330,93*		*331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*330,93*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*672,20*		*672*				
		Сметная стоимость				*9075*				
18	24-040207-5316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	3	7220,61	--	21662	--	888	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*296,05*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*296,05*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*601,33*		*1804*				
		Сметная стоимость				*24354*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	5,1	477,46	--	2435	--	100	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,58*		*100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*19,58*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*39,76*		*203*				
		Сметная стоимость				*2738*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			215 530				
в том числе оборудование			Тенге							
		РАЗДЕЛ 3.Саттаров 2. Сети ВЛИ-0,4кВ (фидеры от КТПГ №1)								
		Опора концевая анкерная двухцепная К2 (1шт)								
20	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	12161,91	6975,93	12162	6976	4847	5,98	6
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4846,61*		*4847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*4177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*670*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1360,68*		*1361*				
		Сметная стоимость				*18369*				
21	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	2	1603,68	875,66	3207	1751	1487	0,91	2
		шт.		728,02	326,82	1456	654	61,7	0,30	1
		Накладные расходы -		*743,27*		*1487*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*650,83*				*1302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*92,44*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*187,76*		*376*				
		Сметная стоимость				*5069*				
22	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	5,6	477,46	--	2674	--	110	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,58*		*110*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*19,58*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*39,76*		*223*				
		Сметная стоимость				*3006*				
23	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,001	455849,60	--	456	--	19	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*37963,15*		*38*				
		Сметная стоимость				*513*				
		Опора ответвительная анкерная двухцепная ОА2 (1шт)								
24	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	12161,91	6975,93	12162	6976	4847	5,98	6
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4846,61*		*4847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*4177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*670*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1360,68*		*1361*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*22054*				
82	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,01	455849,60	–	4558	–	187	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*18689,83*		*187*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*380*				
		Сметная стоимость				*5125*				
83	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	5	818,13	–	4091	–	168	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*33,54*		*168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*341*				
		Сметная стоимость				*4599*				
84	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Узел крепления У-3	19	5629,54	–	106961	–	4385	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*230,81*		*4385*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*230,81*				*4385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*468,83*		*8908*				
		Сметная стоимость				*120254*				
		Опора ответвительная анкерная одноцепная ОА3 (6шт)								
85	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	6	12161,91	6975,93	72971	41856	29080	5,98	36
		опора		4609,92	2159,49	27660	12957	61,7	2,00	12
		Накладные расходы -		*4846,61*		*29080*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*25060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*4019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*8164*				
		Сметная стоимость				*110215*				
86	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	12	27901,04	–	334812	–	13727	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1143,94*		*13727*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*13727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*27883*				
		Сметная стоимость				*376422*				
87	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	12	1603,68	875,66	19244	10508	8919	0,91	11
		шт.		728,02	326,82	8736	3922	61,7	0,30	4
		Накладные расходы -		*743,27*		*8919*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*650,83*				*7810*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*92,44*				*1109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,76*		*2253*				
		Сметная стоимость				*30416*				
88	21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	12	2358,21	–	28299	–	1160	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,69*		*1160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*96,69*				*1160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,39*		*2357*				
		Сметная стоимость				*31816*				
89	24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	6	3250,94	--	19506	--	800	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,29*		*800*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*133,29*				*800*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,74*		*1624*				
		Сметная стоимость				*21930*				
90	24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	6	3660,24	--	21961	--	900	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,07*		*900*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*150,07*				*900*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,82*		*1829*				
		Сметная стоимость				*24690*				
91	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	12	3326,48	--	39918	--	1637	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,39*		*1637*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*				*1637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,03*		*3324*				
		Сметная стоимость				*44879*				
92	24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	12	12003,39	--	144041	--	5906	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492,14*		*5906*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*492,14*				*5906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*999,64*		*11996*				
		Сметная стоимость				*161942*				
93	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	6	1851,41	--	11108	--	455	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*925*				
		Сметная стоимость				*12489*				
94	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	12	1851,41	--	22217	--	911	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*911*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*1850*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*24978*				
95	24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98								
			6	1961,58	--	11769	--	483	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,42*		*483*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*80,42*				*483*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*163,36*		*980*				
		Сметная стоимость				*13232*				
96	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-6								
			3,74	1250,92	--	4678	--	192	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,29*		*192*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*51,29*				*192*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*104,18*		*390*				
		Сметная стоимость				*5259*				
97	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Узел крепления У-4								
			6	5276,59	--	31660	--	1298	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*216,34*		*1298*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*216,34*				*1298*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*439,43*		*2637*				
		Сметная стоимость				*35595*				
		Подвеска провода								
98	23-061201-1321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005								
			2,39	1356605,06	--	3242286	--	132934	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55620,81*		*132934*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*55620,81*				*132934*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*112978,07*		*270018*				
		Сметная стоимость				*3645237*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			7 481 814				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			12 253 696				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			12 253 696				
в том числе оборудование			Тенге			-				
в том числе СМР			Тенге			12 253 696				
Временные здания и сооружения, 2,4%			Тенге		2,40%	294 091				
Итого с временными			Тенге			12 547 787				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге		0,70%	87 835				
Итого СМР			Тенге			12 635 621				
Итого оборудование			Тенге			-				
Итого СМР+оборудование			Тенге			12 635 621				
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге		1,060	13 392 979				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			13 392 979				
Стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		0,649994098677	8 705 357				
НДС (12%)			Тенге		12%	1 044 643				
Стоимость строительства			Тенге			9 750 000				

Генподрядчик
ТОО "ТВИК"
_____ Аширбаев Д.М.

Субподрядчик
ТОО "КазСтройРекрут"
_____ Нурмуханов Р.К.