Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г. АСТАНА, район САРЫАРКА, улица Бейбітшілік, здание 11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **240140011067**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Алматы, дом № 7, к.402**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030340003189

Договор (контракт) Договор № 19/83 от 08.11.2019 г.

Номер документа	Дата составления
3	19.03.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1-го подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м. Железнодорожный)"			работа	1	1 742 063 932,50	1 742 063 932,50
				Итого	1	x	1 742 063 932,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Искандаров В.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / А. Терещенко
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.03.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за март 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/83	08.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"	**1 742 063 932,50**	**1 555 414 225,45**							**186 649 707,05**	**1 742 063 932,50**

Заказчик
ГУ «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067

_____ А.Герещенко

Подрядчик
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Мубараков Р.Б.**
Исполнительный директор

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

_____ **Курманбеков Б.Б.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067, г.Астана, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Нур-Султан, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN», 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
Объект: Наружные сети водопровода ВО2
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №26/1 (ЛС 2-5)
за март 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы. 2 участок										
1	1	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	8 910	164,0 0,0	164,0 42,0	1 461 240,0 0,0	1 461 240,0 374 220,01			1 461 240,0	
2	2	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	8 910	117,0 0,0	117,0 30,0	1 042 470,0 0,0	1 042 470,0 267 300,0			1 042 470,0	
3	5	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	36 515,166	339,0 0,0	339,0 69,0	12 378 641,27 0,0	12 378 641,27 2 519 546,49			12 378 641,27	
4	6	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1 976,932	8 695,0 8 695,0	0,0 0,0	17 189 423,75 17 189 423,75	0,0 0,0			17 189 423,75	
5	7	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом)	$м^3$ грунта	1 185,719	10 434,0 10 434,0	0,0 0,0	12 371 792,07 12 371 792,07	0,0 0,0			12 371 792,07	
6	8	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, сильно налипающего на инструмент грунта	$м^3$ грунта	271,616	10 434,0 10 434,0	0,0 0,0	2 834 041,37 2 834 041,37	0,0 0,0			2 834 041,37	
7	9	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную сильно налипающего на инструмент грунта, после разработки механизированным способом)	$м^3$ грунта	162,969	12 521,0 12 521,0	0,0 0,0	2 040 534,87 2 040 534,87	0,0 0,0			2 040 534,87	
8	10	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 $м^3$. /лишний сухой грунт/	$м^3$	7,898	340,0 24,0	315,0 68,0	2 685,32 189,56	2 487,92 537,08	7,92		2 685,32	
9	11	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 $м^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	$м^3$ грунта/лишний грунт/	5 431,699	373,0 26,0	346,0 75,0	2 026 023,75 141 224,21	1 879 367,91 407 377,46	5 431,72		2 026 023,75	
10	12	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1(лишний грунт во временный отвал). Расстояние перевозки 20 км	т.км	180 385,766	31,0		5 591 958,76				5 591 958,76	
11	13	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	$м^3$	40 875,07907	100,0 0,0	100,0 26,0	4 087 507,95 0,0	4 087 507,86 1 062 752,01			4 087 507,95	
12	14	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	595,549	4 132,0 4 132,0	0,0 0,0	2 460 808,47 2 460 808,47	0,0 0,0			2 460 808,47	
13	19	6101-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	$м^3$ уплотненного грунта	17 649,62807	519,0 0,0	519,0 136,0	9 160 156,97 0,0	9 160 156,97 2 400 349,42			9 160 156,97	
14	20	6101-0107-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см/до 3 проходов/	$м^3$ уплотненного грунта	17 649,62807	118,0 0,0	118,0 34,0	2 082 656,11 0,0	2 082 656,11 600 087,35			2 082 656,11	
			Итого по разделу 1: Земляные работы. 2 участок					74 729 941 37 038 014	32 094 528 7 632 170	5 440 0	0 0	74 729 941	
			Раздел 2: ТРУБОПРОВОД ВО2										

15	21	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1 633,5	10 011,0	0,0	16 352 968,5	0,0	7 510 833,03		16 352 968,5	
						5 413,0	0,0	8 842 135,46	0,0				
16	38	6121-0102-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 1200 мм. Укладка	км трубопровода	4,95	19 946 990,0	6 076 397,0	98 737 600,48	30 078 165,21	1 767 917,22		98 737 600,48	
						13 513 438,0	1 463 789,0	66 891 518,04	7 245 755,58				
17	39	241-501-0116 *СпрСЦ 11.2023*	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 диаметром 1200 мм. с уплотнительным кольцом	м	1 566,572	530 224,0		830 634 072,15		830 634 072,15		830 634 072,15	
			Итого по разделу 2: ТРУБОПРОВОД ВО2					945 724 641	30 078 165	839 912 822	0	945 724 641	
								75 733 654	7 245 756	0	0		
			ИТОГО по акту					1 020 454 582	62 172 693	839 918 262	0	1 020 454 582	
								112 771 668	14 877 925	0	0		

	СМР	Оборудование	Всего
Всего по смете	1 020 454 582,00		1 020 454 582,00
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	66 329 547,83		66 329 547,83
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			-
Сметная прибыль (5)%	3 260 352,39		3 260 352,39
Непредвиденные работы и затраты (3)%	54 502 224,11		54 502 224,11
Итого	32 701 334,47	-	32 701 334,47
В текущих и прогнозных ценах	1 177 248 040,80	-	1 177 248 040,80
2023 год, К=1	1 177 248 040,80	-	1 177 248 040,80
Налог на добавленную стоимость (12%)	1 177 248 040,80	-	1 177 248 040,80
Итого с понижающим коэффициентом к 0,94345212788	1 318 517 805,69	-	1 318 517 805,69
	1 243 958 429,43	**-**	**1 243 958 429,43**

ГУ «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067

_____ **Терещенко А.М.**
Заместитель руководителя

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Мубараков Р.Б.**
Исполнительный директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

_____ **Курманбеков Б.Б.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

_____ **Утивленов А.А.**

Заказчик: Государственное учреждение «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067, г.Астана, Бейбитшилик, 11 Тел: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 050340003189, г.Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN», 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
Объект: Камеры водовод ВО2/ 2 пусковой комплекс/
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Форма 2В

Акт выполненных работ №26/2 (ЛС 2-6)
за март 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КАМЕР										
1	1	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1м^3	м^3	319,011	424,0 0,0	424,0 86,0	135 260,66 0,0	135 260,67 27 434,95			135 260,66	
2	2	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	142,174	466,0 0,0	466,0 95,0	66 253,08 0,0	66 253,08 13 506,53			66 253,08	
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	15,131	10 434,0 10 434,0	0,0 0,0	157 876,85 157 876,85	0,0 0,0			157 876,85	
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	9,065	12 521,0 12 521,0	0,0 0,0	113 502,86 113 502,86	0,0 0,0			113 502,86	
5	5	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	136,24	467,0 33,0	433,0 93,0	63 624,08 4 495,92	58 991,92 12 670,32	136,24		63 624,08	
6	6	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км(лишний грунт во временный отвал). Расстояние перевозки 20 км	т·км	5 095,344	31,0		157 955,66				157 955,66	
7	7	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м^3	470,837	113,0 0,0	113,0 29,0	53 204,58 0,0	53 204,58 13 654,27			53 204,58	
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	14,576	4 539,0 4 539,0	0,0 0,0	66 160,46 66 160,46	0,0 0,0			66 160,46	
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	94,167	710,0 442,0	268,0 88,0	66 858,57 41 621,83	25 236,74 8 286,68			66 858,57	
10	10	6101-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м^3 уплотненного грунта	376,67	519,0 0,0	519,0 136,0	195 491,74 0,0	195 491,73 51 227,11			195 491,74	
11	11	6101-0107-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см/до 3 проходов/	м^3 уплотненного грунта	376,67	118,0 0,0	118,0 34,0	44 447,07 0,0	44 447,08 12 806,79			44 447,07	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КАМЕР					1 120 636 383 658	578 886 139 587	136 0	0 0	1 120 636	
			Раздел 26: КАМЕРА № 121,122										
12	850	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	м^2 покрытия	58	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	530 816,0 151 032,0	52 606,0 13 572,0	327 178,0		530 816,0	
13	851	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	м^3	5,8	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	179 162,0 37 062,0	17 215,0 3 515,0	124 886,0		179 162,0	
14	852	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	м^3	90,8	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	6 240 593,0 3 866 990,0	34 867,0 6 174,0	2 338 736,0		6 240 593,0	

15	853	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	363,2	2 185,0		793 592,0		793 592,0		793 592,0
16	854	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм,16,20,25 мм/	т	17,86084	326 370,0		5 829 242,0		5 829 242,0		5 829 242,0
17	855	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм,10 мм/	т	0,15772	345 153,0		54 438,0		54 438,0		54 438,0
18	856	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,21168	326 370,0		69 086,0		69 086,0		69 086,0
19	857	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	280,5994496	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	1 371 290,0 395 926,0	0,0 0,0	975 364,0		1 371 290,0
20	858	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	280,5994496	2 185,0		613 110,0		613 110,0		613 110,0
21	859	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	272,8	1 571,0		428 569,0		428 569,0		428 569,0
22	860	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	150	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	216 600,0 216 600,0	0,0 0,0			216 600,0
23	861	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,125	1 985 135,0		248 142,0		248 142,0		248 142,0
24	862	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,01356	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	9 827,0 4 580,0	51,0 10,0	5 195,0		9 827,0
25	863	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	1,46	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	78 570,0 40 462,0	4 466,0 930,0	33 641,0		78 570,0
26	864	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	1,24	141 712,0 83 059,0	16 164,0 3 166,0	175 723,0 102 993,0	20 044,0 3 926,0	52 686,0		175 723,0
27	865	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм,22 мм/	т	0,14512	326 370,0		47 363,0		47 363,0		47 363,0
28	866	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,0608	345 153,0		20 985,0		20 985,0		20 985,0
29	867	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,05184	2 405 950,0 1 229 881,0	2 324,0 721,0	124 724,0 63 757,0	120,0 37,0	60 847,0		124 724,0
30	868	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1, ПО 4,П18,П15, П15д П11д-8,)	$м^3$ сборных конструкций	5,72	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	102 920,0 54 718,0	27 679,0 5 039,0	20 523,0		102 920,0
31	869	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П15д П18д), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,136	106 245,0		120 694,0		120 694,0		120 694,0
32	870	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,64	106 245,0		280 487,0		280 487,0		280 487,0
33	871	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-3 СТ РК 937-92	шт.	2	50 748,0		101 496,0		101 496,0		101 496,0
34	872	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	2	60 272,0		120 544,0		120 544,0		120 544,0
35	873	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	50,0485	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	114 311,0 108 155,0	0,0 0,0	6 156,0		114 311,0
36	874	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	50,0485	2 185,0		109 356,0		109 356,0		109 356,0
37	879	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	1,48	137 966,0 89 981,0	4 883,0 1 015,0	204 190,0 133 172,0	7 227,0 1 502,0	63 791,0		204 190,0
38	880	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,09548	336 740,0		32 152,0		32 152,0		32 152,0

			Итого по разделу 26: КАМЕРА № 121,122					18 217 982 5 175 447	164 275 34 705	12 878 259 0	0 0
			Раздел 28: КАМЕРА № 124								
39	917	6109-0301-02 01 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	м² покрытия	19	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	173 888,0 49 476,0	17 233,0 4 446,0	107 179,0	
40	918	6103-0701-01 01 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	м³	1,9	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	58 691,0 12 141,0	5 639,0 1 151,0	40 911,0	
41	919	1106-1301-01 04 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	м³	30,34	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	2 085 238,0 1 292 120,0	11 650,0 2 063,0	781 468,0	
42	920	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	121,36	2 185,0		265 172,0		265 172,0	
43	921	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	2,91672	326 370,0		951 930,0		951 930,0	
44	922	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01888	345 153,0		6 516,0		6 516,0	
45	923	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,02156	345 153,0		7 441,0		7 441,0	
46	924	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,04554	326 370,0		14 863,0		14 863,0	
47	925	6111-0401-01 07 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м² поверхности	96,1604262	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	469 936,0 135 682,0	0,0 0,0	334 254,0	
48	926	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	96,1604262	2 185,0		210 111,0		210 111,0	
49	927	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	88	1 571,0		138 248,0		138 248,0	
50	928	1106-1401-02 03 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	59	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	85 196,0 85 196,0	0,0 0,0		
51	929	261-105-0655 РСНБ РК 2022	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0491667	1 985 135,0		97 603,0		97 603,0	
52	930	6105-0401-01 03 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,003164	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	2 293,0 1 069,0	11,0 2,0	1 212,0	
53	931	6103-0101-01 04 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	м³	0,75	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	40 361,0 20 786,0	2 295,0 478,0	17 282,0	
54	932	1107-0404-01 11 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1, П21, П21д-8,П15д)	м³ сборных конструкций	2,32	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	41 744,0 22 193,0	11 227,0 2 044,0	8 324,0	
55	933	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	1,176	106 245,0		124 944,0		124 944,0	
56	934	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м² (П21д-8), объемом до 0,5 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	0,784	106 245,0		83 296,0		83 296,0	
57	935	225-202-0103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-3	шт.	1	50 748,0		50 748,0		50 748,0	
58	936	6111-0401-01 11 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м² поверхности	16,3257	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	37 288,0 35 280,0	0,0 0,0	2 008,0	
59	937	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	16,3257	2 185,0		35 672,0		35 672,0	
60	938	1106-0701-01 02 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м³	0,27	141 712,0 83 059,0	16 164,0 3 166,0	38 262,0 22 426,0	4 364,0 855,0	11 472,0	
61	939	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм,20мм/		0,02846	326 370,0		9 288,0		9 288,0	

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за март 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/83	08.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"	**1 742 063 932,50**	**1 555 414 225,45**							**186 649 707,05**	**1 742 063 932,50**

Заказчик
ГУ «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067

_____

Подрядчик
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Мубараков Р.Б.**
Исполнительный директор

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

_____ **Курманбеков Б.Б.**

Заказчик: Государственное учреждение «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067, г.Астана, Бейбитшилик, 11 Тел: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340000389, г.Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN», 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
Объект: Камеры водовод ВО2/ 2 пусковой комплекс/
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Форма 2В

Акт выполненных работ №26/2 (ЛС 2-6)
за март 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КАМЕР										
1	1	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1м^3	м^3	319,011	424,0 0,0	424,0 86,0	135 260,66 0,0	135 260,67 27 434,95			135 260,66	
2	2	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	142,174	466,0 0,0	466,0 95,0	66 253,08 0,0	66 253,08 13 506,53			66 253,08	
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	15,131	10 434,0 10 434,0	0,0 0,0	157 876,85 157 876,85	0,0 0,0			157 876,85	
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	9,065	12 521,0 12 521,0	0,0 0,0	113 502,86 113 502,86	0,0 0,0			113 502,86	
5	5	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	136,24	467,0 33,0	433,0 93,0	63 624,08 4 495,92	58 991,92 12 670,32	136,24		63 624,08	
6	6	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км(лишний грунт во временный отвал). Расстояние перевозки 20 км	т·км	5 095,344	31,0		157 955,66				157 955,66	
7	7	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м^3	470,837	113,0 0,0	113,0 29,0	53 204,58 0,0	53 204,58 13 654,27			53 204,58	
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	14,576	4 539,0 4 539,0	0,0 0,0	66 160,46 66 160,46	0,0 0,0			66 160,46	
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	94,167	710,0 442,0	268,0 88,0	66 858,57 41 621,83	25 236,74 8 286,68			66 858,57	
10	10	6101-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м^3 уплотненного грунта	376,67	519,0 0,0	519,0 136,0	195 491,74 0,0	195 491,73 51 227,11			195 491,74	
11	11	6101-0107-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см/до 3 проходов/	м^3 уплотненного грунта	376,67	118,0 0,0	118,0 34,0	44 447,07 0,0	44 447,08 12 806,79			44 447,07	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КАМЕР					1 120 636 383 658	578 886 139 587	136 0	0 0	1 120 636	
			Раздел 26: КАМЕРА № 121,122										
12	850	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	м^2 покрытия	58	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	530 816,0 151 032,0	52 606,0 13 572,0	327 178,0		530 816,0	
13	851	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	м^3	5,8	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	179 162,0 37 062,0	17 215,0 3 515,0	124 886,0		179 162,0	
14	852	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	м^3	90,8	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	6 240 593,0 3 866 990,0	34 867,0 6 174,0	2 338 736,0		6 240 593,0	

15	853	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	363,2	2 185,0		793 592,0		793 592,0	793 592,0
16	854	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм,16,20,25 мм/	т	17,86084	326 370,0		5 829 242,0		5 829 242,0	5 829 242,0
17	855	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм,10 мм/	т	0,15772	345 153,0		54 438,0		54 438,0	54 438,0
18	856	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,21168	326 370,0		69 086,0		69 086,0	69 086,0
19	857	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м² поверхности	280,5994496	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	1 371 290,0 395 926,0	0,0 0,0	975 364,0	1 371 290,0
20	858	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	280,5994496	2 185,0		613 110,0		613 110,0	613 110,0
21	859	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	272,8	1 571,0		428 569,0		428 569,0	428 569,0
22	860	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	150	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	216 600,0 216 600,0	0,0 0,0		216 600,0
23	861	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,125	1 985 135,0		248 142,0		248 142,0	248 142,0
24	862	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,01356	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	9 827,0 4 580,0	51,0 10,0	5 195,0	9 827,0
25	863	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	м³	1,46	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	78 570,0 40 462,0	4 466,0 930,0	33 641,0	78 570,0
26	864	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м³	1,24	141 712,0 83 059,0	16 164,0 3 166,0	175 723,0 102 993,0	20 044,0 3 926,0	52 686,0	175 723,0
27	865	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм,22 мм/	т	0,14512	326 370,0		47 363,0		47 363,0	47 363,0
28	866	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,0608	345 153,0		20 985,0		20 985,0	20 985,0
29	867	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,05184	2 405 950,0 1 229 881,0	2 324,0 721,0	124 724,0 63 757,0	120,0 37,0	60 847,0	124 724,0
30	868	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1, ПО 4,П18,П15, П15д П11д-8,)	м³ сборных конструкций	5,72	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	102 920,0 54 718,0	27 679,0 5 039,0	20 523,0	102 920,0
31	869	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м² (П15д П18д), объемом до 0,5 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	1,136	106 245,0		120 694,0		120 694,0	120 694,0
32	870	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	2,64	106 245,0		280 487,0		280 487,0	280 487,0
33	871	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-3 СТ РК 937-92	шт.	2	50 748,0		101 496,0		101 496,0	101 496,0
34	872	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	2	60 272,0		120 544,0		120 544,0	120 544,0
35	873	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м² поверхности	50,0485	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	114 311,0 108 155,0	0,0 0,0	6 156,0	114 311,0
36	874	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	50,0485	2 185,0		109 356,0		109 356,0	109 356,0
37	879	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м³	1,48	137 966,0 89 981,0	4 883,0 1 015,0	204 190,0 133 172,0	7 227,0 1 502,0	63 791,0	204 190,0
38	880	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,09548	336 740,0		32 152,0		32 152,0	32 152,0

			Итого по разделу 26: КАМЕРА № 121,122					18 217 982 5 175 447	164 275 34 705	12 878 259 0	0 0	18 217 982
			Раздел 28: КАМЕРА № 124									
39	917	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	м² покрытия	19	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	173 888,0 49 476,0	17 233,0 4 446,0	107 179,0		173 888,0
40	918	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5. сульфатостойкого. Устройство	м³	1,9	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	58 691,0 12 141,0	5 639,0 1 151,0	40 911,0		58 691,0
41	919	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	м³	30,34	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	2 085 238,0 1 292 120,0	11 650,0 2 063,0	781 468,0		2 085 238,0
42	920	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	121,36	2 185,0		265 172,0		265 172,0		265 172,0
43	921	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	2,91672	326 370,0		951 930,0		951 930,0		951 930,0
44	922	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01888	345 153,0		6 516,0		6 516,0		6 516,0
45	923	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,02156	345 153,0		7 441,0		7 441,0		7 441,0
46	924	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,04554	326 370,0		14 863,0		14 863,0		14 863,0
47	925	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м² поверхности	96,1604262	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	469 936,0 135 682,0	0,0 0,0	334 254,0		469 936,0
48	926	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	96,1604262	2 185,0		210 111,0		210 111,0		210 111,0
49	927	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	88	1 571,0		138 248,0		138 248,0		138 248,0
50	928	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	59	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	85 196,0 85 196,0	0,0 0,0			85 196,0
51	929	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0491667	1 985 135,0		97 603,0		97 603,0		97 603,0
52	930	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,003164	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	2 293,0 1 069,0	11,0 2,0	1 212,0		2 293,0
53	931	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	м³	0,75	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	40 361,0 20 786,0	2 295,0 478,0	17 282,0		40 361,0
54	932	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1, П21, П21д-8,П15д)	м³ сборных конструкций	2,32	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	41 744,0 22 193,0	11 227,0 2 044,0	8 324,0		41 744,0
55	933	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	1,176	106 245,0		124 944,0		124 944,0		124 944,0
56	934	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м² (П21д-8), объемом до 0,5 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	0,784	106 245,0		83 296,0		83 296,0		83 296,0
57	935	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-3	шт.	1	50 748,0		50 748,0		50 748,0		50 748,0
58	936	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м² поверхности	16,3257	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	37 288,0 35 280,0	0,0 0,0	2 008,0		37 288,0
59	937	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	16,3257	2 185,0		35 672,0		35 672,0		35 672,0
60	938	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м³	0,27	141 712,0 83 059,0	16 164,0 3 166,0	38 262,0 22 426,0	4 364,0 855,0	11 472,0		38 262,0
61	939	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм,20мм/		0,02846	326 370,0		9 288,0		9 288,0		9 288,0

62	940	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01323	345 153,0		4 566,0		4 566,0		4 566,0
63	941	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,01308	2 405 950,0 1 229 881,0	2 324,0 721,0	31 470,0 16 087,0	30,0 9,0	15 353,0		31 470,0
64	946	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	137 966,0 89 981,0	4 883,0 1 015,0	51 047,0 33 293,0	1 807,0 376,0	15 947,0		51 047,0
65	947	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0
			Итого по разделу 28: КАМЕРА № 124					5 123 850 1 725 749	54 256 11 424	3 343 846 0	0 0	5 123 850
			Раздел 30: КАМЕРА №127									
66	995	6101-0107-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт оснований.Уплотнение.камера №127	$м^2$ уплотненной площади основания	22,88	2 081,0 509,0	1 528,0 338,0	47 613,0 11 646,0	34 960,0 7 733,0	1 007,0		47 613,0
67	996	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	9	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	82 368,0 23 436,0	8 163,0 2 106,0	50 769,0		82 368,0
68	997	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,9	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	27 801,0 5 751,0	2 671,0 545,0	19 379,0		27 801,0
69	998	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	12,65	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	869 422,0 538 738,0	4 857,0 860,0	325 827,0		869 422,0
70	999	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	50,6	2 185,0		110 561,0		110 561,0		110 561,0
71	1000	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,12588	326 370,0		367 453,0		367 453,0		367 453,0
72	1001	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01298	345 153,0		4 480,0		4 480,0		4 480,0
73	1002	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01648	345 153,0		5 688,0		5 688,0		5 688,0
74	1003	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02772	326 370,0		9 047,0		9 047,0		9 047,0
75	1004	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	41,6591499	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	203 588,0 58 781,0	0,0 0,0	144 807,0		203 588,0
76	1005	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	41,6591499	2 185,0		91 025,0		91 025,0		91 025,0
77	1006	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0
78	1007	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	29	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	41 876,0 41 876,0	0,0 0,0			41 876,0
79	1008	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0241667	1 985 135,0		47 974,0		47 974,0		47 974,0
80	1009	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	1 638,0 763,0	9,0 2,0	866,0		1 638,0
81	1010	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,2	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	10 763,0 5 543,0	611,0 127,0	4 609,0		10 763,0
82	1011	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	$м^3$ сборных конструкций	1,092	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	19 648,0 10 446,0	5 284,0 962,0	3 918,0		19 648,0
83	1012	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012		0,48	106 245,0		50 998,0		50 998,0		50 998,0

				$м^3$									
84	1013	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0	
85	1014	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6,895	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	15 748,0 14 900,0	0,0 0,0	848,0		15 748,0	
86	1015	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,895	2 185,0		15 066,0		15 066,0		15 066,0	
87	1020	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	137 966,0 89 981,0	4 883,0 1 015,0	51 047,0 33 293,0	1 807,0 376,0	15 947,0		51 047,0	
88	1021	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0	
89	1024	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05584	332 864,0 287 218,0	29 658,0 8 408,0	18 587,0 16 038,0	1 657,0 470,0	893,0		18 587,0	
90	1025	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,07475	1 160 797,0		86 770,0		86 770,0		86 770,0	
91	1026	6118-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	1	6 531,0 2 313,0	23,0 0,0	6 531,0 2 313,0	23,0 0,0	4 195,0		6 531,0	
92	1027	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление вентшахты бетоном В15	$м^3$	0,1	33 073,0 6 390,0	2 968,0 606,0	3 307,0 639,0	297,0 61,0	2 371,0		3 307,0	
93	1028	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	$м^2$ поверхности	0,732248	11 100,0 3 446,0	22,0 4,0	8 128,0 2 523,0	16,0 3,0	5 589,0		8 128,0	
			Итого по разделу 30: КАМЕРА №127					2 386 404 766 686	60 355 13 245	1 559 364 0	0 0	2 386 404	
			ИТОГО по акту					26 848 872 8 051 540	857 772 198 961	17 781 605 0	0 0	26 848 872	

	СМР	Оборудование	Всего
Всего по смете	26 848 872,00		26 848 872,00
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	1 745 176,68		1 745 176,68
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	85 782,15		85 782,15
Сметная прибыль (5)%	1 433 991,54		1 433 991,54
Непредвиденные работы и затраты (3)%	860 394,92	-	860 394,92
Итого	30 974 217,29	-	30 974 217,29
В текущих и прогнозных ценах	30 974 217,29	-	30 974 217,29

2023 год, К 1
Налог на добавленную стоимость (12%)
Итого с понижающим коэффициентом к=0,94345212788

30 974 217,29	-	30 974 217,29
34 691 123,37	-	34 691 123,37
32 729 414,16	-	32 729 414,16

ГУ «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067

_____ **Терещенко А.М.**
Заместитель руководителя

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

_____ **Курманбеков Б.Б.**

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Мубараков Р.Б.**
Исполнительный директор

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

_____ **Утивленов А.А.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067, г.Астана, Бейбитшилик, 11 Тел. 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Нур-Султан, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN», 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодорожный")"
Объект: Наружные сети водопровода ВО2
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №26/3 (ЛС 2-5)
за март 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ТРУБОПРОВОД ВО2										
1	39	241-501-0116 *СпрСЦ 11.2023*	**Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 диаметром 1200 мм, с уплотнительным кольцом**	м	720	530 224,0		381 761 280,01		381 761 280,01		381 761 280,01	
			Итого по разделу 2: ТРУБОПРОВОД ВО2					381 761 280	0	381 761 280	0	381 761 280	
								0	0	0	0		
			ИТОГО по акту					381 761 280	0	381 761 280	0	381 761 280	
								0	0	0	0		

	СМР	Оборудование	Всего
Всего по смете	381 761 280,00		381 761 280,00
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	24 814 483,20		24 814 483,20
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	1 219 727,29		
Сметная прибыль (5)%	20 389 774,52		20 389 774,52
Непредвиденные работы и затраты (3)%	12 233 864,71	-	12 233 864,71
Итого	440 419 129,73	-	440 419 129,73
В текущих и прогнозных ценах	440 419 129,73	-	440 419 129,73
2023 год, К=1	440 419 129,73	-	440 419 129,73
Налог на добавленную стоимость (12%)	493 269 425,30	-	493 269 425,30
Итого с понижающим коэффициентом к=0,94345212788	**465 376 088,91**	-	**465 376 088,91**

ГУ «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067

Заместитель руководителя _____ **Терещенко А.М.**

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Исполнительный директор _____ **Мубараков Р.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

_____ **Курманбеков Б.Б.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

_____ **Утивленов А.А.**

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за март 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/83	08.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"	**1 742 063 932,50**	**1 555 414 225,45**							**186 649 707,05**	**1 742 063 932,50**

Заказчик
ГУ «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067

_____ А. Терещенко

Подрядчик
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Мубараков Р.Б.**
Исполнительный директор

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

_____ **Курманбеков Б.Б.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067, г Астана, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г Нур-Султан, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN», 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
Объект: Наружные сети водопровода ВО2
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №26/1 (ЛС 2-5)
за март 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы, 2 участок										
1	1	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	8 910	164,0 0,0	164,0 42,0	1 461 240,0 0,0	1 461 240,0 374 220,01			1 461 240,0	
2	2	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	8 910	117,0 0,0	117,0 30,0	1 042 470,0 0,0	1 042 470,0 267 300,0			1 042 470,0	
3	5	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**	$м^3$ грунта	36 515,166	339,0 0,0	339,0 69,0	12 378 641,27 0,0	12 378 641,27 2 519 546,49			12 378 641,27	
4	6	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	1 976,932	8 695,0 8 695,0	0,0 0,0	17 189 423,75 17 189 423,75	0,0 0,0			17 189 423,75	
5	7	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом)**	$м^3$ грунта	1 185,719	10 434,0 10 434,0	0,0 0,0	12 371 792,07 12 371 792,07	0,0 0,0			12 371 792,07	
6	8	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, сильно налипающего на инструмент грунта**	$м^3$ грунта	271,616	10 434,0 10 434,0	0,0 0,0	2 834 041,37 2 834 041,37	0,0 0,0			2 834 041,37	
7	9	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную сильно налипающего на инструмент грунта, после разработки механизированным способом)**	$м^3$ грунта	162,969	12 521,0 12 521,0	0,0 0,0	2 040 534,87 2 040 534,87	0,0 0,0			2 040 534,87	
8	10	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 $м^3$. /лишний сухой грунт/**	$м^3$	7,898	340,0 24,0	315,0 68,0	2 685,32 189,56	2 487,92 537,08	7,92		2 685,32	
9	11	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 $м^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	$м^3$ грунта/лишний грунт/	5 431,699	373,0 26,0	346,0 75,0	2 026 023,75 141 224,21	1 879 367,91 407 377,46	5 431,72		2 026 023,75	
10	12	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1(лишний грунт во временный отвал). Расстояние перевозки 20 км**	т.км	180 385,766	31,0		5 591 958,76				5 591 958,76	
11	13	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	$м^3$	40 875,07907	100,0 0,0	100,0 26,0	4 087 507,95 0,0	4 087 507,86 1 062 752,01			4 087 507,95	
12	14	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	$м^3$	595,549	4 132,0 4 132,0	0,0 0,0	2 460 808,47 2 460 808,47	0,0 0,0			2 460 808,47	
13	19	6101-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см**	$м^3$ уплотненного грунта	17 649,62807	519,0 0,0	519,0 136,0	9 160 156,97 0,0	9 160 156,97 2 400 349,42			9 160 156,97	
14	20	6101-0107-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см/до 3 проходов/**	$м^3$ уплотненного грунта	17 649,62807	118,0 0,0	118,0 34,0	2 082 656,11 0,0	2 082 656,11 600 087,35			2 082 656,11	
			Итого по разделу 1: Земляные работы, 2 участок					74 729 941 37 038 014	32 094 528 7 632 170	5 440 0	0 0	74 729 941	
			Раздел 2: ТРУБОПРОВОД ВО2										

15	21	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1 633,5	10 011,0 5 413,0	0,0 0,0	16 352 968,5 8 842 135,46	0,0 0,0	7 510 833,03			16 352 968,5
16	38	6121-0102-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 1200 мм. Укладка	км трубопровода	4,95	19 946 990,0 13 513 438,0	6 076 397,0 1 463 789,0	98 737 600,48 66 891 518,04	30 078 165,21 7 245 755,58	1 767 917,22			98 737 600,48
17	39	241-501-0116 *СпрСЦ 11.2023*	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 диаметром 1200 мм. с уплотнительным кольцом	м	1 566,572	530 224,0		830 634 072,15		830 634 072,15			830 634 072,15
			Итого по разделу 2: ТРУБОПРОВОД ВО2					945 724 641 75 733 654	30 078 165 7 245 756	839 912 822 0	0 0		945 724 641
			ИТОГО по акту					1 020 454 582 112 771 668	62 172 693 14 877 925	839 918 262 0	0 0		1 020 454 582

	СМР	Оборудование	Всего
Всего по смете	1 020 454 582,00		1 020 454 582,00
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	66 329 547,83		66 329 547,83
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			-
Сметная прибыль (5)%	3 260 352,39		3 260 352,39
Непредвиденные работы и затраты (3)%	54 502 224,11		54 502 224,11
Итого	32 701 334,47	-	32 701 334,47
В текущих и прогнозных ценах	1 177 248 040,80	-	1 177 248 040,80
2023 год, К=1	1 177 248 040,80	-	1 177 248 040,80
Налог на добавленную стоимость (12%)	1 177 248 040,80	-	1 177 248 040,80
Итого с понижающим коэффициентом к=0,94345212788	1 318 517 805,69	-	1 318 517 805,69
	1 243 958 429,43	-	**1 243 958 429,43**

ГУ «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067

Заместитель руководителя _____ **Терещенко А.М.**

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Исполнительный директор _____ **Мубараков Р.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

_____ **Курманбеков Б.Б.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

_____ **Утивленов А.А.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140001067, г Астана, Бейбитшилик, 11 Тел: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340005189, г Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN», 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
Объект: Камеры водовод ВО2/ 2 пусковой комплекс/
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №26/2 (ЛС 2-6)
за март 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КАМЕР										
1	1	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1м^3	м^3	319,011	424,0 0,0	424,0 86,0	135 260,66 0,0	135 260,67 27 434,95			135 260,66	
2	2	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	142,174	466,0 0,0	466,0 95,0	66 253,08 0,0	66 253,08 13 506,53			66 253,08	
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	15,131	10 434,0 10 434,0	0,0 0,0	157 876,85 157 876,85	0,0 0,0			157 876,85	
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	9,065	12 521,0 12 521,0	0,0 0,0	113 502,86 113 502,86	0,0 0,0			113 502,86	
5	5	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	136,24	467,0 33,0	433,0 93,0	63 624,08 4 495,92	58 991,92 12 670,32	136,24		63 624,08	
6	6	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км(лишний грунт во временный отвал). Расстояние перевозки 20 км	т·км	5 095,344	31,0		157 955,66				157 955,66	
7	7	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м^3	470,837	113,0 0,0	113,0 29,0	53 204,58 0,0	53 204,58 13 654,27			53 204,58	
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	14,576	4 539,0 4 539,0	0,0 0,0	66 160,46 66 160,46	0,0 0,0			66 160,46	
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	94,167	710,0 442,0	268,0 88,0	66 858,57 41 621,83	25 236,74 8 286,68			66 858,57	
10	10	6101-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м^3 уплотненного грунта	376,67	519,0 0,0	519,0 136,0	195 491,74 0,0	195 491,73 51 227,11			195 491,74	
11	11	6101-0107-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см/до 3 проходов/	м^3 уплотненного грунта	376,67	118,0 0,0	118,0 34,0	44 447,07 0,0	44 447,08 12 806,79			44 447,07	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КАМЕР					1 120 636 383 658	578 886 139 587	136 0	0 0	1 120 636	
			Раздел 26: КАМЕРА № 121,122										
12	850	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	м^2 покрытия	58	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	530 816,0 151 032,0	52 606,0 13 572,0	327 178,0		530 816,0	
13	851	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	м^3	5,8	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	179 162,0 37 062,0	17 215,0 3 515,0	124 886,0		179 162,0	
14	852	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	м^3	90,8	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	6 240 593,0 3 866 990,0	34 867,0 6 174,0	2 338 736,0		6 240 593,0	

15	853	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	363,2	2 185,0		793 592,0		793 592,0		793 592,0
16	854	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм,16,20,25 мм/	т	17,86084	326 370,0		5 829 242,0		5 829 242,0		5 829 242,0
17	855	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм,10 мм/	т	0,15772	345 153,0		54 438,0		54 438,0		54 438,0
18	856	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,21168	326 370,0		69 086,0		69 086,0		69 086,0
19	857	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	280,5994496	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	1 371 290,0 395 926,0	0,0 0,0	975 364,0		1 371 290,0
20	858	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	280,5994496	2 185,0		613 110,0		613 110,0		613 110,0
21	859	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	272,8	1 571,0		428 569,0		428 569,0		428 569,0
22	860	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	150	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	216 600,0 216 600,0	0,0 0,0			216 600,0
23	861	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,125	1 985 135,0		248 142,0		248 142,0		248 142,0
24	862	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,01356	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	9 827,0 4 580,0	51,0 10,0	5 195,0		9 827,0
25	863	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	1,46	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	78 570,0 40 462,0	4 466,0 930,0	33 641,0		78 570,0
26	864	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	1,24	141 712,0 83 059,0	16 164,0 3 166,0	175 723,0 102 993,0	20 044,0 3 926,0	52 686,0		175 723,0
27	865	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм,22 мм/	т	0,14512	326 370,0		47 363,0		47 363,0		47 363,0
28	866	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,0608	345 153,0		20 985,0		20 985,0		20 985,0
29	867	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,05184	2 405 950,0 1 229 881,0	2 324,0 721,0	124 724,0 63 757,0	120,0 37,0	60 847,0		124 724,0
30	868	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1, ПО 4,П18,П15, П15д П11д-8,)	$м^3$ сборных конструкций	5,72	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	102 920,0 54 718,0	27 679,0 5 039,0	20 523,0		102 920,0
31	869	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П15д П18д), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,136	106 245,0		120 694,0		120 694,0		120 694,0
32	870	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,64	106 245,0		280 487,0		280 487,0		280 487,0
33	871	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-3 СТ РК 937-92	шт.	2	50 748,0		101 496,0		101 496,0		101 496,0
34	872	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	2	60 272,0		120 544,0		120 544,0		120 544,0
35	873	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	50,0485	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	114 311,0 108 155,0	0,0 0,0	6 156,0		114 311,0
36	874	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	50,0485	2 185,0		109 356,0		109 356,0		109 356,0
37	879	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	1,48	137 966,0 89 981,0	4 883,0 1 015,0	204 190,0 133 172,0	7 227,0 1 502,0	63 791,0		204 190,0
38	880	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,09548	336 740,0		32 152,0		32 152,0		32 152,0

			Итого по разделу 26: КАМЕРА № 121,122					18 217 982 5 175 447	164 275 34 705	12 878 259 0	0 0	18 217 982
			Раздел 28: КАМЕРА № 124									
39	917	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия шебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	19	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	173 888,0 49 476,0	17 233,0 4 446,0	107 179,0		173 888,0
40	918	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5. сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,9	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	58 691,0 12 141,0	5 639,0 1 151,0	40 911,0		58 691,0
41	919	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	30,34	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	2 085 238,0 1 292 120,0	11 650,0 2 063,0	781 468,0		2 085 238,0
42	920	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	121,36	2 185,0		265 172,0		265 172,0		265 172,0
43	921	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	2,91672	326 370,0		951 930,0		951 930,0		951 930,0
44	922	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01888	345 153,0		6 516,0		6 516,0		6 516,0
45	923	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,02156	345 153,0		7 441,0		7 441,0		7 441,0
46	924	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,04554	326 370,0		14 863,0		14 863,0		14 863,0
47	925	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	96,1604262	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	469 936,0 135 682,0	0,0 0,0	334 254,0		469 936,0
48	926	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	96,1604262	2 185,0		210 111,0		210 111,0		210 111,0
49	927	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	88	1 571,0		138 248,0		138 248,0		138 248,0
50	928	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	59	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	85 196,0 85 196,0	0,0 0,0			85 196,0
51	929	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0491667	1 985 135,0		97 603,0		97 603,0		97 603,0
52	930	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,003164	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	2 293,0 1 069,0	11,0 2,0	1 212,0		2 293,0
53	931	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,75	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	40 361,0 20 786,0	2 295,0 478,0	17 282,0		40 361,0
54	932	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1, П21, П21д-8,П15д)	$м^3$ сборных конструкций	2,32	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	41 744,0 22 193,0	11 227,0 2 044,0	8 324,0		41 744,0
55	933	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,176	106 245,0		124 944,0		124 944,0		124 944,0
56	934	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П21д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,784	106 245,0		83 296,0		83 296,0		83 296,0
57	935	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-3	шт.	1	50 748,0		50 748,0		50 748,0		50 748,0
58	936	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	16,3257	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	37 288,0 35 280,0	0,0 0,0	2 008,0		37 288,0
59	937	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	16,3257	2 185,0		35 672,0		35 672,0		35 672,0
60	938	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,27	141 712,0 83 059,0	16 164,0 3 166,0	38 262,0 22 426,0	4 364,0 855,0	11 472,0		38 262,0
61	939	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм,20мм/		0,02846	326 370,0		9 288,0		9 288,0		9 288,0

62	940	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01323	345 153,0		4 566,0		4 566,0		4 566,0
63	941	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,01308	2 405 950,0 1 229 881,0	2 324,0 721,0	31 470,0 16 087,0	30,0 9,0	15 353,0		31 470,0
64	946	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	137 966,0 89 981,0	4 883,0 1 015,0	51 047,0 33 293,0	1 807,0 376,0	15 947,0		51 047,0
65	947	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0
			Итого по разделу 28: КАМЕРА № 124					5 123 850 1 725 749	54 256 11 424	3 343 846 0	0 0	5 123 850
			Раздел 30: КАМЕРА №127									
66	995	6101-0107-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт оснований.Уплотнение.камера №127	$м^2$ уплотненной площади основания	22,88	2 081,0 509,0	1 528,0 338,0	47 613,0 11 646,0	34 960,0 7 733,0	1 007,0		47 613,0
67	996	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	9	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	82 368,0 23 436,0	8 163,0 2 106,0	50 769,0		82 368,0
68	997	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,9	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	27 801,0 5 751,0	2 671,0 545,0	19 379,0		27 801,0
69	998	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	12,65	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	869 422,0 538 738,0	4 857,0 860,0	325 827,0		869 422,0
70	999	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	50,6	2 185,0		110 561,0		110 561,0		110 561,0
71	1000	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,12588	326 370,0		367 453,0		367 453,0		367 453,0
72	1001	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01298	345 153,0		4 480,0		4 480,0		4 480,0
73	1002	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01648	345 153,0		5 688,0		5 688,0		5 688,0
74	1003	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02772	326 370,0		9 047,0		9 047,0		9 047,0
75	1004	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	41,6591499	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	203 588,0 58 781,0	0,0 0,0	144 807,0		203 588,0
76	1005	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	41,6591499	2 185,0		91 025,0		91 025,0		91 025,0
77	1006	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0
78	1007	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	29	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	41 876,0 41 876,0	0,0 0,0			41 876,0
79	1008	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0241667	1 985 135,0		47 974,0		47 974,0		47 974,0
80	1009	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	1 638,0 763,0	9,0 2,0	866,0		1 638,0
81	1010	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,2	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	10 763,0 5 543,0	611,0 127,0	4 609,0		10 763,0
82	1011	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	$м^3$ сборных конструкций	1,092	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	19 648,0 10 446,0	5 284,0 962,0	3 918,0		19 648,0
83	1012	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012		0,48	106 245,0		50 998,0		50 998,0		50 998,0

				$м^3$									
84	1013	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0	
85	1014	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6,895	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	15 748,0 14 900,0	0,0 0,0	848,0		15 748,0	
86	1015	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,895	2 185,0		15 066,0		15 066,0		15 066,0	
87	1020	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	137 966,0 89 981,0	4 883,0 1 015,0	51 047,0 33 293,0	1 807,0 376,0	15 947,0		51 047,0	
88	1021	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0	
89	1024	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05584	332 864,0 287 218,0	29 658,0 8 408,0	18 587,0 16 038,0	1 657,0 470,0	893,0		18 587,0	
90	1025	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,07475	1 160 797,0		86 770,0		86 770,0		86 770,0	
91	1026	6118-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	1	6 531,0 2 313,0	23,0 0,0	6 531,0 2 313,0	23,0 0,0	4 195,0		6 531,0	
92	1027	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление вентшахты бетоном В15	$м^3$	0,1	33 073,0 6 390,0	2 968,0 606,0	3 307,0 639,0	297,0 61,0	2 371,0		3 307,0	
93	1028	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	$м^2$ поверхности	0,732248	11 100,0 3 446,0	22,0 4,0	8 128,0 2 523,0	16,0 3,0	5 589,0		8 128,0	
			Итого по разделу 30: КАМЕРА №127					2 386 404 766 686	60 355 13 245	1 559 364 0	0 0	2 386 404	
			ИТОГО по акту					26 848 872 8 051 540	857 772 198 961	17 781 605 0	0 0	26 848 872	

	СМР	Оборудование	Всего
Всего по смете	26 848 872,00		26 848 872,00
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	1 745 176,68		1 745 176,68
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	85 782,15		85 782,15
Сметная прибыль (5)%	1 433 991,54		1 433 991,54
Непредвиденные работы и затраты (3)%	860 394,92	-	860 394,92
Итого	30 974 217,29	-	30 974 217,29
В текущих и прогнозных ценах	30 974 217,29	-	30 974 217,29

2023 год. К=1
Налог на добавленную стоимость (12%)
Итого с понижающим коэффициентом к=0,94345212788

30 974 217,29	-	30 974 217,29
34 691 123,37	-	34 691 123,37
32 729 414,16	-	32 729 414,16

ГУ «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067

_____ **Терещенко А.М.**
Заместитель руководителя

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Мубараков Р.Б.**
Исполнительный директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

_____ **Курманбеков Б.Б.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

_____ **Утивленов А.А.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067, г.Астана, Бейбитшилик, 11 Тел. 8 (7172) 55 69 48
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Нур-Султан, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SILVEN» 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодорожный")"
Объект: Наружные сети водопровода ВО2
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №26/3 (ЛС 2-5)
за март 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ТРУБОПРОВОД ВО2										
1	39	241-501-0116 *СпрСЦ 11.2023*	**Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 диаметром 1200 мм, с уплотнительным кольцом**	м	720	530 224,0		381 761 280,01		381 761 280,01		381 761 280,01	
			Итого по разделу 2: ТРУБОПРОВОД ВО2					381 761 280	0	381 761 280	0	381 761 280	
								0	0	0	0		
			ИТОГО по акту					381 761 280	0	381 761 280	0	381 761 280	
								0	0	0	0		

	СМР	Оборудование	Всего
Всего по смете	381 761 280,00		381 761 280,00
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	24 814 483,20		24 814 483,20
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	1 219 727,29		
Сметная прибыль (5)%	20 389 774,52		20 389 774,52
Непредвиденные работы и затраты (3)%	12 233 864,71	-	12 233 864,71
Итого	440 419 129,73	-	440 419 129,73
В текущих и прогнозных ценах	440 419 129,73	-	440 419 129,73
2023 год, К=1	440 419 129,73	-	440 419 129,73
Налог на добавленную стоимость (12%)	493 269 425,30	-	493 269 425,30
Итого с понижающим коэффициентом к=0,94345212788	**465 376 088,91**		**465 376 088,91**

ГУ «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067

_____ **Терещенко А.М.**
Заместитель руководителя

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Мубараков Р.Б.**
Исполнительный директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

_____ **Курманбеков Б.Б.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

_____ **Утивленов А.А.**