Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«23» 05 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ТВИК» г. Шымкент, мкр. 18, 1/69
наименование организации, юридический адрес
в лице Аширбаев Даурен Мынбатырович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство электроснабжения населенного пункта Саттаров сельского округа Ошакты Сарыагашского района»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района» Руководитель Кенегесов А.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «КазСтройРекрут» Нурмуханов Р.К.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Сантех-Строй Проект» №23-2017-ЭС
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства Сарыагашского района» №143 от 27.12.2017 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей ВЛЗ-10 кВ	м	8	8	8	8

Общая протяженность ВЛИ-0,4 кВ	м	3496	3496	3496	3496

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: в соответствии с заданием на проектирование нового строительства выполнены следующие работы: строительство новых сетей ВЛЗ-10кВ и ВЛИ-0,4 кВ и установка КТПГ. Общая протяжённость проектируемых линий составляет: ВЛЗ-10 кВ - 8 м, ВЛИ-0,4 кВ –3496 м, КТПГ 160 мощностью 160 кВА – 1 шт, КТПГ-100 мощностью 100 кВА – 1 шт, общая длина проводов для подключения домов – 660 м. Посадка КТПГ выполнена с учетом возможности беспрепятственного доступа обслуживающего персонала и техники, соблюдения нормативного расстояния до жилых зданий и охранной зоны по периметру трансформатора.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные

проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: декабрь 2018 г.;
месяц, год
окончание работ: май 2019 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 4 ;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;
фактически, месяц: 4 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО „ОЭТ" Келесский РЭС Молдабеков Б. М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
23.05.2019
подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство электроснабжения населенного пункта Саттаров сельского округа Ошакты Сарыагашского района» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Аширбаев Даурен Мынбатырович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата Место печати (при наличии)