Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ЖАСБОЛАТОВА РАУШАН

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "БАУЫР ҚҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Пункт технического осмотра, офисные помещения и магазин, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Каргалинский с.о., с.Каргалы, ул. Тауелсиздик 13"А"

(наименование, адрес)

Объект : Пункт технического осмотра, офисные помещения и магазин, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Каргалинский с.о., с.Каргалы, ул. Тауелсиздик 13"А"

(наименование)

Договор подряда (контракт) от

Акт выполненных работ №1 (БЕЗ ОПЛАТЫ)

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 3 квартал 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы.										
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Срезка р ститель ного грунт бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	2,94768	77,94	77,94	230	230		50	302	
						0,00	23,44	-	69		22		
2	2	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозер ами мощностью 59 кВт (80 л с)	м² спланированной по верхности за проход бульдозера	14,7384	2,37	2,37	35	34		8	46	
						0,00	0,71	-	10		3		
3	3	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 гр уппы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомоб или-самосвалы экскавторами "Обратная лопата" с ко вшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	5,6376	330,50	315,49	1 863	1 779	3	400	2 444	
						14,55	83,89	82	473		181		
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработк а вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отвосами	м³ грунта	0,28188	2536,38	0,00	715	-		515	1 328	
						2536,38	0,00	715	-		98		
5	5	412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка излишки грунтов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	24,2352	52,00		1 260				1 361	
											101		
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ям ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	4,74	1323,75	0,00	6 275	-		4 518	11 656	
						1323,75	0,00	6 275	-		863		
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение п невматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	4,74	246,46	117,45	1 168	557		623	1 934	
						129,01	53,50	612	254		143		
			Итого по разделу 1: Земляные работы.					11 546	2 600	3	6 114	19 071	
								7 684	806	-	1 411		
			Раздел 2: Общестроительные работы										
8	8	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение	м² площади уп лотнения	6,816	350,29	47,15	2 388	322	1 330	803	3 446	
						108,00	17,27	736	118		255		
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бето нная. Устройство	м³	0,648	26024,23	1651,33	16 864	1 070	14 545	1 354	19 675	
						1927,48	369,48	1 249	239		1 457		
10	10	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022	Фундам енты общего назначения железобетонные объемом до 2 5 м³. Устройство	м³	4,32	31742,59	616,65	137 128	2 664	112 692	20 688	170 441	
						5039,82	222,82	21 772	963		12 625		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2 591-2014 диаметром 20 мм	т	0,143981	372799,00		53 676		53 676		57 970	
											4 294		
12	12	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м² поверхности	2,7264	2488,42	6,52	6 784	17	6 265	471	7 835	
						184,09	1,65	502	4		580		
13	13	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	2,7264	4458,66	10,40	12 156	29	11 221	850	14 047	
						332,66	2,76	907	8		1 041		
14	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	10,9056	1208,66	28,22	13 181	307	8 234	4 356	19 940	
						425,41	4,08	4 639	44		1 403		
			Итого по разделу 2: Общестроительные работы					242 177	4 409	207 963	28 522	292 354	
								29 805	1 376	-	21 655		
			Раздел 3: Стены										
15	15	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	22,128	12539,91	3993,58	277 483	88 370	45 893	151 648	463 461	
						6472,35	896,70	143 220	19 842		34 330		
16	16	213-302-0101 РСНБ РК 2022	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	597,456	383,00		228 826		228 826		247 132	
											18 306		
17	17	1108-0401-0307 РСНБ РК 2022	Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	59,784	6909,53	404,23	413 079	24 167	215 233	166 995	626 480	
						2905,12	98,43	173 680	5 885		46 406		
18	18	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /СГ-2/	т	0,032609	481766,00		15 710		15 710		16 967	
											1 257		
19	19	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/	т стальных элементов	0,012389	1144235,17	9861,06	14 176	122	12 892	1 401	16 823	
						93753,83	2099,10	1 161	26		1 246		
20	20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Петля П-1/	т	0,009288	399352,00		3 709		3 709		4 006	
											297		
21	21	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022	Пояса без опалубки. Устройство	м³	0,1224	14385,70	6050,87	1 761	740	85	991	2 972	
						7637,33	1259,64	935	154		220		
22	22	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,1224	18649,00		2 283		2 283		2 466	
											183		
23	23	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м³	1,04184	74174,32	6494,10	77 278	6 766	46 766	22 913	108 206	
						22792,43	1375,71	23 746	1 433		8 015		
24	24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095962	383478,00		36 799		36 799		39 743	
											2 944		
25	25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,045038	399352,00		17 986		17 986		19 425	
											1 439		
			Итого по разделу 3: Стены					1 089 090	120 165	626 182	343 948	1 547 681	
								342 742	27 340	-	114 643		
			Раздел 4: Плита перекрытия										
26	26	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	14,928	74569,55	2750,10	1 113 174	41 053	666 943	377 453	1 609 877	
						27142,13	643,45	405 178	9 605		119 250		
27	27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	383478,00		4 602		4 602		4 970	
											368		
28	28	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,000876	372799,00		327		327		353	
											26		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	399352,00		431		431	35	466	
			Итого по разделу 4: Плита перекрытия					1 118 534	41 053	672 303	377 453	1 615 666	
								405 178	9 605	-	119 679		
			Раздел 5: Кровля										
30	30	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022	Каркас из брусьев (мауэрлат,стр опила,стойки,раскосы,обрешотка итп). Установка	$м^3$	0,68592	243054,86	1961,81	166 716	1 345	109 784	50 543	234 640	
						81038,88	835,61	55 586	573		17 381		
31	31	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	0,24	37583,32	1249,45	9 020	300	6 230	2 359	12 289	
						10374,91	544,46	2 490	131		910		
32	32	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия кровель ные из профнастила. Устройство по деревянной о брешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	93,528	9135,22	32,41	854 399	3 032	691 196	147 921	1 082 505	
						1712,55	6,55	160 171	613		80 185		
33	33	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, ар ок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древ есины в конструкции	0,68592	11842,70	87,19	8 123	60	7 132	862	9 704	
						1357,11	39,01	931	27		719		
34	34	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022	Желоба подвесные. Устройство	м жел обов	8,64	3093,10	17,39	26 724	150	22 475	3 815	32 982	
						474,38	5,53	4 099	48		2 443		
35	35	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцн нкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	8,64	2557,00		22 092		22 092		23 859	
											1 767		
36	36	224-106-0301 РСНБ РК 2022	Воронка водосточная с крепежными де талями	шт.	0,96	21090,00		20 246		20 246		21 866	
											1 620		
37	37	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая о цинкованная с полимерным покрытием круглого сечени я диаметром 100 мм	м	2,88	3310,00		9 533		9 533		10 296	
											763		
38	38	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и н астилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной повер хности	21,6	413,14	4,05	8 924	87	7 725	1 035	10 756	
						51,43	1,81	1 111	39		797		
39	39	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	20,736	150,70	34,89	3 125	724	191	2 219	5 772	
						106,61	9,72	2 211	202		428		
40	40	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,106512	372799,00		39 708		39 708		42 885	
											3 177		
41	41	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,023501	441684,00		10 380		10 380		11 210	
											830		
42	42	217-105-0201 РСНБ РК 2022	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	34,56	18,00		622		622		672	
											50		
			Итого по разделу 5: Кровля					1 179 612	5 698	947 314	208 754	1 499 436	
								226 599	1 633	-	111 070		
			Раздел 6: Проемы										
43	43	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	2,09664	5186,86	248,93	10 875	522	5 508	4 595	16 708	
						2310,69	124,29	4 845	261		1 238		
44	44	223-103-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из металлопластиковых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	$м^2$	7,32384	53801,00		394 030		394 030		425 552	
											31 522		
45	45	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	4,9824	1502,57	7,19	7 486	36	5 798	1 503	9 708	
						331,72	3,54	1 653	18		719		
46	46	223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	4,9824	1733,00		8 634		8 634		9 325	
											691		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /Слив/	м² покрытия	1,056	4978,81	21,20	5 258	23	3 484	1 617	7 425	
						1658,62	5,50	1 752	6		550		
48	48	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	0,91728	4294,45	67,85	3 939	62	604	2 277	6 713	
						3567,65	30,65	3 273	28		497		
49	49	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	0,91728	55181,00		50 616		50 616		54 665	
											4 049		
50	50	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	12,3948	2664,66	253,17	33 028	3 138	11 208	18 237	55 366	
						1507,27	127,53	18 682	1 581		4 101		
51	51	223-203-0207 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный	м²	0,69696	32696,00		22 788		22 788		24 611	
											1 823		
			Итого по разделу 6: Проемы					536 654	3 781	502 670	28 229	610 073	
								30 205	1 894	-	45 190		
			Раздел 7: Внутренняя отделка										
52	52	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² ош тукатуриваемой поверхности	361,35	1577,81	104,71	570 142	37 837	108 492	364 320	1 009 218	
						1172,86	87,42	423 813	31 589		74 756		
53	53	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окр аску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионным и составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	280,35	418,04	3,62	117 198	1 015	47 620	55 237	186 231	
						244,56	1,73	68 562	485		13 796		
54	54	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка вн утренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	94,5	1089,71	6,13	102 978	580	28 790	59 057	174 998	
						778,92	2,25	73 608	213		12 963		
55	55	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами пр остая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окра шиваемой поверхности	94,5	926,34	8,08	87 539	764	35 195	41 556	139 423	
						545,83	3,86	51 581	365		10 328		
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка					877 857	40 196	220 097	520 170	1 509 870	
								617 564	32 652	-	111 843		
			Раздел 8: Полы										
56	56	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	19,215	27499,97	11,48	528 412	221	422 212	99 621	678 276	
						5515,47	0,00	105 980	-		50 243		
57	57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 40 мм. Устройство	м² стяжки	96,075	955,27	35,52	91 778	3 412	39 526	47 793	150 737	
						508,34	20,87	48 839	2 005		11 166		
58	58	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и и абетонки. Армирование	т	0,23625	23076,30	2074,96	5 452	490	10	4 703	10 967	
						20959,34	914,22	4 952	216		812		
59	59	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арма турной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,23625	481766,00		113 817		113 817		122 922	
											9 105		
60	60	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керам ограниитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	51,075	2563,95	193,82	130 954	9 900	41 217	79 278	227 050	
						1563,14	88,12	79 837	4 501		16 818		
61	61	231-302-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м²	51,075	2348,00		119 924		119 924		129 518	
											9 594		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устрой ство	м	96,3	2442,83	17,13	235 245	1 649	194 343	37 498	294 563	
						407,60	6,64	39 252	639		21 820		
			Итого по разделу 8: Полы					1 225 582	15 672	931 049	268 893	1 614 033	
								278 860	7 361	-	119 558		
			Раздел 9: Наружная отделка										
63	63	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности монол итных поясов. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	$м^3$ изоляции	0,7008	78137,73	3758,19	54 759	2 633	23 504	22 501	83 441	
						40840,72	1406,19	28 621	985		6 181		
64	64	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из б азальтовой минеральной ваты на синтетическом связу ющем П 45-50	$м^3$	0,7008	19969,00		13 994		13 994		15 114	
											1 120		
65	65	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	25,2	40,00		1 008		1 008		1 089	
											81		
66	66	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022	Фасады . Штукатурка декоративная	$м^2$ поверхности	42	6266,37	46,17	263 188	1 939	1 200	208 535	509 461	
						6191,62	14,78	260 048	621		37 738		
			Итого по разделу 9: Наружная отделка					332 949	4 572	39 706	231 036	609 105	
								288 669	1 606	-	45 120		
			Раздел 10: Разные работы										
67	67	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Уст ройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,486	12806,77	2592,24	6 224	1 260	2 591	2 724	9 664	
						4882,55	1079,36	2 373	525		716		
68	68	1106-1802-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции ступен ей монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, дем онтаж опалубки	$м^2$	1,2393	3392,34	46,85	4 204	58	1 570	2 353	7 082	
						2078,40	8,15	2 576	10		525		
69	69	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции ст упеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонир ование	$м^3$	0,2916	53591,03	23715,45	15 627	6 916	6 016	3 760	20 938	
						9245,33	4924,12	2 696	1 436		1 551		
70	70	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из армат урной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,0162	481766,00		7 805		7 805		8 429	
											624		
71	71	1115-0105-0101 РСНБ РК 2022	Ступени и под ступенки. Облицовка гранитными полированными плита ми	$м^2$ поверхности облицовки	1,458	12866,90	85,29	18 760	124	763	14 348	35 757	
						12257,96	43,31	17 872	63		2 649		
72	72	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОС Т 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	$м^2$	1,458	17098,00		24 929		24 929		26 923	
											1 994		
73	73	1115-0106-0401 РСНБ РК 2022	Стены и колон ны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверх ности сплиттерной плиткой толщиной 90 мм на металл ическом каркасе	$м^2$ поверхности облицовки	1,89	8920,28	124,30	16 859	234	1 404	12 232	31 418	
						8052,92	37,29	15 220	70		2 327		
74	75	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	0,0169	243054,86	1961,81	4 108	33	2 705	1 245	5 781	
						81038,88	835,61	1 370	14		428		
75	76	1110-0116-0103 РСНБ РК 2022	Каркас. Антисептирование водными растворами	$м^3$ покрытия по фермам	0,832	98,29	3,14	82	2	20	55	148	
						71,46	1,40	59	1		11		
76	77	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов . Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,0169	10227,53	62,77	173	1	115	51	242	
						3333,92	27,95	56	-		18		
77	78	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия кровел ьные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке	$м^2$ кровли	0,832	9135,22	32,41	7 601	27	6 149	1 316	9 630	
						1712,55	6,55	1 425	5		713		
78	79	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Уст ройство		0,60736	24107,65	1651,33	14 642	1 003	12 468	1 270	17 185	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		1927,48	369,48	1 171	224		1 273		
			Итого по разделу 10: Разные работы					**121 014**	**9 658**	**66 535**	**39 354**	**173 197**	
								44 818	**2 348**	**-**	**12 829**		
			ИТОГО по акту					**6 735 015**	**247 804**	**4 213 822**	**2 052 473**	**9 490 486**	
								2 272 124	**86 621**	**-**	**702 998**		
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,20**			**113 886**					
			Итого с временными									**9 604 372**	
			Зимние удорожания	**%**	**0,60**			**57 626**					
			Итого с зимними удорожаниями									**9 661 998**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**193 240**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9 855 238**	
			НДС	**%**	**12,00**			**1 182 629**					
			Итого с НДС									**11 037 867**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Батыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бухуйев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "ТехСтройКонтроль"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

МАХАМЕТОВ ДАМИР УРАЗБАЕВИЧ KZ92VJE00075947 от 22.08.2022
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представители проектной организации или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ЖАСБОЛАТОВА РАУШАН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ЖАСБОЛАТОВА РАУШАН
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жан-Тайыр Сәулет"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мухамбетжалиева Алмагуль Темірбековна , Главный архитектор проекта
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)