Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства", БИН 020740003270

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "Колсай Строй", БИН 040440003154

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау

(наименование, адрес)

Объект : Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау

(наименование)

Договор подряда (контракт) №66 от 26.07.2021г

Акт выполненных работ

за март 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 19.03.2024

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. 02-02-02--Насосная станция--Технологические решения									
1	1	Ц13-070401-0103	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования**	шт.	5	51938,45	3018,97	259692	15095	7447	147587	439861
						47430	959,25	237150	4796		32582	
2	2	Прайс-лист	**Насос вертикальный многоступенчатый центробежный с нормальным всасыванием N-22кВт, Q-70м3/ч, H-75м со встроенным частотным преобразователем CRE 95-2-1 GRUNDFOS**	шт	1	4029375		4029375				4029375
										4029375		
			Отпускная цена			4029375		4029375				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		48352				
			Сметная стоимость оборудования					*4077727*				
3	3	Ц13-070401-0101	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	43703,89	1033,61	87408	2067	2721	50539	148983
						41310	115,11	82620	230		11036	
4	4	Ц13-120101-0215	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	28	5044,34	1746,5	141242	48902	3860	62644	220197
						3160	507,69	88480	14215		16311	
5	5	С1241-102-0240	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	28	16038		449064		449064		484989
											35925	
6	6	Ц13-120101-0213	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	4	4256,03	1703,01	17024	6812	226	7317	26288
						2496,4	502,4	9986	2010		1947	
7	7	С1241-102-0227	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	4	6758		27032		27032		29195
											2163	
8	8	Ц13-120101-0209	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	10	2898,49	1339,78	28985	13398	87	11951	44211
						1549,98	409,18	15500	4092		3275	
9	9	С1241-102-0160	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10	1659		16590		16590		17917
											1327	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-160401-0409	Трубопроводы стальные диаметром до 300 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	30	29710,15 7072,71	528,31 47,4	891304 212181	15849 1422	663274	209331 88051	1188686
11	11	Е11-160401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	10	8112,59 2395,86	181,41 15,8	81126 23959	1814 158	55353	23634 8381	113141
12	12	Е11-160401-0403	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	8	6868,57 2395,86	181,41 15,8	54949 19167	1451 126	34330	18907 5908	79764
13	13	Ц13-121101-0113	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	22410,35 12229,2	8341,34 3331,34	112052 61146	41707 16657	9199	47460 12761	172273
14	14	С1242-101-0605	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	5	102762		513810		513810	41105	554915
15	15	Ц13-121101-0109	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	10826,36 6888,8	3650,91 1453,51	21653 13778	7302 2907	573	10178 2546	34377
16	16	С1242-101-0602	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	31467		62934		62934	5035	67969
17	17	Ц13-121305-0404	Клапан чугунный переключающий с пневмоприводом, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	24882,5 20540	3803,43 1601,95	124412 102700	19017 8010	2695	67533 15356	207301
18	18	С1242-304-0305	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 200 ГОСТ 33423-2015	шт.	5	112067		560335		560335	44827	605162
19	19	Ц13-121305-0401	Клапан чугунный переключающий с пневмоприводом, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	10519,04 9480	920,7 384,85	21038 18960	1842 770	237	12035 2646	35719
20	20	С1242-304-0302	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	36701		73402		73402	5872	79274
21	21	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	537		21480		21480	1718	23198
			Итого по разделу: 1. 02-02-02--Насосная станция--Технологические решения									8651147
			Раздел: 2. 04-03-01--2БКТП-160/10-0,4 кВ в БМЗ									
22	22	Е11-340106-0104 Изм. и доп. вып. 17	Здания полносборные из алюминиевых панелей с продуваемым подпольем высотой помещений до 4 м, строительным объемом здания более 300 м3. Устройство	м3 здания	80,892	11053,73 9006	2047,73 859,61	894158 728513	165645 69536	0	606517 120054	1620729
23	23	Прайс-лист	Блочно-модульная здание из панелей типа "Сэндвич", размеры 5600x4500x3210мм. 2БКТП-160/10-0,4кВ	компл.	1	6482142,86		6482143		6482143		6482143
			Отпускная цена			6482143		6482143				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		77786				
			Сметная стоимость оборудования					*6559929*				
24	24	Ц13-080103-3301 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования	шт.	4	45236,24 34760	9710,81 4182,33	180945 139040	38843 16729	3062	112154 23448	316547
25	25	515-201-0607 РСНБ РК 2015	Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-366 с выключателем нагрузки ВНА-10/630	шт.	2	572657		1145314		1145314		1145314
			Отпускная цена			572657		1145314				
			Сметная стоимость оборудования					*1145314*				
26	26	Прайс-лист	Узел силового трансформатора УСТ-10кВ (кабель)	шт	2	231250		462500		462500		462500
			Отпускная цена			231250		462500				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		5550				
			Сметная стоимость оборудования					*468050*				
27	27	Ц13-080304-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления**		5.6	101676.68	14444.96	569389	80892	304706	156936	784431
				м ширины по фронту		32820	6102.6	183792	34175		58106	
28	28	Прайс-лист	**Панель ЩО 70-32 С УЗ (водная) Автомат выкатной Astels VABE 630 А, учет эл.эн. Меркурий 234 ART-03**		2	812500		1625000				1625000
				компл						1625000		
			Отпускная цена			812500		1625000				
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		19500				
			Сметная стоимость оборудования					*1644500*				
29	29	515-301-0902 РСНБ РК 2015	**Секционная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-72**		1	1522992		1522992				1522992
				шт.						1522992		
			Отпускная цена			1522992		1522992				
			Сметная стоимость оборудования					*1522992*				
30	30	515-301-0703 РСНБ РК 2015	**Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-03**		2	757261		1514522				1514522
				шт.						1514522		
			Отпускная цена			757261		1514522				
			Сметная стоимость оборудования					*1514522*				
31	31	Прайс-лист	**Торцевая панель**		2	16071.43		32143				32143
				шт						32143		
			Отпускная цена			16071		32143				
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		386				
			Сметная стоимость оборудования					*32529*				
32	32	Прайс-лист	**Ошиновка ЩО 70 (шина АД(60х6)мм 870А)**		1	625000		625000				625000
				шт						625000		
			Отпускная цена			625000		625000				
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		7500				
			Сметная стоимость оборудования					*632500*				
33	33	Прайс-лист	**Узел силового трансформатора УСТ-0,4 кВ (шина АД(60х6)мм 870А)**		2	312500		625000				625000
				компл						625000		
			Отпускная цена			312500		625000				
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		7500				
			Сметная стоимость оборудования					*632500*				
34	34	Ц13-080101-0703 Изм. и доп. вып. 17	**Трансформатор напряжения 220 кВ. Монтаж оборудования**		2	137586.57	64468.59	275173	128937	32476	122800	429811
				комплект (3 фазы)		56880	28397.98	113760	56796		31838	
35	35	515-101-0105 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**		2	968849		1937698				1937698
				шт.						1937698		
			Отпускная цена			968849		1937698				
			Сметная стоимость оборудования					*1937698*				
36	36	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования**		1	29758.76	7127.2	29759	7128	2092	16999	50499
				шкаф		20540	3069.6	20540	3070		3741	
37	37	Ц13-100411-0102	**Оборудование радиотрансляционных узлов, шкаф или статив (стойка), масса до 200 кг. Монтаж оборудования**		1	29040	0	29040	0	0	17714	50494
				шт.		29040	0	29040	0		3740	
38	38	Прайс-лист	**Шкаф собственных нужд (ШСН),Шкаф АСКУЭ,Шкаф охранно пожарной сигнализации (ОПС),Лестница подвальная для БМЗ,Ящик для песка (ТП с масляным трансформатором),Барьер (в трансформаторных отсеках), средства защиты**		1	1970535.71		1970536				1970536
				комплект						1970536		
			Отпускная цена			1970536		1970536				
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		23646				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					*1994182*				
			Итого по разделу: 2. 04-03-01--2БКТП-160/10-0,4 кВ в БМЗ									21337227
			Раздел: 3. 06-01-01--Наружные сети водопровода и канализации ПВС									
39	39	Е11-010104-0704	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с)		860	1,3	1,3	1118	1118	0	186	1408
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,3	0	258		104	
40	40	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1369,28	226,52	226,52	310169	310169	0	39830	377999
				м3 грунта		0	40,4	0	55319		28000	
41	41	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		1369,28	22,66	18,75	31028	25674	315	11781	46234
				м3 грунта		3,68	8,27	5039	11324		3425	
42	42	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		406,29	278,41	278,41	113115	113115	0	14524	137850
				м3 грунта		0	49,65	0	20172		10211	
43	43	С3412-101-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		13529,457	53		717061				774426
				т·км							57365	
44	44	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/объем песка под засыпку/		293,04	34,74	34,74	10180	10181	0	2557	13756
				м3 грунта		0	12,12	0	3552		1019	
45	45	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		293,04	7240		2121610		2121610		2291339
				м3							169729	
46	46	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		40,1385	934,56	0	37512	0	0	27009	69683
				м3 грунта		934,56	0	37512	0		5162	
47	47	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		1297,8115	34,74	34,74	45086	45085	0	11325	60924
				м3 грунта		0	12,12	0	15729		4513	
48	48	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		45,43	9382,1	180,84	426229	8215	361805	58134	523112
				м3 основания		1237,26	55,3	56209	2512		38749	
49	49	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,374	4583121,88	311763,58	1714088	116599	1393205	225795	2095074
				км трубопровода		546210	63618,11	204283	23793		155191	
50	50	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,018	2425908,93	215481,31	43666	3879	32737	7783	55565
				км трубопровода		391680	45083,6	7050	812		4116	
51	51	С1241-102-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		18,072	4074		73625		73625		79515
				м							5890	
52	52	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		21	1980,4	23,12	41588	486	225	40067	88187
				м трубопровода		1946,56	0,31	40878	7		6532	
53	53	С1241-201-0605	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		20,79	144		2994		2994		3234
				м							240	
54	54	Е11-220901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка		7	15834,65	7336,54	110843	51356	4756	71576	197012
				задвижка или клапан		7818,62	2509,82	54730	17569		14593	
55	55	519-101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 300, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002		7	811511		5680577				5680577
				шт.						5680577		
			Отпускная цена			811511		5680577				
			Сметная стоимость оборудования					*5680577*				

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	56	С Прайс-лист	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300	шт.	7	18458,82		129212		129212	10337	139549
57	57	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3435,87 2802,36	225,12 110,6	6872 5605	450 221	817	5768 1011	13651
58	58	С1242-101-1107	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	232843		465686		465686	37255	502941
59	59	С Прайс-лист	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	2	9145,48		18291		18291	1463	19754
60	60	С Прайс-лист	Вентиль с ISO-фитингом DN32	шт	1	34188,22		34188		34188	2735	36923
61	61	С1241-503-0306	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 300 - DN 32, модель 3218 типа JAFAR	комплект	1	60312		60312		60312	4825	65137
62	62	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,186	754281,55 278857,6	462944,43 145441,84	140296 51868	86107 27052	2321	78130 17474	235900
63	63	С1241-113-0130	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	32474		129896		129896	10392	140288
64	64	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0817	1143653,89 590377,6	534557,01 177363,88	93437 48234	43674 14491	1529	62097 12443	167977
65	65	С1241-112-0231	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	13901		13901		13901	1112	15013
66	66	С1241-113-0233	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-159х8,0 мм	шт.	2	33936		67872		67872	5430	73302
67	67	Е11-221201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	16	5313,48 4625,6	400,63 31,6	85016 74010	6410 506	4596	73770 12703	171489
68	68	С1241-116-0115	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 ммФланец фиксирующий обжимной DN300 System 2000	шт.	16	8257		132112		132112	10569	142681
69	69	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1925,78 1699,2	133,65 15,8	3852 3398	268 32	186	3396 580	7828
70	70	С1241-116-0112	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 ммФланец фиксирующий обжимной DN150 System 2000	шт.	2	3545		7090		7090	567	7657
71	71	С1241-102-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр 0,3м 18 шт/	м	5,4	22169		119713		119713	9577	129290
72	72	Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0054	6343095,88 553472	863543,47 254172,19	34253 2989	4664 1373	26601	4318 3086	41657
73	73	Е11-221101-0107 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	30701,49 10369,45	18283,34 6105,37	30701 10369	18283 6105	2049	16310 3761	50772
74	74	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21	28208,94 12173,64	10117,62 4452,24	592388 255646	212470 93497	124271	345652 75043	1013083

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	75	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	25477		127385		127385	10191	137576
76	76	С1225-101-0603	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	38993		77986		77986	6239	84225
77	77	С1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	17813		35626		35626	2850	38476
78	78	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	23186		231860		231860	18549	250409
79	79	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	23186		69558		69558	5565	75123
80	80	С1225-101-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	25714		25714		25714	2057	27771
81	81	С1225-101-0111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	37715		150860		150860	12069	162929
82	82	С1225-101-0111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	37715		37715		37715	3017	40732
83	83	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	21967		109835		109835	8787	118622
84	84	С1225-101-0613	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	36773		73546		73546	5884	79430
85	85	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	3272		22904		22904	1832	24736
86	86	С1225-101-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	8539		59773		59773	4782	64555
87	87	С1225-101-0621	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	68749		481243		481243	38499	519742
88	88	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	48,39	171,6 6,83	164,77 29,39	8304 331	7973 1422	0	1262 765	10331
89	89	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	48,39	22,66 3,68	18,75 8,27	1097 178	907 400	11	416 121	1634
90	90	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	213,854	247,26 8,57	238 49,43	52878 1833	50897 10571	148	8931 4945	66754
91	91	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	11868,897	51		605314			48425	653739

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	92	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/объем песка под засыпку/		14	34,74	34,74	486	487	0	122	657
				м3 грунта		0	12,12	0	170		49	
93	93	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		14	7240		101360		101360		109469
				м3							8109	
94	94	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1,4517	934,56	0	1357	0	0	977	2521
				м3 грунта		934,56	0	1357	0		187	
95	95	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		46,9383	34,74	34,74	1631	1631	0	410	2204
				м3 грунта		0	12,12	0	569		163	
96	96	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		1,76	9382,1	180,84	16512	318	14017	2252	20265
				м3 основания		1237,26	55,3	2178	97		1501	
97	97	Е11-231401-0102 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка		16	154,45	19,8	2471	317	516	1756	4565
				м трубопровода		102,39	8,44	1638	135		338	
98	98	С1241-204-0205	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011		16,32	2668		43542		43542		47025
				м							3483	
99	99	С1241-102-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр 0,3м 4шт/		1,2	18845		22614		22614		24423
				м							1809	
100	100	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0012	5587325,76	786108,55	6705	943	5197	836	8144
				км трубопровода		470752	233315,35	565	280		603	
101	101	Е11-231101-0102	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые		1	30295,14	0	30295	0	5597	24452	59127
				врезка		24698,52	0	24699	0		4380	
102	102	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые		3,1	66985,14	12029,93	207654	37293	98936	86622	317818
				м3 конструкций колодца		23040,34	5184,38	71425	16072		23542	
103	103	С1225-101-0601	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	12377		24754		24754		26734
				шт.							1980	
104	104	С1225-101-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	16103		32206		32206		34782
				шт.							2576	
105	105	С1225-101-0605	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	9863		19726		19726		21304
				шт.							1578	
106	106	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	3272		6544		6544		7068
				шт.							524	
107	107	С1225-101-0621	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	68749		137498		137498		148498
				шт.							11000	
108	108	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	5542		11084		11084		11971
				шт.							887	
109	109	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,039	584919		22812		22812		24637
				т							1825	
110	110	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые		3,87	57621,78	8226,91	222996	31838	128447	75918	322827
				м3 конструкций колодца		16204,32	3610,81	62711	13974		23913	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	111	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	23186		92744		92744	7420	100164
112	112	С1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	17813		35626		35626	2850	38476
113	113	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	25477		50954		50954	4076	55030
114	114	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	21967		43934		43934	3515	47449
115	115	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3272		6544		6544	524	7068
116	116	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	5542		11084		11084	887	11971
117	117	С1225-101-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9506		19012		19012	1521	20533
118	118	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	6,28	3691,04 246,05	139,99 63,85	23180 1545	879 401	20755	1752 1995	26927
119	119	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38	926,59 329,87	20,22 3,16	35210 12535	768 120	21907	11769 3758	50737
120	120	С1261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,2	688		1514		1514	121	1635
121	121	С1241-203-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160x6,2 ГОСТ 22689-2014	м	8	2221		17768		17768	1421	19189
122	122	С1224-106-0204	Флюгарка	шт.	2	4381		8762		8762	701	9463
123	123	Е11-230601-0108 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	5,12	58014,45 13300,32	8105,39 3558,9	297034 68098	41500 18222	187437	85456 30599	413089
124	124	С1225-101-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	25714		102856		102856	8228	111084
125	125	С1225-101-0603	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	38993		77986		77986	6239	84225
126	126	С1225-101-0613	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	36773		73546		73546	5884	79430
127	127	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3272		6544		6544	524	7068
128	128	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	5542		11084		11084	887	11971

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	129	С1225-101-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9506		19012		19012	1521	20533
130	130	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	109	926,59 329,87	20,22 3,16	100998 35956	2204 344	62838	33759 10781	145538
131	131	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	19,94	11357,45 7671,51	1785,24 916,4	226468 152970	35598 18273	37900	159256 30858	416582
			Итого по разделу: 3. 06-01-01--Наружные сети водопровода и канализации ПВС									20699772
			ИТОГО:					45697721 3396151	1868457 611073	11267721 27652800	3298190 1692235	50497926
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							27843020		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2 %		456902				
			Итого с временными									51145045
			Зимние удорожания			2,97 %		692070				
			Итого с зимними удорожаниями									51837115
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		479882				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									52316997
			Итого в текущих ценах 2021-2022 г.г. Кср=1,03003084									53 888 120
			Итого с тендерной скидкой 10%			10%						48 499 308
			НДС			12 %		5819917				
			Итого с НДС									54 319 225,33

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Колсай Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шадиев К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Городской отдел строительства"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Калимов К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Производственно-технический отдел Ондасынов А.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Астанатехстройэксперт"

Авторский надзор Куанышев Р.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
КУАНЫШЕВ РАШИД НУРЛАНОВИЧ
№KZ67VJE00066503 от 18.06.2021 г.
№KZ85VJE00066179 от 07.06.2021 г.

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА"

Технический надзор Шынбаев К.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)