Генподрядчик **ТОО «Агропромэнергоснаб-1»**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Жахангер Курылыс»**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство инженерных сетей к "Строительство детского сада на 320 мест, расположенного на закрепленном земельном участке севернее пр.Рыскулова, западнее ул.Момышулы в Алатауском районе г.Алматы"**

наименование, адрес

Объект **Электроснабжение (0,4 кВт) и наружное освещение**

Договор подряда номер **№49/ Суб- ЖК-01**

дата **29.07.2016 г.**

А К Т № 2 от 26 октября 2016 года.

о приемке выполненных работ за октябрь 2016г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Траншея Т-3, ширина по основанию 400 мм, глубина 900 мм									
1	Е11-010101-0308	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	128,5056	75,27	69,13	9672	8883	--	0,01	1	
		м3		6,14	22,09	789	2839	--	0,02	2	
2	Е11-010205-0302	**Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	3,9744	1373,17	--	5458	--	--	1,85	7	
		м3		1373,17	--	5458	--	--	--	--	
3	Е11-010205-0501	**Засыпка вручную траншей мелкой просеянной землей**	44,16	597,83	--	26400	--	--	0,89	39	
		м3		597,83	--	26400	--	--	--	--	
4	Е11-010104-0405	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	70,656	10,70	10,70	756	756	--	--	--	
		м3		--	4,35	--	307	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта	70,656	47,50	37,22	3356	2630	--	0,01	1
		м3		7,77	10,41	549	736	--	0,01	1
6	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	70,656	123,42	54,59	8720	3857	--	0,11	8
		м3		68,83	22,40	4863	1583	--	0,03	2
7	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,664	656,60	--	11598	--	--	0,97	17
		м3		656,60	--	11598	--	--	--	--
8	Е11-340201-0103	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,03	908885,53	--	27267	--	--	144,00	4
		км		107917,92	--	3238	--	--	--	--
9	Е11-010203-0504	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	21	576,88	486,30	12114	10212	--	0,13	3
		яма		90,58	163,67	1902	3437	--	0,14	3
10	Е11-060101-0113	Устройство бетонных фундаментов-столбов (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	10,5	21954,95	630,48	230527	6620	--	4,90	51
		м3		3703,42	170,26	38886	1788	--	0,20	2
11	Е11-330104-0101	Установка опор освещения свободностоящих одностоечных массой до 2 т	1,701	48738,76	26221,46	82905	44603	--	26,00	44
		1т		22517,30	7377,65	38302	12549	--	7,58	13
12	С121-060801-0301 в ценах III квартала 2015 года	Опоры освещения для консольных светильников, Н-5,0 м, тип ОВ-5,0-П1-07	1,33	441919,08	--	587752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С121-060801-0301 в ценах III квартала 2015 года	Опоры освещения торшерного типа с двумя светильниками, тип ОВ-3,5-Д2-02	0,371	441919,08	--	163952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	338	298,30	247,10	100825	83520	--	0,06	20
		м		51,20	99,69	17305	33696	--	0,10	34
15	Ц13-080201-0401	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	338	261,16	209,96	88272	70967	--	0,06	20
		м		51,20	84,71	17305	28631	--	0,08	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С121-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	4,171	--	--	--	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	189	193,11	84,52	36497	15975	--	0,10	19
		м		85,33	30,47	16127	5758	--	0,04	7
18	Ц13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	706	198,06	89,31	139829	63051	--	0,11	78
		м		93,86	32,13	66267	22683	--	0,04	28
19	Ц13-080201-0701	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	174	534,65	235,70	93029	41012	--	0,12	21
		м		102,40	76,69	17817	13345	--	0,09	15
20	С123-060137-0402	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,6324	--	--	--	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
21	С123-060137-0303 в ценах III квартала 2015 года	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1224	185537,96	--	22710	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
22	С123-060137-0203 в ценах III квартала 2015 года	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1734	168208,43	--	29167	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
23	С123-060128-0302 в ценах III квартала 2015 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,16218	66978,22	--	10863	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц13-080303-0421	Монтаж панели наружного освещения	1	16326,88	793,57	16327	794	--	9,00	9
		шт		7914,87	288,43	7915	288	--	0,28	--
25	51-080401-1203 в ценах III квартала 2015 года	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением, типа ЩРО-94	1	201422,00	--	201422	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц13-080205-0903	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	14	3474,86	1248,61	48648	17481	--	1,83	26
		шт		1703,82	393,72	23854	5512	--	0,40	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С123-070103-0313 в ценах III квартала 2015 года	Светильники, тип РКУ 09С-250-102 У1 ГОСТ 8045-82	14	12530,00	--	175420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц13-080205-0904	Светильник, устанавливаемый вне зданий торшерного типа	14	3250,18	1536,01	45503	21504	--	1,28	18
		шт		1191,74	482,16	16684	6750	--	0,49	7
29	С123-070103-0507 в ценах III квартала 2015 года	Светильники, тип РТУ 06-125-005 ГОСТ 8045-82	14	12428,00	--	173992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц13-080303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	21	4040,02	35,06	84841	736	--	3,00	63
		шт		2500,65	--	52514	--	--	--	--
31	Ц13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	63	1351,09	74,88	85119	4717	--	0,70	44
		шт		583,49	15,98	36760	1007	--	0,02	1
32	Ц13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	126	248,54	11,28	31316	1421	--	0,16	20
		м		133,37	2,80	16804	352	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2554254	398739			514
			Тенге			421336	141261			150
	Стоимость оборудования -		Тенге			201422				
	Сметная прибыль -		Тенге			16114				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			217536				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1182354				
	Материалы -		Тенге			159674				
	Всего заработная плата -		Тенге				407374			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			412152				
		Сметная прибыль -	Тенге			94588				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1276943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							465
		Сметная заработная плата -	Тенге				407374			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			418773				
	Материалы -		Тенге			209227				
	Всего заработная плата -		Тенге				155223			
		Сметная прибыль -	Тенге			33502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			452275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				155223			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			751704				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			751704				
		Сметная прибыль -	Тенге			60136				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			811841				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**2758594**				

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) Хасанов (расшифровка подписи)

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) Майгарин Т.Ж. (расшифровка подписи)