Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« _____» _____2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Арман А.В.К.», Шамелов М.Г., 050031Алматинская область, г.Капшагай, с.Арна, ул.Набережная, д35**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Шамелов М.Г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство многофункционального жилого комплекса расположенного по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе, г. Алматы.Внутреплощадочные инженерные сети (слаботочные сети, сети электроснабжения, водоснабжения, канализация и газификация)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **ТОО "КАЗОЙЛСЕРВИС", Раимбердиев Б.П., г.Шымкент, ПРОСПЕКТ ТАУКЕ ХАН, 32, лицензия №13009536 от 17.05.2013 года, БИН 990240008026;**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АрхСпецСтройПроект»; наружное освещение №2-2012-2-ЭС2, трансформаторная подстанция №5-2014-АС, наружное электрические сети 0,4 кВ №2-2012-2-ЭС-2, электроснабжение насосная станция №2-2012-02-ЭТ, внутриплощадочные сети телефонизации №2-2012-2-ННС-1 внутриплощадочные сети газопровода №2-2012-2-ГСН, внутриплощадочные сети водопровода и канализации №2-2012-2-НВК**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ «Управление строительства» г.Алматы, приказ №120-П, от 31.12.2013 года, на основание: Заключения филиала РГП «Госэкспертиза» в г.Алматы №02-1003/13 от 27 декабря 2013 года;**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружное освещение: провод самонесущий изолированный для воздушный линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 – 5545м, кабель силовой на 1000 В АВВН3х4 мм2 – 1191,821 м, опора стальная ОПФК-2-8 с кронштейнами, приставками д-73х3 мм – 183 комплекта, светильники тип ЖКУ16-150 с люминесцентными лампами тип Днат-150 – 183 комплекта, шкаф учета ШУНО – 3шт, шкаф учета ШДУ – (-4) шт.

Трансформаторные подстанции: здание блочной подстанции 2КТПН-630 кВа 10/0,4 – 2шт, КСО-3М – 16шт с РУ -0,4кВ, шкафами ЩО-70 распределительных панелей – 20шт, трансформатор ТСЛ-630/6-10 1340х820х1400 мм – 4шт, контур заземления – 2шт.

Наружные сети 0,4кВ: кабель ВБбШв 3х240+1х120 мм2 в траншее – 3405м, кабель ВБбШв 3х240+1х120 мм2 в асбоцементной трубе – 4090м, Наконечники кабельные 120-120-17-М УХЛЗ – 200шт, наконечники кабельные 240-12-17-М УХЛЗ – 580шт, Муфты концевые соединительные для сечения 150-240 мм2 – 186шт, кабельный ящик КЯ ЩК-4х400 – 96шт.

Водопровод В1.1: трубопроводы стальные диаметром д о - 5 0 м м - 1081,06м. трубопроводы стальные d-150 мм - 364,76м, трубопроводы стальные d-250 мм - 1061,5м, Трубопроводы стальные d-300 мм - 1886,6м, трубопроводы стальные d-350 мм - 310,16 м. задвижкафланцеваядy50мм- 46шт,задвижкафланцеваядy150мм- 2шт,задвижка фланцевая dy 250мм - 7шт, задвижка фланцевая dy 300мм - бшт, пожарные гидранты - 20 шт, колодцы железобетонные d - 2000мм - 19 шт, колодцы железобетонные d - 1500мм - 39 шт, колодцы железобетонные d -1000мм - 4шт.

Водопровод В1.2: трубопроводы стальные диаметром до - 50 мм - 40,9 м

Наружные сети канализации: трубопроводы пластиковые d - 1 5 0 м м - 2656,4м. трубопроводыпластиковыеd-200мм- 341,19м,трубопроводы пластиковые d-300 мм- 816,86 м, трубопроводы чугунные d-100 мм 385,62м, , колодцы железобетонные d - 1500 мм - 195шт.

Наружные сети канализации: трубопроводы пластиковые d-150 мм - 1491,23м. трубопроводы пластиковые d-200мм - 558,56м, трубопроводы пластиковые d-300 мм - 699,58м, трубопроводычугунный d-100мм- 245,98м,футлярыизст.трубd-377х8мм 320м.

Подземныйгазопроводнизкогодавления:шкафной газорегуляторныйпункт 1шт, труба стальная d-159х5 мм- 59,39 м , труба стальная d-76х3,8 мм-95,46 м, труба стальная d-57х3,5м- 83,65 м, изолирующее фланцевое соединение dy 150 мм - 7 шт. изолирующее фланцевое соединение dy 80 мм - 12шт, изолирующее фланцевое соединение dy 50 мм - 47 шт

Надземный газопровод низкого давления: труба стальная d-108х4мм- 41,33м, труба стальная d-89х4мм- 374,48м, труба стальная d-76х3,8мм- 319,24м, труба стальная d-57х3,5м - 4510,83м, электрохимзащита (анодное заземление - 10электр., контактное устройство на анодном заземление - 2устройства, автоматический выключатель - 2шт, контактное устройство на трубопроводе - 1 шт, кабель АВВг 3х10+1х6 - 20м, протектор - 2шт)

Внутриплощадочные сети телефонизации: труба полиэтиленовая d-100 мм - 5511,2м. трубастальнаяd-133х4мм- 75м,колодцыж/бетонныесборныеККС-2- 32шт,колодцы ж/бетонные сборные ККС-3 - 29шт, консоль КК4-2 - 232шт, консоль КК4-3 - 132 шт. кабель оптический КС-ОКЛ-П-8 - 4391,5м, кабель оптический КС-ОКЛ-П-16 - 1406,1 м, кабель оптический КС-ОКЛ-П-48 - 368,4м, кабель оптический КС-ОКЛ-П-96 - 581,4м. муфта разветвительная число волокон 8- 35шт, муфта разветвительная число волокон 16 13шт,муфта разветвительная число волокон 48- 1шт,муфтаразветвительнаячисло волокон 96 - 3шт, муфта прямая парных кабелей емкостью 1х2 - 8шт, шкаф оптический ШРОУ - 2шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«25» мая 2017 года**;

месяц, год

окончание работ **«21» марта 2018 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **месяца**;
фактически **месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство многофункционального жилого комплекса расположенного по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе, г. Алматы.Внутреплощадочные инженерные сети (слаботочные сети, сети электроснабжения, водоснабжения, канализация и газификация)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Арман А.В.К.»

директор Шамелов М.Г. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись
Место печати (при наличии)

Субподрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗОЙЛСЕРВИС"

директор Раимбердиев Б.П. _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)