ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-921140000720-20230712-24231652
1.1. Номер учетной системы 000003152
2. Дата выписки 12.07.2023
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 12.07.2023
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 921140000720
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЭТАЛОН"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Риддер, ул.Победы, 8
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 18001
9.2. номер 0004649
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ37998LTB0000131877
14. БИК TSESKZKA
15. Наименование банка AO "First Heartland Jusan Bank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140007049
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Обл., г.Риддер, ул.Семеновой 19
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [v] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ74070103KSN1814000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Реконструкция дорожной инфраструктуры города Риддера Восточно-Казахстанской области
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 921140000720
25.2 Наименование ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЭТАЛОН"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Риддер, ул.Победы, 8
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140007049
26.2 Наименование ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Обл., г.Риддер, ул.Семеновой 19
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер № 1
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 06.06.2023
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000003152
32.2 дата 12.07.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция дорожной инфраструктуры города Риддера Восточно-Казахстанской области			Работа	1	86 607 142,86	86 607 142,86	0	0	86 607 142,86	12%	10 392 857,14	97 000 000			1	
				Всего по счету				86 607 142,86			86 607 142,86		10 392 857,14	97 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
VUlVKXm3f4OIx+JT7sY0PXIq+8wE2ob7ASSW1Q6F+woAGEJO7ZXZXba+dJiTubCv bSTSWqpc71UjfP46M7+VUg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
СТРЕБКОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Обл., г.Риддер, ул.Семеновой 19** — **050140007049**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЭТАЛОН",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Риддер, ул.Победы, 8, тел.: 45548, 45258** — **921140000720**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ в сфере строительства № 1 ДСП от 06.06.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000003152	12.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция дорожной инфраструктуры города Риддера Восточно-Казахстанской области			Работа	1	97 000 000,00	97 000 000,00	10 392 857,14
				Итого	1	x	97 000 000,00	10 392 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Стребков В.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.07.2023

М.П.

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Риддера", БИН 050140007049

Подрядчик: ТОО "ФИРМА "ЭТАЛОН", БИН 921140000720

Договор: № 1ДСП от 06.06.2023 года

Наименование объекта: Реконструкция дорожной инфраструктуры города Риддера Восточно-Казахстанской области

Стоимость работ по договору:	386 000 000,00	тенге
Стоимость работ по акту:	97 000 000,00	тенге
Остаточная (неосвоенная) стоимость по состоянию на 12.07.2023 г.	192 000 000,00	тенге

Акт № 3152 от 12 июля 2023 г.

Реконструкция дорожной инфраструктуры города Риддера Восточно-Казахстанской области

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			устройство съездов и закруглений по улицам Толстого, Джамбула (локальная смета № 02-01-04)										
1	1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	26,43687	10 242,44	1 275,83	270 778	33 729	231 636	15 709	309 406	
						204,77	345,43	5 413	9 132	-	22 919		
2	2	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР=108%	т битума	0,07468	20 533,98	7 058,28	1 533	527	-	1 086	2 829	
						13 475,70	-	1 006	-	-	210		
3	3	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0,07468	192 405,18	2 797,63	14 369	209	14 160	107	15 634	
						-	1 330,52	-	99	-	1 158		
4	4	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	355,60182	244,36	210,03	86 895	74 687	718	25 482	121 367	
						32,31	34,04	11 489	12 105	-	8 990		
5	5	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108%	м2 покрытия	1422,40728	3,12	0,02	4 438	28	370	4 363	9 505	
						2,84	-	4 040	-	-	704		
6	6	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	1 т	51,91787	26 143,00	-	1 357 289	-	1 357 289	-	1 465 872	Казахстан
						-	-	-	-	-	108 583		

Итого	**1 924 613**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 948
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	109 180
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- материалы, изделия и конструкции, тенге							1 604 173						
- накладные расходы, тенге							46 747						
- сметная прибыль (8 %), тенге							142 564						
Всего							**1 924 613**						
Временные здания и сооружения (3,9%) К=0,8%							60 048						
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по							41 678						
Непредвиденные работы и затраты (2%)							**40 527**						
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.							**2 066 866**						
НДС							248 024						
Итого							**2 314 889**						
			улица Свинцовая (локальная смета № 02-06-01)										
1	1	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР=108%	т битума	0,48006	20 533,98	7 058,28	9 858	3 388	-	6 987	18 193	
						13 475,70	-	6 469	-	-	1 348		
2	2	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0,48006	192 405,18	2 797,63	92 366	1 343	91 023	690	100 500	
						-	1 330,52	-	639	-	7 444		
3	3	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	2286	244,36	210,03	558 607	480 129	4 618	163 810	780 210	
						32,31	34,04	73 861	77 815	-	57 793		
4	4	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108%	м2 покрытия	9144	3,12	0,02	28 529	183	2 377	28 047	61 102	
						2,84	-	25 969	-	-	4 526		
5	5	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	1 т	333,756	26 143,00	-	8 725 383	-	8 725 383	-	9 423 414	Казахстан
						-	-	-	-	-	698 031		
Итого							**10 383 419**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							106 299						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							485 043						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							78 454						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							8 823 401						
- накладные расходы, тенге							199 534						
- сметная прибыль (8 %), тенге							769 142						
Всего							**10 383 419**						
Временные здания и сооружения (3,9%) К=0,8%							323 963						
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по							224 855						
Непредвиденные работы и затраты (2%)							**218 645**						
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.							**11 150 881**						
НДС							1 338 106						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого							**12 488 987**						
			улица Луначарского уачсток 1 (локальная смета № 02-05-01)										
1	1	1101-0203-0112	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	3609	65,11	28,70	234 982	103 578	-	112 437	375 213	
						36,41	6,86	131 404	24 758	-	27 794		
2	2	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	269	10 242,44	1 275,83	2 755 216	343 198	2 356 935	159 844	3 148 265	
						204,77	345,43	55 083	92 921	-	233 205		
3	3	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР=108%	т битума	0,75789	20 533,98	7 058,28	15 562	5 349	-	11 030	28 719	
						13 475,70	-	10 213	-	-	2 127		
4	4	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0,75789	192 405,18	2 797,63	145 822	2 120	143 702	1 089	158 664	
						-	1 330,52	-	1 008	-	11 753		
5	5	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	3609	244,36	210,03	881 895	757 998	7 290	258 614	1 231 750	
						32,31	34,04	116 607	122 850	-	91 241		
6	6	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108%	м2 покрытия	14436	3,12	0,02	45 040	289	3 753	44 278	96 463	
						2,84	-	40 998	-	-	7 145		
7	7	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	1 т	524,7486	26 143,00	-	13 718 503	-	13 718 503	-	14 815 983	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 097 480		

Итого	**19 855 057**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	354 305
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 212 532
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	241 537
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 230 183
- накладные расходы, тенге	587 292
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 470 745
Всего	**19 855 057**
Временные здания и сооружения (3,9%) К=0,8%	619 478
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по	429 965
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**418 090**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**21 322 590**
НДС	2 558 711
Итого	**23 881 301**

улица Луначарского участок 2 (смета № 02-05-02)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0203-0112	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	1732	65,11	28,70	112 771	49 708	-	53 960	180 069	
						36,41	6,86	63 062	11 882	-	13 338		
2	2	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	129	10 242,44	1 275,83	1 321 275	164 582	1 130 277	76 653	1 509 762	
						204,77	345,43	26 415	44 560	-	111 834		
3	3	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР=108%	т битума	0,36372	20 533,98	7 058,28	7 469	2 567	-	5 293	13 783	
						13 475,70	-	4 901	-	-	1 021		
4	4	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0,36372	192 405,18	2 797,63	69 982	1 018	68 964	523	76 145	
						-	1 330,52	-	484	-	5 640		
5	5	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	1732	244,36	210,03	423 232	363 772	3 499	124 111	591 130	
						32,31	34,04	55 961	58 957	-	43 787		
6	6	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108%	м2 покрытия	6928	3,12	0,02	21 615	139	1 801	21 250	46 294	
						2,84	-	19 676	-	-	3 429		
7	7	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	1 т	252,872	26 143,00	-	6 610 833	-	6 610 833	-	7 139 700	Казахстан
						-	-	-	-	-	528 867		

Итого	**9 556 883**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	170 015
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	581 786
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	115 883
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 815 374
- накладные расходы, тенге	281 790
- сметная прибыль (8 %), тенге	707 916
Всего	**9 556 883**
Временные здания и сооружения (3,9%) К=0,8%	298 175
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по	206 956
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**201 240**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**10 263 254**
НДС	1 231 591
Итого	**11 494 845**

переулок Луначарского 1, 2, 3, 4 (смета № 02-05-03)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0203-0112	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	2080	65,11	28,70	135 429	59 696	-	64 801	216 248	
						36,41	6,86	75 733	14 269	-	16 018		
2	2	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	189	10 242,44	1 275,83	1 935 821	241 132	1 655 988	112 307	2 211 978	
						204,77	345,43	38 702	65 286	-	163 850		
3	3	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР=108%	т битума	0,4368	20 533,98	7 058,28	8 969	3 083	-	6 357	16 552	
						13 475,70	-	5 886	-	-	1 226		
4	4	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0,4368	192 405,18	2 797,63	84 043	1 222	82 821	627	91 444	
						-	1 330,52	-	581	-	6 774		
5	5	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	2080	244,36	210,03	508 269	436 862	4 202	149 049	709 903	
						32,31	34,04	67 205	70 803	-	52 585		
6	6	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см	м2 покрытия	8320	3,12	0,02	25 958	166	2 163	25 519	55 595	
						2,84	-	23 629	-	-	4 118		
7	7	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	1 т	303,68	26 143,00	-	7 939 106	-	7 939 106	-	8 574 234	Казахстан
						-	-	-	-	-	635 128		

Итого	**11 875 954**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	211 155
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	742 161
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	150 939
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 684 280
- накладные расходы, тенге	358 660
- сметная прибыль (8 %), тенге	879 699
Всего	**11 875 954**
Временные здания и сооружения (3,9%) К=0,8%	370 530
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по	257 176
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**250 073**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**12 753 733**
НДС	1 530 448
Итого	**14 284 181**

устройство съездов и закруглений по улицам Луначарского, Папанина (смета № 02-05-04)

1	1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	17	10 242,44	1 275,83	174 121	21 689	148 951	10 101	198 960	
						204,77	345,43	3 481	5 872	-	14 738		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР=108%	т битума	0,0504	20 533,98	7 058,28	1 035	356	-	733	1 909	
						13 475,70	-	679	-	-	141		
3	3	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0,0504	192 405,18	2 797,63	9 697	141	9 556	72	10 551	
						-	1 330,52	-	67	-	782		
4	4	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	240	244,36	210,03	58 646	50 407	485	17 198	81 912	
						32,31	34,04	7 754	8 170	-	6 068		
5	5	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108%	м2 покрытия	960	3,12	0,02	2 995	19	250	2 944	6 414	
						2,84	-	2 726	-	-	475		
6	6	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	1 т	35,04	26 143,00	-	916 051	-	916 051	-	989 335	Казахстан
						-	-	-	-	-	73 284		

Итого	**1 289 081**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 640
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	72 612
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 109
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 075 293
- накладные расходы, тенге	31 048
- сметная прибыль (8 %), тенге	95 488
Всего	**1 289 081**
Временные здания и сооружения (3,9%) К=0,8%	40 219
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по	27 915
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**27 144**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**1 384 360**
НДС	166 123
Итого	**1 550 483**

ремонтные работы по понижению и поднятию коммуникационных колодцев на проезжей части до проектной поверхности покрытия по улицам Луначарского, Папанина (смета № 02-05-05)

1	1	1216-0101-0801	Люки чугунные. Демонтаж НР=72%	люк	5	3 109,90	-	15 550	-	-	11 196	28 886	
						3 109,90	-	15 550	-	-	2 140		
2	2	1122-1301-0101	Демонтаж железобетонных плит перекрытия. Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,65	21 772,68	9 942,81	57 698	26 348	-	42 387	108 092	
						11 829,87	4 326,83	31 349	11 466	-	8 007		
3	3	1106-0101-0102	Подливка горловины колодцев. Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91%	м3	0,201	47 469,06	2 257,00	9 541	454	7 664	1 399	11 815	
						7 082,46	560,52	1 424	113	-	875		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	1122-1301-0101	Монтаж ранее демонтированных плит перекрытия. Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,65	34 894,30	12 428,51	92 470	32 936	20 348	52 984	157 090	
						14 787,34	5 408,54	39 186	14 333	-	11 636		
5	5	1123-1201-0102	Люки полимерные. Установка НР=99%	шт.	5	15 469,66	72,85	77 348	364	66 236	10 773	95 171	
						2 149,71	26,57	10 749	133	-	7 050		

Итого	**401 054**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	98 258
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60 102
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 045
- материалы, изделия и конструкции, тенге	94 248
- накладные расходы, тенге	118 739
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 708
Всего	**401 054**
Временные здания и сооружения (3,9%) К=0,8%	12 513
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по	8 685
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**8 445**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**430 697**
НДС	51 684
Итого	**482 380**

улица Папанина частично (смета № 02-04-01)

1	1	1101-0203-0112	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	3514,9048	65,11	28,70	228 855	100 878	-	109 505	365 429	
						36,41	6,86	127 978	24 112	-	27 069		
2	2	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	261,4392	10 242,44	1 275,83	2 677 775	333 552	2 290 688	155 352	3 059 777	
						204,77	345,43	53 535	90 309	-	226 650		
3	3	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР=108%	т битума	0,73813	20 533,98	7 058,28	15 157	5 210	-	10 743	27 972	
						13 475,70	-	9 947	-	-	2 072		
4	4	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0,73813	192 405,18	2 797,63	142 020	2 065	139 955	1 061	154 527	
						-	1 330,52	-	982	-	11 446		
5	5	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	3514,9048	244,36	210,03	858 902	738 235	7 100	251 871	1 199 635	
						32,31	34,04	113 567	119 647	-	88 862		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108%	м2 покрытия	14059,6192	3,12	0,02	43 866	281	3 656	43 123	93 948	
						2,84	-	39 929	-	-	6 959		
7	7	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	1 т	513,1761	26 143,00	-	13 415 963	-	13 415 963	-	14 489 240	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 073 277		

Итого	**19 390 528**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	344 956
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 180 221
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	235 050
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 857 362
- накладные расходы, тенге	571 655
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 436 335
Всего	**19 390 528**
Временные здания и сооружения (3,9%) К=0,8%	604 984
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по	419 906
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**408 308**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**20 823 727**
НДС	2 498 847
Итого	**23 322 574**
Итого по акту	**74 676 450**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 321 576
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 443 637
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	883 353
- материалы, изделия и конструкции, тенге	61 184 314
- накладные расходы, тенге	2 195 326
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 531 597
Всего по акту	**74 676 450**
Временные здания и сооружения (3,9%) К=0,8%	**2 329 905**
- сметная з/плата (К =0,141)	328 517
- нормативная трудоемость, тыс. чел-ч.	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,1%)	**1 617 133**
- сметная з/плата (%)	
- нормативная трудоемость, тыс. чел-ч.	
Итого строительно-монтажные работы с дополнительными затратами на строительство	78 623 489
- сметная з/плата	2 533 446
- нормативная трудоемость, тыс. чел-ч.	1,197
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 572 470**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (1197,112/163,33*1,5*3063+8*1197,112*10/1960*(2204929/1197,112+1,5*3063/163,33))/1000	**125 047**
Итого в текущих ценах 2022 года	80 321 005
в т.ч. с разбивкой по годам	
2023 г. - 100%	80 321 005
Итого в текущих и прогнозных ценах	**86 666 364**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2023 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)	86 666 364,00
Договорная скидка (344642857-344878520)/344878520*100%=-0,0683322%)	-59 221,14
Итого по акту с учетом договорной скидки	**86 607 142,86**
Налог на добавленную стоимость (НДС = 12%)	10 392 857,14
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**97 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Риддера"
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071300 город Риддер, ул. Семеновой, 19
БИН 050140007049
ИИК KZ74070103KSN1814000 РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК MKMFKZ2A
_____ Шаяхмет К.К.

Подрядчик:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ФИРМА "ЭТАЛОН"

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071300 город Риддер, ул. Победы, 8
БИН 921140000720
ИИК KZ87998LTB0000131877 АО "First Heartland Jusan Bank"
БИК TSESKZKA
_____ Стребков В.Г.

Технический надзор:
Руководитель
Индивидуальный предприниматель "ARRIVE"

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070009 город Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 345 / 2
ИИН 820219400454
ИИК KZ41722S000001232944
БИК CASPKZKA АО "Kaspi Bank"
_____ Есемканова А.А.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "ТН и АН ЮСА"

Республика Казахстан, область Абай, 071400 город Семей, ул. Абая Кунанбаева, 111А, 39
БИН 161140004555
ИИК KZ366010261000311195
БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"
_____ Иргибаева С.Б.