ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер ESF-921140000720-20230814-94156963	1.1.	Номер учетной системы 000003702
2.	Дата выписки 14.08.2023	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
4.	Исправленный ☐	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
3.	Дата совершения оборота 10.08.2023		
5.	Дополнительный ☐	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 921140000720 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЭТАЛОН"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Риддер, ул.Победы, 8

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 18001 — 9.2. номер 0004649

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	☐ Комитент	B	☐ Комиссионер
C	☐ Экспедитор	D	☐ Лизингодатель
E	☐ Участник СРП	10.1. количество	
F	☐ Участник договора о совместной деятельности		
G	☐ Экспортер	H	☐ Международный перевозчик
I	☐ Доверитель		

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ37998LTB0000131877
14.	БИК TSESKZKA	15.	Наименование банка AO "First Heartland Jusan Bank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140007049 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Обл., г.Риддер, ул.Семеновой 19

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐ Комитент	B	☐ Комиссионер
C	☐ Лизингополучатель	20.1. количество	
D	☐ Участник договора совместной деятельности		
E	☑ Государственное учреждение	F	☐ Нерезидент
G	☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	☐ Доверитель	I	☐ Розничная реализация
		J	☐ Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ74070103KSN1814000	23.	Назначение платежа Реконструкция дорожной инфраструктуры города Риддера Восточно-Казахстанской области
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 921140000720	26.1	ИИН/БИН 050140007049
25.2	Наименование ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЭТАЛОН"	26.2	Наименование ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Риддер, ул.Победы, 8	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Обл., г.Риддер, ул.Семеновой 19
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	№ 1	
27.2	☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	06.06.2023	

28. Условия оплаты по договору

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 00000003702

32.2 дата 10.08.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция дорожной инфраструктуры города Риддера Восточно-Казахстанской области			Работа	1	86 607 142,86	86 607 142,86	0	0	86 607 142,86	12%	10 392 857,14	97 000 000			1	
				Всего по счету				86 607 142,86			86 607 142,86		10 392 857,14	97 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

sdQeQ+hYgg9sM/3VlQx8GMhBWGnwYfj7HTN39QjDzJmC0kknLLPI3IC83mqFY04n
ajscG3plbXTKJzZ7NvGfkQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — Колесова Оксана Николаевна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Обл., г.Риддер, ул.Семеновой 19** — **050140007049**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЭТАЛОН",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Риддер, ул.Победы, 8, тел.: 45548, 45258** — **921140000720**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ в сфере строительства № 1 ДСП от 06.06.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000003702	**10.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция дорожной инфраструктуры города Риддера Восточно-Казахстанской области			Работа	1	97 000 000,00	97 000 000,00	10 392 857,14
				Итого	1	x	97 000 000,00	10 392 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Стребков В.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.08.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Риддера", БИН 050140007049

Подрядчик: ТОО "ФИРМА "ЭТАЛОН", БИН 921140000720

Договор: № 1ДСП от 06.06.2023 года

Наименование объекта: Реконструкция дорожной инфраструктуры города Риддера Восточно-Казахстанской области

Стоимость работ по договору: 386 000 000,00 тенге

Стоимость работ по акту: 97 000 000,00 тенге

Остаточная (неосвоенная) стоимость по состоянию на 10.08.2023 г. 95 000 000,00 тенге

Акт № 3702 от 10 августа 2023 г.

Реконструкция дорожной инфраструктуры города Риддера Восточно-Казахстанской области

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			улица Папанина (смета № 02-04-01)										
1	1	1101-0203-0112	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	3140,0952	65,11	28,70	204 452	90 121	-	97 828	326 462	
						36,41	6,86	114 331	21 541	-	24 182		
2	2	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	233,5608	10 242,44	1 275,83	2 392 232	297 984	2 046 422	138 785	2 733 498	
						204,77	345,43	47 826	80 679	-	202 481		
3	3	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР=108%	т битума	0,65942	20 533,98	7 058,28	13 541	4 654	-	9 597	24 989	
						13 475,70	-	8 886	-	-	1 851		
4	4	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0,65942	192 405,18	2 797,63	126 876	1 845	125 031	947	138 049	
						-	1 330,52	-	877	-	10 226		
5	5	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	3140,0952	244,36	210,03	767 314	659 514	6 343	225 013	1 071 713	
						32,31	34,04	101 456	106 889	-	79 386		
6	6	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108%	м2 покрытия	12560,3808	3,12	0,02	39 188	251	3 266	38 525	83 930	
						2,84	-	35 671	-	-	6 217		
7	7	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	1 т	458,4539	26 143,00	-	11 985 360	-	11 985 360	-	12 944 189	Казахстан
						-	-	-	-	-	958 829		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого							**17 322 830**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							308 170						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							1 054 369						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							209 986						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							14 166 422						
- накладные расходы, тенге							510 695						
- сметная прибыль (8 %), тенге							1 283 172						
Всего							**17 322 830**						
Временные здания и сооружения (3,9%) К=0,8%							540 472						
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,1%)							375 129						
Непредвиденные работы и затраты (2%)							**364 769**						
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.							**18 603 200**						
НДС							2 232 384						
Итого							**20 835 584**						

ремонтные работы по понижению и поднятию коммуникационных колодцев на проезжей части до проектной поверхности покрытия улицы Папанина (смета № 02-04-02)

1	1	1216-0101-0801	Люки чугунные. Демонтаж НР=72%	люк	12	3 109,90	-	37 319	-	-	26 870	69 324	
						3 109,90	-	37 319	-	-	5 135		
2	2	1122-1301-0101	Демонтаж железобетонных плит перекрытия. Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,36	21 772,68	9 942,81	138 474	63 236	-	101 729	259 419	
						11 829,87	4 326,83	75 238	27 519	-	19 216		
3	3	1106-0101-0102	Подливка горловины колодцев. Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91%	м3	0,43	47 469,06	2 257,00	20 412	971	16 396	2 990	25 274	
						7 082,46	560,52	3 045	241	-	1 872		
4	4	1146-0401-0103	Разборка горловины колодцев. Фундаменты железобетонные. Разборка НР=84%	м3	0,05	49 917,72	23 839,32	2 496	1 192	129	1 441	4 252	
						23 496,48	10 803,97	1 175	540	-	315		
5	5	1122-1301-0101	Монтаж ранее демонтарованных плит перекрытия. Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,36	34 894,30	12 428,51	221 928	79 045	48 835	127 161	377 016	
						14 787,34	5 408,54	94 047	34 398	-	27 927		
6	6	1123-1201-0101	Люки чугунные. Установка НР=99%	шт.	12	15 469,66	72,85	185 636	874	158 965	25 855	228 410	
						2 149,71	26,57	25 797	319	-	16 919		
7	7	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	0,12	924,00	-	111	-	-	-	120	
						-	-	-	-	-	9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	0,6	81,00	-	49	-	-	-	53	
						-	-	-	-	-	4		

Итого	**963 868**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	236 621
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	145 318
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 017
- материалы, изделия и конструкции, тенге	224 325
- накладные расходы, тенге	286 046
перевозка грузов, тенге	159
- сметная прибыль (8 %), тенге	71 397
Всего	**963 868**
Временные здания и сооружения (3,9%) К=0,8%	30 073
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по	20 873
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**20 296**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**1 035 110**
НДС	124 213
Итого	**1 159 323**

улица Советская (смета № 02-07-01)

1	1	1101-0203-0112	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	4724	65,11	28,70	307 580	135 579	-	147 174	491 134	
						36,41	6,86	172 001	32 407	-	36 380		
2	2	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	352	10 242,44	1 275,83	3 605 339	449 092	3 084 168	209 164	4 119 663	
						204,77	345,43	72 079	121 591	-	305 160		
3	3	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР=108%	т битума	0,99204	20 533,98	7 058,28	20 371	7 002	-	14 437	37 593	
						13 475,70	-	13 368	-	-	2 785		
4	4	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0,99204	192 405,18	2 797,63	190 874	2 775	188 098	1 426	207 684	
						-	1 330,52	-	1 320	-	15 384		
5	5	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	4724	244,36	210,03	1 154 357	992 182	9 542	338 512	1 612 298	
						32,31	34,04	152 632	160 805	-	119 429		
6	6	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108%	м2 покрытия	18896	3,12	0,02	58 956	378	4 913	57 958	126 267	
						2,84	-	53 665	-	-	9 353		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	1 т	689,704	26 143,00	-	18 030 932	-	18 030 932	-	19 473 407	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 442 475		

Итого	**26 068 046**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	463 745
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 587 008
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	316 123
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 317 653
- накладные расходы, тенге	768 671
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 930 966
Всего	**26 068 046**
Временные здания и сооружения (3,9%) К=0,8%	813 323
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по	564 509
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**548 918**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**27 994 795**
НДС	3 359 375
Итого	**31 354 171**

устройство съездов и закруглений по улицам Советская, Свинцовая (смета № 02-07-02)

1	1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	15,8	10 242,44	1 275,83	161 831	20 158	138 437	9 388	184 916	
						204,77	345,43	3 235	5 458	-	13 697		
2	2	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР=108%	т битума	0,04557	20 533,98	7 058,28	936	322	-	663	1 727	
						13 475,70	-	614	-	-	128		
3	3	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0,04557	192 405,18	2 797,63	8 768	127	8 640	66	9 541	
						-	1 330,52	-	61	-	707		
4	4	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	217	244,36	210,03	53 026	45 577	438	15 550	74 062	
						32,31	34,04	7 011	7 387	-	5 486		
5	5	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108%	м2 покрытия	868	3,12	0,02	2 708	17	226	2 662	5 800	
						2,84	-	2 465	-	-	430		
6	6	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	1 т	31,682	26 143,00	-	828 263	-	828 263	-	894 524	Казахстан
						-	-	-	-	-	66 261		

Итого	**1 170 570**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 325
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							12 906						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							976 004						
- накладные расходы, тенге							28 329						
- сметная прибыль (8 %), тенге							86 709						
Всего							**1 170 570**						
Временные здания и сооружения (3,9%) К=0,8%							36 522						
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по							25 349						
Непредвиденные работы и затраты (2%)							**24 649**						
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.							**1 257 090**						
НДС							150 851						
Итого							**1 407 940**						
ремонтные работы по понижению и поднятию коммуникационных колодцев на проезжей части до проектной поверхности покрытия по улицам Советская, Свинцовая (смета № 02-07-03)													
1	1	1216-0101-0801	Люки чугунные. Демонтаж НР=72%	люк	14	3 109,90	-	43 539	-	-	31 348	80 878	
						3 109,90	-	43 539	-	-	5 991		
2	2	1122-1301-0101	Демонтаж железобетонных плит перекрытия. Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,42	21 772,68	9 942,81	161 553	73 776	-	118 684	302 656	
						11 829,87	4 326,83	87 778	32 105	-	22 419		
3	3	1106-0101-0102	Подливка горловины колодцев. Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91%	м3	0,345	47 469,06	2 257,00	16 377	779	13 155	2 399	20 278	
						7 082,46	560,52	2 443	193	-	1 502		
4	4	1146-0401-0103	Разборка горловины колодцев. Фундаменты железобетонные. Разборка НР=84%	м3	0,33	49 917,72	23 839,32	16 473	7 867	852	9 508	28 059	
						23 496,48	10 803,97	7 754	3 565	-	2 078		
5	5	1122-1301-0101	Монтаж ране демонтированных плит перекрытия. Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,42	34 894,30	12 428,51	258 916	92 220	56 974	148 354	439 852	
						14 787,34	5 408,54	109 722	40 131	-	32 582		
6	6	1123-1201-0101	Люки чугунные. Установка НР=99%	шт.	14	15 469,66	72,85	216 575	1 020	185 459	30 163	266 477	
						2 149,71	26,57	30 096	372	-	19 739		
7	7	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	0,792	924,00	-	732	-	-	-	791	
						-	-	-	-	-	59		
8	8	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	3,96	81,00	-	321	-	-	-	347	
						-	-	-	-	-	26		
Итого							**1 139 338**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							281 332						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							175 662						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							76 366						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							256 440						
- накладные расходы, тенге							340 456						
перевозка грузов, тенге							1 053						
- сметная прибыль (8 %), тенге							84 396						
Всего							**1 139 338**						
Временные здания и сооружения (3,9%) К=0,8%							35 547						
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по							24 673						
Непредвиденные работы и затраты (2%)							**23 991**						
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.							**1 223 549**						
НДС							146 826						
Итого							**1 370 375**						

улица Хариузовская частично (смета № 02-03-01)

1	1	1101-0203-0112	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	4378,0722	65,11	28,70	285 056	125 651	-	136 397	455 169	
						36,41	6,86	159 406	30 034	-	33 716		
2	2	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	652,29259	10 242,44	1 275,83	6 681 068	832 214	5 715 283	387 602	7 634 164	
						204,77	345,43	133 570	225 321	-	565 494		
3	3	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР=108%	т битума	0,9194	20 533,98	7 058,28	18 879	6 489	-	13 380	34 840	
						13 475,70	-	12 389	-	-	2 581		
4	4	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0,9194	192 405,18	2 797,63	176 896	2 572	174 324	1 321	192 474	
						-	1 330,52	-	1 223	-	14 257		
5	5	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	4378,0722	244,36	210,03	1 069 826	919 527	8 844	313 725	1 494 235	
						32,31	34,04	141 456	149 030	-	110 684		
6	6	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108%	м2 покрытия	17512,2888	3,12	0,02	54 638	350	4 553	53 714	117 020	
						2,84	-	49 735	-	-	8 668		
7	7	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	1 т	639,19854	26 143,00	-	16 710 567	-	16 710 567	-	18 047 412	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 336 845		

Итого	**27 975 314**	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	496 556	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 886 803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				405 608						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				22 613 571						
			- накладные расходы, тенге				906 139						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				2 072 245						
			Всего				**27 975 314**						
			Временные здания и сооружения (3,9%) К=0,8%				872 830						
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по				605 811						
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				**589 079**						
			Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.				**30 043 034**						
			НДС				3 605 164						
			Итого				**33 648 198**						
			Итого по акту				**74 639 798**						
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 799 749						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 915 361						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 084 006						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				59 554 415						
			- накладные расходы, тенге				2 840 176						
			перевозка грузов, тенге				1 212						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				5 528 885						
			Всего по акту				**74 639 798**						
			Временные здания и сооружения (3,9%) К=0,8%				**2 328 762**						
			- сметная з/плата (К =0,141)				328 356						
			- нормативная трудоемость, тыс. чел-ч.										
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,1%)				**1 616 340**						
			- сметная з/плата (%)										
			- нормативная трудоемость, тыс. чел-ч.										
			Итого строительно-монтажные работы с дополнительными затратами на строительство				78 584 899						
			- сметная з/плата				3 212 112						
			- нормативная трудоемость, тыс. чел-ч.				1,595						
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				**1 571 698**						
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (1595,174/163,33*1,5*3063+8*1595,174*10/1960*(2883756/1595,174+1,5*3063/163,33))/1000				**164 408**						
			Итого в текущих ценах 2022 года				80 321 005						
			в т.ч. с разбивкой по годам										
			2023 г. - 100%				80 321 005						
			Итого в текущих и прогнозных ценах				**86 666 364**						
			в т.ч. с разбивкой по годам										
			2023 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)				86 666 364,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Договорная скидка (344642857-344878520)/344878520*100%=-0,0683322%)							-59 221,14						
Итого по акту с учетом договорной скидки							**86 607 142,86**						
Налог на добавленную стоимость (НДС = 12%)							10 392 857,14						
Всего по акту с учетом НДС (12%)							**97 000 000,00**						

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Риддера"
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071300 город Риддер, ул. Семеновой, 19
БИН 050140007049
ИИК KZ74070103KSN1814000 РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A
_____ Шаяхмет К.К.

Подрядчик:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ФИРМА "ЭТАЛОН"

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071300 город Риддер, ул. Победы, 8
БИН 921140000720
ИИК KZ37998LTB0000131877 АО "First Heartland Jusan Bank"
БИК TSESKZKA
_____ Стребков В.Г.

Технический надзор:
Руководитель
Индивидуальный предприниматель "ARRIVE"

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070009 город Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 345 / 2
ИИН 820219400454
ИИК KZ41722S000001232944
БИК CASPKZKA АО "Kaspi Bank"
_____ Есемканова А.А.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "ТН и АН ЮСА"

Республика Казахстан, область Абай, 071400 город Семей, ул. Абая Кунанбаева, 111А, 39
БИН 161140004555
ИИК KZ36601026100031195
БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"
_____ Иргибаева С.Б.