Заказчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка

Договор №728130/2022/1 от 20.07.2022 г.

А К Т №1
приемки выполненных работ
за август месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-5-1. Общестроительные работы. Резервуар №1									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м - растительный слой НР = 72 %	м3 грунта	177,4	42,41	42,41	7524	7524	–	1945	9469
					–	15,23	–	2702	–	–	
2	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	177,4	223,02	214,9	39563	38123	13	8305	47868
					8,04	56,98	1427	10108	–	–	
3	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	319,275	208		66409		–	–	66409
					–		–		–	–	

	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1232,31	121,22	114,84	149378	141521	–	30771	180149
				6,38	28,31	7857	34881	–	–	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	136,9	1934,86	–	264882	–	–	190715	455597
				1934,86	–	264882	–	–	–	
6 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки и насыпи. НР = 72 %	м3 грунта	1369,2	32,63	32,63	44672	44672	–	12420	57092
				–	12,6	–	17250	–	–	
7 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1369,2	25,82	25,82	35358	35358	–	9830	45188
				–	9,97	–	13653	–	–	
	Итого по разделу 1					861 772				
	Раздел 2 Стены и днище резервуара N1									
	2.1 ФП-1									
21 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 Ас лист 9 НР = 91 %	м3	50	21912,08	1085,48	1095604	54274	980107	66395	1161999
				1224,46	234,78	61223	11739	–	–	

22 1106-1301-0104	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В25 F100 W6 . - ФП-1 НР = 91 %	м3	195,7	18115,69	3105,25	3545241	607697	1927038	1110707	4655948
				5163,54	1073,34	1010505	210053	–	–	
23 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,91584	19567,83	981,61	17921	899	264	15512	33433
				18297,96	314,47	16758	288	–	–	
24 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,27	217102		2880944		2880944	–	2880944
				–		–		–	–	
25 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,65804	217102		1228372		1228372	–	1228372
				–		–		–	–	
26 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	227683		6147		6147	–	6147
				–		–		–	–	
27 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,917	221070		202721		202721	–	202721
				–		–		–	–	
	Итого по разделу 2					10 169 563				

Итого по смете

11 031 335

Раздел 1 Земляные работы

Локальная смета № 6-5-2. Общестроительные работы. Резервуар №2

1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м - растительный слой НР = 72 %	м3 грунта	177,4	42,41	42,41	7524	7524	–	1945	9469
					–	15,23	–	2702	–	–	
2	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	177,4	223,02	214,9	39563	38123	13	8305	47868
					8,04	56,98	1427	10108	–	–	
3	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	319,275	208		66409		–	–	66409
					–		–		–	–	
4	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1232,31	121,22	114,84	149378	141521	–	30771	180149
					6,38	28,31	7857	34881	–	–	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	136,9	1934,86	–	264882	–	–	190715	455597
					1934,86	–	264882	–	–	–	

6	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки и насыпи. НР = 72 %	м3 грунта	1369,2	32,63	32,63	44672	44672	–	12420	57092
					–	12,6	–	17250	–	–	
7	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1369,2	25,82	25,82	35358	35358	–	9830	45188
					–	9,97	–	13653	–	–	
		Итого по разделу 1					861 772				
		Раздел 2 Стены и днище резервуара N2									
		2.1 ФП-1									
21	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 Ас лист 9 НР = 91 %	м3	50	21912,08	1085,48	1095604	54274	980107	66395	1161999
					1224,46	234,78	61223	11739	–	–	
22	1106-1301-0104	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В25 F100 W6 . - ФП-1 НР = 91 %	м3	195,7	18115,69	3105,25	3545241	607697	1927038	1110707	4655948
					5163,54	1073,34	1010505	210053	–	–	
23	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,91584	19567,83	981,61	17921	899	264	15512	33433
					18297,96	314,47	16758	288	–	–	

	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014							
		т	**13,27**	217102	2880944	2880944	–	2880944
				–	–	–	–	
25	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**						
		т	**5,65804**	217102	1228372	1228372	–	1228372
				–	–	–	–	
26	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**						
		т	**0,027**	227683	6147	6147	–	6147
				–	–	–	–	
27	**2105-0301-3002**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**						
		т	**0,917**	221070	202721	202721	–	202721
				–	–	–	–	
	Итого по разделу 2				**10 169 563**			
	Итого по смете				**11 031 335**			
	Итого прямые затраты				**22 062 671**			
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)		2 647 520					
	Всего по сметному расчету				**24 710 191**			
	Итого со скидкой (К=0,965516668)				**23 858 101**			

Заказчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Елмагамбетов С.Ж.

Заказчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка

Договор №728130/2022/1 от 20.07.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		728130/2022/1	20.07.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**23 858 101**									
Акт №1 за август 2022г.	**23 858 101**	**21 301 876**							**2 556 225**	**23 858 101**

Заказчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Елмагамбетов С.Ж.