Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Наименование строительства и его адрес: Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		849381/2023/1	12.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка – Федоровка"	121 234 004	22 304 166							2 676 500	24 980 666

Заказчик
ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Директор Изимов С.Б.

Подрядчик
ТОО "EurasiaBuild"
Директор Сейтова А.Б.

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Стройка: Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка

Договор о закупке работ №849381/2023/1 от 12.04.2023г.

Акт приемки выполненных работ №4
за август месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ЛС №6-3-1. Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации										
		Раздел 1 Земляные работы										
1	**1101-0101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - сухой грунт НР = 72 %**	**м3 грунта**	**6808,3**	152,92	144,87	1041125	986290	–	214506	1356081	
					8,05	35,7	54835	243090	–	100450		
2	**1101-0101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	**м3 грунта**	**4538,9**	168,21	159,35	763506	723285	–	157312	994483	
					8,86	39,28	40221	178268	–	73665		

3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами - сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	210,6	1934,86	–	407481	–	–	293386	756936
					1934,86	–	407481	–	–	56069	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	140,4	2225,09	–	312402	–	–	224929	580317
					2225,09	–	312402	–	–	42986	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами - сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	36	1612,39	–	58046	–	–	41793	107826
					1612,39	–	58046	–	–	7987	
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	24	1854,25	–	44502	–	–	32041	82666
					1854,25	–	44502	–	–	6123	
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	751	765,52	–	574909	–	–	413934	1067950
					765,52	–	574909	–	–	79107	

8	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10969,6	18,21	18,21	199710	199710	–	55524	275653
					–	7,03	–	77116	–	20419	
9	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	37,5	18,21	18,21	683	683	–	190	943
					–	7,04	–	264	–	70	
10	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	37,5	8,05	8,05	302	302	–	84	417
					–	3,12	–	117	–	31	
		Итого по разделу 1					5 223 272				
		Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой									
12	2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1341		5364		5364	–	5793
					–		–		–	429	
13	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	2015,33	80,67	6046	242	982	4890	11811
					1607,33	39	4822	117	–	875	

14	2304-0102-1904	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3**	54519		163557		163557	–	176642
					–		–		–	13085	
15	1122-0901-0106	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %**	**задвижка или клапан**	**2**	6262,5	2009,5	12525	4019	1143	8487	22693
					3681,5	605	7363	1210	–	1681	
16	2304-0102-1906	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2**	139458		278916		278916	–	301229
					–		–		–	22313	
17	1122-1201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %**	**фланец**	**9**	1048,67	58,67	9438	528	551	8275	19130
					928,78	–	8359	–	–	1417	
18	2302-0103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**12**	2490		29880		29880	–	32270
					–		–		–	2390	
19	1122-1201-0106	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %**	**фланец**	**8**	2516,25	180,13	20130	1441	980	17635	40786

				2213,63	13	17709	104	–	3021	
20	2302-0103-0213	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**16**	6032		96512		96512	–	104233
					–		–		–	7721	
21	1122-0801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**11**	1407,36	914,73	15481	10062	–	8040	25403
					492,64	245,64	5419	2702	–	1882	
22	2302-0302-8017	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10**	**шт.**	**8**	10357		82856		82856	–	89484
					–		–		–	6628	
23	2302-0302-8010	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	**шт.**	**3**	1444		4332		4332	–	4679
					–		–		–	347	
24	1122-0801-0105	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %**	**т фасонных частей**	**0,0266**	1011616,54	508834,59	26909	13535	498	16577	46965
					484060,15	145413,53	12876	3868	–	3479	
25	2302-0101-0728	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 38 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**3**	3014		9042		9042	–	9765

					–		–		–	723	
26	2302-0101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 4,5 мм - 38 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	13157		26314		26314	–	28419
					–		–		–	2105	
27	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,184	508326,09	110043,48	93532	20248	2738	77173	184361
					383402,17	40255,43	70546	7407	–	13656	
28	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	184,736	2741		506361		506361	–	546870
					–		–		–	40509	
29	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,184	1521679,35	39059,78	279989	7187	225501	46871	353009
					257070,65	233,7	47301	43	–	26149	
30	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,184	62456,52	–	11492	–	1220	10169	23394
					55826,09	–	10272	–	–	1733	

31	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,34	347123,13	105607,46	465145	141514	3100	356640	887528
					239202,24	29635,07	320531	39711	–	65743	
32	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,02	591850	218100	11837	4362	306	8342	21793
					358450	62850	7169	1257	–	1614	
34	2301-0501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	20,2	8520		172104		172104	–	185872
					–		–		–	13768	
35	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,34	62455,97	–	83691	–	8884	74059	170370
					55826,12	–	74807	–	–	12620	
36	1122-0701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,02	119950	–	2399	–	836	1547	4262
					78150	–	1563	–	–	316	
37	1122-1101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	3	16363,67	9535,67	49091	28607	3886	24903	79914
					5532,67	2852,33	16598	8557	–	5920	

38	2302-0101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	13157		39471		39471	–	42629
					–		–		–	3158	
		Итого по разделу 2					3 419 304				
		Раздел 3 Круглые водопроводные колодцы									
49	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,4	43940,71	9261,19	369102	77794	147343	173013	585484
					17138,69	3666,19	143965	30796	–	43369	
50	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18625		74500		74500	–	80460
					–		–		–	5960	
51	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	18316		219792		219792	–	237375
					–		–		–	17583	

52	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	10818		43272		43272	–	46734
					–		–		–	3462	
53	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18463		73852		73852	–	79760
					–		–		–	5908	
54	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	4940		19760		19760	–	21341
					–		–		–	1581	
55	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2556		10224		10224	–	11042
					–		–		–	818	
56	2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,107	581945		62268		62268	–	67249
					–		–		–	4981	
57	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	3,2	74,06	1,56	237	5	151	56	316
					25,31	–	81	–	–	23	
58	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	23132		92528		92528	–	99930

				–		–		–	7402	
59	1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=0,290;	м2	1,16	3252,59	525,86	3773	610	1645	1502	5697
					1308,62	130,17	1518	151	–	422	
60	2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=0,290;	м2	1,16	863		1001		1001	–	1081
					–		–		–	80	
63	2113-0816-2305	Резина прессованная К=0,200;	кг	0,8	1143		914		914	–	987
					–		–		–	73	
64	2113-0211-0501	Петля накладная К=2,000;	шт.	8	295		2360		2360	–	2549
					–		–		–	189	
65	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=0,001;	т	0,004	293658		1175		1175	–	1269
					–		–		–	94	
		Итого по разделу 3					1 241 274				
		Итого по смете					9 883 850				

ЛС №6-5-1. Общестроительные работы. Резервуар №1

Раздел 2 Стены и днище резервуара N1

2.2 Стены,колонны, ригеля

42	1106-0101-0101	Устройство набетонки НР = 91 %	м3	32,855	24619,24	1085,5	808865	35664	732972	43628	920692
					1224,44	234,79	40229	7714	–	68199	

2.3 Покрытие

45	1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	48	3013,94	1414,06	144669	67875	5965	101160	265495
					1475,6	310,42	70829	14900	–	19666	
54	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,04174	488428,37	11140,39	20387	465	10023	11749	34707
					237158,6	1389,55	9899	58	–	2571	
55	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН1 АС лист15 НР = 91 %	т	0,351	725079,77	1304,84	254503	458	229819	22220	298861
					69019,94	547,01	24226	192	–	22138	
56	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (АС1 прим. п. 6)	т	0,351	108285		38008		38008	–	41049
					–		–		–	3041	
	2.7 Отводящий водопровод										
100	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - бетонная обойма НР = 91 %	м3	5	24388,2	1667	121941	8335	103904	10549	143089
					1940,4	378	9702	1890	–	10599	
101	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,00294	1125170,07	520408,16	3308	1530	208	2033	5768
					534013,61	164625,85	1570	484	–	427	
102	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,94	7077		20806		20806	–	22470

	2.8 Подводящий водопровод				–		–		–	1664	
103	1106-0101-0113	**Опоры бетонные. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,18**	28644,44	1138,89	5156	205	3995	913	6555
					5311,11	261,11	956	47	–	486	
	2.9 Спускной водопровод										
104	1106-0101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - бетонная обойма НР = 91 %**	**м3**	**2**	24387,5	1667	48775	3334	41560	4220	57235
					1940,5	378	3881	756	–	4240	
105	1122-0301-0106	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,0039**	1124871,79	520512,82	4387	2030	275	2695	7649
					533846,15	164102,56	2082	640	–	567	
106	2301-0201-0231	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,3**	7077		9200		9200	–	9936
					–		–		–	736	
107	2301-0201-0194	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,3**	3551		4616		4616	–	4985
					–		–		–	369	
108	2301-0201-0225	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,3**	5332		6932		6932	–	7487
					–		–		–	555	
	2.10 Переливной водопровод.										

109	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - бетонная обойма НР = 91 %	м3	2	24387,5	1667	48775	3334	41560	4220	57235
					1940,5	378	3881	756	–	4240	
110	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0025	1125200	520400	2813	1301	177	1729	4905
					534000	164400	1335	411	–	363	
111	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	7077		2123		2123	–	2293
					–		–		–	170	
112	2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	11422		4569		4569	–	4935
					–		–		–	366	
113	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	14936		5974		5974	–	6452
					–		–		–	478	
114	2301-0201-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	25891		23302		23302	–	25166
					–		–		–	1864	

115	2301-0201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	27504		24754		24754	–	26734
					–		–		–	1980	
	2.11 Промывочный трубопровод										
116	1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,00069	626086,96	130434,78	432	90	21	350	845
					465217,39	47826,09	321	33	–	63	
117	2301-0201-0193	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	3135		1881		1881	–	2031
					–		–		–	150	
		Итого по разделу 2					1 956 574				
	Раздел 3 Гидроизоляционные работы										
121	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	447,2	1290,36	251,43	577049	112438	8725	381391	1035115
					1019,42	60,13	455886	26888	–	76675	
122	2110-0501-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000 - Хамаст	кг	6708	284		1905072		1905072	–	2057478
					–		–		–	152406	
123	1111-0101-1101	Стяжки цементные (М100) толщиной 20 мм. Устройство - днище НР = 94 %	м2 стяжки	447,2	706,53	28,58	315962	12779	153214	146758	499738

					335,35	13,77	149969	6157	–	37018	
124	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	230,725	5755,33	14,49	1327899	3343	1182495,62	134126	1578987
					615,71	2,72	142060	628	–	116962	
		Итого по разделу 3					**5 171 318**				
		Итого по смете					**7 127 892**				
		ЛС №6-5-2. Общестроительные работы. Резервуар №2									
		Раздел 2 Стены и днище резервуара N2									
		2.2 Стены,колонны, ригеля									
42	1106-0101-0101	Устройство набетонки НР = 91 %	м3	32,855	24619,24	1085,5	808865	35664	732972	43628	920692
					1224,44	234,79	40229	7714	–	68199	
		2.3 Покрытие									
45	1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	48	3013,94	1414,06	144669	67875	5965	101160	265495
					1475,6	310,42	70829	14900	–	19666	
54	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,04174	488428,37	11140,39	20387	465	10023	11749	34707
					237158,6	1389,55	9899	58	–	2571	
55	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН1 АС лист15 НР = 91 %	т	0,351	725079,77	1304,84	254503	458	229819	22220	298861
					69019,94	547,01	24226	192	–	22138	
56	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (АС1 прим. п. 6)	т	0,351	108285		38008		38008	–	41049

						–		–	–	3041	
	2.7 Отводящий водопровод										
100	1106-0101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - бетонная обойма НР = 91 %**	**м3**	**5**	24388,2	1667	121941	8335	103904	10549	143089
					1940,4	378	9702	1890	–	10599	
101	1122-0301-0106	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,00294**	1125170,07	520408,16	3308	1530	208	2033	5768
					534013,61	164625,85	1570	484	–	427	
102	2301-0201-0231	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,94**	7077		20806		20806	–	22470
					–		–		–	1664	
	2.8 Подводящий водопровод										
103	1106-0101-0113	**Опоры бетонные. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,18**	28644,44	1138,89	5156	205	3995	913	6555
					5311,11	261,11	956	47	–	486	
	2.9 Спускной водопровод										
104	1106-0101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - бетонная обойма НР = 91 %**	**м3**	**2**	24387,5	1667	48775	3334	41560	4220	57235
					1940,5	378	3881	756	–	4240	
105	1122-0301-0106	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,0039**	1124871,79	520512,82	4387	2030	275	2695	7649
					533846,15	164102,56	2082	640	–	567	

106	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	7077		9200		9200	–	9936
					–		–		–	736	
107	2301-0201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	3551		4616		4616	–	4985
					–		–		–	369	
108	2301-0201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	5332		6932		6932	–	7487
					–		–		–	555	
		2.10 Переливной водопровод.									
109	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - бетонная обойма НР = 91 %	м3	2	24387,5	1667	48775	3334	41560	4220	57235
					1940,5	378	3881	756	–	4240	
110	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0025	1125200	520400	2813	1301	177	1729	4905
					534000	164400	1335	411	–	363	
111	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	7077		2123		2123	–	2293
					–		–		–	170	

112	2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	11422		4569		4569	–	4935
					–		–		–	366	
113	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	14936		5974		5974	–	6452
					–		–		–	478	
114	2301-0201-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	25891		23302		23302	–	25166
					–		–		–	1864	
115	2301-0201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	27504		24754		24754	–	26734
					–		–		–	1980	
		2.11 Промывочный трубопровод									
116	1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,00069	626086,96	130434,78	432	90	21	350	845
					465217,39	47826,09	321	33	–	63	
117	2301-0201-0193	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	3135		1881		1881	–	2031
					–		–		–	150	
		Итого по разделу 2					1 956 574				

Раздел 3 Гидроизоляционные работы											
121	1141-0101-0103	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %**	**м2**	**447,2**	1290,36	251,43	577049	112438	8725	381391	1035115
					1019,42	60,13	455886	26888	–	76675	
122	2110-0501-0201	**Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000 - Хамаст**	**кг**	**6708**	284		1905072		1905072	–	2057478
					–		–		–	152406	
123	1111-0101-1101	**Стяжки цементные (М100) толщиной 20 мм. Устройство - днище НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**447,2**	706,53	28,58	315962	12779	153214	146758	499738
					335,35	13,77	149969	6157	–	37018	
124	1111-0101-0407	**Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**230,725**	5755,33	14,49	1327899	3343	1182495,62	134126	1578987
					615,71	2,72	142060	628	–	116962	
		Итого по разделу 3					**5 171 318**				
		Итого по смете					**7 127 892**				
ЛС №6-5-4. Технологическое оборудование (резервуар №1, №2)											
Раздел 1 Подводящий трубопровод											
1	1116-0401-0208	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**7,6**	8272,11	136,97	62868	1041	45742	15992	85169

					2116,45	30,66	16085	233	–	6309	
2	1122-0601-0206	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0076	2184342,11	171710,53	16601	1305	13361	2134	20234
					254605,26	29078,95	1935	221	–	1499	
3	2302-0101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 12 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	25905		51810		51810	–	55955
					–		–		–	4145	
4	2302-0101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	9073		18146		18146	–	19598
					–		–		–	1452	
		Итого по разделу 1					180 956				

Раздел 2 Спускной трубопровод

5	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,4	5146,76 957,06	68,24 23,53	17499 3254	232 80	14013 –	3267 1661	22427
6	1122-0601-1103	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0034	147058,82 48235,29	29411,76 11764,71	500 164	100 40	236 –	202 56	758
		Итого по разделу 2					23 185				
	Раздел 3 Переливной трубопровод										
7	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	8272,25 2116,5	137 30,5	66178 16932	1096 244	48150 –	16832 6641	89651
8	1122-0601-0206	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,008	2184250 254500	171500 29125	17474 2036	1372 233	14066 –	2246 1578	21298

9	2302-0101-1165	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм x 12 мм - 219 мм x 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2**	25905		51810	51810	–	55955
					–		–	–	4145	
10	2302-0101-0258	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**6**	9073		54438	54438	–	58793
					–		–	–	4355	
		Итого по разделу 3					**225 697**			
		Итого по смете					**429 838**			
		Всего								**24 569 471**
		Непредвиденные работы и затраты				2%	491 389			**25 060 860**
		НДС (12 %)								3 007 303
		Итого								**28 068 164**
		Итого со скидкой				11%				**24 980 666**

Заказчик
ТОО "Теміржолсу-Актобе"

Директор Изимов С.Б.

Подрядчик
ТОО "EurasiaBuild"

Руководитель Сейітова А.Б.