Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"
Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства: Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка

Договор №849381/2023/1 от 12.04.2023г

А К Т №6
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети электроснабжения									
	Раздел 1 Высоковольтное оборудование										
1	**1320-0103-0107**	**Подстанция трансформаторная типа КТП-П-А-1,25 на железобетонной опоре. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**6**	15953,67	–	95722	–	13522	50142	157533
					13700	–	82200	–	–	11669	

2	5108-0102-0502 (об)	Подстанции столбовые трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели СТП 40/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -	шт.	1	666020		666020		–	–	666020
					–		–		666020	–	
3	5108-0101-0102 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ	шт.	1	474397		474397		–	–	474397
					–		–		474397	–	
4	1308-0103-1001	Реклоузер. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2127	198	2127	198	634	986	3362
					1295	74	1295	74	–	249	
5	2900-0000-0001 (пл)	Реклоузер Rec15-R5	шт	1	1918866		1918866		1918866	–	2072375
					–		–		–	153509	
		Итого по разделу 1					3 373 687				

		- оборудование, тенге					1 140 417				
	Раздел 2 Воздушная линия 10кВ										
	2.1 Провода АС										
6	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	3,49	114352,44	57692,84	399090	201348	9693	205180	652612
					53882,23	19606,3	188049	68426	–	48342	
	2.2 Опора анкерная двухстоечная А10-1 (9 шт)										
8	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	9	14470,56	7076,78	130235	63691	5943	73522	220058
					6733,44	3478	60601	31302	–	16301	
10	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	18	2452,28	1369,39	44141	24649	–	23186	72713
					1082,89	527,28	19492	9491	–	5386	
	2.3 Опора промежуточная одностоечная П10-2 (70 шт)										
22	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	70	7167,43	3061,49	501720	214304	46227	277178	841210
					3445,56	1504,06	241189	105284	–	62312	
	2.5 Разъединитель КР-1 (13 шт)										
34	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	13	3586,46	631	46624	8203	4751	26415	78882

					2590	232,08	33670	3017	–	5843	
	2.6 Опора ответвительная анкерная двухстоечная ОА10-1 (3 шт)										
42	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	3	14470,33	7076,67	43411	21230	1981	24507	73351
					6733,33	3478	20200	10434	–	5433	
44	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	6	2452,33	1369,5	14714	8217	–	7729	24238
					1082,83	527,33	6497	3164	–	1795	
		Итого по разделу 2					1 963 064				
	Раздел 3 Заземление										
58	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	80	634,38	22,7	50750	1816	34889	10511	66162
					175,56	6,93	14045	554	–	4901	
59	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	1650	242,82	48,77	400660	80471	4181	269901	724206
					191,52	12,95	316008	21368	–	53645	
61	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	55	1268,09	105,38	69745	5796	15670	35757	113942
					877,8	25,16	48279	1384	–	8440	
63	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	24	1331,92	153,42	31966	3682	7217	15929	51727

					877,79	44,04	21067	1057	–	3832	
		Итого по разделу 3					**956 037**				
	Раздел 4 Фундамент под трансформаторную подстанцию										
	4.1 Фундаменты под КТП										
65	**1101-0101-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**125,4**	121,22	114,84	15201	14401	–	3131	19799
					6,38	28,3	800	3549	–	1467	
66	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179; ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**2,4**	1935	–	4644	–	–	3344	8627
					1935	–	4644	–	–	639	
67	**1101-0104-0106**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв для засыпки. НР = 72 %**	**м3 грунта**	**81**	32,63	32,63	2643	2643	–	734	3647
					–	12,59	–	1020	–	270	
68	**1101-0104-0404**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**40,8**	15,25	15,25	622	622	–	173	859
					–	5,88	–	240	–	64	

69	1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	40,8	7,52	7,52	307	307	–	86	424
					—	—	—	—	—	—	
					–	2,92	–	119	–	31	
70	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40,8	156,94	74,98	6403	3059	–	3406	10594
					—	—	—	—	—	—	
					81,96	34	3344	1387	–	785	
71	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для засыпки вручную НР = 72 %	м3 грунта	40,2	32,64	32,64	1312	1312	–	364	1810
					—	—	—	—	—	—	
					–	12,59	–	506	–	134	
72	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40,2	840,77	–	33799	–	–	24335	62785
					—	—	—	—	—	—	
					840,77	–	33799	–	–	4651	
73	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	46,8	32,63	32,63	1527	1527	–	425	2108
					—	—	—	—	—	—	
					–	12,61	–	590	–	156	

74	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	46,8	25,83	25,83	1209	1209	–	336	1669
					–	9,98	–	467	–	124	
75	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	103,8	5608,22	1715,92	582133	178112	316320	151023	791808
					844,9	719,55	87701	74689	–	58652	
76	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 W4 F50 НР = 91 %	м3	9	22163	1085,44	199467	9769	178678	11951	228331
					1224,44	234,78	11020	2113	–	16913	
77	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	72	4472	2238,19	321984	161150	85537	135416	493992
					1045,79	548,08	75297	39462	–	36592	
78	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	2162,13	1001,79	51891	24043	17020	19724	77344
					451,17	245,29	10828	5887	–	5729	
81	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5 W4 F50 - МУ НР = 91 %	м3	1,8	24105,56	1278,33	43390	2301	34887	6143	53496
					3445,56	304,44	6202	548	–	3963	

82	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	119,4	864,46	19,72	103216	2354	68588	30302	144199
					270,3	2,59	32274	309	–	10681	
83	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	18	8606,17	1704,78	154911	30686	66255	66544	239171
					3220,56	712,28	57970	12821	–	17716	
		Итого по разделу 4					2 140 663				
		Итого по смете					8 433 451				

Заказчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Директор: _____ Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Директор: _____ Сейітова А.Б.