Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«25» апреля 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Энергиянұр», директор Бағыберген С.Ж., БИН 150140019370, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Жибек Жолы, 64**

(наименование организации, юридический адрес) (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Работы по установке уличного освещения ул. Мекешов село Жалантос батыр аулыного округа Карашенгел Казалинского района Кызылординской области» новое строительство, II (нормальный), технический и технологический не сложный***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Карашенгель» аким аульного округа Жамшейтов Орысбек Каниевич, БИН 960340000633, Кызылординская область, Казалинский район, с. Жалантос батыр, Абнаги Ибраев, 16***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации***: ТОО «Строй Гарант 2018»***

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Казалинский филиал ТОО «Проект Дизайн Курылыс» Лицензия 12-ГСЛ №0000091 от 22.06.2011 г.***

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержден(а) ***Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Карашенгель», распоряжение акима сельского округа Карашенгель №36 от 18.03.2020 г.***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Уличное освещение – 0,8 км					
Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	20	20	20	20
Провода для опор					
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	м	800	800	800	800
На каждый жилой дом – 0,700 км					
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	м	700	700	700	700
Монтаж светильников					
Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	80	80	80	80
Светильники, тип ЖКУ 05-250-001 ГОСТ 8045-82	шт.	20	20	20	20
Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	20	20	20	20
Шкаф управления					
Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК	шт.	1	1	1	1
Выключатель автоматичкеский ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА	шт.	2	2	2	2
Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1	1	1
Реле времени программные KG 10M AC 220V эл. щитовой (7 дней)	шт.	1	1	1	1

Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, однотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 MI CL 3x230/400 В, 5 (60) А, ЖКИ, A/R-L, 0/2,0	шт.	1	1	1	1

Жилой дом здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь квартир	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных , встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Уличное освещение – 800 м. Расстояние между столбами 40 м установлен из опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные – 20 штук опора

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***март 2021 г.;***

месяц, год

окончание работ ***апрель 2021г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 мес.

фактически, месяц: 2 месяц

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии): не требуется.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

не требуется

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Работы по установке уличного освещения ул. Мекешов село Жалантос батыр ауылного округа Карашенгел Казалинского района Кызылординской области» новое строительство, II (нормальный), технический и технологический не сложный***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Энергиянұр», директор Бағыберген С.Ж. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)