Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области" **Форма № 3-КС**

Технический надзор: ТОО "Конструктор Сапа"

Подрядчик: ТОО "Лидер - НС Строй"

Авторский надзор: ТОО "Алғабас Үміт KZ"

Наименование стройки: "Строительство инженерной инфраструктуры 9-12ти этажных 32 жилых домов по ул.№9 в АДЦ, города Туркестан, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, электричества Блок-А)" 2-очередь

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
от 17.02.2023г.

по подпрограмме 048

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**48 000 000**	**5 142 857,14**				**97,0**			**5 142 857,14**	**48 000 000**
Затраты инжиниринговых услуг	**1 500 000**	160 714,29							160 714,29	1 500 000
Затраты авторского надзора	**500 000**	53 571,43							53 571,43	500 000
Всего по стройке	**50 000 000**	**5 357 142,86**							**5 357 142,86**	**50 000 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ С.Кенесхануля

Технический надзор:
Директор ТОО "Конструктор Сапа"

_____ Н.Бекбауов

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер - НС Строй"

_____ А.Шукурбеков

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Подрядчик : **ТОО "Лидер-НС Строй"**

Технический надзор : **ТОО "Конструктор Сапа"**

Авторский надзор : **ТОО "Алғабас Үміт KZ"**

Объект : **Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 9-12ти этажных 32 жилых домов по ул.№9 в АДЦ, города Туркестан, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества) 2-очередь**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за февраль 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Локальная смета 7-1. БЛАГОУСТРОЙСТВО											
	Ограждение											
1	1	У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками,с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20=ДЛЯ ФУТБ.ПЛОЩАДКИ**	секция	57,3333333	93286,00	7839,00	5348397	449436	3625760	1313255	7194584
			НР - 91%; СП - 8%			22207,00	2964,00	1273201	169936		532932	
2	2	У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками,с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20=ДЛЯ БАСКЕТ.ПЛОЩАДКИ**	секция	57,3333333	93286,00	7839,00	5348397	449436	3625760	1313255	7194584
			НР - 91%; СП - 8%			22207,00	2964,00	1273201	169936		532932	
	Подпорная стена											
			ФМ-1									
3	4	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	5,94	17956,79	1646,46	106663	9780	86333	11441	127552
			НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	10550	2023		9448	
4	5	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**	м3	2,16	38018,58	2868,61	82120	6196	54390	20799	111152
			НР - 91%; СП - 8%			9969,52	611,96	21534	1322		8234	
5	6	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,39744	331233,00	--	131645	--	131645	--	142177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		10532	
6	7	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,63576	409726,00	--	260487	--	260487	--	281326
			СП - 8%			--	--	--	--		20839	
7	8	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1404	434300,00	--	60976	--	60976	--	65854
			СП - 8%			--	--	--	--		4878	
			ФЛ-1									
8	9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	м3	13,2	17956,79	1646,46	237030	21733	191853	25424	283451
			НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	23444	4495		20996	
9	10	Е11-061201-0605 1106-1201-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены подпорные толщиной до 250 мм.Устройство в горизонтально-скользящей опалубке	м3	56,76	40562,00	9355,56	2302299	531021	1390412	496770	3022995
			НР - 91%; СП - 8%			6710,11	2907,60	380866	165035		223926	
10	11	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,664608	331233,00	--	220140	--	220140	--	237751
			СП - 8%			--	--	--	--		17611	
11	12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4372116	431408,00	--	188617	--	188617	--	203706
			СП - 8%			--	--	--	--		15089	
12	13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,228942	434300,00	--	99430	--	99430	--	107384
			СП - 8%			--	--	--	--		7954	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								18972516
	Локальная смета 6-4. СКВАЖИНА											
13	1	Е11-040101-0205 1104-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 5 группы.Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	10	23904,57	11951,88	239046	119519	57545	87859	353058
			НР - 85%; СП - 8%			6198,19	4138,20	61982	41382		26152	
14	2	Е11-040101-0203 1104-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 3 группы.Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	4	10989,74	5866,68	43959	23467	8925	17185	66036
			НР - 85%; СП - 8%			2891,74	2162,73	11567	8651		4892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	3	Е11-040101-0207 1104-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 7 группы.Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	56	48059,70	22672,13	2691343	1269639	732555	927109	3907928
			НР - 85%; СП - 8%			12306,23	7170,84	689149	401567		289476	
16	4	С1211-102-0301 211-102-0301 РСНБ РК 2022	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	4,58	46697,00	--	213872	--	213872	--	230982
			СП - 8%			--	--	--	--		17110	
17	5	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	60,27	14,00	--	844	--	844	--	912
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
18	6	Е11-040201-0103 1104-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 100 м.Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 1 группы по устойчивости.Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	70,5	2028,57	1029,73	143014	72596	1297	76569	237149
			НР - 85%; СП - 8%			980,44	297,30	69121	20960		17566	
19	7	Е11-040301-0105 1104-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Скважины.Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 700 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	2359986,05	1657524,29	2359986	1657524	--	1043092	3675324
			НР - 85%; СП - 8%			702461,76	524705,36	702462	524705		272246	
20	8	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением.Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	80,5	617,46	381,66	49706	30723	1746	21591	77000
			НР - 85%; СП - 8%			214,12	101,42	17237	8164		5703	
21	9	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	50,5	15384,00	--	776892	--	776892	--	839043
			СП - 8%			--	--	--	--		62151	
22	10	С1241-102-0140 241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	30	2414,00	--	72420	--	72420	--	78214
			СП - 8%			--	--	--	--		5794	
23	14	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Скважины глубиной до 300 м.Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором,работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	3	460690,27	338467,08	1382071	1015401	--	586019	2125537
			НР - 85%; СП - 8%			122223,19	107588,27	366670	322765		157447	
24	17	С1216-101-0701 216-101-0701 РСНБ РК 2022	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками	т	0,16655	25539,00	--	4254	--	4254	--	4594
			СП - 8%			--	--	--	--		340	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11595777**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Локальная смета 6-3. Резервуар емк.50м3											
	РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
25	1	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3	м3 грунта	304,575	225,03	225,03	68539	68539	--	11827	86795
			НР - 72%; СП - 8%			--	53,93	--	16426		6430	
26	2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,3475	2150,05	--	11497	--	--	8278	21357
			НР - 72%; СП - 8%			2150,05	--	11497	--		1582	
			Обратная засыпка									
27	3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	234	44,51	44,51	10415	10415	--	2188	13611
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,98	--	3037		1009	
28	4	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1	м3 грунта	234	24,93	24,93	5834	5833	--	1224	7622
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,27	--	1701		564	
29	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	234	230,73	111,79	53991	26159	--	28344	88923
			НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	27832	11536		6587	
30	6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	26	1110,92	--	28884	--	--	20796	53655
			НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	28884	--		3974	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**271963**
	РАЗДЕЛ 2. Монолитная плита											
31	9	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,44062	331233,00	--	145948	--	145948	--	157624
			СП - 8%			--	--	--	--		11676	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**157624**
	РАЗДЕЛ 3. Оборудование											
32	11	Ком.предложения	Резервуар емк.50м3 (с установкой)	шт	1	11673058,57	--	11673059	--		--	11673059
						--	--	--	--	11673059	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				11673059	--	--	--	11673059
								--	--	11673059	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				11673059				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				11673059				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11673059				
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		**30 997 880**						
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге		**278 981**						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		**31 276 861**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	Тенге		153 257						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		31 430 117						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		628 602						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		43 731 779						
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0.98)			42 857 143						
			НДС 12%	Тенге		5 142 857						
			Всего с НДС 12%	Тенге		48 000 000						

Технадзор:

Инженер ТОО "Конструктор Сана"

Калыбаев Г.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Лидер - НС Строй "

Шукурбеков А.М.

Авторский надзор

Директор ТОО "Алтабас Үміт KZ"

Жайлауов Д.Ш.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области" **Форма № 3-КС**

Технический надзор: ТОО "Конструктор Сапа"

Подрядчик: ТОО "Лидер - НС Строй"

Авторский надзор: ТОО "Алғабас Үміт KZ"

Наименование стройки: "Строительство инженерной инфраструктуры 9-12ти этажных 32 жилых домов по ул.№9 в АДЦ, города Туркестан, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, электричества Блок-А)" 2-очередь

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
от 02.05.2023г.

по подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**108 828 673,77**	**11 660 215,05**				**97,0**			**6 517 357,90**	**60 828 673,77**
Затраты инжиниринговых услуг	**3 519 247,52**	377 062,23							216 347,95	2 019 247,52
Затраты авторского надзора	**1 239 178,83**	132 769,16							79 197,73	739 178,83
Всего по стройке	**113 587 100,12**	**12 170 046,44**							**6 812 903,58**	**63 587 100,12**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ С.Кенесканулы

Технический надзор:
Директор ТОО "Конструктор Сапа"

_____ Н.Бекбауов

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер - НС Строй"

_____ А.Шукурбеков

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Подрядчик : **ТОО "Лидер-НС Строй"**

Технический надзор : **ТОО "Конструктор Сапа"**

Авторский надзор : **ТОО "Алғабас Үміт KZ"**

Объект : **Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 9-12ти этажных 32 жилых домов по ул.№9 в АДЦ, города Туркестан, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества) 2-очередь**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за май 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Локальная смета 5-1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ											
1	1	Ц13-100902-0903 1310-0902-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2.Монтаж при установке на фундаменте**	шкаф	1	28642,64	2065,19	28643	2065	11004	10306	42064
			НР - 61%; СП - 8%			15573,60	1320,73	15574	1321		3116	
2	2	Прайс-лист	**Шкаф коммуникационный**	шт.	1	588734,00	--	588734	--		--	588734
						--	--	--	--	588734	--	
3	3	Прайс-лист	**Патчкорд**	шт.	35	320,00	--	11200	--		--	11200
						--	--	--	--	11200	--	
			Земляные работы									
4	4	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	6,275	216,80	216,80	1360	1360	--	303	1797
			НР - 72%; СП - 8%			--	67,14	--	421		133	
5	5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	22,4	2806,00	--	62854	--	--	45255	116758
			НР - 72%; СП - 8%			2806,00	--	62854	--		8649	
6	6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	100,8	35,54	35,54	3582	3582	--	740	4668
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,20	--	1028		346	
7	7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	19,5	74,08	74,08	1445	1444	--	303	1888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,60	--	421		140	
			Кабельная линия									
8	8	Ц13-100904-0102 1310-0904-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабели волоконно-оптические.Прокладка кабелеукладчиком в грунтах I,II группы	км трассы	3,25133	574975,54	487237,05	1869435	1584168	--	395692	2446337
			НР - 61%; СП - 8%			87738,49	111772,10	285267	363408		181210	
9	9	С1243-502-0110 243-502-0110 РСНБ РК 2022 прим.	Кабель связи оптический ОК-48	км	0,80133	830022,00	--	665122	--	665122	--	718332
			СП - 8%			--	--	--	--		53210	
10	10	С1243-502-0105 243-502-0105 РСНБ РК 2022 прим.	Кабель связи оптический ОК-8	км	2,45	264038,00	--	646893	--	646893	--	698644
			СП - 8%			--	--	--	--		51751	
11	11	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,4	213826,72	--	85531	--	3424	62401	159767
			НР - 76%; СП - 8%			205266,88	--	82107	--		11835	
12	12	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	400	4054,00	--	1621600	--	1621600	--	1751328
			СП - 8%			--	--	--	--		129728	
13	13	Е11-340201-0604 1134-0201-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2,собранные в заводских условиях.Устройство	колодец	5	9365,91	3890,84	46830	19454	--	26821	79543
			НР - 76%; СП - 8%			5475,07	1583,09	27375	7915		5892	
14	14	С1225-201-0103 225-201-0103 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	10,845	63263,00	--	686087	--	686087	--	740974
			СП - 8%			--	--	--	--		54887	
15	15	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1	18654,59	9790,94	1865	979	50	1427	3555
			НР - 118%; СП - 8%			8362,42	3727,09	836	373		263	
16	16	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	6290,00	--	31450	--	31450	--	33966
			СП - 8%			--	--	--	--		2516	
17	17	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	5	35152,00	--	175760	--	175760	--	189821
			СП - 8%			--	--	--	--		14061	
18	18	Ц13-100902-0209 1310-0902-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Консоль двухместная.Установка в коллекторе	шт.	24	1026,73	145,44	24642	3490	10866	7636	34860
			НР - 61%; СП - 8%			428,58	93,01	10286	2232		2582	
19	19	С1261-404-0456 261-404-0456 РСНБ РК 2022	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,24	42694,00	--	10247	--	10247	--	11067
			СП - 8%			--	--	--	--		820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	С1261-404-0520 261-404-0520 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами,длина 1300 мм,ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	1972,00	--	41412	--	41412	--	44725
			СП - 8%			--	--	--	--		3313	
21	21	С1261-404-0521 261-404-0521 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами,длина 600 мм,ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	1346,00	--	28266	--	28266	--	30527
			СП - 8%			--	--	--	--		2261	
22	22	Ком.предложения	Станционное оборудование	установка	2	5074321,61	--	10148643	--		--	10148643
						--	--	--	--	10148643	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17859198
	Локальная смета 7-1. БЛАГОУСТРОЙСТВО											
			Ограждение котельной									
23	3	У86-010602-0404 8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	63	173944,00	670,00	10958472	42210	9137709	1629433	13594938
			НР - 91%; СП - 8%			28231,00	191,00	1778553	12033		1007032	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								13594938
	Локальная смета 6-4. СКВАЖИНА											
24	11	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтры.Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	20	1519,65	948,80	30393	18976	867	13511	47416
			НР - 85%; СП - 8%			527,50	267,25	10550	5345		3512	
25	12	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление	отверстие	460	5,02	0,06	2309	28	--	1642	4269
			НР - 72%; СП - 8%			4,96	--	2282	--		317	
26	13	С1241-102-0231 241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	20	20462,00	--	409240	--	409240	--	441979
			СП - 8%			--	--	--	--		32739	
27	15	Ц13-110203-0206 1311-0203-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Преобразователь уровнемер первичный.Установка на резервуаре,работающем под давлением до 20 МПа	шт.	1	23185,89	6633,59	23186	6634	5712	10197	36053
			НР - 75%; СП - 8%			10840,09	2755,72	10840	2756		2671	
28	16	С1242-312-1006 242-312-1006 РСНБ РК 2022	Уровномер ЭУ-50	шт.	1	148288,00	--	148288	--	148288	--	160151
			СП - 8%			--	--	--	--		11863	
29	17	С1216-101-0701 216-101-0701 РСНБ РК 2022	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками	т	1,93345	25539,00	--	49378	--	49378	--	53329
			СП - 8%			--	--	--	--		3950	
30	18	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,25	18634,50	1771,00	23293	2214	19172	2170	27500
			НР - 91%; СП - 8%			1525,31	382,41	1907	478		2037	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								770697
	Локальная смета 6-3. Резервуар емк.50м3											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РАЗДЕЛ 2. Монолитная плита											
31	7	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты песчаное/ГПС/.Устройство	м3 основания	16,32	8459,08	1442,45	138052	23541	96149	25790	176949
			НР - 93%; СП - 8%			1125,13	574,06	18362	9369		13107	
32	8	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3	10,8	22959,71	2516,32	247965	27176	190390	33053	303500
			НР - 91%; СП - 8%			2814,74	548,45	30399	5923		22481	
33	9	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,204503	331233,00	--	67738	--	67738	--	73157
			СП - 8%			--	--	--	--		5419	
34	10	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0788	431408,00	--	33995	--	33995	--	36715
			СП - 8%			--	--	--	--		2720	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								590321
	РАЗДЕЛ 4. Тех.часть											
35	12	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	30	591,51	225,92	17745	6778	2596	7677	27456
			НР - 72%; СП - 8%			279,03	76,39	8371	2292		2034	
36	13	Прайс-лист	Подводящий кабель ВПП-6	м	30	637,50	--	19125	--	19125	--	20655
			СП - 8%			--	--	--	--		1530	
37	14	С1243-903-1601 243-903-1601 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная	шт.	3	20330,00	--	60990	--	60990	--	65869
			СП - 8%			--	--	--	--		4879	
38	15	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	1	24935,56	578,24	24936	578	1564	22521	51254
			НР - 98%; СП - 8%			22793,94	186,84	22794	187		3797	
39	16	Прайс-лист	Насос 4SR 8/17-F Q=8.4m3/ч H=82м 3кВт	шт	1	355178,57	--	355179	--		--	355179
						--	--	--	--	355179	--	
40	17	Прайс-лист	Пульт управления	шт	1	95625,00	--	95625	--		--	95625
						--	--	--	--	95625	--	
41	18	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	2	5157,00	--	10314	--	10314	--	11139
			СП - 8%			--	--	--	--		825	
42	19	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	4	4327,08	66,61	17308	266	12888	4149	23174
			НР - 98%; СП - 8%			1038,43	20,08	4154	80		1717	
43	20	С1241-112-0126 241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	693,00	--	1386	--	1386	--	1497
			СП - 8%			--	--	--	--		111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	21	С1241-116-0407 241-116-0407 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	3592,00	--	17960	--	17960	--	19397
			СП - 8%			--	--	--	--		1437	
45	22	С1241-119-0206 241-119-0206 РСНБ РК 2022	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 50 мм	шт.	2	554,00	--	1108	--	1108	--	1197
			СП - 8%			--	--	--	--		89	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				621676	7622	127931	34347	672442
	Локальная смета 6-5. Насосная											
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
46	1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6	63,39	63,39	380	380	--	80	497
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,48	--	111		37	
47	2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	6	58,68	58,68	352	352	--	74	460
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,11	--	103		34	
48	3	Е11-010101-0427 1101-0101-0427 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	14	165,32	165,32	2314	2315	--	516	3056
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,19	--	717		226	
49	4	Е11-010101-0427 1101-0101-0427 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	24,2	165,32	165,32	4001	4001	--	892	5284
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,19	--	1239		391	
50	5	Е11-010205-0201 1101-0205-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,глубиной до 2 м	м3 грунта	1	2459,81	--	2460	--	--	1771	4570
			НР - 72%; СП - 8%			2459,81	--	2460	--		338	
51	6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	23	44,51	44,51	1024	1024	--	215	1338
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,98	--	299		99	
52	7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	15,8	44,51	44,51	703	703	--	148	919
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,98	--	205		68	
53	8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,8	230,73	111,79	2030	984	--	1066	3344
			НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	1047	434		248	
54	9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	7	1110,92	--	7776	--	--	5599	14445
			НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	7776	--		1070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	15,8	109,82	94,98	1735	1501	22	413	2320
			НР - 72%; СП - 8%			13,44	22,91	212	362		172	
			Баланс земляных масс учтено в смете 7-1 (Недостаток грунта-48м3)									
			ФУНДАМЕНТЫ									
56	11	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм.Устройство	м3	2,23	62869,45	7039,63	140199	15698	59357	64867	221472
			НР - 91%; СП - 8%			29212,50	2752,93	65144	6139		16405	
57	12	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	2,83	896,80	34,39	2538	97	1091	1321	4168
			НР - 94%; СП - 8%			477,14	19,59	1350	55		309	
58	13	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,096	30426,17	12663,29	63773	26542	6890	41021	113177
			НР - 99%; СП - 8%			14475,82	5292,88	30341	11094		8384	
59	14	С1225-101-0615 225-101-0615 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
60	15	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6616,00	--	6616	--	6616	--	7145
			СП - 8%			--	--	--	--		529	
61	16	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	30797,00	--	61594	--	61594	--	66522
			СП - 8%			--	--	--	--		4928	
62	17	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	23362,00	--	46724	--	46724	--	50462
			СП - 8%			--	--	--	--		3738	
63	18	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6290,00	--	12580	--	12580	--	13586
			СП - 8%			--	--	--	--		1006	
64	19	С1244-201-0302 244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6048,00	--	6048	--	6048	--	6532
			СП - 8%			--	--	--	--		484	
65	20	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	18	785,00	--	14130	--	14130	--	15260
			СП - 8%			--	--	--	--		1130	
66	21	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(15) см.Устройство	м2 основания или покрытия	7,84	2046,38	189,47	16044	1485	14064	1007	18415
			НР - 108%; СП - 8%			63,17	55,80	495	437		1364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	22	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	18,84	1175,79	27,45	22152	517	14245	6938	31418
			НР - 93%; СП - 8%			392,24	3,76	7390	71		2327	
68	23	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях.Установка блоков люков	м2 проемов	0,32	4528,04	788,99	1449	252	590	601	2214
			НР - 90%; СП - 8%			1898,33	188,15	607	60		164	
69	24	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П,ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,32	43654,00	--	13969	--	13969	--	15087
			СП - 8%			--	--	--	--		1118	
70	25	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /из бетона кл.В15/	м3	0,23	30492,22	1719,18	7013	395	4846	1691	9401
			НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	1772	86		696	
71	26	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,02378	37686,89	16437,32	896	391	268	245	1232
			НР - 69%; СП - 8%			9967,78	4943,48	237	118		91	
72	27	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02378	521841,00	--	12409	--	12409	--	13402
			СП - 8%			--	--	--	--		993	
73	28	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,03914	123265,29	27562,67	4825	1079	133	2714	8142
			НР - 69%; СП - 8%			92311,96	8168,61	3613	320		603	
74	29	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм,толщиной от 2 до 5 мм	т	0,02518	535823,00	--	13492	--	13492	--	14571
			СП - 8%			--	--	--	--		1079	
75	30	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0116	521841,00	--	6053	--	6053	--	6537
			СП - 8%			--	--	--	--		484	
76	31	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00236	578162,00	--	1364	--	1364	--	1473
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
77	32	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,06292	4308,57	687,33	271	43	24	141	445
			НР - 69%; СП - 8%			3244,30	1,88	204	--		33	
78	33	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,44716	112,47	3,01	163	5	69	62	243
			НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	89	1		18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	34	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	1,44716	188,33	4,34	273	6	163	73	373
			НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	104	1		28	
80	35	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль обыкновенный.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3	3714,66	114,70	11144	344	8760	1973	14167
			НР - 92%; СП - 8%			679,96	34,96	2040	105		1049	
81	36	Ц13-070403-0405 1307-0403-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Насос артезианский с погружным электродвигателем.Монтаж оборудования	шт.	1	224156,87	95787,64	224157	95787	10270	95011	344701
			НР - 61%; СП - 8%			118099,80	37655,36	118100	37655		25533	
82	37	Прайс-лист	Насос ЭЦВ 6-10-80 Q=10м3/ч H=80м 4кВт	шт	2	325285,71	--	650571	--		--	650571
						--	--	--	--	650571	--	
83	38	Прайс-лист	Шкаф СУЗ-10-3-38В	шт	1	162642,86	--	162643	--		--	162643
						--	--	--	--	162643	--	
84	39	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	1	3310,47	--	3310	--	2889	413	4020
			НР - 98%; СП - 8%			420,97	--	421	--		298	
85	40	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры),диаметр до 50 мм.Установка	счетчик (водомер)	1	7089,52	170,75	7090	171	4743	2169	10000
			НР - 98%; СП - 8%			2176,46	36,84	2176	37		741	
86	41	С1244-301-0507 244-301-0507 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды НОРМА СТВ-50Х DN 50	шт.	1	70049,00	--	70049	--	70049	--	75653
			СП - 8%			--	--	--	--		5604	
87	42	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вантузы одинарные.Установка	шт.	1	3070,76	83,10	3071	84	190	2806	6347
			НР - 99%; СП - 8%			2796,77	37,56	2797	38		470	
88	43	С1242-402-0201 242-402-0201 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый,двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения,Т до+80°С,уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	1	301854,00	--	301854	--	301854	--	326002
			СП - 8%			--	--	--	--		24148	
89	44	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 50 мм.Монтаж задвижки	шт.	3	9016,90	2339,51	27051	7018	557	13568	43868
			НР - 61%; СП - 8%			6492,03	922,12	19476	2766		3249	
90	45	С1242-101-1102 242-101-1102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,без штурвала,для воды,и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	107502,00	--	322506	--	322506	--	348306
			СП - 8%			--	--	--	--		25800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	46	Ц13-121203-0201 1312-1203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа,диаметр условного прохода 25 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	10518,53	337,52	10519	338	108	6170	18024
			НР - 61%; СП - 8%			10073,40	40,84	10073	41		1335	
92	47	С1242-304-0401 242-304-0401 РСНБ РК 2022	Клапан обратный межфланцевый,для воды,пара,нефти,Т до+225°С,PN 16,марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	11993,00	--	11993	--	11993	--	12952
			СП - 8%			--	--	--	--		959	
93	48	С1242-207-1801 242-207-1801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),никелированный,со сливным клапаном,с рычажной рукояткой,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	4297,00	--	4297	--	4297	--	4641
			СП - 8%			--	--	--	--		344	
94	49	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	2	548,00	--	1096	--	1096	--	1184
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
95	50	С1244-402-0101 244-402-0101 РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	150	1083,00	--	162450	--	162450	--	175446
			СП - 8%			--	--	--	--		12996	
96	51	Ц13-120101-0207 1312-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 57 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	35	3177,16	1430,02	111201	50050	1774	45140	168848
			НР - 61%; СП - 8%			1696,48	417,78	59377	14622		12507	
97	52	С1241-102-0140 241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	35	2414,00	--	84490	--	84490	--	91249
			СП - 8%			--	--	--	--		6759	
98	53	С1241-112-0126 241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	693,00	--	1386	--	1386	--	1497
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
99	54	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	1337,00	--	2674	--	2674	--	2888
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
100	55	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	15	793,22	46,80	11898	702	418	10670	24373
			НР - 99%; СП - 8%			718,52	--	10778	--		1805	
101	56	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	15	2504,00	--	37560	--	37560	--	40565
			СП - 8%			--	--	--	--		3005	
102	57	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /герметичный оголовок/	т фасонных частей	0,0072	1835333,83	658776,63	13214	4743	3416	6508	21300
			НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	5055	1519		1578	
103	58	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Дефлекторы,диаметр патрубка 400 мм.Установка	дефлектор	1	14980,57	98,77	14981	98	10040	4764	21324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			4842,63	18,42	4843	18		1580	
104	59	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,диаметр до 250 мм.Установка	заслонка	1	2315,42	60,58	2315	60	493	1745	4385
			НР - 98%; СП - 8%			1762,36	18,42	1762	18		325	
105	60	С1246-302-0301 246-302-0301 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	шт.	1	6903,00	--	6903	--	6903	--	7455
			СП - 8%			--	--	--	--		552	
106	61	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7	9035,39	70,26	6325	50	4548	1712	8680
			НР - 98%; СП - 8%			2467,73	28,05	1727	20		643	
107	62	Е11-220101-0103 1122-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 200 мм.Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,002	682353,21	118573,22	1365	237	84	1112	2675
			НР - 99%; СП - 8%			522007,20	39703,31	1044	79		198	
108	63	С1241-701-0103 241-701-0103 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	2,016	6217,00	--	12533	--	12533	--	13536
			СП - 8%			--	--	--	--		1003	
109	64	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,05	2460,00	--	123	--	123	--	133
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
110	65	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка/Переход Д200/Д315мм/	м2 поверхности воздуховодов	0,2	9333,66	57,49	1867	12	1403	447	2499
			НР - 98%; СП - 8%			2259,41	22,74	452	5		185	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3267441**
	Локальная смета 6-2. Наружная поливочная система											
			Земляные работы									
111	1	Е11-010101-0249 1101-0101-0249 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	4971,832	107,18	107,18	532881	532881	--	73981	655387
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,66	--	102718		48525	
112	2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	153,768	2150,05	--	330609	--	--	238039	614140
			НР - 72%; СП - 8%			2150,05	--	330609	--		45492	
113	3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	4527,72	44,51	44,51	201529	201529	--	42334	263378
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,98	--	58770		19514	
114	4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	503,08	1110,92	--	558882	--	--	402394	1038176
			НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	558882	--		76901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4527,72	230,73	111,79	1044681	506154	--	548443	1720579
			НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	538527	223217		127455	
116	6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	4527,72	109,82	94,98	497234	430043	6338	118490	664986
			НР - 72%; СП - 8%			13,44	22,91	60853	103730		49262	
117	7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	54,05	8913,33	211,70	481765	11442	390798	82248	609134
			НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	79525	3553		45121	
			Трубопроводы									
118	8	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50/65/ мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02	642206,30	94093,14	12844	1881	538	11021	25774
			НР - 99%; СП - 8%			521240,72	35369,84	10425	707		1909	
119	9	С1241-102-0146 241-102-0146 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5/65Х4/ мм	м	20,08	2162,00	--	43413	--	43413	--	46886
			СП - 8%			--	--	--	--		3473	
120	10	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50/65/ мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	958395,87	40485,71	19168	810	12474	5827	26995
			НР - 99%; СП - 8%			294175,44	131,48	5884	3		2000	
121	11	Е11-220501-0201 1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 90 мм.Укладка	км трубопровода	4,402	50922,83	3323,84	224162	14631	3478	210541	469479
			НР - 99%; СП - 8%			46809,05	1502,59	206053	6614		34776	
122	12	С1241-201-0810 241-201-0810 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	85	958,00	--	81430	--	81430	--	87944
			СП - 8%			--	--	--	--		6514	
123	13	С1241-201-0809 241-201-0809 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	181	669,00	--	121089	--	121089	--	130776
			СП - 8%			--	--	--	--		9687	
124	14	С1241-201-0807 241-201-0807 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	276	431,00	--	118956	--	118956	--	128472
			СП - 8%			--	--	--	--		9516	
125	15	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	3860	215,00	--	829900	--	829900	--	896292
			СП - 8%			--	--	--	--		66392	
126	16	С1242-304-0606 242-304-0606 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды,Т до+225°С,PN 16,марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	20	6561,00	--	131220	--	131220	--	141718
			СП - 8%			--	--	--	--		10498	
127	17	С1242-304-0602 242-304-0602 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды,Т до+225°С,PN 16,марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	37	3393,00	--	125541	--	125541	--	135584
			СП - 8%			--	--	--	--		10043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	18	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм.Установка	задвижка или клапан	2	2696,25	124,64	5393	250	614	4595	10787
			НР - 99%; СП - 8%			2264,45	56,35	4529	113		799	
129	19	С1242-101-0602 242-101-0602 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80/75/	шт.	2	28433,00	--	56866	--	56866	--	61415
			СП - 8%			--	--	--	--		4549	
130	20	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,003	1385628,83	658776,63	4157	1977	74	2712	7418
			НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	2106	633		549	
131	21	С1241-112-0132 241-112-0132 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	2	1375,00	--	2750	--	2750	--	2970
			СП - 8%			--	--	--	--		220	
132	22	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка	шт.	19	1522,39	153,87	28925	2923	--	25749	59048
			НР - 99%; СП - 8%			1368,52	0,38	26002	7		4374	
133	23	С1241-209-0107 241-209-0107 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 75 мм	шт.	3	1582,00	--	4746	--	4746	--	5126
			СП - 8%			--	--	--	--		380	
134	24	С1241-209-0106 241-209-0106 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	16	1064,00	--	17024	--	17024	--	18386
			СП - 8%			--	--	--	--		1362	
135	25	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка	шт.	111	1461,82	122,82	162262	13633	--	147185	334202
			НР - 99%; СП - 8%			1339,00	0,38	148629	42		24755	
136	26	С1241-209-0105 241-209-0105 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 50 мм	шт.	16	1014,00	--	16224	--	16224	--	17522
			СП - 8%			--	--	--	--		1298	
137	27	С1241-209-0101 241-209-0101 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 20 мм	шт.	95	640,00	--	60800	--	60800	--	65664
			СП - 8%			--	--	--	--		4864	
138	28	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80/75/ мм	шт.	9	3344,00	--	30096	--	30096	--	32504
			СП - 8%			--	--	--	--		2408	
139	29	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	96	2226,00	--	213696	--	213696	--	230792
			СП - 8%			--	--	--	--		17096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	30	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80/75/ мм.Приварка	фланец	9	1164,45	70,20	10480	632	552	9203	21258
			НР - 99%; СП - 8%			1032,87	--	9296	--		1575	
141	31	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80/75/ мм	шт.	9	3344,00	--	30096	--	30096	--	32504
			СП - 8%			--	--	--	--		2408	
142	32	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	96	793,22	46,80	76149	4493	2678	68288	155991
			НР - 99%; СП - 8%			718,52	--	68978	--		11555	
143	33	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	96	2226,00	--	213696	--	213696	--	230792
			СП - 8%			--	--	--	--		17096	
144	34	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	9	1522,39	153,87	13702	1384	--	12197	27971
			НР - 99%; СП - 8%			1368,52	0,38	12317	3		2072	
145	35	С1241-214-0106 241-214-0106 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 75 мм	шт.	9	2015,00	--	18135	--	18135	--	19586
			СП - 8%			--	--	--	--		1451	
146	36	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	96	1461,82	122,82	140335	11790	--	127295	289040
			НР - 99%; СП - 8%			1339,00	0,38	128544	36		21410	
147	37	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 50 мм	шт.	96	860,00	--	82560	--	82560	--	89165
			СП - 8%			--	--	--	--		6605	
148	38	С1241-201-0621 241-201-0621 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм=ГИЛЬЗЫ	м	20,4	15995,00	--	326298	--	326298	--	352402
			СП - 8%			--	--	--	--		26104	
149	39	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	3	1522,39	153,87	4567	461	--	4066	9323
			НР - 99%; СП - 8%			1368,52	0,38	4106	1		691	
150	40	С1241-208-0404 241-208-0404 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	973,00	--	2919	--	2919	--	3153
			СП - 8%			--	--	--	--		234	
151	41	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	4,442	83331,18	--	370157	--	10432	356128	784388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			80982,72	--	359725	--		58103	
			Колодец монтажный прямоугольный									
152	42	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полиэтиленовые: крестовины.Установка**	шт.	20	1522,39	153,87	30448	3078	--	27104	62156
			НР - 99%; СП - 8%			1368,52	0,38	27370	8		4604	
153	43	Прайс-лист	**Колодец монтажный прямоугольный из полипропилена "JUMBO 14"**	шт	20	15026,79	--	300536	--	300536	--	324579
			СП - 8%			--	--	--	--		24043	
154	44	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	695	1461,82	122,82	1015965	85360	--	921560	2091280
			НР - 99%; СП - 8%			1339,00	0,38	930605	264		155002	
155	45	С1248-309-0101 248-309-0101 РСНБ РК 2022	**ДОЖДЕВАТЕЛЬ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ФОРСУНКОЙ HUNTER PSU-04-8A**	шт.	792	1158,00	--	917136	--	917136	--	990507
			СП - 8%			--	--	--	--		73371	
156	46	Прайс-лист	**Седелка ПНД 25х1/2 для дождевика**	шт	792	455,36	--	360645	--	360645	--	389498
			СП - 8%			--	--	--	--		28853	
157	47	С1241-219-0202 241-219-0202 РСНБ РК 2022	**Колено МОНТАЖНОЕ**	шт.	792	90,00	--	71280	--	71280	--	76982
			СП - 8%			--	--	--	--		5702	
158	48	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	87	1522,39	153,87	132448	13387	--	117903	270380
			НР - 99%; СП - 8%			1368,52	0,38	119061	33		20028	
159	49	С1241-211-0321 241-211-0321 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой,PN 10 размерами 75х2"**	шт.	18	1623,00	--	29214	--	29214	--	31551
			СП - 8%			--	--	--	--		2337	
160	50	С1241-211-0319 241-211-0319 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой,PN 10 размерами 63х2"**	шт.	69	884,00	--	60996	--	60996	--	65876
			СП - 8%			--	--	--	--		4880	
161	51	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	463	1461,82	122,82	676823	56866	--	613933	1394015
			НР - 99%; СП - 8%			1339,00	0,38	619957	176		103258	
162	52	С1241-211-0315 241-211-0315 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой,PN 10 размерами 50х1 1/2"**	шт.	123	693,00	--	85239	--	85239	--	92058
			СП - 8%			--	--	--	--		6819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163	53	С1241-211-0306 241-211-0306 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой,PN 10 размерами 25х1"	шт.	340	217,00	--	73780	--	73780	--	79682
			СП - 8%			--	--	--	--		5902	
			Водопроводные колодцы Д-1000мм-(2шт)									
164	54	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,62	30426,17	12663,29	49290	20514	5325	31705	87475
			НР - 99%; СП - 8%			14475,82	5292,88	23451	8574		6480	
165	55	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	16947,00	--	33894	--	33894	--	36606
			СП - 8%			--	--	--	--		2712	
166	56	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	12877,00	--	25754	--	25754	--	27814
			СП - 8%			--	--	--	--		2060	
167	57	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	15133,00	--	60532	--	60532	--	65375
			СП - 8%			--	--	--	--		4843	
168	58	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6290,00	--	12580	--	12580	--	13586
			СП - 8%			--	--	--	--		1006	
169	59	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6616,00	--	13232	--	13232	--	14291
			СП - 8%			--	--	--	--		1059	
170	60	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	2	10009,00	--	20018	--	20018	--	21619
			СП - 8%			--	--	--	--		1601	
171	61	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,03416	1004968,00	--	34330	--	34330	--	37076
			СП - 8%			--	--	--	--		2746	
172	62	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99064	1199,99	1,47	1189	2	142	837	2188
			НР - 80%; СП - 8%			1054,94	0,71	1045	1		162	
173	63	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство=ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	1,602	24360,35	12,73	39025	20	30710	7797	50568
			НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	8295	--		3746	
174	64	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,д75мм/диаметр 100 мм к=100:75=1,33.Укладка	км трубопровода	0,16	574184,64	146594,14	91870	23455	317	74482	179661
			НР - 99%; СП - 8%			425612,02	44605,50	68098	7137		13308	
175	65	С1241-201-0910 241-201-0910 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	161,6	1670,00	--	269872	--	269872	--	291462
			СП - 8%			--	--	--	--		21590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								172.
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		**42 406 637**						
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге		**381 660**						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		**42 788 297**						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	Тенге		**209 663**						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		**42 997 960**						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		**859 959**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		**55 419 710**						
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,98)			**54 311 315,87**						
			НДС 12%	Тенге		**6 517 357,90**						
			Всего с НДС 12%	Тенге		**60 828 673,77**						

Технадзор:

Инженер ТОО "Конструктор Сапа"

Калыбаев Г.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Лидер - НС Строй "

Шукурбеков А.М.

Авторский надзор

Директор ТОО "Алғабас Үміт KZ"

Жайлауов Д.Ш.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области" **Форма № 3-КС**

Технический надзор: ТОО "Конструктор Сапа"

Подрядчик: ТОО "Лидер - НС Строй"

Авторский надзор: ТОО "Алғабас Үміт KZ"

Наименование стройки: "Строительство инженерной инфраструктуры 9-12ти этажных 32 жилых домов по ул.№9 в АДЦ, города Туркестан, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, электричества Блок-А)" 2-очередь

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
от 20.12.2023г.

по подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**114 558 446,07**	**12 274 119,22**				**97,0**			**613 904,18**	**5 729 772,30**
Затраты инжиниринговых услуг	**3 704 892,01**	396 952,72							19 890,48	185 644,49
Затраты авторского надзора	**1 304 661,92**	139 785,21							7 016,05	65 483,09
Всего по стройке	**119 568 000,00**	**12 810 857,14**							**640 810,70**	**5 980 899,88**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____А.Турлашов

Технический надзор:
Директор ТОО "Конструктор Сапа"

_____А.Тасболат

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер - НС Строй"

_____А.Шукурбеков

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Подрядчик : **ТОО "Лидер-НС Строй"**

Технический надззор : **ТОО "Конструктор Сапа"**

Авторский надззор : **ТОО "Алғабас Үміт KZ"**

Объект : **Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 9-12ти этажных 32 жилых домов по ул.№9 в АДЦ, города Туркестан, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества) 2-очередь**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за декабрь 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Локальная смета 6-2. Наружная поливочная система											
1	44	**Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. в доп. вып. 25**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	**шт.**	**1676,459**	**1461,82**	**122,82**	**2450681**	**205903**	**--**	**2222961**	**5047532**
			НР - 99%; СП - 8%			**1339,00**	**0,38**	**2244779**	**637**		**373891**	
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		**5 047 532**						
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге		**45 428**						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		**5 092 960**						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	Тенге		**24 956**						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		**5 117 915**						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		**102 358**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		**5 220 274**						
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,98)			**5 115 868,12**						
			НДС 12%	Тенге		**613 904,18**						
			Всего с НДС 12%	Тенге		**5 729 772,30**						

Технадзор

Инженер ТОО "Конструктор Сапа"

Калыбаев Г.П.

Подрядчик

Директор ТОО "Лидер - НС Строй "

Шукурбеков А.М.

Авторский надзор

Директор ТОО "Алғабас Үміт KZ"

Жайлауов Д.Ш.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технадзор: ТОО "Конструктор Сапа"
Авторский надзор: ТОО "Алгабас Үміт KZ"
Подрядчик: ТОО "Лидер - НС Строй"

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

Наименование объекта: "Строительство инженерной инфраструктуры 9-12ти этажных 32 жилых домов по ул.№9 в АДЦ, города Туркестан, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, электричества Блок-А)" 2-очередь

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 27.12.2022 г

По подпрагамме 032

Наименование пусковых комплексов, объектов	из графы 1									
	с начала года строительства по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	Строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты		Налог на добавлемую стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	37 000	3 964,29				97			3 964,29	37 000
Услуги технического надзора	8 000	857,14							857,14	8 000
Услуги авторского надзора	5 000	535,71							535,71	5 000
Всего по стройке:	**50 000**	**5 357,14**							**5 357,14**	**50 000**

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ С.Кепесханулы

Технадзор:

Директор ТОО "Конструктор Сапа"

_____ Н.Бекбауов

Подрядчик:

Директор ТОО "Лидер - НС Строй "

_____ Ж.Шукурбеков

Авторский надзор

Директор ТОО "Алгабас Үміт KZ"

_____ Д. Жайлауов

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Лидер-НС Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надззор : **ТОО "Конструктор Сапа"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надззор : **ТОО "Алғабас Үміт KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 9-12ти этажных 32 жилых домов по ул.№9 в АДЦ, города Туркестан, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества) 2-очередь**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №377 от 23.12.2022 года

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1

за декабрь 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Локальная смета 5-1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ											
			Земляные работы									
1	4	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	113,825	216,80	216,80	24677	24677	–	5502	32594
			НР - 72%; СП - 8%			–	67,14	–	7642		2414	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**24677**				**32594**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**275**
			Сметная заработная плата	Тенге					**32319**			
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		**32 594**						
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге		**293**						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		**32 887**						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	Тенге		**161**						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		**33 049**						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		**661**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		**33 709**						
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,98)			**33 035**						
			НДС на 2021 год 12%	Тенге		**3 964**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего с НДС 12%	Тенге		**37 000**						
			Всего:	Тенге		**37 000**						

Технадзор:

Директор ТОО "Конструктор Сапа"

БекбауовН.М.

Инженер ТОО "Конструктор Сапа"

Калыбаев Г.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Лидер - НС Строй"

Шукурбеков А.М.

Авторский надзор

Директор ТОО "Алгабас Үміт KZ"

Жайлауов Д.Ш.