Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# С П Р А В К А № 1
## о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Договор подряда (контракт): **№54 2021-06-16**

Наименование строительства и его адрес: ***«Строительство участкового пункта полиции УПП совмещенный со служебным жильем в а.Жетибай Байзакского района Жамбылской области»***

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц всего | С начала года по отчетный месяц всего | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | «Строительство участкового пункта полиции УПП совмещенный со служебным жильем в а.Жетибай Байзакского района Жамбылской области» | **8474730** | **8474730** | **8474730** | | | **8474730** | **8 474 730** | | |
| | Удержание 5 % | **423737** | **423737** | | | | **423737** | | | |
| | в том числе НДС 12% | **908 007** | **908 007** | | | | **908 007** | | | |
| **2** | **Всего к оплате** | **8 050 993** | **8 050 993** | | | | **8 050 993** | | | |

Подрядчик:

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Турсуналыулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель отдела Е.К.Садыров
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальноегосударственноеучреждение "Отделархитектуры,градостроительства истроительстваакимата Байзакскогорайона"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Д & К"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство участкового пункта полиции УПП совмещенный со служебным жильем ва.Жетибай Байзакского района Жамбылской области»
(наименование, адрес)

Объект: «Строительство участкового пункта полиции УПП совмещенный со служебным жильем ва.Жетибай Байзакского района Жамбылской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №54 2021-06-16

Акт приемки выполненных работ № 1 за июль месяц 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | 579,904 | 152,72 | 144,65 | 88561 | 83885 | -- | 18291 | 115400 | |
| | Е11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | | 8,06 | 35,74 | 4676 | 20728 | -- | 8548 | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 1.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | 0,0089 чел-ч | 5,15 | 908,04 | | 4676 | | | | | |
| 1.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0193 чел-ч | 11,19 | | | | | | | | |
| 1.3. | 2264 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | 0,0193 маш.-ч | 11,192147 | | 7495 | | 83885 | | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0193 чел-ч | 11,192147 | | 1852,00 | | 20727,86 | | | | |

С

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Е11-01020 1-0907 1101-0201 -0907 РСНБ РК 2015 | -Грунт под основание зданияв котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 уплотненной поверхности основания | 223,04 | 1254,44<br>94,47 | 1130,59<br>320,63 | 279790<br>21070 | 252168<br>71512 | 6552<br>-- | 66659<br>27716 | 374166 |
| 2.1. | | 1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,5) | 0,113 чел-ч | 25,2 | 835,99 | | 21070 | | | | |
| 2.2. | | 3 Затраты труда машинистов | 0,1891 чел-ч | 42,17 | | | | | | | |
| 2.3. С | | 257 Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | 0,00099 маш.-ч | 0,22081 | | 4301 | | 950 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,00099 чел-ч | 0,22081 | | 1549,00 | | 342,03 | | | |
| 2.4. С | | 783 Краны на гусеничном ходу, до 16 т | 0,0851 маш.-ч | 18,980704 | | 4400 | | 83515 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0851 чел-ч | 18,980704 | | 1549,00 | | 29401,11 | | | |
| 2.5. С | | 1068 Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.) | 0,00313 маш.-ч | 0,698115 | | 3749 | | 2617 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,00313 чел-ч | 0,698115 | | 1549,00 | | 1081,38 | | | |
| 2.6. С | | 1135 Машины поливомоечные, 6000 л | 0,00456 маш.-ч | 1,017062 | | 5661 | | 5758 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,00456 чел-ч | 1,017062 | | 1296,00 | | 1318,11 | | | |
| 2.7. С | | 2264 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | 0,09531 маш.-ч | 21,257942 | | 7495 | | 159328 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,09531 чел-ч | 21,257942 | | 1852,00 | | 39369,71 | | | |
| 2.8. С | | 100463 Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | 0,00245 м3 | 0,546448 | | 11600 | | 6339 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9. | 249132 | Вода техническая | 0,033 м3 | 7,36032 | 29 | | | | 213 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | 289,952 | 165,44 | 162,96 | 47971 | 47250 | -- | 10147 | 62767 |
| | E11-01010 5-0301 1101-0105 -0301 РСНБ РК 2015 | -Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1 | м3 грунта | | 2,49 | 46,11 | 721 | 13371 | -- | 4649 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 3.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | 0,0027 чел-ч | 0,7945 | 907,52 | | 721 | | | | |
| 3.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0249 чел-ч | 7,22 | | | | | | | |
| 3.3. | 258 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | 0,013 маш.-ч | 3,769376 | | 4780 | | 18018 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,013 чел-ч | 3,769376 | | 1852,00 | | 6980,88 | | | |
| 3.4. | 2265 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3 | 0,0119 маш.-ч | 3,450429 | | 8472 | | 29232 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0119 чел-ч | 3,450429 | | 1852,00 | | 6390,19 | | | |
| 4. | | | | 289,952 | 75,57 | 75,57 | 21911 | 21911 | -- | 5972 | 30113 |
| | E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | | -- | 28,61 | -- | 8294 | -- | 2231 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 4.1. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0157 чел-ч | 4,54 | | | | | | | |
| 4.2. | 258 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | 0,0143 маш.-ч | 4,146314 | | 4780 | | 19819 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0143 чел-ч | 4,146314 | | 1852,00 | | 7678,97 | | | |
| 4.3. | 618 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | 0,00137 маш.-ч | 0,397234 | | 755 | | 300 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | | | 0,00137 | 0,397234 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | 1835 | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | | | 4510 | | 1792 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,00137 чел-ч | 0,397234 | | 1549,00 | | 615,32 | | | |
| 5. | E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=8 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 289,952 | 57,7<br>-- | 57,7<br>16,98 | 16732<br>-- | 16732<br>4923 | --<br>-- | 3544<br>1740 | 22015 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 5.1. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,011 чел-ч | 3,18 | | | | | | | |
| 5.2. | 618 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | 0,01096 маш.-ч | 3,177874 | | 755 | | 2399 | | | |
| 5.3. | 1835 | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | 0,01096 маш.-ч | 3,177874 | | 4510 | | 14332 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,01096 чел-ч | 3,177874 | | 1549,00 | | 4922,53 | | | |
| 6. | E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015 | -Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 165,4532 | 841,75<br>841,75 | --<br>-- | 139271<br>139271 | --<br>-- | --<br>-- | 100275<br>19164 | 258709 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 6.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7) | 0,972 чел-ч | 160,82 | 866 | | 139271 | | | | |
| 7. | E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015 | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 661,8128 | 34,67<br>-- | 34,67<br>12,48 | 22942<br>-- | 22942<br>8263 | --<br>-- | 5949<br>2311 | 31203 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 7.1. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0081 чел-ч | 5,33 | | | | | | | |
| 7.2. | 257 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | 0,00806 маш.-ч | 5,334211 | | 4301 | | 22942 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,00806 чел-ч | 5,334211 | | 1549,00 | | 8262,69 | | | |
| 8. | E11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | -Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8% | м3 уплотненного грунта | 661,8128 | 156,87 / 82,08 | 74,79 / 34,02 | 103816 / 54322 | 49494 / 22515 | -- / -- | 55322 / 12731 | 171869 |
| 8.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) | 0,108 чел-ч | 71,48 | 760,01 | | 54322 | | | | |
| 8.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0262 чел-ч | 17,37 | | | | | | | |
| 8.3. С | 660 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | 0,02625 маш.-ч | 17,372586 | | 2785 | | 48383 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,02625 чел-ч | 17,372586 | | 1296,00 | | 22514,87 | | | |
| 8.4. С | 1866 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | 0,105 маш.-ч | 69,490344 | | 16 | | 1112 | | | |
| 9. | E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015 | -Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8% | м3 уплотненного грунта | 661,8128 | 81,24 / 9,27 | 69,06 / 15,81 | 53763 / 6136 | 45708 / 10464 | 1919 / -- | 11952 / 5257 | 70973 |
| 9.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) | 0,0122 чел-ч | 8,07 | 759,96 | | 6136 | | | | |
| 9.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0122 чел-ч | 8,07 | | | | | | | |
| 9.3. С | 1135 | Машины поливомоечные, 6000 л | 0,0122 маш.-ч | 8,074116 | | 5661 | | 45708 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0122 чел-ч | 8,074116 | | 1296,00 | | 10464,05 | | | |
| 9.4. С | 249132 | Вода техническая | 0,1 м3 | 66,18128 | | 29 | | 1919 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | | | | 30,732 | 2094,83 | 149,43 | 64378 | 4592 | 51598 | 9128 | 79387 |
| | Е11-11010 1-1303 1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015 | -Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | | 266,42 | 49,55 | 8188 | 1523 | -- | 5880 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6) | 0,263 чел-ч | 8,08 | 1013,05 | | 8188 | | | | |
| 10.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,033 чел-ч | 1,01 | | | | | | | |
| 10.3. | 112 | Автопогрузчики, 5 т | 0,0077 маш.-ч | 0,236636 | | 4509 | | 1067 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0077 чел-ч | 0,236636 | | 1296,00 | | 306,68 | | | |
| 10.4. | 258 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | 0,0122 маш.-ч | 0,37493 | | 4780 | | 1792 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0122 чел-ч | 0,37493 | | 1852,00 | | 694,37 | | | |
| 10.5. | 620 | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | 0,0116 маш.-ч | 0,356491 | | 3986 | | 1421 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0116 чел-ч | 0,356491 | | 1296,00 | | 462,01 | | | |
| 10.6. | 1240 | Гудронаторы ручные | 0,051 маш.-ч | 1,567332 | | 120 | | 188 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 10.7. | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,0015 маш.-ч | 0,046098 | | 2694 | | 124 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0015 чел-ч | 0,046098 | | 1296,00 | | 59,74 | | | |
| 10.8. | 100078 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | 0,0184 м3 | 0,565469 | | 3059 | | 1730 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 10.9. | 100079 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | 0,0092 м3 | 0,282734 | 2795 | | | | 790 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 10.10. | 100080 | Щебень из плотных горных пород для строительных | 0,0298 м3 | 0,915814 | | 2620 | | 2399 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | | | | | | | | | |
| 10.11. | 144639 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 | 0,0124 т | 0,381077 | | 122492 | | 46679 | | | |
| С | | | | 36,9 | 19869,43 | 1334,27 | 733182 | 49234 | 568860 | 114643 | 915650 |
| 11. | Е11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8% | м3 | | 3118,92 | 295,19 | 115088 | 10893 | -- | 67826 | |
| 11.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | 2,82 чел-ч | 104,06 | 1106 | | 115088 | | | | |
| 11.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,2261 чел-ч | 8,34 | | | | | | | |
| 11.3. | 112 | Автопогрузчики, 5 т | 0,0027 маш.-ч | 0,09963 | | 4509 | | 449 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0027 чел-ч | 0,09963 | | 1296,00 | | 129,12 | | | |
| 11.4. | 403 | Вибратор глубинный | 0,1678 маш.-ч | 6,19182 | | 40 | | 248 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 11.5. | 698 | Краны башенные, 8 т | 0,213 маш.-ч | 7,8597 | | 6003 | | 47182 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,213 чел-ч | 7,8597 | | 1296,00 | | 10186,17 | | | |
| 11.6. | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | 0,0039 маш.-ч | 0,14391 | | 4931 | | 710 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0039 чел-ч | 0,14391 | | 1852,00 | | 266,52 | | | |
| 11.7. | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,0065 маш.-ч | 0,23985 | | 2694 | | 646 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0065 чел-ч | 0,23985 | | 1296,00 | | 310,85 | | | |
| 11.8. | 128070 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А | 0,28 кг | 10,332 | 70 | | | | 723 | | |
| С | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | | | | | | | | | |
| 11.9. | | | 0,0022 | 0,08118 | | | | | | | |
| С | 131600 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | 50374 | | | | 4089 | | |
| 11.10. | | | 0,00025 | 0,009225 | | | | | | | |
| С | 144600 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | | 27462 | | | | 253 | | |
| 11.11. | | | 0,0882 | 3,25458 | | | | | | | |
| С | 147049 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | | 6931 | | | | 22557 | | |
| 11.12. | | | 0,00283 | 0,104427 | | | | | | | |
| С | 249132 | Вода техническая | м3 | | 29 | | | | 3 | | |
| 11.13. | | | 0,448 | 16,5312 | | | | | | | |
| С | 275940 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | | 913 | | | | 15093 | | |
| 11.14. | | | 1,015 | 37,4535 | | | | | | | |
| С | 279160 | Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | 13990 | | 523974 | | | |
| 11.15. | | | 0,18 | 6,642 | | | | | | | |
| С | 286164 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | | 326 | | | | 2165 | | |
| 12. | | | | 0,0089 | 568252,53 | 2229,53 | 5057 | 20 | 2082 | 2697 | 8375 |
| | Е11-06030 | -Болты анкерные. | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 1-0401 | Установка в готовые | | | 332061 | 942,52 | 2955 | 8 | -- | 620 | |
| | 1106-0301 | гнезда с заделкой | | | | | | | | | |
| | -0401 | длиной до 1 м | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 12.1. | | | 289 | 2,57 | | | | | | | |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) | чел-ч | | 1148,87 | | 2955 | | | | |
| 12.2. | | | 0,62 | 0,0055 | | | | | | | |
| | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | | | | | | | | |
| 12.3. | | | 0,25 | 0,002225 | | | | | | | |
| С | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | | | 4931 | | 11 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,25 чел-ч | 0,002225 | | 1852,00 | | 4,12 | | | |
| 12.4. | | | 0,37 | 0,003293 | | | | | | | |
| С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | | | 2694 | | 9 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,37 чел-ч | 0,003293 | | 1296,00 | | 4,27 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5. | 145198 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | 1 т | 0,0089 | | 233962 | | 2082 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 13. | | | | 20,488 | 1048,33 | 10,78 | 21478 | 221 | 12765 | 7996 | 31832 |
| | Е11-08010 1-0301 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | м2 поверхности | | 414,47 | 5,18 | 8492 | 106 | -- | 2358 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 13.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | 0,382 чел-ч | 7,83 | 1085,04 | | 8492 | | | | |
| 13.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,004 чел-ч | 0,082 | | | | | | | |
| 13.3. | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,004 маш.-ч | 0,081952 | | 2694 | | 221 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,004 чел-ч | 0,081952 | | 1296,00 | | 106,21 | | | |
| 13.4. | 102633 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | 0,031 м3 | 0,635128 | | 13603 | | 8640 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 13.5. | 146546 | Стекло жидкое калийное | 0,0005 т | 0,010244 | | 402659 | | 4125 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 13.6. | 249132 | Вода техническая | 0,00225 м3 | 0,046098 | 29 | | | | 1 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 14. | | | | 184,392 | 863,5 | 19,64 | 159222 | 3622 | 105681 | 46869 | 222579 |
| | Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | | 270,72 | 2,59 | 49919 | 478 | -- | 16487 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 14.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | 0,212 чел-ч | 39,09 | 1276,99 | | 49919 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (средний разряд 3,9) | | | | | | | | | |
| 14.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,002 чел-ч | 0,3688 | | | | | | | |
| 14.3. C | 1238 | Котлы битумные передвижные, 400 л | 0,0195 маш.-ч | 3,595644 | | 731 | | 2628 | | | |
| 14.4. C | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,002 маш.-ч | 0,368784 | | 2694 | | 994 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,002 чел-ч | 0,368784 | | 1296,00 | | 477,94 | | | |
| 14.5. C | 135867 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | 2,4 кг | 442,5408 | | 223 | | 98687 | | | |
| 14.6. C | 144636 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | 0,00016 т | 0,029503 | 156520 | | | | 4618 | | |
| 14.7. C | 146741 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | 0,00024 т | 0,044254 | 53700 | | | | 2376 | | |
| | | Стены | | | | | | | | | |
| 15. | | | | 40,97844 | 22088,67 | 2401,2 | 905159 | 98397 | 615139 | 197966 | 1191375 |
| | E11-08020 1-0101 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8% | м3 кладки | | 4676,2 | 518,4 | 191623 | 21243 | -- | 88250 | |
| 15.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) | 4,54 чел-ч | 186,04 | 1030 | | 191623 | | | | |
| 15.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,4 чел-ч | 16,39 | | | | | | | |
| 15.3. C | 698 | Краны башенные, 8 т | 0,4 маш.-ч | 16,391376 | | 6003 | | 98397 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,4 чел-ч | 16,391376 | | 1296,00 | | 21243,22 | | | |
| 15.4. C | 102640 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | 0,24 м3 | 9,834826 | | 16758 | | 164812 | | | |
| 15.5. | | | 0,38 | 15,571807 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | 102867 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | | | 28869 | | 449543 | | | |
| 15.6. | | | 0,0005 | 0,020489 | | | | | | | |
| С | 131555 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | 35703 | | | | 732 | | |
| 15.7. | | | 0,044 | 1,803051 | | | | | | | |
| С | 249132 | Вода техническая | м3 | | 29 | | | | 52 | | |
| 16. | | | | 0,1705984 | 351007,43 | 2215,83 | 59881 | 378 | 48448 | 10393 | 75896 |
| | Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015 | -Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8% | т металлических изделий | | 64803,6 | 699,84 | 11055 | 119 | -- | 5622 | |
| 16.1. | | | 56,4 | 9,62 | | | | | | | |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) | чел-ч | | 1148,96 | | 11055 | | | | |
| 16.2. | | | 0,54 | 0,0921 | | | | | | | |
| | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | | | | | | | | |
| 16.3. | | | 0,23 | 0,039238 | | | | | | | |
| С | 698 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | | | 6003 | | 236 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,23 чел-ч | 0,039238 | | 1296,00 | | 50,85 | | | |
| 16.4. | | | 0,31 | 0,052886 | | | | | | | |
| С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | | | 2694 | | 142 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,31 чел-ч | 0,052886 | | 1296,00 | | 68,54 | | | |
| 16.5. | | | 1 | 0,170598 | | | | | | | |
| С | 279860 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | | 283988 | | 48448 | | | |
| 17. | | | | 7,4442 | 22033,79 | 2401,2 | 164024 | 17875 | 112565 | 34822 | 214753 |
| | Е11-08020 1-0107 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 | -Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8% | м3 кладки | | 4511,4 | 518,4 | 33584 | 3859 | -- | 15908 | |

Изм. и

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| доп. вып. 9 | | | | | | | | | | | |
| 17.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) | 4,38 чел-ч | 32,61 | 1030,01 | | 33584 | | | | |
| 17.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,4 чел-ч | 2,98 | | | | | | | |
| 17.3. | 698 | Краны башенные, 8 т | 0,4 маш.-ч | 2,97768 | | 6003 | | 17875 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,4 чел-ч | 2,97768 | | 1296,00 | | 3859,07 | | | |
| 17.4. | 102641 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | 0,24 м3 | 1,786608 | | 17216 | | 30758 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 17.5. | 102867 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 0,38 1000 шт. | 2,828796 | | 28869 | | 81665 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 17.6. | 131555 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,0005 м3 | 0,003722 | 35703 | | | | 133 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 17.7. | 249132 | Вода техническая | 0,044 м3 | 0,327545 | 29 | | | | 9 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| | | Сердечники МС-1,МС-2 | | | | | | | | | |
| 18. | E11-06050 1-0201 1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Колонны (сердечники) гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | 1,0638 | 59303,67<br>14804,13 | 27818,02<br>6044,6 | 63087<br>15749 | 29593<br>6430 | 17745<br>-- | 20183<br>6662 | 89932 |
| 18.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | 12,43 чел-ч | 13,22 | 1191,03 | | 15749 | | | | |
| 18.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 4,65 чел-ч | 4,95 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3. | 403 | Вибратор глубинный | 0,0085 маш.-ч | 0,009042 | | 40 | | 0,36 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 18.4. | 698 | Краны башенные, 8 т | 4,6 маш.-ч | 4,89348 | | 6003 | | 29376 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 4,6 чел-ч | 4,89348 | | 1296,00 | | 6341,95 | | | |
| 18.5. | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | 0,029 маш.-ч | 0,03085 | | 4931 | | 152 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,029 чел-ч | 0,03085 | | 1852,00 | | 57,13 | | | |
| 18.6. | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,0226 маш.-ч | 0,024042 | | 2694 | | 65 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0226 чел-ч | 0,024042 | | 1296,00 | | 31,16 | | | |
| 18.7. | 100533 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | 1,015 м3 | 1,079757 | | 15174 | | 16384 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 18.8. | 128064 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | 0,3 кг | 0,31914 | 112 | | | | 36 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 18.9. | 131588 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,02 м3 | 0,021276 | 50374 | | | | 1072 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 18.10. | 146672 | Масло антраценовое ГОСТ 11126-88 | 0,0022 т | 0,00234 | 44840 | | | | 105 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 18.11. | 286164 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | 0,43 кг | 0,457434 | 326 | | | | 149 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 19. | | | | 0,008505 | 234691 | -- | 1996 | -- | 1996 | -- | 2156 |
| | С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 160 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 20. | | | | 0,081702 | 225938 | -- | 18460 | -- | 18460 | -- | 19936 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С121-0503<br>01-3201<br>2105-0301<br>-3201<br>РСНБ РК<br>2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1477 | |
| | | Перемычки | | | | | | | | | |
| 21. | | | | 2,215 | 40877,74 | 4319,15 | 90544 | 9567 | 48885 | 30967 | 131232 |
| | Е11-06070<br>1-0109<br>1106-0701<br>-0109<br>РСНБ РК<br>2015<br>Изм. и<br>доп. вып.<br>16 | -Перемычки. Устройство<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 14488,6 | 874,86 | 32092 | 1938 | -- | 9721 | |
| 21.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | 13,1<br>чел-ч | 29,02 | 1105,99 | | 32092 | | | | |
| 21.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,6699<br>чел-ч | 1,48 | | | | | | | |
| 21.3. | 112 | Автопогрузчики, 5 т | 0,0027<br>маш.-ч | 0,00598 | | 4509 | | 27 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0027<br>чел-ч | 0,00598 | | 1296,00 | | 7,75 | | | |
| 21.4. | 403 | Вибратор глубинный | 0,7795<br>маш.-ч | 1,726592 | | 40 | | 69 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 21.5. | 608 | Краны башенные, 8 т | 0,6378<br>маш.-ч | 1,412727 | | 6003 | | 8481 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,6378<br>чел-ч | 1,412727 | | 1296,00 | | 1830,89 | | | |
| 21.6. | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | 0,012<br>маш.-ч | 0,02658 | | 4931 | | 131 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,012<br>чел-ч | 0,02658 | | 1852,00 | | 49,23 | | | |
| 21.7. | 2016 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | 1,9159<br>маш.-ч | 4,243718 | | 178 | | 755 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 21.8. | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,0174<br>маш.-ч | 0,038541 | | 2694 | | 104 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0174 чел-ч | 0,038541 | | 1296,00 | | 49,95 | | | |
| 21.9. С | 100533 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | 1,015 м3 | 2,248225 | | 15174 | | 34115 | | | |
| 21.10. С | 128070 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | 2,5 кг | 5,5375 | 70 | | | | 388 | | |
| 21.11. С | 131543 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,014 м3 | 0,03101 | 49370 | | | | 1531 | | |
| 21.12. С | 131548 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,086 м3 | 0,19049 | | 25036 | | 4769 | | | |
| 21.13. С | 131600 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,0251 м3 | 0,055597 | 50374 | | | | 2801 | | |
| 21.14. С | 144600 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | 0,00077 т | 0,001706 | 27462 | | | | 47 | | |
| 21.15. С | 147337 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | 0,0023 т | 0,005094 | 211177 | | | | 1076 | | |
| 21.16. С | 249132 | Вода техническая | 0,00231 м3 | 0,005117 | 29 | | | | 0,15 | | |
| 21.17. С | 275940 | Щиты из досок, толщина 25 мм | 1,83 м2 | 4,05345 | 913 | | | | 3701 | | |
| 21.18. С | 286164 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | 0,635 кг | 1,406525 | 326 | | | | 459 | | |
| 22. | С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02674 | 234691 | -- | 6276 | -- | 6276 | -- | 6778 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 502 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 23. | E11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 | -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,15375 | 19430,44 / 17793,54 | 1348,9 / 370,4 | 2987 / 2736 | 207 / 57 | 44 / -- | 2541 / 442 | 5971 |
| | Изм. и доп. вып. 1 | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 23.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | 14,94 чел-ч | 2,3 | 1191,11 | | 2736 | | | | |
| 23.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,2 чел-ч | 0,0308 | | | | | | | |
| 23.3. С | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | 0,2 маш.-ч | 0,03075 | | 4931 | | 152 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,2 чел-ч | 0,03075 | | 1852,00 | | 56,95 | | | |
| 23.4. С | 1146 | Машины шлифовальные угловые | 0,04 маш.-ч | 0,00615 | | 29 | | 0,18 | | | |
| 23.5. С | 2817 | Станки для резки арматуры | 1,001 маш.-ч | 0,153904 | | 200 | | 31 | | | |
| 23.6. С | 2883 | Станки для гнутья ручные | 0,819 маш.-ч | 0,125921 | | 197 | | 25 | | | |
| 23.7. С | 128065 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | 3 кг | 0,46125 | | 96 | | 44 | | | |
| 24. | C121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,07758 | 234691 / -- | -- / -- | 18207 / -- | -- / -- | 18207 / -- | -- / 1457 | 19664 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 25. | C121-0503 01-3201 | -Сталь арматурная горяче катаная периодического | т | 0,07617 | 225938 / -- | -- / -- | 17210 / -- | -- / -- | 17210 / -- | -- / 1377 | 18586 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 26. | | Перегородки | | 0,915 | 19510,12 | 1334,27 | 17852 | 1221 | 13777 | 2843 | 22350 |
| | Е11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Фундаменты ленточные бетонные. Устройство<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | | 3118,92 | 295,19 | 2854 | 270 | -- | 1656 | |
| 26.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | 2,82<br>чел-ч | 2,58 | 1106,07 | | 2854 | | | | |
| 26.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,2261<br>чел-ч | 0,2069 | | | | | | | |
| 26.3. | 112 | Автопогрузчики, 5 т | 0,0027<br>маш.-ч | 0,002471 | | 4509 | | 11 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0027<br>чел-ч | 0,002471 | | 1296,00 | | 3,20 | | | |
| 26.4. | 403 | Вибратор глубинный | 0,1678<br>маш.-ч | 0,153537 | | 40 | | 6 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 26.5. | 698 | Краны башенные, 8 т | 0,213<br>маш.-ч | 0,194895 | | 6003 | | 1170 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,213<br>чел-ч | 0,194895 | | 1296,00 | | 252,58 | | | |
| 26.6. | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | 0,0039<br>маш.-ч | 0,003569 | | 4931 | | 18 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0039<br>чел-ч | 0,003569 | | 1852,00 | | 6,61 | | | |
| 26.7. | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,0065<br>маш.-ч | 0,005947 | | 2694 | | 16 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0065<br>чел-ч | 0,005947 | | 1296,00 | | 7,71 | | | |
| 26.8. | 100467 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | 1,015<br>м3 | 0,928725 | | 13636 | | 12664 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9. | 128070 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | 0,28 кг | 0,2562 | 70 | | | | 18 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 26.10. | 131600 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,0022 м3 | 0,002013 | 50374 | | | | 101 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 26.11. | 144600 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | 0,00025 т | 0,000229 | 27462 | | | | 6 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 26.12. | 147049 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 0,0882 10 м2 | 0,080703 | 6931 | | | | 559 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 26.13. | 249132 | Вода техническая | 0,00283 м3 | 0,002589 | 29 | | | | 0,08 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 26.14. | 275940 | Щиты из досок, толщина 25 мм | 0,448 м2 | 0,40992 | 913 | | | | 374 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 26.15. | 286164 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | 0,18 кг | 0,1647 | 326 | | | | 54 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 27. | С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0243756 | 234691 | -- | 5721 | -- | 5721 | -- | 6178 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 458 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 28. | С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0207888 | 225938 | -- | 4697 | -- | 4697 | -- | 5073 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 376 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 29. | Е11-08040 1-0303 1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 | -Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 98,82 | 3874,19 | 249,69 | 382848 | 24674 | 204850 | 147618 | 572903 |
| | | | | | 1551,55 | 54,69 | 153324 | 5405 | -- | 42437 | |
| | Изм. и | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| доп. вып. 9 | | | | | | | | | | | |
| 29.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | 1,43 чел-ч | 141,31 | 1085 | | 153324 | | | | |
| 29.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0422 чел-ч | 4,17 | | | | | | | |
| 29.3. | 698 | Краны башенные, 8 т | 0,0411 маш.-ч | 4,061502 | | 6003 | | 24381 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0411 чел-ч | 4,061502 | | 1296,00 | | 5263,71 | | | |
| 29.4. | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,0011 маш.-ч | 0,108702 | | 2694 | | 293 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0011 чел-ч | 0,108702 | | 1296,00 | | 140,88 | | | |
| 29.5. | 102641 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | 0,023 м3 | 2,27286 | | 17216 | | 39130 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 29.6. | 102867 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 0,0504 1000 шт. | 4,980528 | | 28869 | | 143783 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 29.7. | 127727 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | 0,000023 т | 0,002273 | 216144 | | | | 491 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 29.8. | 131555 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,00016 м3 | 0,015811 | 35703 | | | | 565 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 29.9. | 249132 | Вода техническая | 0,003 м3 | 0,29646 | 29 | | | | 9 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 29.10. | 279845 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0009 т | 0,088938 | | 234691 | | 20873 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 30. | | | | 0,0483922 | 351007,43 | 2215,83 | 16986 | 107 | 13743 | 2948 | 21529 |
| | Е11-08020 1-0701 | -Стены и другие конструкции. | т металлич | | 64803,6 | 699,84 | 3136 | 34 | -- | 1595 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015 | Армирование кладки еских изделий<br>НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 30.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) | 56,4 чел-ч | 2,73 | 1149 | | 3136 | | | | |
| 30.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,54 чел-ч | 0,0261 | | | | | | | |
| 30.3. С | 698 | Краны башенные, 8 т | 0,23 маш.-ч | 0,01113 | | 6003 | | 67 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,23 чел-ч | 0,01113 | | 1296,00 | | 14,42 | | | |
| 30.4. С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,31 маш.-ч | 0,015002 | | 2694 | | 40 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,31 чел-ч | 0,015002 | | 1296,00 | | 19,44 | | | |
| 30.5. С | 279860 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | 1 т | 0,048392 | | 283988 | | 13743 | | | |
| 31. | E11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Детали закладные весом до 4 кг. Установка<br>НР - 91%; СП - 8% | т | 0,009922 | 891873,39<br>235818 | 1305,39<br>549,96 | 8849<br>2340 | 13<br>5 | 6496<br>-- | 2134<br>879 | 11862 |
| 31.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | 198 чел-ч | 1,96 | 1191,11 | | 2340 | | | | |
| 31.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,36 чел-ч | 0,0036 | | | | | | | |
| 31.3. С | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | 0,15 маш.-ч | 0,001488 | | 4931 | | 7 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,15 чел-ч | 0,001488 | | 1852,00 | | 2,76 | | | |
| 31.4. С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,21 маш.-ч | 0,002084 | | 2694 | | 6 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,21 чел-ч | 0,002084 | | 1296,00 | | 2,70 | | | |
| 31.5. С | 130007 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | 1 т | 0,009922 | | 654750 | | 6496 | | | |
| 32. | | Сейсмопояс | | 3,12 | 30895,63 | 4677,35 | 96394 | 14593 | 51685 | 30079 | 136592 |
| | E11-06070 1-0201 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8% | м3 | | 9652,5 | 941,81 | 30116 | 2938 | -- | 10118 | |
| 32.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | 8,25 чел-ч | 25,74 | 1170,01 | | 30116 | | | | |
| 32.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,7231 чел-ч | 2,26 | | | | | | | |
| 32.3. С | 112 | Автопогрузчики, 5 т | 0,0027 маш.-ч | 0,008424 | | 4509 | | 38 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0027 чел-ч | 0,008424 | | 1296,00 | | 10,92 | | | |
| 32.4. С | 403 | Вибратор глубинный | 0,4909 маш.-ч | 1,531608 | | 40 | | 61 | | | |
| 32.5. С | 698 | Краны башенные, 8 т | 0,6997 маш.-ч | 2,183064 | | 6003 | | 13105 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,6997 чел-ч | 2,183064 | | 1296,00 | | 2829,25 | | | |
| 32.6. С | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | 0,0084 маш.-ч | 0,026208 | | 4931 | | 129 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0084 чел-ч | 0,026208 | | 1852,00 | | 48,54 | | | |
| 32.7. | 2016 | Установки постоянного | 2,0825 маш.-ч | 6,4974 | | 178 | | 1157 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | | тока для ручной дуговой сварки | | | | | | | | | |
| 32.8. | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,0123 маш.-ч | 0,038376 | | 2694 | | 103 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0123 чел-ч | 0,038376 | | 1296,00 | | 49,74 | | | |
| 32.9. | 100511 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | 1,015 м3 | 3,1668 | | 14396 | | 45589 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 32.10. | 128070 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | 2,5 кг | 7,8 | 70 | | | | 546 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 32.11. | 131600 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,0081 м3 | 0,025272 | 50374 | | | | 1273 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 32.12. | 144600 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | 0,0004 т | 0,001248 | 27462 | | | | 34 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 32.13. | 147337 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | 0,0025 т | 0,0078 | 211177 | | | | 1647 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 32.14. | 249132 | Вода техническая | 0,0012 м3 | 0,003744 | 29 | | | | 0,11 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 32.15. | 275940 | Щиты из досок, толщина 25 мм | 0,779 м2 | 2,43048 | 913 | | | | 2219 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 32.16. | 286164 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | 0,37 кг | 1,1544 | 326 | | | | 376 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 33. | | | | 0,03744 | 234691 | -- | 8787 | -- | 8787 | -- | 9490 |
| | С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 703 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 34. | | | | 0,12844 | 225938 | -- | 29019 | -- | 29019 | -- | 31341 |
| | С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 2322 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 35. | E11-06030 1-0401 1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015 | -Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с задёлкой длиной до 1 м | т | 0,00512 | 568252,53 | 2229,53 | 2909 | 11 | 1198 | 1552 | 4818 |
| | | | | | 332061 | 942,52 | 1700 | 5 | -- | 357 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 35.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) | 289 чел-ч | 1,48 | 1148,9 | | 1700 | | | | |
| 35.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,62 чел-ч | 0,0032 | | | | | | | |
| 35.3. | 762 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | 0,25 маш.-ч | 0,00128 | | 4931 | | 6 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,25 чел-ч | 0,00128 | | 1852,00 | | 2,37 | | | |
| 35.4. | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,37 маш.-ч | 0,001894 | | 2694 | | 5 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,37 чел-ч | 0,001894 | | 1296,00 | | 2,45 | | | |
| 35.5. | 145198 С | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | 1 т | 0,00512 | | 233962 | | 1198 | | | |
| | | Покрытие | | | | | | | | | |
| 36. | E11-10010 4-0103 1110-0104 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство | м2 перекрытия | 102,5 | 3070,58 | 133,54 | 314735 | 13687 | 177487 | 116177 | 465385 |
| | | | | | 1205,47 | 53,91 | 123561 | 5525 | -- | 34473 | |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 36.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6) | 1,19 чел-ч | 121,97 | 1013 | | 123561 | | | | |
| 36.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0331 чел-ч | 3,39 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3. | | | 0,0198 | 2,0295 | | | | | | | |
| С | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | | | 4931 | | 10007 | | | |
| | | | 0,0198 | 2,0295 | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | чел-ч | | | 1852,00 | | 3758,63 | | | |
| 36.4. | | | 0,006 | 0,615 | | | | | | | |
| С | 1523 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | | | 12 | | 7 | | | |
| 36.5. | | | 0,0133 | 1,36325 | | | | | | | |
| С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | | | 2694 | | 3673 | | | |
| | | | 0,0133 | 1,36325 | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | чел-ч | | | 1296,00 | | 1766,77 | | | |
| 36.6. | | | 0,00136 | 0,1394 | | | | | | | |
| С | 127727 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | | | 216144 | | 30130 | | | |
| 36.7. | | | 0,0017 | 0,17425 | | | | | | | |
| С | 131541 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | 53003 | | | | 9236 | | |
| 36.8. | | | 0,0185 | 1,89625 | | | | | | | |
| С | 131586 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | | 51713 | | 98061 | | | |
| 36.9. | | | 0,525 | 53,8125 | | | | | | | |
| С | 135545 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | | | 226 | | 12162 | | | |
| 36.10. | | | 1,11 | 113,775 | | | | | | | |
| С | 135565 | Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83 | м2 | | | 99 | | 11264 | | | |
| 36.11. | | | 0,0053 | 0,54325 | | | | | | | |
| С | 145975 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | | 348 | | | | 189 | | |
| 36.12. | | | 0,000115 | 0,011787 | | | | | | | |
| С | 147109 | Войлок строительный | т | | 402915 | | | | 4749 | | |
| 36.13. | | | 0,000175 | 0,017937 | | | | | | | |
| С | 249209 | Паста антисептическая | т | | 605465 | | | | 10861 | | |
| 36.14. | | | 0,025 | 2,5625 | | | | | | | |
| С | 286164 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | | 326 | | | | 835 | | |
| 37. | | | | 2,88 | 35703 | -- | 102825 | -- | 102825 | -- | 111051 |
| | С121-0702 | -Брусья обрезные хвойных | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-0402 2107-0201 -0402 РСНБ РК 2015 | пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 8226 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 38. | С121-1101 02-0106 2111-0102 -0106 РСНБ РК 2015 | -Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 | м3 | 10,5575 | 25948 | -- | 273946 | -- | 273946 | -- | 295862 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 21916 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 39. | С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,032 | 234691 | -- | 7510 | -- | 7510 | -- | 8111 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 601 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Кровля | | | | | | | | | |
| 40. | Е11-12010 1-1503 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015 | -Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 102,5 | 477,7 | 12,42 | 48965 | 1273 | 39668 | 7665 | 61160 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 78,28 | 3 | 8024 | 307 | -- | 4530 | |
| 40.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | 0,0694 чел-ч | 7,11 | 1128 | | 8024 | | | | |
| 40.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0021 чел-ч | 0,2152 | | | | | | | |
| 40.3. | 698 С | Краны башенные, 8 т | 0,0008 маш.-ч | 0,082 | | 6003 | | 492 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0008 чел-ч | 0,082 | | 1296,00 | | 106,27 | | | |
| 40.4. | 762 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | 0,0005 маш.-ч | 0,05125 | | 4931 | | 253 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0005 чел-ч | 0,05125 | | 1852,00 | | 94,91 | | | |
| 40.5. | 1238 С | Котлы битумные передвижные, 400 л | 0,0041 маш.-ч | 0,42025 | | 731 | | 307 | | | |
| 40.6. | | | 0,0008 | 0,082 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | | | 2694 | | 221 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0008 чел-ч | 0,082 | | 1296,00 | | 106,27 | | | |
| 40.7. С | 135574 | Гидростеклоизол ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 | 1,1 м2 | 112,75 | | 290 | | 32698 | | | |
| 40.8. С | 135836 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | 0,5 кг | 51,25 | | 136 | | 6970 | | | |
| 41. | Е11-12010 1-1503 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015 | -Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8% | м2 изолируемой поверхности | 102,5 | 465,6 / 78,28 | 12,42 / 3 | 47724 / 8024 | 1273 / 307 | 38427 / -- | 7665 / 4431 | 59820 |
| 41.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | 0,0694 чел-ч | 7,11 | 1128 | | 8024 | | | | |
| 41.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0021 чел-ч | 0,2152 | | | | | | | |
| 41.3. С | 698 | Краны башенные, 8 т | 0,0008 маш.-ч | 0,082 | | 6003 | | 492 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0008 чел-ч | 0,082 | | 1296,00 | | 106,27 | | | |
| 41.4. С | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | 0,0005 маш.-ч | 0,05125 | | 4931 | | 253 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0005 чел-ч | 0,05125 | | 1852,00 | | 94,91 | | | |
| 41.5. С | 1238 | Котлы битумные передвижные, 400 л | 0,0041 маш.-ч | 0,42025 | | 731 | | 307 | | | |
| 41.6. С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,0008 маш.-ч | 0,082 | | 2694 | | 221 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0008 чел-ч | 0,082 | | 1296,00 | | 106,27 | | | |
| 41.7. С | 135572 | Гидростеклоизол ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97 | 1,1 м2 | 112,75 | | 279 | | 31457 | | | |
| 41.8. С | 135836 | Мастика битумная кровельная для горячего | 0,5 кг | 51,25 | | 136 | | 6970 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | | | | | | | | | |
| 42. | С121-1001 01-0701 2110-0101 -0701 РСНБ РК 2015 | -Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 181,896 | 3090 | -- | 562059 | -- | 562059 | -- | 607023 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 44965 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 43. | Е11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 171,6 | 306,82 | 2,64 | 52649 | 453 | 46583 | 5230 | 62510 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 32,71 | 1,15 | 5613 | 198 | -- | 4630 | |
| 43.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | 0,029 чел-ч | 4,98 | 1127,92 | | 5613 | | | | |
| 43.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0008 чел-ч | 0,1356 | | | | | | | |
| 43.3. С | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | 0,00023 маш.-ч | 0,039468 | | 4931 | | 195 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,00023 чел-ч | 0,039468 | | 1852,00 | | 73,09 | | | |
| 43.4. С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,00056 маш.-ч | 0,096096 | | 2694 | | 259 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,00056 чел-ч | 0,096096 | | 1296,00 | | 124,54 | | | |
| 43.5. С | 146743 | Контакт Петрова керосиновый | 0,00004 т | 0,006864 | 70347 | | | | 483 | | |
| 43.6. С | 146857 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | 0,00006 т | 0,010296 | 74574 | | | | 768 | | |
| 43.7. С | 146859 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | 0,00023 т | 0,039468 | | 1148475 | | 45328 | | | |
| 43.8. С | 249132 | Вода техническая | 0,00079 м3 | 0,135564 | 29 | | | | 4 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. | E11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8% | м3 древесины в конструкции | 2,042 | 97042,36 | 1404,49 | 198161 | 2868 | 148811 | 42868 | 260311 |
| | | | | | 22763 | 562,92 | 46482 | 1149 | -- | 19282 | |
| 44.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) | 22,1 чел-ч | 45,13 | 1030 | | 46482 | | | | |
| 44.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,37 чел-ч | 0,7555 | | | | | | | |
| 44.3. | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | 0,15 маш.-ч | 0,3063 | | 4931 | | 1510 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,15 чел-ч | 0,3063 | | 1852,00 | | 567,27 | | | |
| 44.4. | 1795 | Пила с карбюраторным двигателем | 0,44 маш.-ч | 0,89848 | | 164 | | 147 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 44.5. | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,22 маш.-ч | 0,44924 | | 2694 | | 1210 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,22 чел-ч | 0,44924 | | 1296,00 | | 582,22 | | | |
| 44.6. | 127727 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | 0,038 т | 0,077596 | | 216144 | | 16772 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 44.7. | 128070 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | 4,38 кг | 8,94396 | 70 | | | | 626 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 44.8. | 131541 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,16 м3 | 0,32672 | | 53003 | | 17317 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 44.9. | 131542 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 | 0,06 м3 | 0,12252 | 56072 | | | | 6870 | | |
| С | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сорта ГОСТ 8486-86 | | | | | | | | | |
| 44.10. С | 131578 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,83 м3 | 1,69486 | | 58087 | | 98449 | | | |
| 44.11. С | 135545 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | 3,38 м2 | 6,90196 | 226 | | | | 1560 | | |
| 44.12. С | 249209 | Паста антисептическая | 0,00196 т | 0,004002 | 605465 | | | | 2423 | | |
| 44.13. С | 286164 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | 7,2 кг | 14,7024 | 326 | | | | 4793 | | |
| 45. | | | | 2,042 | 8812,24 | 56,98 | 17995 | 116 | 16117 | 1631 | 21196 |
| | Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита<br>НР - 90%; СП - 8% | м3 древесины в конструкции | | 862,68 | 24,81 | 1762 | 51 | -- | 1570 | |
| 45.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | 0,78 чел-ч | 1,59 | 1106,26 | | 1762 | | | | |
| 45.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,017 чел-ч | 0,0347 | | | | | | | |
| 45.3. С | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | 0,005 маш.-ч | 0,01021 | | 4931 | | 50 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,005 чел-ч | 0,01021 | | 1852,00 | | 18,91 | | | |
| 45.4. С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,012 маш.-ч | 0,024504 | | 2694 | | 66 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,012 чел-ч | 0,024504 | | 1296,00 | | 31,76 | | | |
| 45.5. С | 146743 | Контакт Петрова керосиновый | 0,001 т | 0,002042 | 70347 | | | | 144 | | |
| 45.6. С | 146857 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | 0,0017 т | 0,003471 | 74574 | | | | 259 | | |
| 45.7. | | | 0,0067 | 0,013681 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | 146859 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | | | 1148475 | | 15713 | | | |
| 45.8. | | | 0,023 | 0,046966 | | | | | | | |
| С | 249132 | Вода техническая | м3 | | 29 | | | | 1 | | |
| 46. | | | | | | | | | | | |
| | Е11-10010 4-0201 1110-0104 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Потолки. Подшивка досками обшивки<br>НР - 90%; СП - 8% | м2 потолков | 97,8 | 3469,43<br>581,76 | 21,78<br>9,41 | 339310<br>56896 | 2130<br>920 | 280284<br>-- | 52034<br>31308 | 422652 |
| 46.1. | | | 0,526 | 51,44 | | | | | | | |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | | 1106,01 | | 56896 | | | | |
| 46.2. | | | 0,0064 | 0,6259 | | | | | | | |
| | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | | | | | | | | |
| 46.3. | | | 0,002 | 0,1956 | | | | | | | |
| С | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | | | 4931 | | 965 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,002 чел-ч | 0,1956 | | 1852,00 | | 362,25 | | | |
| 46.4. | | | 0,0053 | 0,51834 | | | | | | | |
| С | 1523 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | | | 12 | | 6 | | | |
| 46.5. | | | 0,0044 | 0,43032 | | | | | | | |
| С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | | | 2694 | | 1159 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0044 чел-ч | 0,43032 | | 1296,00 | | 557,69 | | | |
| 46.6. | | | 0,0186 | 1,81908 | | | | | | | |
| С | 131813 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | | | 152976 | | 278276 | | | |
| 46.7. | | | 0,063 | 6,1614 | | | | | | | |
| С | 286164 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | | 326 | | | | 2009 | | |

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 7243534

Временные здания и сооружения 1,5% 108653 7352187

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9% 66170 7418357

Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 % 148367 7566724

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Понижающий коэффициент | | | 0,99999991625 | | 7566723 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | 12 % | 908007 | 8474730 | | | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**

**Руководитель отдела** _____ **Садыров Е.К**

**Поставщик:**
**ТОО "Д & К"**

**Директор** _____ **Турсуналыулы Б.**

**Технический надзор:**
**ТОО «Музтау»** _____ **Абдразаков А.**