Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Договор подряда (контракт): **№54 2021-06-16**

Наименование строительства и его адрес: ***«Строительство участкового пункта полиции УПП совмещенный со служебным жильем в а.Жетибай Байзакского района Жамбылской области»***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство участкового пункта полиции УПП совмещенный со служебным жильем в а.Жетибай Байзакского района Жамбылской области»	**15578948**	**15578948**	**15578948**			**7789474**	**7 789 474**		
	Удержание 5 %	**1557894**	**1557894**				**1557894**			
	в том числе НДС 12%	**1 585 714**	**1 585 714**				**751 128**			
2	**Всего к оплате**	**14 800 000**	**14 800 000**				**7 010 526**			

Подрядчик:

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Турсналыулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Садыров Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Д & К"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство участкового пункта полиции УПП совмещенный со служебным жильем в а.Жетибай Байзакского района Жамбылской области»
(наименование, адрес)

Объект: «Строительство участкового пункта полиции УПП совмещенный со служебным жильем в а.Жетибай Байзакского района Жамбылской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №54 2021-06-16
Акт приемки выполненных работ № 2 09 за 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	289,952	-75,57	-75,57	-21911	-21911	--	-5972	-30113
					--	-28,61	--	-8294	--	-2231	
		НР - 72%; СП - 8%									
1.1.	3	Затраты труда машинистов	0,0157 чел-ч	4,54							
1.2.	258	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	0,0143 маш.-ч	4,146314		4780		19819			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0143 чел-ч	4,146314		-1852,00		-7678,97			
1.3.	618	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	0,00137 маш.-ч	0,397234		755		300			
1.4.	1835	Тракторы на гусеничном	0,00137 маш.-ч	0,397234		4510		1792			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		ходу, 79 кВт (108 л.с.)	0,00137	0,397234							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			-1549,00		-615,32			
2.				289,952	75,57	75,57	21911	21911	--	5972	30113
	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		--	28,61	--	8294	--	2231	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.1.		3 Затраты труда машинистов	0,0157 чел-ч	4,54							
2.2.		258 Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	0,0143 маш.-ч	4,146314		4780		19819			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0143 чел-ч	4,146314		1852,00		7678,97			
2.3.		618 Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	0,00137 маш.-ч	0,397234		755		300			
С											
2.4.		1835 Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	0,00137 маш.-ч	0,397234		4510		1792			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00137 чел-ч	0,397234		1549,00		615,32			
		Кровля									
3.				160	2909,71	99,06	465554	15849	147103	282351	807738
	E11-12010 1-0705 1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		1891,26	26,88	302602	4302	--	59832	
		НР - 92%; СП - 8%									
3.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	1,71 чел-ч	273,6	1106		302602				
3.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0195 чел-ч	3,12							
3.3.		698 Краны башенные, 8 т	0,0121 маш.-ч	1,936		6003		11622			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0121 чел-ч	1,936		1296,00		2509,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.4.	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0029 маш.-ч	0,464		4931		2288			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0029 чел-ч	0,464		1852,00		859,33			
3.5.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0045 маш.-ч	0,72		2694		1940			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0045 чел-ч	0,72		1296,00		933,12			
3.6.	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00005 т	0,008	216144				1729		
С											
3.7.	127728	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	0,0001 т	0,016	309851				4958		
С											
3.8.	131541	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,0054 м3	0,864		53003		45795			
С											
3.9.	131589	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,005 м3	0,8		54836		43869			
С											
3.10.	146016	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	0,000106 т	0,01696		1588629		26943			
С											
3.11.	279796	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,0004 т	0,064	372030				23810		
С											
4.				171,6	306,82	2,64	52649	453	46583	5230	62510
					32,71	1,15	5613	198	--	4630	
	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытияи настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	0,029 чел-ч	4,98	1127,92		5613				
4.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0008 чел-ч	0,1356							
4.3. C	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,00023 маш.-ч	0,039468		4931		195			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00023 чел-ч	0,039468		1852,00		73,09			
4.4. C	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,00056 маш.-ч	0,096096		2694		259			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00056 чел-ч	0,096096		1296,00		124,54			
4.5. C	146743	Контакт Петрова керосиновый	0,00004 т	0,006864	70347				483		
4.6. C	146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	0,00006 т	0,010296	74574				768		
4.7. C	146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,00023 т	0,039468		1148475		45328			
4.8. C	249132	Вода техническая	0,00079 м3	0,135564	29				4		
5.		Е11-10010 -Стропила. Установка 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	2,042	97042,36 / 22763	1404,49 / 562,92	198161 / 46482	2868 / 1149	148811 / --	42868 / 19282	260311
5.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	22,1 чел-ч	45,13	1030		46482				
5.2.	3	Затраты труда машинистов	0,37 чел-ч	0,7555							
5.3. C	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,15 маш.-ч	0,3063		4931		1510			
			0,15	0,3063							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1852,00		567,27			
5.4. С	1795	Пила с карбюраторным двигателем	0,44 маш.-ч	0,89848		164		147			
5.5. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,22 маш.-ч	0,44924		2694		1210			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,22 чел-ч	0,44924		1296,00		582,22			
5.6. С	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,038 т	0,077596		216144		16772			
5.7. С	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	4,38 кг	8,94396	70				626		
5.8. С	131541	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,16 м3	0,32672		53003		17317			
5.9. С	131542	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,06 м3	0,12252	56072				6870		
5.10. С	131578	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,83 м3	1,69486		58087		98449			
5.11. С	135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	3,38 м2	6,90196	226				1560		
5.12. С	249209	Паста антисептическая	0,00196 т	0,004002	605465				2423		
5.13. С	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	7,2 кг	14,7024	326				4793		
6.				2,042	8812,24	56,98	17995	116	16117	1631	21196
	Е11-100115-0101 1110-0115	-Конструкции деревянные ферм, арок,балок, стропил, мауэрлатов.	м3 древесины в		862,68	24,81	1762	51	--	1570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	конструкции								
6.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	0,78 чел-ч	1,59	1106,26		1762				
6.2.	3	Затраты труда машинистов	0,017 чел-ч	0,0347							
6.3. С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,005 маш.-ч	0,01021		4931		50			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,005 чел-ч	0,01021		1852,00		18,91			
6.4. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,012 маш.-ч	0,024504		2694		66			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,012 чел-ч	0,024504		1296,00		31,76			
6.5. С	146743	Контакт Петрова керосиновый	0,001 т	0,002042	70347				144		
6.6. С	146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	0,0017 т	0,003471	74574				259		
6.7. С	146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,0067 т	0,013681		1148475		15713			
6.8. С	249132	Вода техническая	0,023 м3	0,046966	29				1		
7.				97,8	3469,43	21,78	339310	2130	280284	52034	422652
	Е11-10010 4-0201 1110-0104 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Потолки. Подшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 потолков		581,76	9,41	56896	920	--	31308	
7.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	0,526 чел-ч	51,44	1106,01		56896				
7.2.			0,0064	0,6259							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
7.3. С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,002 маш.-ч	0,1956		4931		965			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,002 чел-ч	0,1956		1852,00		362,25			
7.4. С	1523	Пила дисковая электрическая	0,0053 маш.-ч	0,51834		12		6			
7.5. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0044 маш.-ч	0,43032		2694		1159			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0044 чел-ч	0,43032		1296,00		557,69			
7.6. С	131813	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	0,0186 м3	1,81908		152976		278276			
7.7. С	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,063 кг	6,1614	326				2009		
8.	Е11-10010-0203	-Потолки. Подшивка ГКЛ	м2 потолков	92,81	776,31	14,63	72050	1358	1815	62574	145393
	4-0203 1110-0104 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 90%; СП - 8%			742,13	7	68877	650	--	10770	
8.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	0,671 чел-ч	62,28	1106		68877				
8.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0054 чел-ч	0,5012							
8.3. С	1523	Пила дисковая электрическая	0,0067 маш.-ч	0,621827		12		7			
8.4. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0054 маш.-ч	0,501174		2694		1350			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0054 чел-ч	0,501174		1296,00		649,52			
8.5.			0,06	5,5686							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг		326				1815		
С				97,4505	283	--	27578	--	27578	--	29785
9.	С122-0302 01-0103 2203-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	2206	
		Обшивка карниза		0,14	91413,96	1026,95	12798	144	9353	3030	17094
10.	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Элементы каркаса избрусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		23580	466,56	3301	65	--	1266	
10.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	22,5 чел-ч	3,15	1047,94		3301				
10.2.	3	Затраты труда машинистов	0,36 чел-ч	0,0504							
10.3.	521	Дрели электрические	0,23 маш.-ч	0,0322		13		0,42			
С 10.4.	1795	Пила с карбюраторным двигателем	0,33 маш.-ч	0,0462		164		8			
С 10.5.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,36 маш.-ч	0,0504		2694		136			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,36 чел-ч	0,0504		1296,00		65,32			
10.6.	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,0031 т	0,000434	216144				94		
С 10.7.	131542	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,93 м3	0,1302		56072		7301			
С 10.8.	131589	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и	0,12 м3	0,0168		54836		921			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		более, 2 сорта ГОСТ 8486-86									
10.9. С	131643	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,01 м3	0,0014	19300				27		
10.10. С	135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	1,45 м2	0,203	226				46		
10.11. С	144749	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	0,0075 т	0,00105	517567				543		
10.12. С	147697	Смола каменноугольная	0,00258 т	0,000361	80148				29		
10.13. С	249209	Паста антисептическая	0,00301 т	0,000421	605465				255		
10.14. С	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	3 кг	0,42	326				137		
11.				36	2386,56	5,33	85916	192	135	65097	163095
	Е11-34010-0716 8-0716 1134-0108-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы потолков. Облицовка перфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности		2377,48	1,81	85589	65	--	12081	
11.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	1,96 чел-ч	70,56	1213		85589				
11.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0014 чел-ч	0,0504							
11.3. С	521	Дрели электрические	0,12 маш.-ч	4,32		13		56			
11.4. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0014 маш.-ч	0,0504		2694		136			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0014 чел-ч	0,0504		1296,00		65,32			
11.5. С	146050	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	0,000012 т	0,000432	312734				135		
12.				36	1344	--	48384	--	48384	--	52255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С122-0301 01-0401 2203-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Лист (сайдинг) хризотилцементныйплоский прессованный декорированный толщиной 8 ммГОСТ 18124-2012	м2		--	--	--	--	--	3871	
		СП - 8%		2	19243,33	840,67	38487	1681	23612	12498	55063
13.	Е11-10010 6-0101 1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Окна слуховые.Устройство	слуховое окно		6596,8	346,28	13194	693	--	4079	
		НР - 90%; СП - 8%									
13.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	6,08 чел-ч	12,16	1085,03		13194				
13.2.	3	Затраты труда машинистов	0,22 чел-ч	0,44							
13.3.	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,11 маш.-ч	0,22		4931		1085			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,11 чел-ч	0,22		1852,00		407,44			
13.4.	1523	Пила дисковая электрическая	0,16 маш.-ч	0,32		12		4			
С											
13.5.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,11 маш.-ч	0,22		2694		593			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,11 чел-ч	0,22		1296,00		285,12			
13.6.	131502	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	0,06 м3	0,12		57137		6856			
С											
13.7.	131597	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ	0,06 м3	0,12		48064		5768			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8486-86									
13.8.			0,1	0,2							
С	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3			50374		10075			
13.9.			1,4	2,8							
	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг		326				913		
С											
14.				1	26964	--	26964	--	26964	--	29121
	С121-0901 01-6801 2109-0101 -6801 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2		--	--	--	--	--	2157	
		СП - 8%									
15.				4	500	--	2000	--	2000	--	2160
	С121-0904 04-0201 2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ5088-2005	шт.		--	--	--	--	--	160	
		СП - 8%									
16.				4	4406,71	99,06	17627	396	10683	6123	25649
	Е11-12010 1-0706 1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия оцинкованной сталью	м2кровли		1636,88	26,88	6548	108	--	1900	
		НР - 92%; СП - 8%									
16.1.			1,48	5,92							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч		1106,08		6548				
16.2.			0,0195	0,078							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
16.3.			0,0121	0,0484							
С	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч			6003		291			
			0,0121	0,0484							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1296,00		62,73			
16.4.			0,0029	0,0116							
С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4931		57			
			0,0029	0,0116							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1852,00		21,48			
16.5. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0045 маш.-ч	0,018		2694		48			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0045 чел-ч	0,018		1296,00		23,33			
16.6. С	146016	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	0,000106 т	0,000424		1588629		674			
16.7. С	271975	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	1,106 м2	4,424		2128		9414			
16.8. С	279796	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,0004 т	0,0016		372030		595			
17.		Проемы		6,3	2851,01	47,64	17961	300	3364	9949	30144
	Е11-09040 3-0401 1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2		2269,31	19,49	14297	123	--	2233	
17.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	2,01 чел-ч	12,67	1128,03		14297				
17.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0138 чел-ч	0,0869							
17.3. С	521	Дрели электрические	0,1045 маш.-ч	0,65835		13		9			
17.4. С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0046 маш.-ч	0,02898		4931		143			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0046 чел-ч	0,02898		1852,00		53,67			
17.5. С	1146	Машины шлифовальные угловые	0,0073 маш.-ч	0,04599		29		1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.6.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0045 маш.-ч	0,02835		2156		61			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0045 чел-ч	0,02835		1085,00		30,76			
17.7.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0047 маш.-ч	0,02961		2694		80			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0047 чел-ч	0,02961		1296,00		38,37			
17.8.	2875	Перфоратор электрический	0,0568 маш.-ч	0,35784		18		6			
С											
17.9.	131551	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,00043 м3	0,002709	25036				68		
С											
17.10.	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	1,512		1630		2465			
С											
17.11.	144766	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	0,4207 кг	2,65041		314		832			
С											
18.				6,3	40521	--	255282	--	255282	--	275705
	С121-0904 02-0501 2109-0402 -0501 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	20423	
		СП - 8%									
19.				1,89	1730,86	76,12	3271	144	1048	1928	5616
	Е11-10010 7-0106 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		1100,14	33,48	2079	63	--	416	
		НР - 90%; СП - 8%									
19.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	0,9753 чел-ч	1,84	1127,86		2079				
19.2.			0,0253	0,0478							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
19.3. С	521	Дрели электрические	0,1576 маш.-ч	0,297864		13		4			
19.4. С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,002 маш.-ч	0,00378		4931		19			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,002 чел-ч	0,00378		1852,00		7,00			
19.5. С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,002 маш.-ч	0,00378		2156		8			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,002 чел-ч	0,00378		1085,00		4,10			
19.6. С	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	0,0477 маш.-ч	0,090153		16		1			
19.7. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0213 маш.-ч	0,040257		2694		108			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0213 чел-ч	0,040257		1296,00		52,17			
19.8. С	2816	Фреза столярная	0,0408 маш.-ч	0,077112		43		3			
19.9. С	131630	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,001 м3	0,00189	30761				58		
19.10. С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	0,4536		1630		739			
19.11. С	145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	3,03 шт.	5,7267		43		246			
19.12. С	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,00721 кг	0,013627	326				4		
20.	С121-0901 02-0103 2109-0102 -0103	-Блоки дверные однопольные сглухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК	м2	1,89	4458	--	8426	--	8426	--	9100
					--	--	--	--	--	674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	943-92									
		СП - 8%		1,89	15131	--	28598	--	28598	--	30885
21.	С121-0901 02-0217 2109-0102 -0217 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТРК 943-92	м2		--	--	--	--	--	2288	
		СП - 8%		1	2852	--	2852	--	2852	--	3080
22.	С121-0904 04-0303 2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	228	
		СП - 8%		1	1678	--	1678	--	1678	--	1812
23.	С121-0904 04-0301 2109-0404 -0301 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	134	
		СП - 8%		2	3731	--	7462	--	7462	--	8059
24.	С121-0904 04-1005 2109-0404 -1005 РСНБ РК 2015	-Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара		--	--	--	--	--	597	
		СП - 8%		1,05	2926,07	172,02	3072	181	1574	1261	4680
25.	Е11-10050 1-0105 1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		1254,45	80,12	1317	84	--	347	
		НР - 90%; СП - 8%									
25.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	1,11 чел-ч	1,17	1127,85		1317				
25.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0669 чел-ч	0,0702							
25.3.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0312 маш.-ч	0,03276		2156		71			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0312 чел-ч	0,03276		1085,00		35,54			

С

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.4. С	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	0,1962 маш.-ч	0,20601		16		3			
25.5. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0357 маш.-ч	0,037485		2694		101			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0357 чел-ч	0,037485		1296,00		48,58			
25.6. С	2875	Перфоратор электрический	0,3023 маш.-ч	0,317415		18		6			
25.7. С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,92 шт.	0,966		1630		1575			
26.	Е11-10050 1-0106 1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2	17,1	2214,61	168,9	37870	2888	19233	15407	57539
					921,01	80,12	15749	1370	--	4262	
26.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	0,8165 чел-ч	13,96	1127,98		15749				
26.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0669 чел-ч	1,14							
26.3. С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0312 маш.-ч	0,53352		2156		1150			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0312 чел-ч	0,53352		1085,00		578,87			
26.4. С	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	0,1247 маш.-ч	2,13237		16		34			
26.5. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0357 маш.-ч	0,61047		2694		1645			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0357 чел-ч	0,61047		1296,00		791,17			
26.6. С	2875	Перфоратор электрический	0,1922 маш.-ч	3,28662		18		59			
26.7.	135963	Пена монтажная для	0,69 шт.	11,799		1630		19232			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл									
27.	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатыеодинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импости поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	18,15	19660	--	356829	--	356829	--	385375
					--	--	--	--	--	28546	
28.	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	м	12,5	1197,39	4,9	14967	61	12032	2613	18987
					229,91	2,38	2874	30	--	1406	
28.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	0,2119 чел-ч	2,65	1085,04		2874				
28.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0019 чел-ч	0,0238							
28.3.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0004 маш.-ч	0,005		2156		11			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0004 чел-ч	0,005		1085,00		5,43			
28.4.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0015 маш.-ч	0,01875		2694		51			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0015 чел-ч	0,01875		1296,00		24,30			
28.5.	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,566 шт.	7,075		1630		11532			
С											
28.6.	147780	Клинья пластиковые монтажные	4 шт.	50	10				500		
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	С121-0902 05-0106 2109-0205 -0106 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные изПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	12,5	1850	--	23125	--	23125	--	24975
					--	--	--	--	--	1850	
		СП - 8%		12,5	1455,75	5,52	18197	69	12594	4439	24446
30.	Е11-15010 8-1902 1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		442,74	1,11	5534	14	--	1811	
		НР - 80%; СП - 8%									
30.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	0,3925 чел-ч	4,91	1127,95		5534				
30.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0006 чел-ч	0,0075							
30.3.	521	Дрели электрические	0,0675 маш.-ч	0,84375		13		11			
С 30.4.	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0006 маш.-ч	0,0075		4931		37			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0006 чел-ч	0,0075		1852,00		13,89			
30.5.	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	0,0038 маш.-ч	0,0475		16		0,76			
С 30.6.	2698	Ножницы электрические	0,0075 маш.-ч	0,09375		217		20			
С 30.7.	131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	1,05 м	13,125		258		3386			
С 30.8.	135878	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	0,043 шт.	0,5375	952				512		
С 30.9.	146022	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	2,74 шт.	34,25	2				69		
С 30.10.	146045	Шуруп-саморез оцинкованный с	1,37 шт.	17,125	1				17		
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм									
30.11. С	147770	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1,05 м	13,125		656		8610			
		Внутренняя отделка									
31.				92,81	718,13	3,14	66650	291	19403	37636	112628
	Е11-15020 6-0207 1115-0206 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		505,94	0,96	46956	89	--	8343	
31.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	0,41 чел-ч	38,05	1233,99		46956				
31.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0007 чел-ч	0,065							
31.3. С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0002 маш.-ч	0,018562		4931		92			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0002 чел-ч	0,018562		1852,00		34,38			
31.4. С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0003 маш.-ч	0,027843		2156		60			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0003 чел-ч	0,027843		1085,00		30,21			
31.5. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0002 маш.-ч	0,018562		2694		50			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0002 чел-ч	0,018562		1296,00		24,06			
31.6. С	3404	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	0,0067 маш.-ч	0,621827		144		90			
31.7. С	147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	0,025 кг	2,32025	302				701		
31.8. С	149732	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	2,096 кг	194,52976		88		17119			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.9.	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0006 м3	0,055686	124				7		
С											
31.10.	280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,1171 кг	10,868051	145				1576		
С											
				92,81	1256,61	9,48	116626	880	9330	85473	218267
32.	Е11-15040 5-0104 1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1146,6	4,58	106416	425	--	16168	
		НР - 80%; СП - 8%									
32.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	0,49 чел-ч	45,48	2340		106416				
32.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0018 чел-ч	0,1671							
32.3.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0002 маш.-ч	0,018562		2156		40			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0002 чел-ч	0,018562		1085,00		20,14			
32.4.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0016 маш.-ч	0,148496		2694		400			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0016 чел-ч	0,148496		1296,00		192,45			
32.5.	147047	Ветошь	0,0031 кг	0,287711	90				26		
С											
32.6.	147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	0,0084 м2	0,779604	170				133		
С											
32.7.	149611	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 кг	0,064039		228		15			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.8.	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,55 кг	51,0455		88		4492			
С				21,2	1011,04	56,45	21434	1197	5946	12230	36357
33.	Е11-15020 3-0101 1115-0203 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню ибетону НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		674,11	46,98	14291	996	--	2693	
33.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	0,566 чел-ч	12	1191		14291				
33.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0433 чел-ч	0,918							
33.3.	1010	Растворонасосы, 1 м3/ч	0,041 маш.-ч	0,8692		1256		1092			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,041 чел-ч	0,8692		1085,00		943,08			
33.4.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0023 маш.-ч	0,04876		2156		105			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0023 чел-ч	0,04876		1085,00		52,90			
33.5.	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0004 м3	0,00848	19806				168		
С											
33.6.	102685	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	0,014 м3	0,2968		19452		5773			
С											
33.7.	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,0007 кг	0,01484	326				5		
С				21,2	4434,13	19,72	94004	418	42155	41305	146133
34.	Е11-15010 7-0101 1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		2426	9,44	51431	200	--	10825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17 34.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	2 чел-ч	42,4	1213		51431				
34.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0086 чел-ч	0,1823							
34.3.	112	Автопогрузчики, 5 т	0,0005 маш.-ч	0,0106		4509		48			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0005 чел-ч	0,0106		1296,00		13,74			
34.4.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0081 маш.-ч	0,17172		2156		370			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0081 чел-ч	0,17172		1085,00		186,32			
34.5.	102671	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	0,015 м3	0,318	19943				6342		
С											
34.6.	144476	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	0,0004 т	0,00848	21358				181		
С											
34.7.	147047	Ветошь	0,005 кг	0,106	90				10		
С											
34.8.	248387	Опилки древесные	0,001 м3	0,0212	3139				67		
С											
34.9.	249132	Вода техническая	0,00465 м3	0,09858	29				3		
С											
34.10.	287772	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	1 м2	21,2		1677		35552			
С											
35.				273,7	1428,53	77,14	390990	21114	115691	216510	656099
	Е11-15020 3-0203 1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		928,7	60,11	254185	16452	--	48600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16											
35.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	0,74 чел-ч	202,54	1255		254185				
35.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0554 чел-ч	15,16							
35.3.	1010	Растворонасосы, 1 м3/ч	0,047 маш.-ч	12,8639		1256		16157			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,047 чел-ч	12,8639		1085,00		13957,33			
35.4.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0084 маш.-ч	2,29908		2156		4957			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0084 чел-ч	2,29908		1085,00		2494,50			
35.5.	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0187 м3	5,11819		19806		101371			
С											
35.6.	128486	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	0,0554 м2	15,16298		921		13965			
С											
35.7.	144613	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	0,00006 т	0,016422	15085				248		
С											
35.8.	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,0012 кг	0,32844	326				107		
С											
36.				23,408	3109,52	44,41	72788	1040	20043	41783	123736
	Е11-15020 4-0101* 1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2оштукатуриваемой поверхности		2208,86	22,35	51705	523	--	9166	
36.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	1,79 чел-ч	41,9	1234		51705				
36.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0206 чел-ч	0,4822							
36.3.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0206 маш.-ч	0,482205		2156		1040			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0206 чел-ч	0,482205		1085,00		523,19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.4. С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,001 м3	0,023408	19806				464		
36.5. С	102685	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	0,043 м3	1,006544		19452		19579			
37.	Е11-15020 6-0203 1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	273,7	1077,25	7,34	294842	2008	110302	146537	476690
		НР - 80%; СП - 8%			666,91	2,33	182532	639	--	35310	
37.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	0,5314 чел-ч	145,44	1255		182532				
37.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0017 чел-ч	0,4653							
37.3. С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0005 маш.-ч	0,13685		4931		675			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0005 чел-ч	0,13685		1852,00		253,45			
37.4. С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0007 маш.-ч	0,19159		2156		413			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0007 чел-ч	0,19159		1085,00		207,88			
37.5. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0005 маш.-ч	0,13685		2694		369			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0005 чел-ч	0,13685		1296,00		177,36			
37.6. С	3404	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	0,014 маш.-ч	3,8318		144		552			
37.7. С	149732	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК	4,192 кг	1147,3504		88		100967			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1168-2006									
37.8. С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0013 м3	0,35581	124				44		
37.9. С	280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,2341 кг	64,07317	145				9291		
38.	Е11-15020 3-0701 1115-0203 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,408	2453,18 1914,58	21,08 6,58	57424 44817	493 154	12114 --	35976 7472	100872
38.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	1,48 чел-ч	34,58	1296,01		44817				
38.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0048 чел-ч	0,1124							
38.3. С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0014 маш.-ч	0,032771		4931		162			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0014 чел-ч	0,032771		1852,00		60,69			
38.4. С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,002 маш.-ч	0,046816		2156		101			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,002 чел-ч	0,046816		1085,00		50,80			
38.5. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0014 маш.-ч	0,032771		2694		88			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0014 чел-ч	0,032771		1296,00		42,47			
38.6. С	3404	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	0,0423 маш.-ч	0,990158		144		143			
38.7. С	149850	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные	12,82 кг	300,09056		39		11704			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 1168-2006									
38.8.	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0045 м3	0,105336	124				13		
С 38.9.	280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,1171 кг	2,741077	145				397		
				297,108	1015,01	8,94	301566	2657	27768	217940	561067
39.	Е11-15040 5-0103 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		912,6	4,32	271141	1284	--	41560	
39.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	0,39 чел-ч	115,87	2340		271141				
39.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0017 чел-ч	0,5051							
39.3.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0002 маш.-ч	0,059422		2156		128			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0002 чел-ч	0,059422		1085,00		64,47			
39.4.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0015 маш.-ч	0,445662		2694		1201			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0015 чел-ч	0,445662		1296,00		577,58			
39.5.	147047	Ветошь	0,0031 кг	0,921035	90				83		
С 39.6.	147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	0,0084 м2	2,495707	170				424		
С 39.7.	149611	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК	0,00063 кг	0,187178		228		43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ Р 52020-2007									
39.8. С	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	151,52508		88		13334			
		Полы тип №1		22,8	1627,72	73,36	37112	1673	8177	26338	68527
40.	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1195,68	33,25	27262	758	--	5076	
40.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	1,06 чел-ч	24,17	1128,02		27262				
40.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0294 чел-ч	0,6703							
40.3. С	112	Автопогрузчики, 5 т	0,0036 маш.-ч	0,08208		4509		370			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0036 чел-ч	0,08208		1296,00		106,38			
40.4. С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,023 маш.-ч	0,5244		2156		1131			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,023 чел-ч	0,5244		1085,00		568,97			
40.5. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0028 маш.-ч	0,06384		2694		172			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0028 чел-ч	0,06384		1296,00		82,74			
40.6. С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,015 м3	0,342		17434		5962			
40.7. С	248387	Опилки древесные	0,0306 м3	0,69768		3139		2190			
40.8. С	249132	Вода техническая	0,0385 м3	0,8778	29				25		
41.	С122-0603	-Плитки керамогранитные	м2	23,256	3716	--	86419	--	86419	--	93333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0133 2206-0301 -0133 РСНБ РК 2015	глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 СП - 8%			--	--	--	--	--	6914	
42.				1,824	19810,6	7,2	36135	13	29480	6244	45769
	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		3641,7	--	6642	--	--	3390	
42.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	3,66 чел-ч	6,68	994,93		6642				
42.2.	404 С	Вибратор поверхностный	0,48 маш.-ч	0,87552		15		13			
42.3.	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,31 м3	0,56544	2240				1267		
42.4.	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	1,86048		13636		25370			
42.5.	131654 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,001 м3	0,001824	16430				30		
42.6.	136832 С	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	2 кг	3,648	766				2794		
42.7.	249132 С	Вода техническая	0,35 м3	0,6384	29				19		
43.				22,8	225	31,43	5130	717	2786	1774	7456
	Е11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		71,37	11,4	1627	260	--	552	
43.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей	0,0681 чел-ч	1,55	1047,87		1627				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(средний разряд 2,8)									
43.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0088 чел-ч	0,2006							
43.3.		112 Автопогрузчики, 5 т	0,0033 маш.-ч	0,07524		4509		339			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0033 чел-ч	0,07524		1296,00		97,51			
43.4.		620 Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	0,0009 маш.-ч	0,02052		3986		82			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0009 чел-ч	0,02052		1296,00		26,59			
43.5.		660 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	0,0046 маш.-ч	0,10488		2785		292			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0046 чел-ч	0,10488		1296,00		135,92			
43.6.		1866 Трамбовки пневматические при работе от компрессора	0,0093 маш.-ч	0,21204		16		3			
С											
43.7.		100081 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,051 м3	1,1628		2395		2785			
С											
43.8.		249132 Вода техническая	0,0022 м3	0,05016	29				1		
С		тип №2		5,42	1627,72	73,36	8822	398	1943	6261	16290
44.	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1195,68	33,25	6481	180	--	1207	
		НР - 94%; СП - 8%									
44.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	1,06 чел-ч	5,75	1128,07		6481				
44.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0294 чел-ч	0,1593							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.3. С	112	Автопогрузчики, 5 т	0,0036 маш.-ч	0,019512		4509		88			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0036 чел-ч	0,019512		1296,00		25,29			
44.4. С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,023 маш.-ч	0,12466		2156		269			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,023 чел-ч	0,12466		1085,00		135,26			
44.5. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0028 маш.-ч	0,015176		2694		41			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0028 чел-ч	0,015176		1296,00		19,67			
44.6. С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,015 м3	0,0813		17434		1417			
44.7. С	248387	Опилки древесные	0,0306 м3	0,165852		3139		521			
44.8. С	249132	Вода техническая	0,0385 м3	0,20867	29				6		
45.	С122-0603 01-0657 2206-0301 -0657 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	5,5284	2168	--	11986	--	11986	--	12944
		СП - 8%			--	--	--	--	--	959	
46.	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,42	721,12	28,74	3908	156	1932	1781	6144
		НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	1820	75	--	455	
46.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	0,356 чел-ч	1,93	943,24		1820				
46.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0127 чел-ч	0,0688							
46.3.	404	Вибратор поверхностный	0,0907 маш.-ч	0,491594		15		7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С											
46.4.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0127 маш.-ч	0,068834		2156		148			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0127 чел-ч	0,068834		1085,00		74,68			
46.5.	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,110568		17434		1928			
С											
46.6.	249132	Вода техническая	0,035 м3	0,1897	29				6		
С											
47.	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,4336	19810,6 / 3641,7	7,2 / --	8590 / 1579	3 / --	7008 / --	1484 / 806	10880
47.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	3,66 чел-ч	1,59	994,97		1579				
47.2.	404	Вибратор поверхностный	0,48 маш.-ч	0,208128		15		3			
С											
47.3.	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,31 м3	0,134416	2240				301		
С											
47.4.	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,442272		13636		6031			
С											
47.5.	131654	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,001 м3	0,000434	16430				7		
С											
47.6.	135832	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	2 кг	0,8672	766				664		
С											
47.7.	249132	Вода техническая	0,35 м3	0,15176	29				4		
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.	E11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	5,42	225	31,43	1220	170	663	422	1773
					71,37	11,4	387	62	--	131	
48.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	0,0681 чел-ч	0,3691	1048,49		387				
48.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0088 чел-ч	0,0477							
48.3. С	112	Автопогрузчики, 5 т	0,0033 маш.-ч	0,017886		4509		81			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0033 чел-ч	0,017886		1296,00		23,18			
48.4. С	620	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	0,0009 маш.-ч	0,004878		3986		19			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0009 чел-ч	0,004878		1296,00		6,32			
48.5. С	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	0,0046 маш.-ч	0,024932		2785		69			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0046 чел-ч	0,024932		1296,00		32,31			
48.6. С	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	0,0093 маш.-ч	0,050406		16		0,81			
48.7. С	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,051 м3	0,27642		2395		662			
48.8. С	249132	Вода техническая	0,0022 м3	0,011924	29				0,35		
		тип №3									
49.	E11-11010 1-3601 1111-0101 -3601 РСНБ РК	-Покрытия из линолеума. Устройствона клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	79,89	2689,77	21,02	214885	1679	181772	30319	264821
					393,46	10,28	31434	821	--	19616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 10										
49.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	0,382 чел-ч	30,52	1030,02		31434				
49.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0085 чел-ч	0,6791							
49.3. С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0035 маш.-ч	0,279615		2156		603			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0035 чел-ч	0,279615		1085,00		303,38			
49.4. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,005 маш.-ч	0,39945		2694		1076			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,005 чел-ч	0,39945		1296,00		517,69			
49.5. С	135936	Клей Бустилат	0,5 кг	39,945	333				13302		
49.6. С	147047	Ветошь	0,005 кг	0,39945	90				36		
49.7. С	149999	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	1,02 м2	81,4878		2067		168435			
50.	Е11-11010-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	79,89	721,12 / 335,71	28,74 / 13,78	57610 / 26820	2296 / 1101	28494 / --	26245 / 6708	90564
50.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	0,356 чел-ч	28,44	943,01		26820				
50.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0127 чел-ч	1,01							
50.3. С	404	Вибратор поверхностный	0,0907 маш.-ч	7,246023		15		109			
50.4. С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0127 маш.-ч	1,014603		2156		2187			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0127 чел-ч	1,014603		1085,00		1100,84			
50.5. С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	1,629756		17434		28413			
50.6. С	249132	Вода техническая	0,035 м3	2,79615	29				81		
51.	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	6,3912	19810,6 / 3641,7	7,2 / --	126614 / 23275	46 / --	103293 / --	21878 / 11879	160371
51.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	3,66 чел-ч	23,39	995,01		23275				
51.2. С	404	Вибратор поверхностный	0,48 маш.-ч	3,067776		15		46			
51.3. С	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,31 м3	1,981272	2240				4438		
51.4. С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	6,519024		13636		88893			
51.5. С	131654	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,001 м3	0,006391	16430				105		
51.6. С	135832	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	2 кг	12,7824	766				9791		
51.7. С	249132	Вода техническая	0,35 м3	2,23692	29				65		
52.	Е11-11010 1-0102 1111-0101	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнен	79,89	225 / 71,37	31,43 / 11,4	17976 / 5702	2511 / 911	9763 / --	6216 / 1935	26127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%	ия								
52.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	0,0681 чел-ч	5,44	1048,06		5702				
52.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0088 чел-ч	0,703							
52.3. С	112	Автопогрузчики, 5 т	0,0033 маш.-ч	0,263637		4509		1189			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0033 чел-ч	0,263637		1296,00		341,67			
52.4. С	620	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	0,0009 маш.-ч	0,071901		3986		287			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0009 чел-ч	0,071901		1296,00		93,18			
52.5. С	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	0,0046 маш.-ч	0,367494		2785		1023			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0046 чел-ч	0,367494		1296,00		476,27			
52.6. С	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	0,0093 маш.-ч	0,742977		16		12			
52.7. С	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,051 м3	4,07439		2395		9758			
52.8. С	249132	Вода техническая	0,0022 м3	0,175758	29				5		
		тип №4		4,12	1627,72	73,36	6706	302	1478	4759	12383
53.	E11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1195,68	33,25	4926	137	--	917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	1,06 чел-ч	4,37	1127,95		4926				
53.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0294 чел-ч	0,1211							
53.3.	112	Автопогрузчики, 5 т	0,0036 маш.-ч	0,014832		4509		67			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0036 чел-ч	0,014832		1296,00		19,22			
53.4.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,023 маш.-ч	0,09476		2156		204			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,023 чел-ч	0,09476		1085,00		102,81			
53.5.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0028 маш.-ч	0,011536		2694		31			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0028 чел-ч	0,011536		1296,00		14,95			
53.6.	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,015 м3	0,0618		17434		1077			
С											
53.7.	248387	Опилки древесные	0,0306 м3	0,126072		3139		396			
С											
53.8.	249132	Вода техническая	0,0385 м3	0,15862	29				5		
С											
54.	С122-0603 01-0657 2206-0301 -0657 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2	4,2024	2168 / --	-- / --	9111 / --	-- / --	9111 / --	-- / 729	9840
55.	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	4,12	721,12 / 335,71	28,74 / 13,78	2971 / 1383	118 / 57	1470 / --	1353 / 346	4670
55.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей	0,356 чел-ч	1,47	942,92		1383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(средний разряд 2,2)									
55.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0127 чел-ч	0,0523							
55.3. C	404	Вибратор поверхностный	0,0907 маш.-ч	0,373684		15		6			
55.4. C	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0127 маш.-ч	0,052324		2156		113			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0127 чел-ч	0,052324		1085,00		56,77			
55.5. C	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,084048		17434		1465			
55.6. C	249132	Вода техническая	0,035 м3	0,1442	29				4		
56.	Е11-11010 1-0401 1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулоннымиматериалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,12	1539,37 657,28	84,71 11,88	6342 2708	349 49	3285 --	2592 715	9648
		НР - 94%; СП - 8%									
56.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	0,416 чел-ч	1,71	1580		2708				
56.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0098 чел-ч	0,0404							
56.3. C	1015	Термос 100 л	0,06 маш.-ч	0,2472		26		6			
56.4. C	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	0,0805 маш.-ч	0,33166		731		242			
56.5. C	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0039 маш.-ч	0,016068		2156		35			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0039 чел-ч	0,016068		1085,00		17,43			
56.6. C	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0059 маш.-ч	0,024308		2694		65			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0059 чел-ч	0,024308		1296,00		31,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.7. С	135512	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	1,12 м2	4,6144		241		1112			
56.8. С	144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	0,00346 т	0,014255		113239		1614			
56.9. С	146096	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	0,00014 т	0,000577	228625				132		
56.10. С	147047	Ветошь	0,005 кг	0,0206	90				2		
56.11. С	147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	0,00231 т	0,009517	21265				202		
56.12. С	149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	0,00095 т	0,003914	56923				223		
57.	Е11-11010 1-0402 1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонныммиматериалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	4,12	948,12	41,92	3906	173	2099	1562	5906
					396,58	6,77	1634	28	--	437	
		НР - 94%; СП - 8%									
57.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	0,251 чел-ч	1,03	1580,09		1634				
57.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0056 чел-ч	0,0231							
57.3. С	1015	Термос 100 л	0,045 маш.-ч	0,1854		26		5			
57.4. С	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	0,0368 маш.-ч	0,151616		731		111			
57.5. С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0023 маш.-ч	0,009476		2156		20			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0023 чел-ч	0,009476		1085,00		10,28			
57.6. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0033 маш.-ч	0,013596		2694		37			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0033 чел-ч	0,013596		1296,00		17,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.7.			1,12	4,6144							
С	135512	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2			241		1112			
57.8.			0,00151	0,006221							
С	144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т			113239		704			
57.9.			0,00006	0,000247							
С	146096	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т		228625				57		
57.10.			0,00106	0,004367							
С	147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т		21265				93		
57.11.			0,00057	0,002348							
С	149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т		56923				134		
58.				4,12	721,12	28,74	2971	118	1470	1353	4670
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		335,71	13,78	1383	57	--	346	
58.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	0,356 чел-ч	1,47	942,92		1383				
58.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0127 чел-ч	0,0523							
58.3.			0,0907	0,373684							
С	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч			15		6			
58.4.			0,0127	0,052324							
С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			2156		113			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0127 чел-ч	0,052324		1085,00		56,77			
58.5.			0,0204	0,084048							
С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			17434		1465			
58.6.			0,035	0,1442							
С	249132	Вода техническая	м3		29				4		
59.				0,3296	19810,6	7,2	6530	2	5328	1128	8270
	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		3641,7	--	1200	--	--	613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14										
59.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	3,66 чел-ч	1,21	994,75		1200				
59.2. C	404	Вибратор поверхностный	0,48 маш.-ч	0,158208		15		2			
59.3. C	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,31 м3	0,102176	2240				229		
59.4. C	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,336192		13636		4584			
59.5. C	131654	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,001 м3	0,00033	16430				5		
59.6. C	135832	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	2 кг	0,6592	766				505		
59.7. C	249132	Вода техническая	0,35 м3	0,11536	29				3		
60.	Е11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площад и уплотнен ия	4,12	225 / 71,37	31,43 / 11,4	927 / 294	129 / 47	504 / --	321 / 100	1347
60.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	0,0681 чел-ч	0,2806	1047,86		294				
60.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0088 чел-ч	0,0363							
60.3. C	112	Автопогрузчики, 5 т	0,0033 маш.-ч	0,013596		4509		61			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0033 чел-ч	0,013596		1296,00		17,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.4.	620	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	0,0009 маш.-ч	0,003708		3986		15			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0009 чел-ч	0,003708		1296,00		4,81			
60.5.	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	0,0046 маш.-ч	0,018952		2785		53			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0046 чел-ч	0,018952		1296,00		24,56			
60.6.	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	0,0093 маш.-ч	0,038316		16		0,61			
С											
60.7.	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,051 м3	0,21012		2395		503			
С											
60.8.	249132	Вода техническая	0,0022 м3	0,009064	29				0,26		
С											
		тип №5									
61.	E11-11010 1-1501 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм.Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	3,38	969,46 / 340,42	95,16 / 35,06	3277 / 1151	322 / 118	1804 / --	1193 / 358	4827
61.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	0,361 чел-ч	1,22	943,3		1151				
61.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0284 чел-ч	0,096							
61.3.	112	Автопогрузчики, 5 т	0,012 маш.-ч	0,04056		4509		183			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,012 чел-ч	0,04056		1296,00		52,57			
61.4.	404	Вибратор поверхностный	0,0396 маш.-ч	0,133848		15		2			
С											
61.5.	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего	0,0081 маш.-ч	0,027378		2785		76			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сторания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин									
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0081 чел-ч	0,027378		1296,00		35,48			
61.6. C	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0083 маш.-ч	0,028054		2156		60			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0083 чел-ч	0,028054		1085,00		30,44			
61.7. C	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,0306 м3	0,103428	2240				232		
61.8. C	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,0306 м3	0,103428		15174		1569			
61.9. C	249132	Вода техническая	0,035 м3	0,1183	29				3		
62.	E11-11010 1-1502 1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=2	-Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	3,38	-182,83 / -19,61	-8,44 / -4,12	-618 / -66	-29 / -14	-523 / --	-75 / -54	-747
62.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	0,0208 чел-ч	0,0703	-938,78		-66				
62.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0038 чел-ч	0,0128							
62.3. C	404	Вибратор поверхностный	0,0162 маш.-ч	0,054756		15		0,82			
62.4. C	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0038 маш.-ч	0,012844		2156		28			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0038 чел-ч	0,012844		-1085,00		-13,94			
62.5. C	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,0102 м3	0,034476		15174		523			
63.	E11-11010 1-0209 1111-0101 -0209	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,2704	19810,6 / 3641,7	7,2 / --	5357 / 985	2 / --	4370 / --	926 / 503	6785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14										
63.1.	1	**Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)**	3,66 чел-ч	0,9897	995,29		985				
63.2. С	404	**Вибратор поверхностный**	0,48 маш.-ч	0,129792		15		2			
63.3. С	100328	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	0,31 м3	0,083824	2240				188		
63.4. С	100467	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	1,02 м3	0,275808		13636		3761			
63.5. С	131654	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	0,001 м3	0,00027	16430				4		
63.6. С	135832	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	2 кг	0,5408	766				414		
63.7. С	249132	Вода техническая	0,35 м3	0,09464	29				3		
64.	Е11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	3,38	225 / 71,37	31,43 / 11,4	761 / 241	106 / 39	414 / --	263 / 82	1105
64.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	0,0681 чел-ч	0,2302	1047,02		241				
64.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0088 чел-ч	0,0297							
64.3. С	112	Автопогрузчики, 5 т	0,0033 маш.-ч	0,011154		4509		50			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0033 чел-ч	0,011154		1296,00		14,46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.4. С	620	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	0,0009 маш.-ч	0,003042		3986		12			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0009 чел-ч	0,003042		1296,00		3,94			
64.5. С	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	0,0046 маш.-ч	0,015548		2785		43			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0046 чел-ч	0,015548		1296,00		20,15			
64.6. С	1066	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	0,0093 маш.-ч	0,031434		16		0,5			
64.7. С	100061	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,051 м3	0,17238		2395		413			
64.8. С	249132	Вода техническая	0,0022 м3	0,007436	29				0,22		
		Наружная отделка									
65.	811-15020 1-0101 1115-0201 -0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2оштукатуриваемой поверхности	55,2	3590,43 2375,57	91,56 78,12	198192 131131	5054 4312	62007 --	108355 24524	331070
65.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	0,611 чел-ч	33,73	3887,99		131131				
65.2.	3	Затраты труда машинистов	0,024 чел-ч	1,32							
65.3. С	976	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	0,009 маш.-ч	0,4968		63		31			
65.4. С	3385	Растворонасосы, 3 м3/ч	0,024 маш.-ч	1,3248		1248		1653			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,024 чел-ч	1,3248		1085,00		1437,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.5.	102002 Раствор готовый кладочный тяжелый, цементный известковый Ц75Т4 М100 ГОСТ 28013-98	0,0189 м3	1,04328			19806		20663			
65.6.	330112 Вода техническая	0,0035 м3	0,1932		29				6		
66.	1101-1106 Тарельчатый держатель изоляции полиэтиленовый с пластиковым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	520	17	--	8840	--	8840	--		9547
				--	--	--	--	--	707		

Итого по смете Тенге 6657831

Временные здания и сооружения 1,5%		99867	6757698
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%		60820	6818518
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		136370	6954888
Понижающий коэффициент	0,99999991625		6954887
Итого с НДС	12 %	834587	7789474

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель _____ **Садыров Е.К.**

Поставщик:
ТОО "Д & К"

Директор _____ **Турсуналыулы Б.**

Технический надзор

ТОО "Музтау" **Абдразаков А.**