Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Договор подряда (контракт): **№75 2021-07-30**

Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство систем электроснабжения для развития инженерно –коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 50 га в а. Жетибай Байзакского района Жамбылской области."***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство систем электроснабжения для развития инженерно –коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 50 га в а. Жетибай Байзакского района Жамбылской области.	**45263158**	**45263158**	**45263158**			**45263158**	**45 263 158**		
	Удержание 5 %	**2263158**	**2263158**	**2263158**			**2263158**	**2263158**		
	в том числе НДС 12%	**4 607 143**	**4 607 143**	**4 607 143**			**4 607 143**	**4 607 143**		
2	**Всего к оплате**	**43 000 000**	**43 000 000**	**43 000 000**			**43 000 000**	**43 000 000**		

Подрядчик:

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Турсуналыулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Садыров Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района" Жамбылская область
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Д & К"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: "Строительство систем электороснабжения для развития инженерно -коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 50 га в а. Жетибай Байзакского района Жамбылской области. Электроснабжение"
(наименование, адрес)

Объект: "Строительство систем электороснабжения для развития инженерно -коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 50 га в а. Жетибай Байзакского района Жамбылской области. Электроснабжение"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №75 2021-07-30
Акт приемки выполненных работ № 1 07 за 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	экспл. машин: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. ВЛИ-0,4кВ										
		Стальные конструкции										
1.	С124-0402 07-1965 2404-0207 -1965 РСНБ РК 2015	-Траверса ТМ-78Б, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012,примен.	шт.	6	4294	--	25764	--	25764	--		27825
					--	--	--	--	--	2061		
		СП - 8%										
2.	С124-0402 07-0727 2404-0207 -0727 РСНБ РК 2015	-Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1923	--	3846	--	3846	--		4154
					--	--	--	--	--	308		
		СП - 8%										
		Линейная арматура										
3.	С124-0402 07-2606 2404-0207 -2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	118	154	--	18172	--	18172	--		19626
					--	--	--	--	--	1454		
		СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
4.	С124-0402 07-4402 2404-0207 -4402	-Лента бандажная стальная СОТ37ГОСТ Р 51177-98	м	153,4	501 --	-- --	76853 --	-- --	76853 --	-- 6148	83001
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
5.	С124-0402 07-0722 2404-0207 -0722	-Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	115	43 --	-- --	4945 --	-- --	4945 --	-- 396	5341
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
6.	С124-0402 07-5013 2404-0207 -5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	92	1889 --	-- --	173788 --	-- --	173788 --	-- 13903	187691
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
7.	С124-0402 02-0811 2404-0202 -0811	-Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	84	3645 --	-- --	306180 --	-- --	306180 --	-- 24494	330674
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
8.	С124-0402 07-3228 2404-0207 -3228	-Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	29	6913 --	-- --	200477 --	-- --	200477 --	-- 16038	216515
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
9.	С124-0402 07-4920 2404-0207 -4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	101	1798 --	-- --	181598 --	-- --	181598 --	-- 14528	196126
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
10.	С121-1302 01-1201 2113-0201 -1201	-Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00052	309569 --	-- --	161 --	-- --	161 --	-- 13	174
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	991784	--	991784	--	1071127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тенге			--	--	--	--	--	79343	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				991784				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				991784				
		Сметная прибыль	Тенге				79343				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1071127				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1071127				

РАЗДЕЛ 2. Одноцепная ВЛИ-0,4кВ.

Ж/Б конструкции

11.				79	9490,45	3420,37	749746	270209	74077	430405	1274563
	E11-33020 2-0104 1133-0202 -0104 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка			5132,4	1677,8	405460	132546	--	94412	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	0,1 кг	7,9		1556		12292			
11.2.	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	12 шт.	948		45		42660			
11.3.	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 кг	31,6		458		14473			
12.				43	17147,33	7467,65	737335	321109	40320	426861	1257332
	E11-33020 2-0105 1133-0202 -0105 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка			8742	3666,76	375906	157671	--	93136	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	0,1 кг	4,3		1556		6691			
12.2.	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	12 шт.	516		45		23220			
12.3.	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 кг	17,2		458		7878			
13.				165	34363	--	5669895	--	5669895	--	6123487
	C121-0404 05-0203	-Стойки железобетонные вибрированные для опор	шт.		--	--	--	--	--	453592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0405 -0203 РСНБ РК 2015	воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013									
		СП - 8%									
14.				86	2451,26	1367,45	210808	117601	--	110879	347422
	Е11-33020 3-0201 1133-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ-0,4 кВ. Установка	шт.		1083,81	527,8	93208	45391	--	25735	
		НР - 80%; СП - 8%									
15.				86	3666	--	315276	--	315276	--	340498
	С121-0404 08-0101 СТ121-040 408-0101	-Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.		--	--	--	--	--	25222	
		СП - 8%									
16.				9,46	641	--	6064	--	--	--	6549
	С341-0401 01-0701 4104-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т		--	--	--	--	--	485	
		СП - 8%									
17.				1702,8	39	--	66409	--	--	--	71722
	С341-0101 03-0118 4101-0103 -0118 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 км	т·км		--	--	--	--	--	5313	
		СП - 8%									
18.				9,46	641	--	6064	--	--	--	6549
	С341-0401 01-0702 4104-0101 -0702 РСНБ РК 2015	-Грузы неупакованные (железоб етонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т		--	--	--	--	--	485	
		СП - 8%									
19.				7,92	118584,23	23853,36	939187	188919	423267	322677	1362813
	Е11-33020 4-0103 1133-0204 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью меха низмов	км линии		41287,97	9639,53	327001	76345	--	100949	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	3 комплект	23,76		3666		87104			
19.2.	147591 С	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	17 комплект	134,64		1597		215020			
19.3.	242831 С	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017	4 шт.	31,68		1822		57721			
20.	Е11-33020 4-0403 1133-0204 -0403 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ-0,4 кВ. Подвеска. При из менении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к нор ме 1133-0204-0103	опора	5	819,07 412,42	406,65 168,48	4095 2062	2033 842	-- --	2324 514	6932
		НР - 80%; СП - 8%									
21.	С123-0612 01-0920 2306-1201 -0920 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированн ый для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70- 0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,735	1167630 --	-- --	858208 --	-- --	858208 --	-- 68657	926865
		СП - 8%									
22.	С123-0612 01-0919 2306-1201 -0919 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированны й для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0 ,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	1,86	839084 --	-- --	1560696 --	-- --	1560696 --	-- 124856	1685552
		СП - 8%									
23.	С123-0612 01-0918 2306-1201 -0918 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированны й для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0 ,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	3,11	613064 --	-- --	1906629 --	-- --	1906629 --	-- 152530	2059159
		СП - 8%									
24.	С123-0612	-Провод самонесущий	км	1,615	479076	--	773708	--	773708	--	835605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0917 2306-1201 -0917 РСНБ РК 2015	изолированн ый для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25- 0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	61897 --	
		СП - 8%									
25.	С123-0612 01-0916 2306-1201 -0916 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0 ,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,57	310376 --	-- --	176914 --	-- --	176914 --	-- 14153	191067
		СП - 8%									
26.	С123-0612 01-0902 2306-1201 -0902 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированны й для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0 ,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,03	154239 --	-- --	4627 --	-- --	4627 --	-- 370	4997
		СП - 8%									
27.	Ц13-08020 6-1501 1308-0206 -1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение 16 мм2 НР - 72%; СП - 8%	м	61	597,59 401,6	31,77 7,87	36453 24498	1938 480	10017 --	17984 4355	58792
28.	С123-0610 02-0108 2306-1002 -0108 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ се чением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,061	605011 --	-- --	36906 --	-- --	36906 --	-- 2952	39858
		СП - 8%									
		Стальные конструкции									
29.	С124-0402 07-0794 2404-0207 -0794 РСНБ РК 2015	-Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.4 07.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	86	6737 --	-- --	579382 --	-- --	579382 --	-- 46351	625733
		СП - 8%									
30.	С124-0402 07-5956	-Заземляющий стержень ЗП 6, оцинко ванный,	шт.	24	3127 --	-- --	75048 --	-- --	75048 --	-- 6004	81052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2404-0207 -5956 РСНБ РК 2015	Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012(43м) СП - 8%									
31.	С124-0402 07-5927 2404-0207 -5927 РСНБ РК 2015	-Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П. 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	43	7540	--	324220	--	324220	--	350158
					--	--	--	--	--	25938	
		Линейная арматура									
32.	С124-0402 07-2606 2404-0207 -2606 РСНБ РК 2015	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 511 77-98 СП - 8%	шт.	86	154	--	13244	--	13244	--	14304
					--	--	--	--	--	1060	
33.	С124-0402 07-4402 2404-0207 -4402 РСНБ РК 2015	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	м	111,8	501	--	56012	--	56012	--	60493
					--	--	--	--	--	4481	
34.	С124-0402 07-4938 2404-0207 -4938 РСНБ РК 2015	-Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	43	3327	--	143061	--	143061	--	154506
					--	--	--	--	--	11445	
35.	С124-0402 07-3127 2404-0207 -3127 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	43	866	--	37238	--	37238	--	40217
					--	--	--	--	--	2979	
36.	С124-0402 07-5013 2404-0207 -5013 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	172	1889	--	324908	--	324908	--	350901
					--	--	--	--	--	25993	
37.	С124-0402 07-5015 2404-0207 -5015 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	122	1889	--	230458	--	230458	--	248895
					--	--	--	--	--	18437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.	С124-0402 07-3123 2404-0207 -3123 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2. 21 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	122	2295 --	-- --	279990 --	-- --	279990 --	-- 22399	302389
39.	С124-0402 02-0811 2404-0202 -0811 РСНБ РК 2015	-Зажимы поддерживающие с барашкомSO130.02 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	122	3645 --	-- --	444690 --	-- --	444690 --	-- 35575	480265
40.	С124-0402 07-3228 2404-0207 -3228 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	86	6913 --	-- --	594518 --	-- --	594518 --	-- 47561	642079
41.	С124-0402 07-4910 2404-0207 -4910 РСНБ РК 2015	-Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	43	3605 --	-- --	155015 --	-- --	155015 --	-- 12401	167416
42.	С124-0402 07-4918 2404-0207 -4918 РСНБ РК 2015	-Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	79	2923 --	-- --	230917 --	-- --	230917 --	-- 18473	249390
43.	С124-0402 07-4920 2404-0207 -4920 РСНБ РК 2015	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	43	1798 --	-- --	77314 --	-- --	77314 --	-- 6185	83499
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	17625035 1228135	901809 413275	15416555 --	1311130 1514895	20451059

Стоимость монтажных работ	Тенге	5354141
Материалы	Тенге	10017
Всего заработная плата	Тенге	24978
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5317688
Накладные расходы	Тенге	17984
Сметная прибыль	Тенге	429770
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	5801895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					24978			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12270894				
		Материалы	Тенге				537665				
		Всего заработная плата	Тенге					1616432			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3566015				
		Местные материалы	Тенге				5985171				
		Транспортные расходы	Тенге				78537				
		Накладные расходы	Тенге				1293146				
		Сметная прибыль	Тенге				1085125				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14649165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1298
		Сметная заработная плата	Тенге					1616432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20451060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1318
		Сметная заработная плата	Тенге					1641410			

РАЗДЕЛ 3. Двухцепная ВЛИ-0,4кВ.

Ж/Б конструкции

44.				150	9490,45	3420,37	1423568	513055	140653	817224	2420055
	E11-33020 2-0104 1133-0202 -0104 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВдля совместной подвески проводов, одностоечные. Установка			5132,4	1677,8	769860	251670	--	179263	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	146693	Смазка защитная ЗЭС	0,1 кг	15		1556		23340			
С 44.2.	242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	12 шт.	1800		45		81000			
С 44.3.	249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 кг	60		458		27480			
45.				18	17147,33	7467,65	308652	134418	16878	178686	526325
	E11-33020 2-0105 1133-0202 -0105 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10кВ для совместной подвески проводов, одностоечныес одним подкосом. Установка			8742	3666,76	157356	66002	--	38987	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	146693	Смазка защитная ЗЭС	0,1 кг	1,8		1556		2801			
С 45.2.	242810	Колпачки полиэтиленовые	12 шт.	216		45		9720			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		ГОСТ Р 51177-2017									
45.3.			0,4	7,2							
	249408	Краска масляная густотертая цветная	кг			458		3298			
С		МА-015 ГОСТ 10503-71									
46.				3	26423,26	12287,98	79270	36864	2813	46159	135463
	Е11-33020 2-0106 1133-0202 -0106 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка			13197,6	6035,36	39593	18106	--	10034	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			0,1	0,3							
	146693	Смазка защитная ЗЭС	кг			1556		467			
С											
46.2.			12	36							
	242810	Колпачки полиэтиленовые	шт.			45		1620			
С		ГОСТ Р 51177-2017									
46.3.			0,4	1,2							
	249408	Краска масляная густотертая цветная	кг			458		550			
С		МА-015 ГОСТ 10503-71									
47.				195	53812	--	10493340	--	10493340	--	11332807
	С121-0404 05-0204 2104-0405 -0204 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.		--	--	--	--	--	839467	
		СП - 8%									
48.				41	2451,26	1367,45	100502	56066	--	52861	165632
	Е11-33020 3-0201 1133-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ-0,4 кВ. Установка	шт.		1083,81	527,8	44436	21640	--	12269	
		НР - 80%; СП - 8%									
49.				41	3666	--	150306	--	150306	--	162330
	С121-0404 08-0101 СТ121-040 408-0101	-Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.		--	--	--	--	--	12024	
		СП - 8%									
50.				4,51	641	--	2891	--	--	--	3122
	С341-0401 01-0701 4104-0101	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	т		--	--	--	--	--	231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка СП - 8%									
51.	С341-0101 03-0118 4101-0103 -0118 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозкисвыше 30 км	т·км	811,8	39 --	-- --	31660 --	-- --	-- --	-- 2533	34193
		СП - 8%									
52.	С341-0401 01-0702 4104-0101 -0702 РСНБ РК 2015	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка СП - 8%	т	4,51	641 --	-- --	2891 --	-- --	-- --	-- 231	3122
		Стальные конструкции									
53.	С124-0402 07-0794 2404-0207 -0794 РСНБ РК 2015	-Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	30	6737 --	-- --	202110 --	-- --	202110 --	-- 16169	218279
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	12795190 1011245	740403 357418	11006100 --	1094930 1111208	15001328
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								36520048
	Временные здания и сооружения 2,4%						876481	37396529			
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%						336569	37733098			
	Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %						754662	38487760			
	в том числе в текущих ценах на 2021 год -100 %, К=1,050036							40413534			
	Итого с НДС		12 %				4849624	45263158			

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
Руководитель _____ Садыров Е.

Поставщик:
ТОО "Д & К"
Директор _____ Турсуналыулы Б.

Технадзор ТОО "Ideal ZorConst" _____ Абдразаков А.